Alcari S.A.S. E.S.P.
VIGILADA POR LA S.S.P.D.

NIT. 900.639.486-4

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL MODIFICATORIA No.001 PRORROGA No.001 Y ADICIÓN N°001	CONTRATO DE: OBRA	NUMERO: 035-2026	FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE	PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S Nit: 901.657.933-5
R.L	ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO 1.070.618.352 de Girardot
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($293.508.492,00)
VALOR PARA ADICIONAR	TREINTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($30.094.718,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($ 323.603.210,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción de Acta de Inicio y una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
PRORROGA NÚMERO. 001	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, INCLUYENDO LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA RECUPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA VÍA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
FECHA ACTA DE INICIO	7 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°001:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Entre los suscritos a saber: **STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMÉNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía Número 1.069.174.702 del municipio de Ricaurte (Cundinamarca), actuando en calidad de Gerente y ordenadora del gasto de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S E.S.P., ALCARI S.A.S. E.S.P.** identificada con Nit 900.639.486-4, nombrada a través de Acta de Asamblea general extraordinaria de Accionistas No. 004 del 16 de septiembre de 2024 y quien para los efectos del presente contrato se denominará **ALCARI S.A.S. E.S.P** y por la otra, la empresa **PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S** Nit 901.657.933-5 representada legalmente por la señora **ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO,** identificada con cedula de ciudadanía No 1.070.618.352 de Girardot y quien para efectos del presente contrato se denominará EL **CONTRATISTA** quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar la presente MODIFICATORIO No. 001, PRORROGA No. 001 Y ADICIÓN N 001 **AL CONTRATO DE OBRA Nº 035-2026,** previas las siguientes consideraciones: **1)** Que la empresa **PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S** Nit 901.657.933-5 representada legalmente por la señora **ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO,** identificada con cedula de ciudadanía No 1.070.618.352 de Girardot y **ALCARI S.A.S. E.S.P** celebró Contrato de obra No. 035-2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA EJECUCI N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, INCLUYENDO LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA RECUPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA VÍA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"** de fecha 30 de junio de 2026 por un valor inicial de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($293.508.492,00) 2)** Que el contrato en referencia tuvo inicio el día **7** de Julio de 2026. **3)** Que de conformidad con las actuaciones relacionadas en la información básica de la presente acta el contrato se encuentra vigente y en ejecución. **4).** Que, mediante solicitud del 03 de septiembre de 2026, el Ing. **ING. MARTIN DAVID ALVAREZ ROBLEDO**, Profesional Universitario - Dependencia Técnica -Operativa en calidad de supervisor del contrato justifica la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato de obra 035-2026, acta que hacen parte integral del expediente contractual. **5).** Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.3 del capítulo IV de la parte I del Manual de Contratación, Vigilancia, Control y Régimen Sancionatorio Contractual de la Empresa de Servicios Públicos de Alcantarillado y Acueducto del Municipio de Ricaurte S.A.S. E.S.P. "ALCARI S.A.S E.S.P.", se establece frente a las modificaciones de los contratos que *"Si durante la ejecución del contrato y/o convenio se adviertan situaciones que afecten la ejecución y que ameriten modificar el alcance, obligaciones, condiciones técnicas, valor y plazo entre otras, el interventor o supervisor deberá justificarlo durante la vigencia del contrato y antes de su vencimiento, ante el área ejecutora y/o responsable del proceso, para lo cual deberá remitir la documentación soporte para el trámite que corresponda. De la misma forma lo hará cuando dicha solicitud provenga del contratista.".* **6)** Que de conformidad con establecido en el numeral 4.3.4 del capítulo IV de la parte I del Manual de Contratación, Vigilancia, Control y Régimen Sancionatorio Contractual de la Empresa de Servicios Públicos de Alcantarillado y Acueducto del Municipio de Ricaurte S.A.S. E.S.P. "ALCARI S.A.S E.S.P.", se establece que, los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, previa solicitud escrita del supervisor en la cual exponga las razones jurídicas, técnicas y económicas que sustentan la adición y se cuente con certificado de

disponibilidad presupuesta emitida por la dirección financiera. **7)** Que la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato tal y como se establece en el acta de justificación. **8)** Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.4 del capítulo IV de la parte I del Manual de Contratación, Vigilancia, Control y Régimen Sancionatorio Contractual de la Empresa de Servicios Públicos de Alcantarillado y Acueducto del Municipio de Ricaurte S.A.S. E.S.P. "ALCARI S.A.S E.S.P." en lo referente a las prórrogas de los contratos establece que las mismas no tendrán topes o limitantes, y podrán hacerse por el término que sea necesario para cumplir cabalmente el objeto del contrato, previo concepto del supervisor o interventor del contrato. **9)** Que el ordenador del gasto atendiendo la solicitud y justificación presentada por el supervisor del contrato, da viabilidad a la modificación de adición y prórroga del contrato de obra. **10**) El gasto que ocasione la presente **ADICION No. 001 y PRORROGA No.001** al contrato de **OBRA No. 035-2026**, será con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal dos mil veintiséis (2026), en virtud del certificado de disponibilidad presupuestal No. **2026000597 del 03 de Septiembre de 2026**, expedido por el área financiera. **11)** Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes proceden de común acuerdo en suscribir la presente MODIFICACIÓN No.001, PRORROGA No.001 y ADICIÓN No. 001 en virtud de ello, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA NO. 035 - 2026**, estipulado en la cláusula octava, el cual quedará así: **CLAUSULA OCTAVA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas y la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA SEGUNDA. -ADICIONAR** el valor del contrato de **OBRA No. 035-2026**, estipulado en la cláusula tercera, el cual quedará así: **CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.** Para la ejecución del objeto, el valor del presente contrato es la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($293.508.492,00)** más **TREINTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($30.094.718,00)** de la presente adición, para un total de **TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($ 323.603.210,00) MCTE. PARAGRAFO:** El valor adicionado se imputará según Disponibilidad Presupuestal número CDP **2026000597 del 03 de septiembre de 2026** con cargo del **RUBRO** 2.4.5.02.05 Construcción y servicios de la construcción - **AUXILIAR:** 20.01 Construcción mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, **FUENTE:** 101- RECURSOS PROPIO. **CLÁUSULA TERCERA. – MODIFICAR** el presupuesto del contrato, de conformidad con la aprobación de las menores y mayores cantidades de obra y los ítems no previstos, el cual en adelante y para todos los efectos quedara de la siguiente manera:

MAYORES Y MENORES CANTIDADES					
ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR
CAPITULO 1	PRELIMINARES				
1,10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	57,80	125.000,00	$ 7.225.000,00
CAPITULO 2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				

2,10	CONFORMACIÓN DE CLAZADA EXIATENTE (Norma Invias 310.1)	M2	834,96	1.200,00	$ 1.001.952,00
2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	869,19	13.000,00	$ 11.299.470,00
2,30	SUBBASE GRANULAR (Norma Invias 320.1)	M3	260,76	142.000,00	$ 37.027.920,00
2,40	BASE GRANULAR (Norma Invias 330.1)	M3	173,85	155.000,00	$ 26.946.750,00
CAPITULO 3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				
3,10	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (Norma invias 420.1)	M2	869,19	6.300,00	$ 5.475.897,00
3,20	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (Norma Invias 450.2P)	M3	108,65	1.163.696,00	$ 126.435.570,00
4,10	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	568,00	5.697,00	$ 3.235.896,00
4,20	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	3,00	64.000,00	$ 192.000,00
4,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UND	72,00	19.500,00	$ 1.404.000,00
4,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HITO VIAL 0.75M PARA ANCLAR	UND	153,00	102.450,00	$ 15.674.850,00
			SUBTOTAL OBRA	**SUBTOTAL OBRA**	**$ 235.919.305,00**
			ADMIN (27%)	**ADMIN (27%)**	**$ 63.698.212,00**
			IMPREVISTOS (1%)	**IMPREVISTOS (1%)**	**$ 2.359.193,00**
			UTILIDADES (5%)	**UTILIDADES (5%)**	**$ 11.795.965,00**
			TOTAL INDIRECTOS		**$ 77.853.370,00**
CAPITULO 5	**OBRAS PRELEMINARES**				
5,1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M	ML	120,00	$ 34.000,00	$ 4.080.000,00
CAPITULO 6	**CONTRATO ADICIONAL No. 1 - ITEMS NO PREVISTOS**				
NP 01	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	21,39	$ 202.137,00	$ 4.323.710,00
			TOTAL NO PREVISTOS		**$ 4.323.710,00**
			ADMIN (27%)		**$ 1.167.402,00**
			IMPREVISTOS (1%)		**$ 43.237,00**
			UTILIDADES (5%)		**$ 216.186,00**
			TOTAL INDIRECTOS		**$ 1.426.825,00**
	VALOR TOTAL OBRA		**VALOR TOTAL**		**$ 323.603.210,00**
			TOTAL DE OBRA		**$ 323.603.210,00**

NIT. 900.639.486-4

CLAUSULA CUARTA.- El CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia y valor de las garantías de que trata la **CLÁUSULA NOVENA** del **CONTRATO DE OBRA NO. 035 DE 2026**, en los términos de la presente modificatoria **CLAUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente modificatoria que comprende MODIFICAICÓN No. 001, PRORROGA No.001 y ADICIÓN No. 001 se considera perfeccionada con la suscripción de esta por las partes. **CLAUSULA QUINTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato de Obra No. 035 de 2026 no modificadas por la presente modificatoria, permanecen vigentes, así como su exigibilidad. **CLAUSULA SEXTA. –** PUBLICACIÓN: El presente contrato y sus modificaciones se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el portal http://www.colombiacompra.gov.co dentro de los tres (3) días siguientes a su celebración.

Se firma en Ricaurte, a los Tres (03) días del mes de Septiembre del año 2026.

EL CONTRATANTE,

STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMÉNEZ
Gerente - ALCARI S.A.S E.S.P

EL CONTRATISTA.

ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO
Nit 901.657.933-5
R.L **ERIKA JOHANA OJEDA MOSCOSO**
PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S
C.C No 1.070.618.352 de Girardot

EL SUPERVISOR,

MARTIN DAVID ALVAREZ ROBLEDO
Profesional Universitario Área Técnica

Proyecto: *Laura Maritza Moreno Silva*
Asesora jurídica Externa – Contratación