OTRO SI No 4 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, PRORROGA No. 003 – CONTRATO DE OBRA INVITACIÓN PÚBLICA DE VARIAS OFERTAS No. IPO-007-2025

CONTRATANTE	**TIERRASUA SAS**
	NIT No. 901.285.377-2
CONTRATISTA	**CONSORCIO MALLA VIAL TPR**
	NIT 902.003.926-0
OBJETO	**“SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8374718 /3261 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”**
VALOR INICIAL	**DIEZ MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (10.051.811.158,53 M/CTE)**
PLAZO INICIAL	**DOS (02) MESES**
VALOR ADICIÓN	**N/A**
VALOR TOTAL	**N/A**
PRORROGA No 1	**DOS (02) MESES**
PRORROGA No. 2	**DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS**
PRORROGA No. 3	**DIEZ (10) DIAS**
PLAZO TOTAL	**SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**

Entre los suscritos a saber, **JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.233 expedida en Tunja, debidamente facultado y quien actúa en calidad de Representante legal de TIERRASUA S.A.S identificada con NIT No. 901.285.377-2, Sociedad debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019, inscrita ante la Cámara de Comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de matrícula

171657, ente de carácter mixto con participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY, hoy INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÀ – IDEBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio quien para los efectos del presente OTROSÍ se denomina **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra **CONSORCIO MALLA VIAL TPR** identificado con NIT No.902.003.926-0, representado legalmente por **FABIO EDUARDO CELY HERRERA** identificado con C.C. 4.208.026 de Paz de Rio., quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente **OTRO SI No 4 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, PRORROGA No. 003** de acuerdo con los términos del **CONTRATO-No. IPO-007-2025,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** Que el treinta y uno (31) de octubre de 2025, se celebró contrato **IPO-007-2025** cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8374718 /3261 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA". 2)** Que conforme a los estudios previos el plazo de ejecución se estableció en DOS (02) MESES. **3)** Que así mismo, se determinó un valor total de contrato de **DIEZ MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (10.051.811.158,53 M/CTE). 4)** Que el día seis (06) de noviembre de 2025, se suscribió acta de inicio. **5)** Que el día 24 de diciembre de 2025, se suscribió acta de suspensión No. 01 al contrato IPO-007-2025, a solicitud del contratista CONSORCIO MALLA VIAL TPR **6)** Que el día 13 de enero de 2026 se dio reinicio al contrato IPO-007-2025. **7)** Que el 24 de enero de 2026, se suscribió otro si No. 001 prórroga No.01 por el plazo de dos (02) meses más del plazo inicialmente contratado, para un plazo total de cuatro (4) meses.**8)** Que el día diecisiete (17) de marzo de 2026 se suscribió otro si No. 002 inclusión en ítems No. 001 **9)** Que el día veinticuatro (24) de marzo de 2026 se suscribió otro si No. 003 prorroga No. 02 mediante el cual se prorrogo el plazo en dos (02) meses y quince (15) días, para un plazo total de seis (06) meses y quince (15) días, por lo cual el contrato se encuentra vigente.**10)** Que el día veinticinco (25) de mayo de 2026 se suspendió el contrato IPO-007-2025, en tanto se encontraban en análisis posibles intervenciones complementarias identificadas durante el desarrollo del contrato, que requerían validación técnica, administrativa y presupuestal **11)** Que el día veinticinco (25 de agosto de 2026 se suscribió acta de reinicio del contrato IPO-007-2026, toda vez que las causales de la suspensión fueron superadas **12)** Que por oficio CMV-TPR-010 de fecha 2 de septiembre de 2026 suscrito por el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA Representante Legal de CONSORCIO MALLA VIAL TPR, adicional 3 en tiempo al contrato de Obra de obra IPO-007-2025, bajo los siguientes argumentos.

"Respetados señores,

*Yo, **FABIO EDUARDO CELY HERRERA**, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO MALLA VIAL TPR**, actuando como contratista del contrato de la referencia,*

me permito elevar ante ustedes una solicitud formal de prórroga (adición en tiempo No.3) por un tiempo de 10 días adicionales.

Esta solicitud se fundamenta en que la fecha de terminación pactada es el próximo 09 de septiembre; sin embargo, no es técnicamente viable finalizar la totalidad de las actividades contractuales en dicho periodo debido a que según el modificatorio No. 4 del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8374718/3261 DE 2025 entre el Departamento de Boyacá y Tierrasua S.A.S, ya se definieron los nuevos tramos del contrato, enumerados como tramo 35 (Calle 8 entre Carrera 19 y Avenida de las Americas), tramo 36 (Calle 15A entre Carrera 6A y 8) y tramo 37 (Calle 16 entre Avenida Circunvalar y Carrera 1D) con una longitud total entre los tres tramos de 2610m, que requiere de ese tiempo adicional para lograr intervenir la longitud en su totalidad.

Por lo anterior es necesario y oportuno suscribir Prorroga No. 3 al contrato, para que prosiga con el cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones establecidas en el mismo, para el cumplimiento de los requerimientos contractuales en un término de 10 días.

Adicionalmente, de acuerdo con lo anterior se ve la necesidad de realizar acta de mayores y menores cantidades de obra, para equilibrar el contrato e incluir las intervenciones en los tramos nuevos, de la siguiente manera, que previamente fueron revisadas por la supervisión y contratista.

ITEM 1.01. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES.

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***		***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*2353.59*	***1280.40***		*- 1073.19*	*-*

ITEM 1.02. FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM.

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M2	*26162.48*	***23964.13***	*- 2198.35*	*-*

ITEM 2.01. REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO.

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***

M3	*284.03*	***310.36***	*26.33*	+

ITEM 2.02. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M2	*48949.11*	***57068.07***	*8118.96*	+

ITEM 2.03. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*4045.23*	***4503.06***	*457.83*	+

ITEM 3.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. NORMA INVIAS (**)

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*1972.19*	***1944.78***	*-27.41*	+

ITEM 3.02. EXCAVACIÓNES MECANICAS VÁRIAS EN MATERIAL COMUN SECO.

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*2705.39*	***938.52***	*-1766.87*	-

ITEM 3.03. RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***

M2	*13156.81*	***27060.20***	*13903.39*	+

ITEM 3.04. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*1222.81*	***0.0***	*-1222.81*	-

ITEM 3.05. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*1678.40*	***656.99***	*-1024.41*	-

ITEM 3.06. CONFORMACIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO

UNIDAD	***CANTIDAD MODIFICATORIO 1***	***CANTIDAD SOLICITADA***	***DIFERENCIA***	***+ / -***
M3	*498.96*	***125.37***	*-373.59*	-

Los ítems que no se presentan, se mantienen sin ningún ajuste de cantidades.

Agradezco de antemano su atención a esta petición y manifiesto nuestra total disposición para proceder con la actualización de garantías (pólizas) y los trámites administrativos necesarios."

Del análisis de las cantidades inicialmente previstas frente a las necesidades reales de intervención, se concluye que los ajustes planteados corresponden a una adecuación técnica de las cantidades de obra, derivada principalmente de la incorporación de los Tramos 35, 36 y 37 y de la verificación de las condiciones particulares existentes en dichos sectores.

Las modificaciones propuestas permiten ajustar los volúmenes de cada actividad a las necesidades efectivamente identificadas, evitando la ejecución de cantidades que no resulten técnicamente necesarias y, simultáneamente, garantizando la disponibilidad de las actividades requeridas para atender integralmente los sectores incorporados.

- *En relación con el Ítem 1.01 – Apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes, se presenta una disminución de 1.073,19 m³, al pasar de una cantidad de 2.353,59 m³*

a 1.280,40 m³. Esta reducción obedece a la revisión de las áreas que efectivamente requieren apertura de caja y retiro de material, de acuerdo con las condiciones encontradas y la configuración definitiva de los sectores de intervención.

- *Para el Ítem 1.02 – Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10 cm, se establece una disminución de 2.198,35 m², pasando de 26.162,48 m² a 23.964,13 m². El ajuste responde a la delimitación de las áreas que efectivamente requieren fresado, evitando ejecutar actividades sobre superficies que, de acuerdo con la evaluación realizada, presentan condiciones que permiten su conservación o requieren otro tipo de tratamiento.*
- *En el Ítem 2.01 – Reposición, extendida y compactación de material de base granular para reparcheo, se presenta un incremento de 26,33 m³, pasando de 284,03 m³ a 310,36 m³. Este aumento corresponde a la necesidad de atender mayores volúmenes de material granular requeridos para la adecuación y reposición de las zonas objeto de reparcheo.*
- *Para el Ítem 2.02 – Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRR-1 o similar, se establece un incremento de 8.118,96 m², pasando de 48.949,11 m² a 57.068,07 m². Este incremento se encuentra directamente relacionado con el aumento de las superficies que requieren tratamiento previo a la colocación de la mezcla asfáltica, de acuerdo con la configuración definitiva de las áreas a intervenir.*
- *En el Ítem 2.03 – Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo, se presenta un incremento de 457,83 m³, pasando de 4.045,23 m³ a 4.503,06 m³. La mayor cantidad resulta necesaria para atender las áreas que, luego de la evaluación y delimitación de los sectores, requieren reposición mediante mezcla asfáltica*
- *Respecto del Ítem 3.01 – Suministro e instalación de carpeta asfáltica en caliente MDC-19, se presenta una variación de 27,41 m³, pasando de 1.972,19 m³ a 1.944,78 m³. La disminución corresponde al ajuste de las áreas y espesores efectivamente requeridos para la colocación de la carpeta asfáltica, conforme con la cuantificación actualizada de las intervenciones. No obstante, el ítem mantiene su carácter fundamental dentro de la solución técnica prevista para la recuperación de la superficie de rodadura.*
- *En el Ítem 3.02 – Excavaciones mecánicas varias en material común seco, se presenta una disminución de 1.766,87 m³, pasando de 2.705,39 m³ a 938,52 m³. La reducción corresponde a la cuantificación actualizada de los volúmenes de excavación requeridos conforme a las condiciones reales de los tramos objeto de intervención.*
- *De igual manera, el Ítem 3.03 – Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 o similar presenta un incremento significativo de 13.903,39 m², pasando de 13.156,81 m² a 27.060,20 m². Este incremento se deriva de la necesidad de garantizar la adecuada adherencia entre las capas que conforman la estructura del pavimento en las superficies que serán objeto de intervención y reposición.*
- *Para el Ítem 3.04 – Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular, se determina una disminución total de 1.222,81 m³, pasando de 1.222,81 m³ a 0,00 m³. Esta modificación se fundamenta en que, para la configuración definitiva de las intervenciones previstas, no se requiere ejecutar dicho ítem en los sectores objeto del ajuste, siendo técnicamente procedente su disminución total*

:

- *En cuanto al Ítem 3.05 – Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular, se presenta una disminución de 1.024,41 m³, pasando de 1.678,40 m³ a 656,99 m³, de acuerdo con la cuantificación actualizada de las necesidades de conformación de la estructura de pavimento.*

- *Finalmente, para el Ítem 3.06 – Conformación de pedraplén compacto, se establece una disminución de 373,59 m³, pasando de 498,96 m³ a 125,37 m³, debido a que los volúmenes efectivamente requeridos para la conformación y estabilización de la estructura son inferiores a los inicialmente estimados*

13) Por lo anterior es necesario y oportuno suscribir otro si balance de mayores y menores cantidades de obra y Prorroga No. 3 al contrato No. IPO-007-2025, para que prosiga con el cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones establecidas en el mismo, para el cumplimiento de los requerimientos contractuales en un término de diez (10) días calendario
.**14)** Que el artículo 37 del Manual interno de Contratación de la Sociedad establece:

> *(…)* ***Art 37 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS:*** *cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación a través de la suscripción de otro si, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar en tiempo o valor al contrato inicial (Cursiva y subrayado fuera del texto original.*

15) Que el presente OTROSÍ, tiene como sustento legal los mandatos propios del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables a la Sociedad en materia de Contratación. **16)** Que, por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente OTRO SI No 4 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, PRORROGA No. 003 al **CONTRATO DE OBRA INVITACIÓN PUBLICA DE VARIAS OFERTAS-IPO No. 007 DE 2025.**

CLAUSULAS

PRIMERA: MODIFICAR la clausula TERCERA del contrato No. IPO-007-2025, en el sentido de PRORROGAR el plazo en DIEZ (10) días, más del plazo inicialmente pactado

PARAGRAFO: posterior a la firma del presente documento, el plazo total del contrato será de SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula **CUARTA** del contrato **NO. IPO 007-2025,** respecto de las especificaciones técnicas y económicas toda vez que su valor inicial se mantiene, en el sentido de realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra, como se evidencia a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES	MODIFICACION No. 1	MODIFICACION No. 2	CONDICIONES ACTUALIZADAS

:

ITEM	ITEM. GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DIST. %	V. UNITARIO	V. TOTAL	VLR/ CAPITULO	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. TOTAL (INC. INCREMENTO POR DISTANCIA)
1		**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**														
1,01	3,06,01	APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).	M3	3.528,33	0,00 %	$ 210.645,41	743.226.519,47		-	-1.174,74	-247.453.589,00	-	-1.073,19	-226.062.547,56	1.280,40	269.710.382,96
1,02	3,06,07	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M2	36.124,20	0,00 %	$ 11.795,87	426.116.367,05		-	-9.961,72	-117.507.154,00	-	-2.198,35	-25.931.450,81	23.964,13	282.677.762,14
2		**REALIZAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**														
2,01	3,06,10	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).	KM	3.471,80	0,00 %	$ 123.121,80	427.454.265,24		-	-3.187,77	-392.483.980,00		26,33	3.241.796,99	310,36	38.212.081,85
2,02	3,06,09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	M3	61.521,38	0,00 %	$ 4.893,51	301.055.488,24		-	-12.572,27	-61.522.529,00	+	8.118,96	39.730.211,95	57.068,07	279.263.171,23
2,03	3,06,17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).	M3	4.451,87	0,00 %	$ 1.149.286,61	5.116.474.580,46		+	-406,64	-467.345.907,00	+	457,83	526.177.888,66	4.503,06	5.175.306.562,03
2,04	3,06,12	SELLO ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2 O SIMILAR	M2	157,68	0,00 %	$ 6.731,30	1.061.391,38		-	-157,68	-1.061.391,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2,05	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-10. INCLUYE BARRIDO,	M3	1.199,18	0,00 %	$ 1.221.634,64	1.464.959.827,60		-	-1.199,18	-1.464.959.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00

:

		SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).														
3		**ITEMS NO PREVISTOS**														
3,01	3,06,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. NORMA INVIAS (**)	M3	-	0,00 %	$ 1.109.968,30	0,00		+	1.972,19	2.189.068.382,00	-	-27,41	-30.424.231,10	1.944,78	2.158.644.150,47
3,02	3,02,07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO.	M3	-	0,00 %	$ 22.020,24	0,00		+	2.705,39	59.573.337,00	-	-1.766,87	-38.906.901,45	938,52	20.666.435,64
3,03	3,06,11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	M2	-	0,00 %	$ 5.758,82	0,00		+	13.156,81	75.767.701,00	+	13.903,39	80.067.120,40	27.060,20	155.834.820,96
3,04	3,04,07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR	M3	-	0,00 %	$ 121.861,80	0,00		=	1.222,81	149.013.828,00	-	-1.222,81	-149.013.827,66	0,00	0,00
3,05	3,04,06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR	M3	-	0,00 %	$ 127.314,08	0,00		+	1.678,40	213.683.952,00	-	-1.021,41	-130.039.874,45	656,99	83.644.077,42
3,06	3,02,10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	-	0,00 %	$ 130.725,28	0,00		+	498,96	65.226.686,00	-	-373,59	-48.837.657,36	125,37	16.389.028,35

SUBTOTAL			**8.480.348.439,44**	**8.480.348.473,05**
COSTO INDIRECTO (AIU)			**1.526.462.719,09**	**1.526.462.725,15**
ADMINISTRACIÓN		12%	1.017.641.812,73	1.017.641.816,77
IMPREVISTOS		1%	84.803.484,39	84.803.484,73

:

UTILIDAD		5%	424.017.421,97	424.017.423,65
PMT			45.000.000,00	45.000.000,00
AJUSTE AL PESO			-	**-39,67**
TOTAL			**10.051.811.158,53**	**10.051.811.158,53**

TERCERA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las vigencias de las garantías de acuerdo con el presente otro si, prorroga en tiempo

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas del **CONTRATO DE OBRA INVITACIÓN PÚBLICA No. IPO-007-2025** conservan su vigencia y alcance.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja a los siete (07) días del mes de septiembre de 2026.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Representante Legal
TIERRASUA S.A.S.

FABIO EDUARDO CELY HERRERA
R.L. CONSORCIO MALLA VIAL TPR
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Directora Jurídica y de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			