
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE MAGANGUE DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS."


Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**CONTRATO DE OBRA No. 420-ARC-DISAN-DHONAC-2025**			**$ 483.946.124,16**	**48 días**	**sáb 29/08/26**	**vie 30/10/26**	
2			**INICIO DE OBRA**			$ 0,00	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	
3			LEGALIZACION Y ELABORACION BALANCE INICIAL DE OBRA			$ 0,00	8 días	sáb 29/08/26	mié 9/09/26	2
4			**LABORATORIO**			**$ 39.649.639,20**	**34 días**	**mié 9/09/26**	**vie 23/10/26**	
5		1	**CAPITULO LABORATORIO**			$ 3.550.282,30	8 días	mié 9/09/26	vie 18/09/26	
6		1,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	3,40	$ 177.541,20	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
7		1,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	3,20	$ 167.881,60	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
8		1,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	21,00	$ 539.406,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
9		1,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, DESMONTE DE LAVAMANOS, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	2,00	$ 138.618,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
10		1,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: DOBLE ENCHAPE, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	12,00	$ 419.772,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
11		1,06	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	1,70	$ 57.381,80	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
12		1,07	DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	1,00	$ 21.513,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
13		1,08	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	1,70	$ 57.964,90	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
14		1,09	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,00	$ 68.574,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
15		1,1	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,60	$ 89.273,60	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
16		1,11	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MESON LINEAL EN ACERO INOXIDABLE, DE LARGO 2,2MX0,65ANCHO (INCLUYE: DESMONTE DE MESON, DESMONTE DE GRIFERÍA DE LAVAPLATOS, Y TUBERÍA DE RED DE DESAGÜE, CON MEDIOS MANUALES, MANTENIMIENTO A MESON Y REINSTALACION EN MISMO SI	M2	1,40	$ 364.515,20	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
17		1,12	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA),	ML	10,00	$ 211.950,00	3 días	mar 15/09/26	vie 18/09/26	23
18		1,13	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	5,00	$ 171.715,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
19		1,14	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TERMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	1,00	$ 385.426,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
20		1,15	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	50,00	$ 678.750,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
21		**2**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 1.911.091,00**	**16 días**	**sáb 12/09/26**	**vie 2/10/26**	
22		2,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	4,40	$ 233.428,80	2 días	vie 25/09/26	lun 28/09/26	50;51;54;55;56;57;1
23		2,02	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS,	M2	2,70	$ 193.106,70	2 días	sáb 12/09/26	mar 15/09/26	6;7;8;9;10;11;12;13
24		2,03	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, ETC.)	M2	9,50	$ 1.484.555,50	4 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	22
25		**3**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 8.961.346,40**	**19 días**	**lun 28/09/26**	**vie 23/10/26**	
26		3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	M2	12,00	$ 1.454.844,00	3 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	22;29
27		3,02	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	1,70	$ 119.171,70	1 día	lun 28/09/26	mar 29/09/26	22
28		3,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES R	M2	0,70	$ 111.923,70	1 día	mar 29/09/26	mié 30/09/26	27
29		3,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	1,70	$ 255.034,00	1 día	mié 30/09/26	jue 1/10/26	28
30		3,05	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDAESCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X16X17CM, ESQUINERAS	ML	13,00	$ 2.037.373,00	1 día	vie 2/10/26	lun 5/10/26	24
31		3,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	55,00	$ 1.657.865,00	5 días	vie 2/10/26	vie 9/10/26	24
32		3,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRILICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	55,00	$ 1.886.665,00	3 días	mar 20/10/26	vie 23/10/26	33;26;16;35;36;37;3
33		3,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	55,00	$ 1.438.470,00	3 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26	30;31
34		**4**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 14.215.933,50**	**3 días**	**mié 14/10/26**	**lun 19/10/26**	
35		4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	3,40	$ 7.013.418,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16
36		4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	3,20	$ 1.778.988,80	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16
37		4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR PARA MESON DE LABORATORIO (EXISTENTE). LARGO: 2,2M, ANCHO HASTA 65CM, ALTURA HASTA 90 CM, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO SATINADO, CON PUERTAS BATIENTES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS EN ACERO I	UND	1,00	$ 3.086.173,00	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	33;26;16
38		4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 ACABADO SATINADO, LARGO HASTA 1,5M, ANCHO HASTA 0,65M, ALTURA HASTA 90 CM PARA MICROSCOPÍA, CON SALPICADERO DE 7 CM, EMPOTRADO EN PARED. INCLUYE: HERRAJES, FIJACION A MUROS, ACCESORIOS Y TOD	M2	1,10	$ 2.337.353,70	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	33;26;16
39		**5**	**APARATOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS**			**$ 1.584.313,00**	**3 días**	**mié 14/10/26**	**lun 19/10/26**	
40		5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 414.298,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16




Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
41		5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AVANTI CORONA CON PEDESTAL, COLOR BLANCO O SIMILAR, (INCLUYE: GRIFERIA, KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	UND	1,00	$ 397.189,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16
42		5,03	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO, BRIDA, KIT DE INSTALACION, GRIFERIA INTERNA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 437.026,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16
43		5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA DE 45CM X 49CM REFERENCIA: OO1988001 O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	1,00	$ 335.800,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16
44		**6**	**CIELO RASO**			**$ 3.695.976,00**	**4 días**	**mié 14/10/26**	**mar 20/10/26**	
45		6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD ANTIHONGOS ESTUCADO Y PINTADO BLANCO CON TERMINACIONES, INCLUYE: ESTRUCTURA EN PERFILES ANGULOS, PERFILES OMEGA, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	21,00	$ 2.716.308,00	4 días	mié 14/10/26	mar 20/10/26	33;26;16
46		6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	36,00	$ 979.668,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	33;26;16
47		**7**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 2.002.898,00**	**21 días**	**vie 18/09/26**	**vie 16/10/26**	
48		7,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	4,00	$ 861.740,00	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	33;26;16
49		7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PARA BAÑOS LED DE INCRUSTAR DE 18W CIRCULAR DIAMETRO 22,1CM BLANCA, FLUJO LUMINOSO DE HASTA 1350 LUMENES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	1,00	$ 132.408,00	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26	33;26;16
50		7,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2,5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	2,00	$ 312.554,00	2 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	17
51		7,04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	2,00	$ 304.052,00	2 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	17
52		7,05	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE,	UND	1,00	$ 392.144,00	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	33;26;16
53		**8**	**REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 3.727.799,00**	**5 días**	**vie 18/09/26**	**vie 25/09/26**	
54		8,01	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO 2" SEGÚN REQUERIMIENTO (INCLUYE: EMBOQUILLADO Y SELLADO)	UND	1,00	$ 51.650,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
55		8,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VENTILACIÓN/SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE EMPALME A RED EXISTENTE Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 102.920,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
56		8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 211.222,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
57		8,04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	3,00	$ 181.956,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
58		8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 3" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 108.851,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
59		8,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	3,00	$ 221.019,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
60		8,07	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 122.904,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
61		8,09	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	3,00	$ 246.387,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
62		8,10	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	3,00	$ 259.137,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
63		8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	6,00	$ 306.666,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
64		8,12	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 3/4" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	5,00	$ 477.695,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
65		8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 3/4" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	15,00	$ 1.010.010,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
66		8,14	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	2,00	$ 427.382,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	17
67			**ODONTOLOGIA**			**$ 24.697.181,60**	**25 días**	**mié 9/09/26**	**sáb 10/10/26**	
68		**9**	**CAPITULO ODONTOLOGIA**			**$ 2.988.924,40**	**3 días**	**mié 9/09/26**	**sáb 12/09/26**	
69		9,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	3,40	$ 177.541,20	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
70		9,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	1,80	$ 94.433,40	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
71		9,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	23,00	$ 590.778,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
72		9,04	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,00	$ 68.672,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
73		9,05	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MESON LINEAL EN ACERO INOXIDABLE, DE LARGO 3,5MX0,65ANCHO (INCLUYE: DESMONTE DE MESON, DESMONTE DE GRIFERÍA DE LAVAPLATOS, Y TUBERÍA DE RED DE DESAGÜE, CON MEDIOS MANUALES, MANTENIMIENTO A MESON Y REINSTALACION EN MISMO SI	M2	2,30	$ 598.933,80	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
74		9,06	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	2,50	$ 52.987,50	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
75		9,07	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	5,00	$ 171.715,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
76		9,08	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TERMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	1,00	$ 385.426,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
77		9,09	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	62,50	$ 848.437,50	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3




Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
78		**10**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 106.104,00**	**2 días**	**mié 9/09/26**	**vie 11/09/26**	
79		10,1	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	2,00	$ 106.104,00	2 días	mié 9/09/26	vie 11/09/26	3
80		**11**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 9.611.983,20**	**4 días**	**jue 24/09/26**	**mar 29/09/26**	
81		11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21.3 73/2.6 82 Y 25.4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	3,40	$ 7.013.418,00	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	103
82		11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025. COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	1,80	$ 1.000.681,20	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	103
83		11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR PARA MESON DE ODONTOLOGIA (EXISTENTE). LARGO: 3,5M, ANCHO HASTA 65CM, ALTURA HASTA 90 CM, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO SATINADO, CON PUERTAS BATIENTES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS EN ACERO I	UND	1,00	$ 782.370,00	3 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26	103
84		11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR PARA ALMACENAMIENTO LONG 1,8M, ANCHO HASTA 50CM, ALTURA HASTA 60 CM, EN (PVC) POLIVINILO Y ABS, ABS TERMO FORMADO DE ALTA RESISTENCIA, IGNIFUGO, AUTO EXTINGUIBLE, ANTI FLUIDOS, ANTIBACTERIAL,	UND	1,00	$ 815.514,00	3 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26	103
85		**12**	**CIELO RASO**			**$ 3.600.903,00**	**6 días**	**jue 24/09/26**	**jue 1/10/26**	
86		12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD ANTIHONGOS ESTUCADO Y PINTADO BLANCO CON TERMINACIONES. INCLUYE: ESTRUCTURA EN PERFILES ANGULOS, PERFILES OMEGA. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	23,00	$ 2.975.004,00	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	103
87		12,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	23,00	$ 625.899,00	2 días	mar 29/09/26	jue 1/10/26	86
88		**13**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 1.694.595,00**	**17 días**	**sáb 12/09/26**	**lun 5/10/26**	
89		13,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	4,00	$ 861.740,00	4 días	mar 29/09/26	lun 5/10/26	86
90		13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA BAÑOS LED DE INCRUSTAR DE 18W CIRCULAR DIAMETRO 22,1CM BLANCA, FLUJO LUMINOSO DE HASTA 1350 LUMENES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	1,00	$ 132.408,00	4 días	mar 29/09/26	lun 5/10/26	86
91		13,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2,5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	1,00	$ 156.277,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
92		13,04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	1,00	$ 152.026,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
93		13,05	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE,	UND	1,00	$ 392.144,00	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	103
94		**14**	**REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 1.032.172,00**	**4 días**	**sáb 12/09/26**	**jue 17/09/26**	
95		14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 105.611,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
96		14,02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	2,00	$ 121.304,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
97		14,03	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	3,00	$ 259.137,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
98		14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	2,00	$ 102.222,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
99		14,05	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 3/4" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	1,00	$ 95.539,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
100		14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 3/4" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	2,00	$ 134.668,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
101		14,07	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	1,00	$ 213.691,00	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	69;70;71;72;73;74;
102		**15**	**ACABADOS**			**$ 5.662.500,00**	**18 días**	**jue 17/09/26**	**sáb 10/10/26**	
103		15,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	62,50	$ 1.883.937,50	5 días	jue 17/09/26	jue 24/09/26	91;92;95;96;97;98;
104		15,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	62,50	$ 2.143.937,50	5 días	lun 5/10/26	sáb 10/10/26	105;87;81;82;83;84
105		15,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	62,50	$ 1.634.625,00	5 días	jue 24/09/26	mié 30/09/26	103
106			**FARMACIA**			**$ 20.753.879,80**	**36 días**	**mié 9/09/26**	**lun 26/10/26**	
107		**16**	**CAPITULO FARMACIA**			**$ 2.521.066,60**	**3 días**	**mié 9/09/26**	**sáb 12/09/26**	
108		16,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	1,90	$ 99.214,20	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
109		16,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	1,80	$ 94.433,40	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
110		16,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	21,00	$ 539.406,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
111		16,04	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,00	$ 68.672,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
112		16,05	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	10,00	$ 211.950,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
113		16,06	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LAMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	5,00	$ 171.715,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
114		16,07	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	1,00	$ 385.426,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
115		16,08	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	70,00	$ 950.250,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
116		**17**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 106.104,00**	**1 día**	**vie 18/09/26**	**lun 21/09/26**	




Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
117		17,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	2,00	$ 106.104,00	1 día	vie 18/09/26	lun 21/09/26	108;109;110;111;1
118		**18**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 4.919.944,20**	**6 días**	**lun 28/09/26**	**mar 6/10/26**	
119		18,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21.3 73/2,6 82 Y 25.4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	1,90	$ 3.919.263,00	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	130
120		18,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	1,80	$ 1.000.681,20	3 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	119
121		**19**	**CIELO RASO**			**$ 4.563.405,00**	**6 días**	**lun 28/09/26**	**mar 6/10/26**	
122		19,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	30,00	$ 3.883.080,00	4 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	130
123		19,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	25,00	$ 680.325,00	2 días	vie 2/10/26	mar 6/10/26	122
124		**20**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 2.301.360,00**	**21 días**	**sáb 12/09/26**	**vie 9/10/26**	
125		20,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	6,00	$ 1.292.610,00	3 días	mar 6/10/26	vie 9/10/26	123
126		20,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2,5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	2,00	$ 312.554,00	2 días	sáb 12/09/26	mar 15/09/26	108;109;110;111;1
127		20,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALOGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	2,00	$ 304.052,00	5 días	sáb 12/09/26	vie 18/09/26	108;109;110;111;1
128		20,04	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE. RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE,	UND	1,00	$ 392.144,00	5 días	sáb 12/09/26	vie 18/09/26	108;109;110;111;1
129		**21**	**ACABADOS**			**$ 6.342.000,00**	**27 días**	**lun 21/09/26**	**lun 26/10/26**	
130		21,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	70,00	$ 2.110.010,00	6 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	117
131		21,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	70,00	$ 2.401.210,00	6 días	lun 19/10/26	lun 26/10/26	132
132		21,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	70,00	$ 1.830.780,00	6 días	vie 9/10/26	lun 19/10/26	125;120
133			**ADMINISTRACION 1 Y 2 CON BAÑO**			**$ 48.451.082,30**	**40 días**	**mié 9/09/26**	**vie 30/10/26**	
134		**22**	**CAPITULO ADIMNISTRACION 1 Y 2 CON BAÑO**			**$ 5.598.640,50**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
135		22,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	5,30	$ 276.755,40	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
136		22,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	3,20	$ 167.881,60	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
137		22,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	46,00	$ 1.181.556,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
138		22,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, DESMONTE DE LAVAMANOS, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	2,00	$ 138.618,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
139		22,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: DOBLE ENCHAPE, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	15,50	$ 542.205,50	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
140		22,06	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,30	$ 111.388,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
141		22,07	DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	1,00	$ 21.513,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
142		22,08	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	3,30	$ 112.520,10	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
143		22,09	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	1,00	$ 34.336,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
144		22,1	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,70	$ 92.707,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
145		22,11	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	5,00	$ 105.975,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
146		22,12	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	15,00	$ 515.145,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
147		22,13	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	2,00	$ 770.852,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
148		22,14	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	112,50	$ 1.527.187,50	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
149		**23**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 1.406.421,00**	**6 días**	**mar 22/09/26**	**mar 29/09/26**	
150		23,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, ETC.)	M2	9,00	$ 1.406.421,00	6 días	mar 22/09/26	mar 29/09/26	153
151		**24**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 14.188.899,00**	**32 días**	**vie 18/09/26**	**vie 30/10/26**	
152		24,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	M2	17,00	$ 2.061.029,00	3 días	vie 25/09/26	mar 29/09/26	155
153		24,02	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,30	$ 231.333,30	2 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	175;176;177;178;1
154		24,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES R	M2	0,70	$ 111.923,70	1 día	mar 22/09/26	mié 23/09/26	153



Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
155		24,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	3,30	$ 495.066,00	2 días	mié 23/09/26	vie 25/09/26	154
156		24,05	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDAESCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X10X17CM, ESQUINERAS	ML	7,00	$ 1.097.047,00	2 días	mar 29/09/26	jue 1/10/26	152
157		24,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	112,50	$ 3.391.087,50	8 días	mar 29/09/26	vie 9/10/26	150
158		24,07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN , RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES,	M2	112,50	$ 3.859.087,50	8 días	mié 21/10/26	vie 30/10/26	159
159		24,08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	112,50	$ 2.942.325,00	8 días	vie 9/10/26	mié 21/10/26	157
160		**25**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 12.711.669,80**	**5 días**	**mié 21/10/26**	**mar 27/10/26**	
161		25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	5,30	$ 10.932.681,00	5 días	mié 21/10/26	mar 27/10/26	159
162		25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF: 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	3,20	$ 1.778.988,80	5 días	mié 21/10/26	mar 27/10/26	159
163		**26**	**APARATOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS**			**$ 1.584.313,00**	**4 días**	**mié 7/10/26**	**mar 13/10/26**	
164		26,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 414.298,00	4 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	169
165		26,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AVANTI CORONA CON PEDESTAL, COLOR BLANCO O SIMILAR, (INCLUYE: GRIFERIA, KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	UND	1,00	$ 397.189,00	4 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	169
166		26,03	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO O SIMILAR, COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO, BRIDA, KIT DE INSTALACION, GRIFERIA INTERNA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 437.026,00	4 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	169
167		26,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA DE 45CM X 49CM REFERENCIA: OO1989001 O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	1,00	$ 335.800,00	4 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	169
168		**27**	**CIELO RASO**			**$ 7.042.576,00**	**7 días**	**jue 1/10/26**	**sáb 10/10/26**	
169		27,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	46,00	$ 5.954.056,00	4 días	jue 1/10/26	mié 7/10/26	156
170		27,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	40,00	$ 1.088.520,00	3 días	mié 7/10/26	sáb 10/10/26	169
171		**28**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 4.492.760,00**	**36 días**	**lun 14/09/26**	**vie 30/10/26**	
172		28,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	11,00	$ 2.369.785,00	4 días	sáb 10/10/26	vie 16/10/26	170
173		28,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PARA BAÑOS LED DE INCRUSTAR DE 18W CIRCULAR DIAMETRO 22,1CM BLANCA, FLUJO LUMINOSO DE HASTA 1350 LUMENES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	2,00	$ 264.816,00	4 días	vie 16/10/26	jue 22/10/26	172
174		28,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA ELECTRICA PVC COLOR BLANCO, 100MM X 45MM PARA CABLEADO ELECTRICO/RED. INLCUYE: FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES, TAPAS DE CIERRE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	8,00	$ 765.568,00	3 días	mar 27/10/26	vie 30/10/26	172;162;164;165;1
175		28,04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2,5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	1,00	$ 156.277,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
176		28,05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	1,00	$ 152.026,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
177		28,06	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE,	UND	2,00	$ 784.288,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
178		**29**	**REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 1.425.803,00**	**4 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	
179		29,01	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO 2" SEGÚN REQUERIMIENTO (INCLUYE: EMBOQUILLADO Y SELLADO)	UND	1,00	$ 51.650,00	1 día	lun 14/09/26	mar 15/09/26	135;136;137;138;1
180		29,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VENTILACIÓN/SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE EMPALME A RED EXISTENTE Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 102.920,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
181		29,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 211.222,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
182		29,04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	3,00	$ 181.956,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
183		29,05	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 122.904,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
184		29,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	2,00	$ 164.258,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
185		29,07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	2,00	$ 172.758,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
186		29,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	4,00	$ 204.444,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
187		29,09	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	1,00	$ 213.691,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	135;136;137;138;1
188			**CONSULTORIOS**			**$ 57.907.559,20**	**40 días**	**mié 9/09/26**	**vie 30/10/26**	
189		**30**	**CAPITULO 4 CONSULTORIOS**			**$ 5.404.771,20**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
190		30,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	8,40	$ 438.631,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
191		30,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	6,00	$ 314.778,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
192		30,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	35,00	$ 899.010,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
193		30,04	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	4,00	$ 137.344,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
194		30,05	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	8,00	$ 169.560,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3




Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
195		30,06	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE. ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	8,00	$ 274.744,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
196		30,07	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	4,00	$ 1.541.704,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
197		30,08	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	120,00	$ 1.629.000,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
198		**31**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 212.208,00**	**3 días**	**lun 14/09/26**	**jue 17/09/26**	
199		31,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	4,00	$ 212.208,00	3 días	lun 14/09/26	jue 17/09/26	190;191;192;193;1
200		**32**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 20.662.872,00**	**4 días**	**jue 8/10/26**	**mié 14/10/26**	
201		32,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	8,40	$ 17.327.268,00	4 días	jue 8/10/26	mié 14/10/26	213
202		32,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	6,00	$ 3.335.604,00	4 días	jue 8/10/26	mié 14/10/26	213
203		**33**	**CIELO RASO**			**$ 16.838.544,00**	**11 días**	**jue 8/10/26**	**vie 23/10/26**	
204		33,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	120,00	$ 15.532.320,00	8 días	jue 8/10/26	mar 20/10/26	213
205		33,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	48,00	$ 1.306.224,00	3 días	mar 20/10/26	vie 23/10/26	204
206		**34**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 3.917.164,00**	**5 días**	**vie 23/10/26**	**jue 29/10/26**	
207		34,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	8,00	$ 1.723.480,00	3 días	vie 23/10/26	mar 27/10/26	205
208		34,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2.5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	4,00	$ 625.108,00	2 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26	131
209		34,03	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE;	UND	4,00	$ 1.568.576,00	3 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26	131
210		**35**	**ACABADOS**			**$ 10.872.000,00**	**33 días**	**jue 17/09/26**	**vie 30/10/26**	
211			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	120,00	$ 3.617.160,00	8 días	jue 17/09/26	lun 28/09/26	199
212			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 4.116.360,00	3 días	mar 27/10/26	vie 30/10/26	213;207;201;202
213			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	120,00	$ 3.138.480,00	8 días	lun 28/09/26	jue 8/10/26	211
214			**BAÑO CONSULTORIOS - MOVILIDAD REDUCIDA**			**$ 16.171.453,40**	**29 días**	**mié 9/09/26**	**vie 16/10/26**	
215		**36**	**CAPITULO BAÑO CONSULTORIOS - MOVILIDAD REDUCIDA**			**$ 833.825,00**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
216		36,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE. ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	2,10	$ 109.657,80	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
217		36,02	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,00	$ 77.058,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
218		36,03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: DOBLE ENCHAPE, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	7,00	$ 244.867,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
219		36,04	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,00	$ 101.262,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
220		36,05	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	3,00	$ 102.291,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
221		36,06	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	1,00	$ 34.336,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
222		36,07	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	0,70	$ 24.035,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
223		36,08	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA)	ML	5,00	$ 105.975,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
224		36,09	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE. ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	1,00	$ 34.343,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
225		**37**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 1.225.684,50**	**9 días**	**lun 21/09/26**	**jue 1/10/26**	
226		37,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	2,00	$ 106.104,00	2 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	249;250;251;252;2
227		37,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	M2	7,50	$ 909.277,50	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	230
228		37,03	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,00	$ 210.303,00	3 días	mié 23/09/26	sáb 26/09/26	226
229		**38**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 1.691.642,90**	**7 días**	**sáb 26/09/26**	**mar 6/10/26**	
230		38,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES R	M2	1,10	$ 175.880,10	1 día	sáb 26/09/26	lun 28/09/26	228
231		38,02	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	3,00	$ 450.060,00	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	230
232		38,03	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDASCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDASCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X10X17CM, ESQUINERAS	ML	6,80	$ 1.065.702,80	3 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	231
233		**39**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 4.331.817,00**	**3 días**	**mar 13/10/26**	**vie 16/10/26**	



Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
234		39,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	2,10	$ 4.331.817,00	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	236;237;238;239;2
235		**40**	**APARATOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS**			**$ 5.641.706,00**	**5 días**	**mar 6/10/26**	**mar 13/10/26**	
236		40,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE TIPO HOSPITALARIO, INCLUYE ANCLAJES E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.648.471,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
237		40,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 414.298,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
238		40,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL LAVAMANOS DE MESA PUSH 947120001 O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	UND	1,00	$ 515.474,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
239		40,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS ACUAJET DE REFRENCIA CF. HG DE COLGAR O12911001 O SIMILAR, (INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.217.420,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
240		40,05	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIÁTICO CON ENTRADA POSTERIOR, REFERENCIA O13191001 O SIMILAR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, CON ADAPTACION DE VALVULA DE PUSH, COLOR BLANCO, INCLUYE BRIDA, KIT DE INSTALACION Y ACCESORIO	UND	1,00	$ 905.351,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
241		40,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8LT REF 751250001, O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$ 604.892,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
242		40,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA DE 45CM X 49CM REFERENCIA: OO1989001 O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	1,00	$ 335.800,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
243		**41**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 388.308,00**	**3 días**	**jue 1/10/26**	**mar 6/10/26**	
244		41,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	3,00	$ 388.308,00	3 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	227;231
245		**42**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 215.435,00**	**2 días**	**mar 6/10/26**	**jue 8/10/26**	
246		42,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	1,00	$ 215.435,00	2 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26	244
247		**43**	**REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 1.843.035,00**	**22 días**	**lun 14/09/26**	**mar 13/10/26**	
248		43,01	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO 2" SEGÚN REQUERIMIENTO (INCLUYE: EMBOQUILLADO Y SELLADO)	UND	1,00	$ 51.650,00	5 días	mar 6/10/26	mar 13/10/26	244
249		43,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VENTILACIÓN/SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE EMPALME A RED EXISTEINTE Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 102.920,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
250		43,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 211.222,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
251		43,04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	7,00	$ 424.564,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
252		43,05	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 122.904,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
253		43,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	2,00	$ 164.258,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
254		43,07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	2,00	$ 172.758,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
255		43,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	3,00	$ 153.333,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
256		43,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	1,00	$ 59.746,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
257		43,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	1,00	$ 77.701,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
258		43,11	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	1,00	$ 301.979,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	216;217;218;219;2
259			**NUEVA BODEGA PAPELERIA - ANTG BAÑOS**			**$ 10.281.333,70**	**24 días**	**mié 9/09/26**	**vie 9/10/26**	
260		**44**	**CAPITULO NUEVA BODEGA PAPELERIA - ANTG BAÑOS**			**$ 2.149.458,40**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
261		44,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	1,00	$ 52.218,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
262		44,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, DESMONTE DE LAVAMANOS, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	4,00	$ 277.236,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
263		44,03	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: DOBLE ENCHAPE, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	21,00	$ 734.601,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
264		44,04	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	25	$ 843.850,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
265		44,05	DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	2,00	$ 43.026,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
266		44,06	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	2,60	$ 88.652,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
267		44,07	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	1,00	$ 34.336,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
268		44,08	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,20	$ 75.539,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
269		**45**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 1.590.442,30**	**11 días**	**lun 14/09/26**	**lun 28/09/26**	
270		45,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	12,60	$ 668.455,20	3 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26	273
271		45,02	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, ETC.)	M2	5,90	$ 921.987,10	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	261;262;263;264;2
272		**46**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 6.409.025,00**	**15 días**	**lun 21/09/26**	**vie 9/10/26**	
273		46,01	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	25	$ 1.752.525,00	3 días	lun 21/09/26	jue 24/09/26	271
274		46,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM. (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	25	$ 3.750.500,00	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	270
275		46,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	10,00	$ 301.430,00	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	270




Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
276		46,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	10,00	$ 343.030,00	3 días	mar 6/10/26	vie 9/10/26	277;279
277		46,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	10,00	$ 261.540,00	3 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	275;274
278		**47**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 132.408,00**	**2 días**	**jue 1/10/26**	**lun 5/10/26**	
279		41,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA BAÑOS LED DE INCRUSTAR DE 18W CIRCULAR DIAMETRO 22,1CM BLANCA, FLUJO LUMINOSO DE HASTA 1350 LUMENES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	1,00	$ 132.408,00	2 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	275;274
280			**BAÑOS HOMBRE Y MUJER DE ACCESO PRINCIPAL**			**$ 20.524.628,90**	**36 días**	**mié 9/09/26**	**lun 26/10/26**	
281		**48**	**CAPITULO BAÑOS HOMBRE Y MUJER DE ACCESO PRINCIPAL**			**$ 1.625.390,20**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
282		48,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	2,90	$ 151.432,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
283		48,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	0,60	$ 31.477,80	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
284		48,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,90	$ 100.175,40	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
285		48,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, DESMONTE DE LAVAMANOS, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	2,00	$ 138.618,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
286		48,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: DOBLE ENCHAPE, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	23,90	$ 836.045,90	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
287		48,06	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,90	$ 131.640,60	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
288		48,07	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	3,90	$ 132.978,30	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
289		48,08	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	1,00	$ 34.336,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
290		48,09	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LAMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	2,00	$ 68.686,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
291		**49**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 53.052,00**	**2 días**	**lun 21/09/26**	**mié 23/09/26**	
292		49,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1 3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	1,00	$ 53.052,00	2 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	314;315;316;317;3
293		**50**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 5.854.743,30**	**14 días**	**lun 21/09/26**	**jue 8/10/26**	
294		50,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	M2	26,00	$ 3.152.162,00	3 días	jue 1/10/26	mar 6/10/26	297
295		50,02	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	3,90	$ 273.393,90	3 días	mié 23/09/26	sáb 26/09/26	292;299
296		50,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES R	M2	1,40	$ 223.847,40	1 día	sáb 26/09/26	lun 28/09/26	295
297		50,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	3,90	$ 585.078,00	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	296
298		50,05	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDAESCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X10X17CM, ESQUINERAS	ML	10,00	$ 1.567.210,00	2 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26	294
299		50,06	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	1,00	$ 53.052,00	2 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	314;315;316;317;3
300		**51**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 6.315.593,40**	**3 días**	**vie 16/10/26**	**mié 21/10/26**	
301		51,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	2,90	$ 5.982.033,00	3 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	310
302		51,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF: 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	0,60	$ 333.560,40	3 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	310
303		**52**	**APARATOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS**			**$ 3.168.626,00**	**5 días**	**vie 16/10/26**	**vie 23/10/26**	
304		52,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 828.596,00	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	310
305		52,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AVANTI CORONA CON PEDESTAL, COLOR BLANCO O SIMILAR, (INCLUYE: GRIFERIA, KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	UND	2,00	$ 794.378,00	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	310
306		52,03	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO O SIMILAR, COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO, BRIDA, KIT DE INSTALACION, GRIFERIA INTERNA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 874.052,00	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	310
307		52,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA DE 45CM X 49CM REFERENCIA: OO1989001 O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	2,00	$ 671.600,00	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	310
308		**53**	**CIELO RASO**			**$ 809.586,00**	**6 días**	**jue 8/10/26**	**vie 16/10/26**	
309		53,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	3,90	$ 504.800,40	3 días	jue 8/10/26	mar 13/10/26	298
310		53,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	11,20	$ 304.785,60	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	309
311		**54**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 264.816,00**	**2 días**	**vie 23/10/26**	**lun 26/10/26**	
312		54,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA BAÑOS LED DE INCRUSTAR DE 18W CIRCULAR DIAMETRO 22,1CM BLANCA, FLUJO LUMINOSO DE HASTA 1350 LUMENES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	2,00	$ 264.816,00	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26	301;302;304;305;3
313		**55**	**REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 2.432.822,00**	**5 días**	**lun 14/09/26**	**lun 21/09/26**	
314		55,01	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO 2" SEGÚN REQUERIMIENTO (INCLUYE: EMBOQUILLADO Y SELLADO)	UND	2,00	$ 103.300,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
315		55,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	4,00	$ 422.444,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
316		55,03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	6,00	$ 363.912,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
317		55,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 245.808,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2



Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
318		55,05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	6,00	$ 492.774,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
319		55,06	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	2,00	$ 172.758,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
320		55,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	4,00	$ 204.444,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
321		55,08	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	2,00	$ 427.382,00	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	282;283;284;285;2
322			**URGENCIAS**			**$ 49.166.197,10**	**40 días**	**mié 9/09/26**	**vie 30/10/26**	
323		**56**	**CAPITULO URGENCIAS**			**$ 2.829.482,50**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
324		56,01	DESMONTE PUERTAS DOBLES EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	4,40	$ 486.270,40	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
325		56,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	2,30	$ 120.664,90	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
326		56,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	26,60	$ 683.247,60	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
327		56,04	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	5,30	$ 178.896,20	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
328		56,05	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	4,90	$ 168.246,40	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
329		56,06	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	6,00	$ 127.170,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
330		56,07	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	2,00	$ 68.686,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
331		56,08	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TERMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	1,00	$ 385.426,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
332		56,09	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE., LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE . ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	45,00	$ 610.875,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
333		**57**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 3.480.597,50**	**16 días**	**lun 14/09/26**	**lun 5/10/26**	
334		57,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	27,00	$ 1.432.404,00	5 días	lun 28/09/26	lun 5/10/26	336;364;365;369;3
335		57,02	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS,	M2	13,50	$ 965.533,50	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	324;325;326;327;3
336		57,03	VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.20X0.15M 3000 PSI (INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.)	ML	5,00	$ 1.082.660,00	7 días	vie 18/09/26	lun 28/09/26	335
337		**58**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 11.718.555,70**	**14 días**	**lun 5/10/26**	**vie 23/10/26**	
338		58,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	M2	28,00	$ 3.394.636,00	3 días	jue 15/10/26	mar 20/10/26	341
339		58,02	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	5,30	$ 371.535,30	4 días	lun 5/10/26	vie 9/10/26	334
340		58,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES R	M2	1,40	$ 223.847,40	1 día	vie 9/10/26	sáb 10/10/26	339
341		58,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	5,30	$ 795.106,00	3 días	sáb 10/10/26	jue 15/10/26	340
342		58,05	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDAESCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X10X17CM, ESQUINERAS	ML	11,00	$ 1.723.931,00	3 días	mar 20/10/26	vie 23/10/26	338
343		58,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	57,50	$ 1.733.222,50	3 días	lun 5/10/26	jue 8/10/26	334
344		58,07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	57,50	$ 1.972.422,50	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	345
345		58,08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	57,50	$ 1.503.855,00	3 días	jue 8/10/26	mar 13/10/26	343
346		**59**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 14.835.361,40**	**5 días**	**vie 16/10/26**	**vie 23/10/26**	
347		59,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CON MARCO EN PERFIL DE3X1, HOJAS EN PERFIL DE 3 X 1 1/2, CON UN MONTANTE SUPERIOR. LA HOJA ESTA COMPUESTA EN LA PARTE SUPERIOR POR VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO, EN LA PARTE	M2	4,40	$ 5.718.187,20	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	344
348		59,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	3,80	$ 7.838.526,00	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	344
349		59,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2,30	$ 1.278.648,20	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26	344
350		**60**	**APARATOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS**			**$ 7.226.019,00**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**	
351		60,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE TIPO HOSPITALARIO, INCLUYE ANCLAJES E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.648.471,00	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26	361
352		60,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 828.596,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
353		60,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL LAVAMANOS DE MESA PUSH 947120001 O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	UND	1,00	$ 515.474,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
354		60,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS ACUAJET DE REFRENCIA CF, HG DE COLGAR O1291001 O SIMILAR. (INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$ 1.217.420,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
355		60,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AVANTI CORONA CON PEDESTAL, COLOR BLANCO O SIMILAR, (INCLUYE: GRIFERIA, KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	UND	1,00	$ 397.189,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361



Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
356		60,06	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIÁTICO CON ENTRADA POSTERIOR. REFERENCIA O13191001 O SIMILAR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, CON ADAPTACION DE VALVULA DE PUSH, COLOR BLANCO, INCLUYE BRIDA, KIT DE INSTALACION Y ACCESORIO	UND	1,00	$ 905.351,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
357		60,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8LT REF 751250001, O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$ 604.892,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
358		60,08	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO, BRIDA, KIT DE INSTALACION, GRIFERIA INTERNA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 437.026,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
359		60,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA DE 45CM X 49CM REFERENCIA: OO1889001 O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	2,00	$ 671.600,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
360		**61**	**CIELO RASO**			**$ 3.494.772,00**	**4 días**	**vie 23/10/26**	**mié 28/10/26**	
361		61,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	27,00	$ 3.494.772,00	4 días	vie 23/10/26	mié 28/10/26	342
362		**62**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 2.890.645,00**	**32 días**	**vie 18/09/26**	**vie 30/10/26**	
363		62,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	4,00	$ 861.740,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
364		62,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2.5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	1,00	$ 156.277,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
365		62,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA, CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALOGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	2,00	$ 304.052,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
366		62,04	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE.	UND	4,00	$ 1.568.576,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
367		**63**	**REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 2.690.764,00**	**32 días**	**vie 18/09/26**	**vie 30/10/26**	
368		63,01	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO 2" SEGÚN REQUERIMIENTO (INCLUYE: EMBOQUILLADO Y SELLADO)	UND	2,00	$ 103.300,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	361
369		63,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VENTILACIÓN/SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE EMPALME A RED EXISTENTE Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU INSTALACIÓN)	UND	2,00	$ 205.840,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
370		63,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	4,00	$ 422.444,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
371		63,04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	12,00	$ 727.824,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
372		63,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 245.808,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
373		63,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	12,00	$ 985.548,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	335
374			**HISTORIAS CLINICAS - REFERENCIA Y CITAS**			**$ 35.791.828,20**	**39 días**	**mié 9/09/26**	**jue 29/10/26**	
375		**64**	**CAPITULO HISTORIAS CLINICAS - REFERENCIA Y CITAS**			**$ 5.735.144,80**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
376		64,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	2,10	$ 109.657,80	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
377		64,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	1,00	$ 52.463,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
378		64,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 770.580,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
379		64,04	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	32,00	$ 1.080.128,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
380		64,05	DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	13,00	$ 279.669,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
381		64,06	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	32,00	$ 1.091.104,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
382		64,07	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	10,00	$ 343.360,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
383		64,08	DESMONTE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	10,80	$ 420.120,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
384		64,09	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	8,00	$ 169.560,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
385		64,1	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LAMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	7,00	$ 240.401,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
386		64,11	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	2,00	$ 770.852,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
387		64,12	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	30,00	$ 407.250,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
388		**65**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 2.800.264,90**	**13 días**	**lun 14/09/26**	**mié 30/09/26**	
389		65,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	30,00	$ 1.591.560,00	4 días	vie 25/09/26	mié 30/09/26	392;404;405
390		65,02	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS,	M2	16,90	$ 1.208.704,90	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	376;377;378;379;3
391		**66**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 15.797.884,50**	**27 días**	**vie 18/09/26**	**sáb 24/10/26**	
392		66,01	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	32	$ 2.243.232,00	3 días	vie 18/09/26	mié 23/09/26	390
393		66,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	32	$ 4.800.640,00	3 días	mié 23/09/26	sáb 26/09/26	392




Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE MAGANGUE DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS."


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
394		66,03	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDAESCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X10X17CM, ESQUINERAS	ML	12,50	$ 1.959.012,50	3 días	sáb 26/09/26	mié 30/09/26	393
395		66,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	75,00	$ 2.260.725,00	6 días	mié 30/09/26	jue 8/10/26	389
396		66,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	75,00	$ 2.572.725,00	6 días	vie 16/10/26	sáb 24/10/26	397;394
397		66,07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	75,00	$ 1.961.550,00	6 días	jue 8/10/26	vie 16/10/26	395
398		**67**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 4.331.817,00**	**4 días**	**sáb 24/10/26**	**jue 29/10/26**	
399		67,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21.3 73/2.6 82 Y 25.4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	2,10	$ 4.331.817,00	4 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	396
400		**68**	**CIELO RASO**			**$ 3.883.080,00**	**4 días**	**jue 8/10/26**	**mié 14/10/26**	
401		68,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	30,00	$ 3.883.080,00	4 días	jue 8/10/26	mié 14/10/26	395
402		**69**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 3.243.637,00**	**24 días**	**vie 18/09/26**	**mié 21/10/26**	
403		69,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	5,00	$ 1.077.175,00	3 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	401
404		69,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2,5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	2,00	$ 312.554,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	390
405		69,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALOGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	2,00	$ 304.052,00	5 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26	390
406		69,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA ELECTRICA PVC COLOR BLANCO, 100MM X 45MM PARA CABLEADO ELECTRICO/RED. INLCUYE: FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES, TAPAS DE CIERRE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	8,00	$ 765.568,00	5 días	mié 14/10/26	mié 21/10/26	401
407		69,05	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE,	UND	2,00	$ 784.288,00	4 días	mié 14/10/26	mar 20/10/26	401
408			**CUBIERTA DEL DISPENSARIO**			**$ 89.658.603,40**	**47 días**	**sáb 29/08/26**	**jue 29/10/26**	
409		**70**	**CAPITULO CUBIERTA DEL DISPENSARIO**			**$ 89.658.603,40**	**47 días**	**sáb 29/08/26**	**jue 29/10/26**	
410		70,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA COMPUESTA DE PERFILES GALVANIZADOS (PAG) TIPO C GRADO50 DE 120X60X1,5MM	KG	1200	$ 40.768.800,00	30 días	vie 4/09/26	mié 14/10/26	414
411		70,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC, TIPO ECOROOF 37, E: 2.5MM, ANCHO ÚTIL 1,00 M, CON TRASLAPO TRASVERSAL DE 0.25 M, TRASLAPO LONGITUDINAL DE 1 CRESTA Y LONG DE HASTA 11.8 M, CON RECUBRIMIENTO DE LÁMINAS CON PINTURA A ELECCIÓN DEL	M2	300	$ 35.455.200,00	30 días	mié 9/09/26	lun 19/10/26	410CC+3 días
412		70,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL INTERIOR TRAPEZOIDAL PARA CUBIERTA INCLINADA EN ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR 1.5 MM, 100 CM DE DESARROLLO (30 CM DE BASE), (INCLUYE: DESMONTE DE LA CANAL EXISTENTE, ACCESORIOS Y HERRAJES DE FIJACIÓN DE LAS	ML	25,00	$ 1.783.675,00	5 días	lun 19/10/26	sáb 24/10/26	411
413		70,04	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CON FOIL EN ALUMNIO ESPESOR 3MM (INCLUYE REMOCION DE MANTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES	M2	87,20	$ 8.944.278,40	4 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	412
414		70,05	VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.20X0.15M 3000 PSI (INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.)	ML	12,50	$ 2.706.650,00	5 días	sáb 29/08/26	vie 4/09/26	
415			**NUEVO ALMACEN-MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 19.947.877,00**	**18 días**	**mié 9/09/26**	**jue 1/10/26**	
416		**71**	**CAPITULO NUEVO ALMACEN-MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 8.300.660,00**	**8 días**	**mié 9/09/26**	**vie 18/09/26**	
417		71,01	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	65,00	$ 3.448.380,00	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	3
418		71,02	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS,	M2	30,00	$ 2.145.630,00	4 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	419
419		71,03	VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.20X0.15M 3000 PSI (INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.)	ML	12,50	$ 2.706.650,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
420		**72**	**CIELO RASO**			**$ 3.883.080,00**	**4 días**	**vie 18/09/26**	**jue 24/09/26**	
421		72,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	30,00	$ 3.883.080,00	4 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26	428
422		**73**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 582.896,00**	**2 días**	**vie 18/09/26**	**mar 22/09/26**	
423		73,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	2,00	$ 430.870,00	2 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	418
424		73,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALOGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	1,00	$ 152.026,00	2 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	418
425		**74**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 7.181.241,00**	**15 días**	**sáb 12/09/26**	**jue 1/10/26**	
426		74,01	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	16,00	$ 1.121.616,00	3 días	mar 22/09/26	vie 25/09/26	423;424
427		74,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	16,00	$ 2.400.320,00	3 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26	421
428		74,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	65,00	$ 1.959.295,00	5 días	sáb 12/09/26	vie 18/09/26	417
429		74,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	65,00	$ 1.700.010,00	3 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	427
430			**OFICINAS - ANTES CAMAROTE**			**$ 19.691.960,56**	**40 días**	**mié 9/09/26**	**vie 30/10/26**	
431		**75**	**CAPITULO OFICINAS - ANTES CAMAROTE**			**$ 3.665.741,40**	**4 días**	**mié 9/09/26**	**lun 14/09/26**	
432		75,01	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	2,10	$ 109.657,80	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
433		75,02	DESMONTE VENTANAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	M2	3,20	$ 167.881,60	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
434		75,03	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	15,00	$ 385.290,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
435		75,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS; DESMONTE DE LAVAMANOS, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	3,00	$ 207.927,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3



Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
436		75,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: DOBLE ENCHAPE, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	5,00	$ 174.905,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
437		75,06	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES EN SALAS, BAÑOS, PASILLOS (INCLUYE : DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS Y/O PISOS EN GRANITO, LINEALES, RETIRO DE MATERAIL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	16,00	$ 540.064,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
438		75,07	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	M2	16,00	$ 545.552,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
439		75,08	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	5,00	$ 171.680,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
440		75,09	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: CORTE, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	1,50	$ 51.504,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
441		75,1	REGATA EN MUROS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE, , RESANE Y ASEO DE LA OBRA).	ML	10,00	$ 211.950,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
442		75,11	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	3,00	$ 103.029,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
443		75,12	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN CUBIERTA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIR	UND	1,00	$ 385.426,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
444		75,13	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	45,00	$ 610.875,00	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	3
445		**76**	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**			**$ 265.260,00**	**3 días**	**sáb 24/10/26**	**mié 28/10/26**	
446		76,1	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 A 0,03 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	5,00	$ 265.260,00	3 días	sáb 24/10/26	mié 28/10/26	448
447		**77**	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**			**$ 6.242.505,00**	**9 días**	**mar 20/10/26**	**vie 30/10/26**	
448		77,01	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	16,00	$ 1.121.616,00	4 días	mar 20/10/26	sáb 24/10/26	432;433;434;435;4
449		77,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM. (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS)	M2	16,00	$ 2.400.320,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
450		77,03	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDASCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS N°1 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE: INSTALACION GUARDASCOBAS MEDIACAÑA TAMAÑO 10X10X100CM, RINCONERAS DESCRIPCION: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90°, TAMAÑO :10X10X17CM, ESQUINERAS	ML	15,00	$ 2,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
451		77,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	M2	45,00	$ 2,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
452		77,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	45,00	$ 1.543.635,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
453		77,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I SOBRE ESTUCO EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES	M2	45,00	$ 1.176.930,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
454		**78**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 6.133.043,16**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**	
455		78,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21.3 73/2.6 82 Y 25.4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE /	M2	2,10	$ 4.331.817,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
456		78,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA LI OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	3,24	$ 1.801.226,16	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
457		**79**	**CIELO RASO**			**$ 1.941.540,00**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**	
458		79,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	15,00	$ 1.941.540,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
459		**80**	**REDES - ACCESORIOS ELÉCTRICOS-VOZ-DATA**			**$ 1.443.871,00**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**	
460		80,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	2,00	$ 430.870,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
461		80,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE MURO CON POLO A TIERRA, (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, 2,5 METROS CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 3X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,TOMACORR	UND	3,00	$ 468.831,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
462		80,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE. (INCLUYE TUBERIA CONDUIT 1/2", REGATEO, CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 2X12 AWG THWN FR CT LS LIBRE DE HALÓGENOS, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA,	UND	1,00	$ 152.026,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
463		80,04	REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE,	UND	1,00	$ 392.144,00	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	446
464			**PUERTAS DE ACCESO Y PASILLOS**			**$ 28.539.089,80**	**23 días**	**mié 9/09/26**	**jue 8/10/26**	
465		**81**	**CAPITULO PUERTAS DE ACCESO Y PASILLOS**			**$ 2.279.536,60**	**5 días**	**mié 9/09/26**	**mar 15/09/26**	
466		81,01	DESMONTE PUERTAS DOBLES EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M2	13,90	$ 720.492,60	5 días	mié 9/09/26	mar 15/09/26	3
467		81,02	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	50,00	$ 1.284.300,00	5 días	mié 9/09/26	mar 15/09/26	3
468		81,03	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES EXISTENTES (INCLUYE: EXTRACTORES, PLAFONES, LÁMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE PASO, VENTILADORES Y DEMAS ACCESORIOS SIMILARES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	UND	8,00	$ 274.744,00	5 días	mié 9/09/26	mar 15/09/26	3
469		**82**	**CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC /VIDRIO**			**$ 26.259.553,20**	**18 días**	**mar 15/09/26**	**jue 8/10/26**	
470		82,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CON MARCO EN PERFIL DE3X1, HOJAS EN PERFIL DE 3 X 1 1/2, CON UN MONTANTE SUPERIOR. LA HOJA ESTA COMPUESTA EN LA PARTE SUPERIOR POR VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO, EN LA PARTE	M2	13,90	$ 18.064.273,20	6 días	mié 30/09/26	jue 8/10/26	472
471		82,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=7mm COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, OMEGAS, ESQUINEROS/CORNISAS, CONTRAMURO, VANOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M2	50,00	$ 6.471.800,00	6 días	mar 15/09/26	mié 23/09/26	466;467;468




Proyecto: MALAGANA
Fecha: 04-07-2024

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Und	Cant	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
472		82,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA 40BKLED 65MVB 60X60 O SIMILAR FLUJO LUMINOSO DE HASTA 3800 LUMENES INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO. GARANTÍA EN COLOMBIA POR	UND	8,00	$ 1.723.480,00	6 días	mié 23/09/26	mié 30/09/26	471
473			**RED SANITARIA EXTERIOR-REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 2.713.810,00**	**12 días**	**jue 8/10/26**	**sáb 24/10/26**	
474		**83**	**CAPITULO RED SANITARIA EXTERIOR-REDES HIDROSANITARIAS**			**$ 2.713.810,00**	**12 días**	**jue 8/10/26**	**sáb 24/10/26**	
475		83,01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	15,00	$ 1.231.935,00	6 días	jue 8/10/26	vie 16/10/26	470
476		83,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE 21. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	15,00	$ 766.665,00	6 días	jue 8/10/26	vie 16/10/26	470
477		83,04	CAJA DE REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO (0,80*0,80M) ESPESOR MUROS 10 CM INCLUYE: (EXCAVACIÓN, RELLENOS, COMPACTACIÓN, RESANES, PAÑETES, DILATACIONES, LINEALES, CAÑUELA, DESAGÜES, PLACA DE FONDO, TAPA REMOVIBLE EN CONCRETO CON MARCO EN PERFIL DE ACERO Y MA	UND	1,00	$ 715.210,00	6 días	vie 16/10/26	sáb 24/10/26	475;476
478			**FIN DE OBRA**			$ 0,00	0 días	vie 30/10/26	vie 30/10/26	413;470;477;174;3





tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20



tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20



tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20


tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20


tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20


tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20


tri 1, 2027
embre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20



tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20

mbre 2026
diciembre 2026
tri 1, 2027
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20

tri 1, 2027
embre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20


tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20

tri 1, 2027
embre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2 7 12 17 22 27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20


tri 1, 2027
iembre 2026
diciembre 2026
enero 2027
febrero 2027
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31
5
10
15
20