Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					(Cómo se realiza el monitoreo)	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la aprobación de estudios de seguridad del personal para acceso a rampa.	Incumplimiento del cronograma	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Etapa precontractual	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	1.Entrega de documentación desde ETAPA precontractual 2.Cronograma de aprobación de ingreso. 3.Personal alterno aprobado.	Única Vez
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Tecnológicos	Incompatibilidad del motor ofertado con el voltaje o estructura de las astas.	Sobrecostos y retrasos por rediseño.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Visita técnica obligatoria para verificar condiciones electromecánicas.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	visita tecnica	Única Vez
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	Conflictos internos a nivel nacional y conflictos a nivel internacional que pueden afectar los costos los materiales, mano de obra y ejecución de las actividades contractuales	Retrasos y no cumplimiento del objeto del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	MinIgualdad y Contratista	Se deberán prever planes de contingencia por parte del contratista (más personal , transporte, disponibilidad de materiales)	1=Raro	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	MinIgualdad y Contratista	En la etapa de planeación	Hasta la puesta en marcha	informe del supervisor	A Necesidad
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Lluvias o vientos fuertes que impidan el trabajo en alturas o secado de pintura.	Suspensión temporal de actividades y retraso en entrega.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Análisis de patrones climáticos históricos y condiciones del terreno antes de la implementación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	En la etapa de planeación	Hasta la puesta en marcha	Programación basada en reportes meteorológicos y uso de carpas de protección.	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión de trabajos por misiones de vuelo presidenciales o de alta prioridad.	Afectación del rendimiento de trabajo.	3=Posible	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	MinIgualdad	Coordinación diaria de ventanas operativas con la torre de control y supervisión.	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	realizar las cordinaciones pertinentes con el supervisor del contrato	A Necesidad
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	hurto o perdidas de material o insumos	retraso en la ejecucion del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	el contratista debera estar al tanto y bajo supervicion del material	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	1. Definición clara de AIU. 2. Validación de precios unitarios previos. 3. No reconocimiento de mayores costos sin modificación contractual	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se puede presentar variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos , mano de obra, equipos y todo lo concerniente a los servicios requeridos, que modifiquen las condiciones existentes al momento de presentación de la propuesta durante su ejecución	el no cumplimiento con el objeto contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Incremento en costos de materiales e insumos.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	1. Definición clara de AIU. 2. Validación de precios unitarios previos. 3. No reconocimiento de mayores costos sin modificación contractual	A Necesidad