**OTROSI (MODIFICATORIO) NÚMERO 001 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALADOBLANCO – EMSEPUSA S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALADOBLANCO – EMSEPUSA SAS<br>Nit. 900245329-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | HAROLD YESID PEREZ VALDERRAMA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LOS SECTORES DE LA CIUDADELA SAN FELIPE, BARRIO VILLA LUCIANA, POZOS DE LA VIRGEN, ZONA DE EXPANSION 1, PIEDRA TAJADA, SAN RAFAEL, OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE LAS MORAS, GUAYABITO, PRIMAVERA Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL. CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PEDREGAL – LA CHILCA, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR PIEDRA TAJADA, BARRIO OBRERO, SAN RAFAEL Y MANTENIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LAS 12 PTAR DEL SECTOR RURAL Y LA PTAR DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | El valor del presente contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE. ($ 725.680.023) M/CTE. Aporte del municipio $ 698.716.215, Aporte EMSEPUSA SAS $ 26.963.808 |
| **FECHA DE LA PRESENTE:** | 09 de septiembre de 2026 |

Entre los suscritos: **EDGAR JAVIER BAMBAGÜÉ BARRIOS**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.081.731.547 expedida en Saladoblanco, en su calidad de Alcalde municipal, actuando en nombre y representación del Municipio de Saladoblanco, Entidad Territorial con NIT 891.180.180-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra; **HAROLD YESID PEREZ VALDERRAMA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.083.871.465 expedida en Pitalito, actuando en nombre y representación legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALADOBLANCO – EMSEPUSA SAS** identificada con Nit. 900245329-4, en su calidad de Gerente, quien para los efectos del presente se denominará el Contratista, hemos acordado celebrar el presente OTROSI (modificatorio), el cual se regirá por las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 02 de la Constitución Política establece que “son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
2. La Entidad busca el cumplimiento de los fines Estatales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, el cual estipula que: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”· (…).
3. Que el día veinticuatro (24) de agosto de 2026 las partes suscribieron el convenio interadministrativo No. 02 de 2026, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LOS SECTORES DE LA CIUDADELA SAN FELIPE, BARRIO VILLA LUCIANA, POZOS DE LA VIRGEN, ZONA DE EXPANSION 1, PIEDRA TAJADA, SAN RAFAEL, OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE LAS MORAS, GUAYABITO, PRIMAVERA Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL. CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PEDREGAL – LA CHILCA, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR PIEDRA TAJADA, BARRIO OBRERO, SAN RAFAEL Y MANTENIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LAS 12 PTAR DEL SECTOR RURAL Y LA PTAR DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
4. Que, una vez se suscribió el contrato y se legalizó el mismo, se procedió a firmar acta de inicio el día veintiséis (26) de agosto de 2026.
5. Que, una vez perfeccionado el convenio, se asignó la Supervisión al Secretario de Planeación OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN.
6. Que el contrato se encuentra actualmente vigente y en periodo de ejecución.

7. Que, a través de acta de justificación de fecha 09 de septiembre de 2026, suscrita por el contratista y supervisor del Contrato, en el cual justifican, solicitan y avalan la modificación del convenio de acuerdo con la necesidad de disminuir la cantidad del ítem 5.7 Conformación de la vía con material de recebo compactado, en el Componente de Alcantarillado Sanitario, en el cual por error de digitación se consigna una cantidad de 296,64 M3 y un valor de $33.649.655,00 datos que exceden el valor del convenio.
8. Que la cantidad y el valor reales del ítem 5.7 son 143,07 m³ y $16.229.447, respectivamente; por lo tanto, resulta procedente realizar la correspondiente modificación.
9. La presente modificación no altera el objeto contractual, sino que busca ajustar las cantidades y valores del convenio a la realidad de su ejecución, garantizando la correcta culminación del proyecto.
10. Para el caso en concreto, la entidad territorial ha acordado la modificación de común acuerdo con el contratista, bajo el entendido que el contratista obra como colaborador del estado para conseguir los objetivos constitucionales del mismo.
11. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido suscribir las siguientes.

## CLÁUSULAS:

**CLAUSULA PRIMERA**- Las partes convienen modificar el ítem 5.7 del presupuesto del componente Alcantarillado Sanitario de la Cláusula Cuarta del Convenio Interadministrativo N° 002 de 2026.

**CLAUSULA SEGUNDA-** Modificar el ítem 5.7 del presupuesto del componente Alcantarillado Sanitario de la cláusula CUARTA del Convenio Interadministrativo No 02-2026 el cual quedara así:

**CLÁUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE REALIZAR LOS APORTES:**

(…)

**CUADRO 1 – PRESUPUESTO**

| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PEDREGAL – LA CHILCA, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR PIEDRA TAJADA, BARRIO OBRERO, SAN RAFAEL Y MANTENIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LAS 12 PTAR DEL SECTOR RURAL Y LA PTAR DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANT.** | **VR. UNIT.** | **SUBTOTAL** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo topográfico | ML | 412,00 | $ 5.766,00 | $2.375.592,00 |
| | **Subtotal** | | | | **$2.375.592,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA CORRUGADA Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN** | | | | |
| 2.1 | Excavación Mecánica en material común para instalación tubería de 8" colector | M3 | 659,20 | $ 24.100,00 | $15.886.720,00 |
| 2.2 | Excavación manual en material común para instalación tubería de 6" domiciliarias | M3 | 149,76 | $ 46.161,00 | $6.913.071,00 |
| 2.3 | Excavación manual en material común para construcción de pozo de inspección | M3 | 52,00 | $ 46.161,00 | $2.400.372,00 |
| | **Subtotal** | | | | **$25.200.163,00** |
| **3** | **TUBERÍA SANITARIA EN PVC CORRUGADA** | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación de tubería de 8" sanitaria corrugada PVC, Incluye cama de arena | ML | 412,00 | $ 115.300,00 | $47.503.600,00 |
| 3.2 | Suministro e instalación de tubería de 6" sanitaria corrugada PVC, Incluye cama de arena | ML | 192,00 | $ 79.800,00 | $15.321.600,00 |
| 3.3 | Suministro e Instalación de Kit silla Yee con reducción de 8" a 6" PVC | UND | 32,00 | $ 293.487,00 | $9.391.584,00 |
| | **Subtotal** | | | | **$72.216.784,00** |
| **4** | **POZOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN** | | | | |
| 4.1 | Construcción de pozo de inspección en concreto H < 2,00 mts | UND | 13,00 | $ 4.773.996,00 | $62.061.948,00 |
| 4.2 | Realce de pozos de inspección | UND | 5,00 | $ 1.650.000,00 | $8.250.000,00 |
| | **Subtotal** | | | | **$70.311.948,00** |
| **5** | **RELLENO COMPACTADO** | | | | |
| 5.1 | Relleno compactado con material de excavación para colector de 8" | M3 | 329,60 | $ 25.168,00 | $8.295.373,00 |
| 5.2 | Relleno compactado con material de recebo para colector de 8" | M3 | 329,60 | $ 113.436,00 | $37.388.506,00 |
| 5.3 | Relleno compactado con material de excavación para cámara de inspección | M3 | 13,00 | $ 25.168,00 | $327.184,00 |
| 5.4 | Relleno compactado con material de excavación para domiciliarias de 6" | M3 | 74,88 | $ 25.168,00 | $1.884.580,00 |
| 5.5 | Relleno en recebo compactado para tapado de tubería de 6" para Domiciliarias | M3 | 74,88 | $ 113.436,00 | $8.494.088,00 |
| 5.6 | Desalojo y limpieza de material sobrante | M3 | 428,48 | $ 27.500,00 | $11.783.200,00 |
| 5.7 | Conformación de la vía con material de recebo compactado | M3 | 143,07 | $ 113.436,00 | $16.229.447,00 |
| | **Subtotal** | | | | **$84.402.378,00** |
| **6.** | **MANTENIMIENTO DE PTARs SECTOR RURAL (VEREDA EL PALMAR, MORELIA SECTOR 1, MORELIA SECTOR 2, BAJO GIRASOL, EL TRIUNFO, SAN RAFAEL, EL PEDREGAL SECTOR 1, EL PEDREGAL** | | | | **$79.123.620,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SECTOR 2, EL GRAMALOTE, LA PIRULINDA Y CAMBULOS. )** | | | | |
| 6.1 | Actividades: Limpieza de redes de alcantarillado adjuntas a la planta Purga y lavado de filtros de la planta, Limpieza y adecuación del Desagüe final, Retiro de lodos acumulados en los tanques de la planta Manejo, tratamiento y disposición final del material resultante de los lechos de secado de lodos Rosería del área circundante de la planta 50 m de radio | UND | 12,00 | $ 6.593.635,00 | $ 79.123.620,00 |
| **7.** | **MANTENIMIENTO Y ADECUACION PTAR MUNICIPAL** | | | | **$46.200.000,00** |
| 7.1 | Efectuar el mantenimiento a la PTAR urbana del municipio de Saladoblanco realizando la limpieza de redes de alcantarillado, resane, obras de mantenimiento y pintura de las estructuras de la planta (estructura y cubierta de caseta, reposición de barandas tanques sedimentadores y reemplazo de canaleta parshall), retiro manual de lodos de los FAFA, lavado y mantenimiento de los FAFA, sondeo manual y retiro del material que obstruye la tubería de ingreso y salida, Retiro y disposición de lodos de la planta de Manejo, tratamiento y material acumulados en los tanques de los lechos de secado. | UND | 1,00 | $46.200.000,00 | $ 46.200.000,00 |
| **8.** | **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA SEPTICO INTEGRADO** | | | | **$102.928.459,00** |
| 8.1 | Sistema séptico integrado de 30000 litros | UND | 1,00 | $92.328.695,00 | $92.328.695,00 |
| 8.2 | Filtro fafa colmena | UND | 1.800,00 | $ 1.853,00 | $3.335.400,00 |
| 8.3 | Acelerante bilógico | UND | 4,00 | $175.966,00 | $703.864,00 |
| 8.4 | Cámara de cribado en acero reforzado 1.0m x .60m x .65m incluye rejilla | UND | 1,00 | $1.010.500,00 | $1.010.500,00 |
| 8.5 | Zanja de infiltración | UND | 1,00 | $5.550.000,00 | $5.550.000,00 |
| | **Aporte Municipio de Saladoblanco** | | | | **$465.338.736,00** |
| | **Aporte Empresa de servicios públicos EMSEPUSA** | | | | **$17.420.208,00** |
| | **TOTAL ALCANTARILLADO** | | | | **$482.758.944,00** |

(…)

**CLAUSULA TERCERA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio principal no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y exigibles en toda su extensión.

**CLAUSULA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** El presente otrosí requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la aprobación de las partes en la plataforma del SECOP II.

**FIN DEL DOCUMENTO**

Fecha de elaboración 09/09/2026