UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

# ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| No consecutivo (si aplica): | 1 |
| Tipo de reunión: | Virtual |
| Asunto / tema: | Seguimiento contrato 503-2026-UBPD |

| Fecha de la reunión: | Lugar de la reunión: |
|---|---|
| 17 de junio de 2026 | Virtual: via whatsapp |
| **Hora de inicio:** | **Hora de finalización:** |
| 10:30 a.m. | 11:15 a.m. |
| Nombre y cargo de quien convoca la reunión: | Paula Vargas Niño |

**Asistentes**

| Item | Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Entidad | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Soto García | Analista técnico | Subdirección de gestión administrativa | UBPD | Invitado |
| 2 | Paula Alejandra Vargas Niño | Contratista | Subdirección de gestión administrativa | UBPD | Invitado |
| 3 | José Luis González | Analista Técnico | TIC | UBPD | Invitado |
| 4 | Diana Sandoval | Experto Técnico | Subdirección de gestión administrativa | UBPD. | Invitado |
| 5 | Carlos Andrés Gonzales | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Invitado |
| 6 | Marcela Amador | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Invitado |

**Objetivo de la reunión**

Llevar a cabo la reunión de seguimiento del Contrato No. 503 de 2026

**Agenda / orden del día**

- Tratar temas pendientes de ejecución sobre la instalación de mobiliario y cronogramas de entrega de acuerdo a al modificatorio N°1.

| Documentos Integrales de la reunión (Anexos) |
| --- |
| N/A |

En el marco del Contrato 503-2026, cuyo objeto es la adquisición de mobiliario de la UBPD, se requería la instalación de puestos de trabajo en sedes territoriales. Esta instalación comprendía temas específicos del alcance contractual relacionados con las canaletas de distribución de cableado estructurado y eléctrico en puestos de trabajo tipo tandem, los cuales deben quedar debidamente instalados conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

El viernes 12 de junio de 2026 se acordó instalar la totalidad de los elementos, accesorios y puestos de trabajo con su respectiva canaleta para la distribución del cableado estructurado y de poder. El ingeniero Bernardo Soto, la arquitecta Diana Sandoval y el ingeniero José Luis González por parte de la UBPD y Ferney (encargado de la instalación por parte del contratista metálicas Orduz) se reunieron en sitio; sin embargo, se identificaron errores en la instalación realizada el día jueves 11 de junio en la canaleta bajo puesto de trabajo: no estaba alineada la canaleta, así mismo, los troqueles estaban instalados detrás de las cajoneras. Así mismo, se le comunico al contratista de mobiliario, que la disposición de las bases no permitía hacer un uso adecuado de la distribución y recorrido del cableado, por lo tanto, se le aclaro que debía fabricar los accesorios correspondientes como Te, ele, empalmes y demás uniones que permitieran una distribución adecuada. En dicha reunión, el contratista dijo entender la disposición de los elementos y cantidades. Por lo anterior, el contratista se comprometió a subsanar las inconsistencias en la instalación y traer a obra los accesorios requeridos el día 16 de junio. Sin embargo, no fue cumplida la totalidad de los elementos, faltando las Tes, las uniones entre canaletas, y las Eles. Eb la reunión del día de hoy 17 de junio, el contratista informo no entender cuáles eran los accesorios faltantes, por lo tanto se le volvió aclarar los mismos. De acuerdo con lo anterior, el contratista se compromete a traer fabricados para instalar en obra los accesorios faltantes el 18 de junio de 2026.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

La reunión del 17 de junio de 2026 tuvo como propósito coordinar a todo el equipo de trabajo para subsanar los imprevistos presentados en la instalación de canaletas y distribución de cableado estructurado y eléctrico para los puestos de trabajo de segundo piso y definir un plan de acción concreto para garantizar la correcta instalación del mobiliario dentro de los plazos contractuales.

Durante la reunión se trataron los siguientes temas:

- El ingeniero José Luis presentó propuestas con las mejores opciones técnicas para la instalación de los accesorios en las canaletas, garantizando el correcto tendido del cableado.

- Se consultó a Marcela y Ferney representantes del contratista si habían comprendido los requerimientos técnicos para la construcción de los elementos necesarios, a lo que Marcela confirmo entender y se comprometió con los plazos definidos en la sección de compromisos.

- Se realizó una aclaración formal respecto al estado de las sillas: se verificó que algunas ruedas y

espaldares presentan inconformidades. Los espaldares no están tensados conforme a las especificaciones. Se aclaró que las sillas deben estar en perfecto estado para su recibo definitivo.

• La arquitecta Diana Sandoval fue solicitada por Marcela para que suministre registro fotográfico o en video de los espacios en donde se deben instalar los puestos de trabajo en la ciudad de Popayán en la sede del INMLCF, para coordinar la debida instalación de los puntos y cableado en las canaletas de puestos de trabajo.

• Se informó que el mobiliario faltante del modificatorio contractual llegará el día 19 de junio de 2026, con excepción de la sala de espera, cuya fecha de entrega queda pendiente para el 22 de junio como máxima fecha

• Se hizo énfasis en que los elementos (sillas, ruedas y sala) no pueden superar la fecha límite del 26 de junio de 2026, sin perjuicio de la fecha contractual del 22 de junio establecida en la Modificación N.° 1.

**IMPACTO EN CRONOGRAMA CONTRACTUAL**



Los inconvenientes presentados han generado afectaciones en los tiempos de entrega contractuales, conforme a lo establecido en la Modificación N.° 1 del Contrato 503-20266:

| Evento | Fecha | Observación |
|---|---|---|
| Vencimiento contractual | 22 de junio de 2026 | Modificación N.° 1 |
| Transporte y entrega a ciudades (Neiva, Popayán, Cali y Barranquilla) | 23 al 26 de junio de 2026 | Un solo recorrido – CIAFI |
| Límite máximo para entrega de sillas, ruedas y sala | 26 de junio de 2026 | No superar fecha contractual |
| Definición espacio para la ubicación de los puestos de trabajo en el INMLCF de Popayán | 17 de junio de 2026 | Necesario para programar recorrido de CIAFI |

| Compromisos Generados | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Compromiso Establecido** | **Nombre Entidad /Dependencia del responsable** | **Fecha de Compromiso** |
| **1** | Entregar en el proyecto los | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | elementos y accesorios para las canaletas de cableado para puestos de trabajo (tener en cuenta la propuesta socializada por el Ing. José Luis Gonalez). | Contratista | 18-06-2026 |
| **2** | Asistir a las 8:00 a.m. junto con el personal del constructor CONSORCIO CIAFI para coordinar e instalar la totalidad del cableado | Contratista/ Equipo UBPD/ Contratista CIAFI | 19-06-2026 |
| **3** | Suministrar a Marcela administrativa del contratista 503-2026, el registro fotográfico o de video de los espacios en donde se requiere la instalación de los puestos de trabajo en Medicina Legal de Popayán (canaletas y cableado), para permitir la planificación del recorrido de CIAFI. | UBPD | 18-06-2026 |
| **4** | Verificar y corregir el estado de las ruedas de las sillas y tensado de espaldares. Todos los elementos deben estar en perfecto estado para el recibo definitivo. | Contratista | 19-06-2026 |
| **5** | Entrega del mobiliario faltante Bogotá del modificatorio 1-adición (excepto sala, cuya fecha está pendiente). | Contratista | 19-06-2026 |
| **6** | Gestionar la entrega de la sala de espera pendiente. El plano no debe superar el tiempo contractual de ejecución | Contratista | 22/06/2026 |
| **7** | Realizar la estrega e instalación de puestos de trabajo y estanterías en las sedes territoriales establecidas en el contrato. | Contratista | Semana 22-26 -Junio-2026 |

| Decisiones / Conclusiones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplir con los compromisos. | | | | | | |
| ¿Se requiere una nueva reunión? | SI | X | NO | | Fecha: | |
| Firmas | | | | | | |
| Nombres y Apellidos | | | | Cargo | | Firma |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Soto García | Analista técnico | Subdirección de gestión administrativa | UBPD |  |
| 2 | Paula Alejandra Vargas Niño | Contratista | Subdirección de gestión administrativa | UBPD |  |
| 3 | José Luis González | Analista Técnico | TIC | UBPD |  |
| 4 | Diana Sandoval | Experto Técnico | Subdirección de gestión administrativa | UBPD. |  |
| 5 | Carlos Andrés Gonzales | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz |  |
| 6 | Marcela Amador | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Metálicas Orduz | Marcela A. |