ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	15 de Septiembre de 2026		
CONTRATO N º:	2607280979		
OBJETO:	**Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial en la Avenida Kevin Ángel, en el tramo comprendido entre la glorieta de San Rafael y el Diagnosticentro CDA, incluyendo la Calle 64 y el sector de Carabineros, en el Municipio de Manizales**		
FECHA DE INICIO:	26 de agosto de 2026	**PLAZO (Meses o días):**	14
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	25 de octubre de 2027		
VALOR:	$ 35,346,010,947	**VALOR ADICIONES:**	$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOLUCION VIAL MANIZALES		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Consorcio AV Kevin Ángel 2026		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Responsabilidad Civil	NB-100123498_2	26 de agosto de 2026 hasta el 26 de octubre de 2027	SEGUROS MUNDIAL
Cumplimiento del Contrato	NB-100458682_2	26 de agosto de 2026 hasta el 26 de febrero de 2028	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NB-100458682_2	26 de agosto de 2026 hasta el 26 de febrero de 2028	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100458682_2	26 de agosto de 2026 hasta el 26 de octubre de 2030	
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100458682_2	26 de agosto de 2026 hasta el 26 de octubre de 2032	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:			
PRORROGAS:			
OTRO SÍ:			
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		21 días	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		25 de OCTUBRE de 2027	

CAUSALES TÉCNICAS:	La suspensión bilateral y temporal del Contrato de Obra Pública No. 2607280979 se fundamenta prudencialmente en la Cláusula Trigésima Séptima del clausulado contractual, obedeciendo a la necesidad institucional de evaluar de manera integral diversas condiciones técnicas, operativas y fiscales sobrevenidas tras el evento sísmico del 10 de agosto de 2026. Entre dichas consideraciones se destacan la valoración del impacto financiero y la disponibilidad de caja del Municipio derivados de la atención de la emergencia, la verificación técnica del estado físico del corredor vial en la Avenida Kevin Ángel, Calle 64 y sector de Carabineros, la revisión de inconsistencias en los Estudios y Diseños, y la formalización contractual de la interrupción fáctica de actividades tras el desmonte del campamento y retiro del personal de obra; todo lo cual justifica otorgar cobertura legal a la paralización temporal por un término inicial de treinta (30) días calendario
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N.A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO SOLUCION VIAL MANIZALES
NIT: 902.086.039-8
Rep. Legal: Martín Calderón Rozo
C.C: 1.088.308.437
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO AV KEVIN ANGEL 2026
NIT: 902.084.252-1
Rep. Legal: Jorge Enrique Alfaro De Los Ríos
C.C: 80.412.013

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONDA MEJIA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica