20262200012719

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20262200012719

Pública ■ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 14-09-2026

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	OPERACIÓN LOGISTICA
CONTRATISTA	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.
CONTRATO No.	2240118 DE 2024
OBJETO:	"*OPERACIÓN LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDOROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AEREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO S.A.) (22001314 H3 DE 2023 – NUMERACIÓN AEROCIVIL).*
PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2024
PRÓRROGA:	**PRÓRROGA 1:** Cuatro (4) meses suscrita desde el 20/09/2025 hasta el 20/01/2026. **PRÓRROGA 2:** Un (1) mes y 23 días hasta el 15/03/2026. **PRÓRROGA 3:** Seis (6) meses desde el 15/03/2026 hasta el 15/09/2026.
REINICIO:	Reinicio 1: 2/09/2025 con nueva fecha de terminación contractual el 20/09/2025
SUSPENSIONES	**Suspensión 1:** Por un (1) mes del 25/04/2025 hasta el 25/05/2025. Prórroga 1 a la Suspensión 1: Por seis (6) días del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025. Prórroga 2 a la Suspensión 1: Por un (1) mes del 31/05/2025 hasta el 30/06/2025. Prórroga 3 a la Suspensión 1: Por dos (2) meses del 01/07/2025 hasta el 01/09/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/09/2026

PLAZO FINAL:	21 MESES Y 23 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUININTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($70.675.548.551,77)
ADICIONES / REDUCCIONES:	**ADICIÓN 1:** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DIECIOCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($17.228.114.018,16). **ADICIÓN 2:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($275.124.278,00). **ADICIÓN 3:** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($366.832.371,00). **ADICIÓN 4:** SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($600.000.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($89.145.619.218,93).
PÓLIZA	

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	**Hasta**	
14-15-101112655	**16/03/2026**	Cumplimiento	12/07/2024	15/11/2026	$26.743.685.765,68
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/07/2024	15/03/2029	$4.457.280.960,95
		Calidad y Correcto Funcionamiento	12/05/2025	20/07/2027	$17.829.123.843,79
		Calidad del Servicio	12/05/2025	20/07/2027	$17.829.123.843,79
14-40-101065906	16/03/2026	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/07/2024	15/10/2026	$6.303.258.000,00

SUPERVISOR-ENTerritorio S.A:	WILSON DAVID CONDE

INFORMACIÓN DEL CONVENIO (cuando aplique)

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
AERONÁUTICA CIVIL	28/12/2023	29/12/2023	15/10/2026

CONVENIO O CONTRATO DE LÍNEA DE NEGOCIO	223007
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS
GERENTE DE UNIDAD	CARLOS ANDRÉS BRAVO

CONTRATISTA O COLABORADOR APOYO A LA GERENCIA DEL CONVENIO	CLAUDIA PATRICIA VIVAS DÍAZ
SUPERVISOR	WILSON DAVID CONDE
INTERVENTOR	CONSORCIO AIRE 25

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICIÓN ■ **REDUCCIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ■ **PRÓRROGA** ■ **SUSPENSIÓN** ☐

PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN ☐ **TERMINACIÓN ANTICIPADA** ☐ **CESIÓN** ☐

REINICIO ☐ **ACLARACIÓN** ☐

ANTECEDENTES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. –ENTerritorio S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. –ENTerritorio S.A. es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de contratación de ENTerritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.

El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Qué, el artículo 9 del Decreto 1962 de 2023 transforma a la "Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial", en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., siendo una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Rama Ejecutiva del orden nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual está facultada con capacidad técnica y cuenta con la experiencia e idoneidad para el desarrollo de proyectos en estas regiones ubicadas en sitios distantes de la geografía nacional.

Qué, según lo dispuesto en el artículo 5 de los estatutos, el objeto principal de ENTerritorio S.A. “La Sociedad tendrá como objeto social principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de inversión

para el desarrollo, lo que implica participar en cualquiera de las etapas de preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo".

En el numeral 1 del artículo 5 de los Estatutos de ENTerritorio S.A. se indicó que en desarrollo de su objeto social podrá realizar entre otras, la siguiente función: "Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar, evaluar y gestionar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales".

Qué, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, "La Aeronáutica Civil (Aerocivil), es una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, especializada, adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente (…)".

Qué, la Aeronáutica Civil, en desarrollo del programa de Aeródromos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES) y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) "Colombia Potencia Mundial de la Vida", tiene como propósito lograr un país socialmente conectado, desarrollado de manera permanente, sostenible y adecuado, bajo una Política Pública que articule los servicios prestados en las regiones con la infraestructura disponible, a través de un trabajo mancomunado (Estado – Aeronáutica Civil –Territorio), que aporte a la convergencia social - regional, de manera que se reduzcan las brechas socioeconómicas entre las regiones apartadas del país.

Qué, de esta manera, la Aeronáutica Civil tiene proyectado realizar la intervención del lado aire, en la infraestructura de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas, drenajes, cerramientos y obras complementarias de 14 aeródromos priorizados, ubicados en diferentes regiones del país y que son propiedad de entes territoriales.

Qué, de acuerdo con los acercamientos realizados con el Ejército Nacional y la presencia de sus batallones en las regiones dónde se ubican los aeródromos, para que esto garantizara la disponibilidad de la mano de obra y maquinaria para la materialización del proyecto, además, de la revisión de los componentes de trámite de adquisiciones prediales y licencias ambientales, aunado a la disponibilidad de recursos fueron los factores causales para que la Aeronáutica Civil contemplara la intervención inicialmente de seis (6) aeródromos durante las vigencias 2023-2024 y 2025. la Aeronáutica Civil tiene contemplado la intervención inicialmente de seis (6) aeródromos (Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera, Magüí Payán) durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, mediante el desarrollo de las actividades de mejoramiento lado aire las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución

Qué, la Aeronáutica Civil, para lograr el cumplimiento de las metas planteadas, suscribió con el Ministerio de Defensa a través de la Central Administrativa y Contable (CENAC de Ingenieros), el Convenio Interadministrativo 23001315 H3 de 2023, el cual tiene por objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS PRIORIZADOS POR AEROCIVIL*".

Qué, debido a las condiciones particulares de las zonas a intervenir, como lo son la ubicación geográfica, el difícil acceso, limitados medios, poca disponibilidad de materiales en los municipios de los aeródromos a intervenir, el Ejército Nacional exige un contratista principalmente para el suministro y transporte de materiales a los sitios de obra en donde el Ejército Nacional pone a disposición la maquinaria y mano de obra calificada y no calificada con la capacidad para el desarrollo de las obras.

Qué, en aras de garantizarle al Ejército Nacional el suministro y transporte de los componentes del plan de compras, la interventoría a los trabajos realizados, los trámites y gestiones para el desarrollo de las obras y la gerencia integral del proyecto, se requiere de una Entidad con vasta experiencia para realizar lo anterior, en este

caso para el proyecto del mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en el Lado Aire de los aeródromos priorizados como son: Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y Magüí Payán.

Qué, aunado a lo anterior, ENTerritorio S.A. cuenta con un sistema contractual que permite una contratación más ágil la cual se engrana con las necesidades y el tiempo de ejecución de las obras a realizar por parte del Ejército Nacional, de tal manera que se dé la sinergia de esfuerzos entre el Ejército Nacional, contratista y Aerocivil.

Qué, dado lo anterior, el 21 de diciembre de 2023, se suscribió entre ENTerritorio (ahora ENTerritorio S.A.) y la Aerocivil, el Contrato Interadministrativo No. 223007 (23001314 H3 de 2023 - Nomenclatura Aerocivil), cuyo objeto es "REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS PRIORIZADOS POR LA AEROCIVIL".

Que dentro del alcance del Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023, se establece:

> "(…)
> *Realizar las acciones necesarias para adelantar la contratación que permita proveer y materializar los componentes suministro, proveeduría y transporte, interventorías y operación de la planta de asfalto, requerida para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura lado aire tales como, pistas, plataformas, calles de rodaje, franjas de seguridad, drenajes, cerramiento y obras complementarias de los aeropuertos priorizados en el marco del programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES*)".

En tal sentido, ENTerritorio S.A. inició con los trámites correspondientes a la contratación derivada de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo en el Departamento del Vichada.

Por tal razón, ENTerritorio S.A. suscribió el contrato de Operación Logística con FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A. cuyo objeto contractual es: "*OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIO AÉREOS ESENCIALES (ASAES) EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 DE 2023 – NUMERACIÓN AEROCIVIL)".*

El valor inicial del contrato fue por un valor de SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($70.675.548.551,77) con un plazo total previsto para la ejecución del contrato de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato".

Así las cosas, el 12 de julio de 2024 se suscribió Acta de Inicio del contrato de Operación Logística No. 2240118, con una fecha de terminación inicial del 12 de mayo de 2025. No obstante, el día 25 de abril de 2025, se suscribió la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 2240118 fundamentado en lo siguiente:

> "*Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200013489 del 24/03/2025 y alcance con Rad. 20252200013549 del 25/04/2025, el Subgerente de Estructuración de Proyectos, el Gerente de Unidad Desarrollo de Proyectos 1 y el Apoyo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 223007 solicitan respecto del contrato SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato de operación logística No. 2240118 de 2024, por el término de un (1) mes, es decir, del 25 de abril de 2025 hasta el 25 de mayo de 2025, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 26 de mayo de 2025 y terminación el día 12 de junio de 2025. PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no generan el*

reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales. VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas".

El día 26 de mayo de 2025, se suscribió prórroga 1 a la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 2240118 fundamentado en lo siguiente:

"*Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200015339 del 22/05/2025 y alcance con Rad. 20252200015449 del 23/05/2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo Proyectos 3 y el Gerente del Contrato 223007 solicitan respecto del contrato 2240118: PRORROGAR la suspensión del plazo de ejecución del contrato de, por el término de seis (6) días, es decir, del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 31/05/2025 y terminación el día 18/06/2025. PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no generan el reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente (...) VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos (...) GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato (...) Condición Resolutoria: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato (…)".*

El 3 de junio de 2025, se suscribió prórroga 2 a la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 2240118 fundamentado en lo siguiente:

"*ENTerritorio S.A. pública la solicitud No. 20252200015869 del 29/05/2025 con alcance No. 202530010003483 dirigida por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, Gerente del Grupo de Proyectos 3 y supervisor del contrato, en donde solicitan frente al contrato 2240118 suscrito con FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. lo siguiente: 1. Prorrogar la suspensión 1, por 1 mes del 31/05/2025 al 30/06/2025 con reinicio 01/07/2025 y nueva terminación el 19/07/2025. Teniendo en cuenta que la novedad vencía 31/05/2025 (día no hábil), de conformidad con el Artículo 829 del Código de Comercio Colombiano, la modificación deberá ser tramitada el siguiente día hábil, es decir el día del 03/06/2025. La modificación y demás disposiciones contenidas en el documento no genera el reconocimiento de gastos adicionales por concepto de ajustes, ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista. El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato de acuerdo con las condiciones de la presente novedad y la modificación se perfecciona la presente modificación con la firma de las partes*".

El 1 de julio de 2025, se suscribió prórroga 3 a la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 2240118 fundamentado en lo siguiente:

"*Mediante memorando No.: 20252200017689 del 20/06/2025 y su alcance No.: 20252200018419 del 27/06/2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E), el Gerente del Grupo de Proyectos 1 y la Contratista Apoyo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 223007, solicitan respecto del contrato No. 2240118 lo siguiente: 1) Prorrogar la suspensión, por el término de (2) meses, es decir, desde 01 de julio de 2025 hasta el 01 de septiembre de 2025, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 2 de septiembre de 2025 y fecha de terminación el 20 de septiembre de 2025. La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023. Teniendo en cuenta que la novedad contractual de prórroga de la suspensión del contrato de operación logística No 2240118 corresponde al 30 de junio de 2025 (día no hábil) y de conformidad con el Artículo 829 del Código de Comercio Colombiano, la*

modificación deberá ser tramitada el siguiente día hábil, es decir el día del 1 de julio de 2025. La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes".

El 2 de septiembre de 2025, se suscribió el reinicio del contrato de Operación Logística No. 2240118, fundamentado en lo siguiente:

"*Mediante solicitud radicada bajo el No. 20252200023019 del 28 de agosto del 2025 y su alcance No. 20252200023279 del 01 de septiembre del 2025, se solicitó, respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118, lo siguiente: 1) Reiniciar el contrato a partir del 2 de septiembre de 2025, con fecha de terminación prevista para el 20 de septiembre de 2025. 2) El contratista deberá modificar la póliza dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del documento. 3) Las demás cláusulas del contrato continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones. 4) La modificación no genera gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos contractuales. 5) La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes*".

El 19 de septiembre de 2025 se suscribió en el aplicativo de SECOP II, la adición y prórroga del contrato de operación No. 2240118, fundamentado en lo siguiente:

"*Mediante solicitud 20252200024069 del 17 de septiembre del 2025 y su alcance 20252200024169 del 19 de septiembre del 2025, respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118 de 2024, se solicitó: 1) Prorrogar el plazo por cuatro (4) meses, hasta el 20 de enero de 2026, aclarando que por vencerse en día no hábil (20/09/2025) se tramitará el 22/09/2025 conforme al art. 829 del Código de Comercio. 2) Modificar la cláusula tercera "Plazo", fijando un término total de catorce (14) meses. 3) Incluir condición resolutoria sujeta a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007). 4) Adicionar $17.228.114.018,16, quedando el valor total del contrato en $87.903.662.569,93. 5) El contratista deberá modificar la póliza en tres (3) días. 6) Las demás cláusulas no modificadas continúan vigentes. 7) La novedad se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del Registro Presupuestal".*

El 3 de diciembre de 2025, se suscribió en el aplicativo de SECOP II la adición del contrato de Operación Logística No. 2240118, fundamentado en lo siguiente:

"*ENTerritorio S.A. tramita solicitud 20252200029739 del 24/11/2025, respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118 de 2024, dirigido por el Gerente de Unidad grupo de Desarrollo de Proyectos 1, Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Gerente de Convenio en el que se solicitó: 1) Adicionar la suma de $275.124.278 INCLUIDO IVA, 2) Modificar el valor del contrato quedando en $88.178.786.847,93. El contratista se obliga a modificar la garantía en los términos de la presente novedad. Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes. La presente novedad no subsana o purga los procesos por presunto incumplimiento que puedan adelantarse por ENTerritorio S.A. La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes y requiere expedición de RP*".

El 20 de enero de 2026, se suscribió en el aplicativo SECOP II, la adición y prórroga al contrato de Operación Logística No. 2240118, fundamentado en lo siguiente:

"ENTerritorio S.A. tramita solicitud 20262200000679 del 16/01/2026, respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118 de 2024, dirigido por el Gerente de Unidad grupo de Desarrollo de Proyectos 1, Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Gerente de Convenio en el que se solicitó: 1) Prorrogar el plazo del contrato por el termino de 1 mes y 23 días, hasta el 15/03/2026. 2. Adicionar la suma de $366.832.371 INCLUIDO IVA y los impuestos a que haya lugar, 3) Modificar el valor del contrato quedando en $88.545.619.218,93. 4. Modificar el plazo del contrato quedando en 15 meses y 23 días. El contratista se obliga a modificar la garantía en los términos de la presente novedad. Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes. La presente novedad no subsana o purga los procesos por presunto incumplimiento

que puedan adelantarse por ENTerritorio S.A. La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes y requiere expedición de RP".

El 13 de marzo de 2026, se suscribió en el aplicativo SECOP II, la novedad contractual de adición y prórroga al contrato de Operación Logística No. 2240118 de acuerdo con la siguiente justificación:

"*ENTerritorio S.A. tramita solicitud 20262200001959 del 03/03/2026 y alcance del 13/03/2026, respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118, dirigido por el Gerente de Unidad grupo de Desarrollo de Proyectos 1, Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Gerente de Convenio en el que se solicitó: 1) Prorrogar el plazo del contrato por el termino de 6 meses, hasta el 15/09/2026. 2. Adicionar la suma de $600.000.000 INCLUIDO IVA y los impuestos a que haya lugar, 3) Modificar el valor del contrato quedando en $89.145.619.218,93. 4. Modificar el plazo del contrato quedando en 21 meses y 23 días. El contratista se obliga a modificar la garantía en los términos de la presente novedad. Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes. La presente novedad no subsana o purga los procesos por presunto incumplimiento que puedan adelantarse por ENTerritorio S.A. La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes y requiere expedición de RP*".

Las adiciones y prórrogas realizadas durante el primer semestre de 2026 al Contrato de Operación Logística No. 2240118 obedecieron a la necesidad de ajustar la operación logística a los cambios presentados en los cronogramas de ejecución de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo, garantizando la continuidad y oportunidad en la entrega de materiales y la prestación de servicios de Laboratorios requeridos para el desarrollo de las obras.

ENTerritorio S.A. promovió ante la Procuraduría General de la Nación un proceso de conciliación relacionado con la definición de los estudios y diseños a cargo de la Aeronáutica Civil, que han sido objeto de seguimiento y análisis en las diferentes mesas de trabajo adelantadas entre las entidades y demás actores involucrados, así como el pago correspondiente al Modificatorio No. 4.

No obstante, las obligaciones contractuales adquiridas por ENTerritorio S.A. en el marco del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 - 223007, deben ser cumplidas en los tiempos establecidos en los cronogramas presentados por el Ejecutor/Ejercito Nacional, con lo cual la presente prórroga, encuentra fundamento en la continuidad de las actividades actualmente requeridas para la ejecución de los proyectos y en la necesidad de mantener disponible la capacidad operativa y logística para el suministro oportuno de materiales y la prestación del servicio de laboratorios móviles en sitio.

Por otra parte, es pertinente señalar que, aunque el Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 - 223007, suscrito con la Aeronáutica Civil – Aerocivil, tiene como fecha de vencimiento el 15 de octubre de 2026. Actualmente, se adelantan las gestiones correspondientes para su prórroga, dado que el Ejército Nacional en calidad de ejecutor de las obras planificó la terminación de los proyectos a su cargo para el mes de septiembre de 2027, con el fin de garantizar la continuidad y culminación de las actividades previstas.

JUSTIFICACIÓN

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 - 223007, suscrito entre la Aeronáutica Civil y ENTerritorio S.A., se adelantan las actividades orientadas al mejoramiento de la infraestructura del lado aire de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo, en el departamento del Vichada, proyectos priorizados en el marco del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES).

El seguimiento integral de la ejecución contractual, en sus componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico, social y de operación logística, se encuentra a cargo del Consorcio Aire 25, en calidad de Interventoría contratada por ENTerritorio S.A.

Mediante el Modificatorio No. 05, las partes prorrogaron el plazo de ejecución contractual hasta el 15 de octubre de 2026, con el propósito de contar con el tiempo necesario para analizar la programación vigente y revisar los estudios y diseños a cargo de la Aeronáutica Civil, en atención a los compromisos derivados de la mesa técnica preventiva adelantada ante la Procuraduría General de la Nación.

No obstante, mediante comunicación la Interventoría formuló una alerta preventiva respecto de la motivación incorporada en dicho modificatorio, señalando que esta no desarrollaba con suficiente detalle los elementos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para establecer objetivamente la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad del plazo adicional. En consecuencia, recomendó fortalecer la trazabilidad entre las condiciones reales de ejecución, las actividades pendientes y el término adicional requerido para su culminación.

En atención a dicha observación, la presente justificación desarrolla y consolida los elementos técnicos, financieros y operativos que sustentan la necesidad de modificar las condiciones actualmente previstas para la ejecución de los aeródromos de Cumaribo y La Primavera. Para tal efecto, se presenta la situación actual de cada proyecto, el avance físico alcanzado, el estado de ejecución de los planes de necesidades de materiales, las condiciones logísticas y climáticas que inciden en el suministro, las actividades pendientes, las restricciones técnicas y operativas identificadas y la programación proyectada para su culminación.

De manera particular, se sustenta la necesidad de adicionar recursos para atender los requerimientos de materiales de ferretería, programa de PAGA y los servicios de laboratorios asociados a ambos proyectos y de prorrogar el plazo de ejecución hasta septiembre de 2027, fecha que corresponde a la terminación proyectada de las actividades conforme a la programación de obra que presentó el ejecutor a cargo del Ejercito Nacional.

La necesidad técnica identificada a la fecha asciende a $47.518.939.705,62, sin embargo, teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No. 223007 tiene vigencia hasta el 15 de octubre de 2026, y la Aeronáutica Civil no ha efectuado la totalidad de los desembolsos comprometidos y considerando la disponibilidad presupuestal actualmente existente en ENTerritorio S.A., se propone priorizar y adicionar, en la presente modificación contractual, la suma de $1.145.174.962,21 destinada a atender los requerimientos que resultan prioritarios para garantizar la continuidad de la operación logística y de las actividades para intervenir los 100 metros de pista en un plazo de un mes y medio.

Es importante precisar que el valor de la adición efectivamente solicitada no corresponde a la totalidad de la necesidad técnica identificada para los dos aeródromos. La diferencia obedece exclusivamente a las restricciones de la vigencia del contrato marco y financieras actualmente existentes, derivadas de los recursos pendientes de desembolso por parte de la Aeronáutica Civil.

Nota: En atención a los lineamientos impartidos mediante la Circular Externa No. 023 del 10 de agosto de 2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a las disposiciones contenidas en la Circular Interna expedida por ENTerritorio S.A. para su implementación, la Supervisión considera necesaria la Prorroga No. 4 y adición No. 5 del contrato de Operación Logística No. 2240118, teniendo en cuenta las condiciones actuales de ejecución de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo.

La justificación establece de manera diferenciada:

1. La necesidad técnica total identificada para cada aeródromo.
2. El valor inicialmente estimado como necesario para la adición
3. El valor que actualmente se propone adicionar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente
4. Las condiciones técnicas, logísticas, climáticas, financieras y operativas que determinan la necesidad de mantener la continuidad de los proyectos y extender su horizonte de ejecución hasta septiembre de 2027.

Se presenta la adición y prórroga con el fin de atender la necesidad de cubrir el suministro de cal hidratada, equipo menor requerido con alta criticidad para continuar con las intervenciones y ejecutar los 100 metros de pista en el periodo solicitado, así como también darles continuidad a los ensayos de laboratorios. Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal actualmente existente en ENTerritorio S.A., se estima procedente adelantar una adición por valor de $1.145.174.962,21.

En este sentido, la medida permitirá mantener el desarrollo normal de las actividades contractuales mientras la Aerocivil define los estudios y diseños para los aeródromos de La Primavera y Cumaribo, contribuyendo así a la adecuada ejecución de los proyectos y al cumplimiento de los fines para los cuales fueron contratados.

El valor de $1.145.174.962,21 corresponde al monto que actualmente se solicita adicionar. Dicha necesidad técnica se sustenta en las actividades críticas que se requieren ejecutar en obra, como por ejemplo la conformación de la estructura del pavimiento con mezcla de cal hidratada, el manejo de aguas, la construcción del cerramiento entre otras. Es pertinente aclarar que la necesidad total asciende a $17.745.028.315,68 para Cumaribo y a $29.773.911.389,94 para La Primavera para un total de $47.518.939.705,62.

La siguiente tabla y grafica resume estas cifras:

Concepto	Valor (COP)	Observación
Necesidad técnica identificada Cumaribo	$17.745.028.315,68	37,34 % de la necesidad técnica total
Necesidad técnica identificada La Primavera	$29.773.911.389,94	62,66 % de la necesidad técnica total
Valor de la necesidad	$47.518.939.705,62	
Valor de la adición efectivamente solicitada	$1.145.174.962,21	2,41 % de la necesidad técnica total

Resumen del presupuesto de la adición solicitada frente a la necesidad técnica identificada.

AVANCE DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES POR AERÓDROMO



Valor de la adición, avance de obra y entrega de materiales por aeródromo


AERÓDROMO CUMARIBO

Estado actual de ejecución de la obra:

De acuerdo con el último reporte presentado por la Unidad Ejecutora/Ejército Nacional, correspondiente al 28 de agosto de 2026, el proyecto de Cumaribo presenta un avance acumulado del 27,60 %, evidenciándose ejecución de actividades de localización y replanteo, demolición, descapote, excavaciones, nivelación, mejoramiento con material de aluvión, instalación de geotextil y colocación de subbase, entre otras. Se mantienen activos los frentes asociados a las fases 2 y 3 de movimiento de tierras y concreto hidráulico, lo que implica continuidad en los requerimientos de materiales y elementos complementarios.

Indicador	Cumaribo
Avance físico en metros de pista	720 m de 1 200 m
Avance acumulado de obra (corte 28-ago-2026)	27,60 %
Fecha estimada de finalización	11 de septiembre de 2027
Fecha límite estimada para requerimiento de más materiales	15 de octubre de 2026
Distancia aproximada desde Villavicencio	495 km (Ruta Nacional 40 + tramo carreteable)


AVANCE FÍSICO EN METROS DE PISTA – AERÓDROMO DE CUMARIBO



Avance físico en metros de pista – Aeródromo de Cumaribo


El avance físico de pista de Cumaribo (380 m de 1.200 m, 27,60 %) responde a las restricciones logísticas propias del aeródromo: mayor distancia de transporte, dependencia de un tramo carreteable no pavimentado y no disponibilidad de materiales en el municipio, condiciones que inciden directamente en la oportunidad de suministro y, por esta vía, en el ritmo de ejecución de obra.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



La programación vigente proyecta el avance de obra en el aeródromo de Cumaribo mes a mes desde el corte actual (27,6 %) hasta alcanzar el 100 % en septiembre de 2027. Paralelamente, la entrega de los suministros de ferretería más representativos (que concentran el 82,6 % del valor del plan de necesidades) se anticipa de manera que la mayor parte de los materiales críticos se encuentre disponible en sitio antes del cierre del primer trimestre de 2027, en línea con la estrategia de acopio preventivo frente a los períodos de época invernal.

COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE OBRA, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LOS RECURSOS



Comportamiento del avance de obra y de la entrega de suministros – Aeródromo de Cumaribo

La siguiente tabla resume los % mensuales representados en la gráfica anterior:

Indicador	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may - 27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27
Avance de obra	27,6%	29,6%	32,6%	36,6%	41,6%	54,1%	65,9%	76,6%	84,0%	90,8%	95,7%	97,8%	99,4%	100,0%
Entrega de suministros	80,3%	81,9%	83,4%	86,4%	90,2%	94,0%	96,7%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	100%
Recursos comprometidos %)	70,8%	71,6%	72,8%	74,4%	76,4%	81,5%	86,2%	90,6%	93,5%	96,3%	98,3%	99,1%	99,8%	100%
Recursos comprometidos ($ millones)	43.027	43.513	44.243	45.215	46.430	49.530	52.386	55.060	56.822	58.524	59.740	60.226	60.651	60.773

Avance de obra y entrega de suministros proyectados, Cumaribo (%).

Se observa que la curva de entrega de suministros antecede consistentemente a la curva de avance de obra durante todo el horizonte, lo cual confirma que la limitante del cronograma no es la disponibilidad de materiales sino la capacidad de ejecución física de las actividades constructivas (mano de obra, maquinaria, corresponde a la Unidad Ejecutora del Ejército Nacional, definiciones técnicas pendientes respecto a los estudios y diseños a cargo de la Aerocivil y condiciones climáticas).

Condiciones climáticas

De acuerdo con el informe de la Interventoría, las precipitaciones registradas durante la ejecución del proyecto han afectado las actividades de excavación, conformación y compactación, así como la movilidad y operación de maquinaria. Se registraron 545 horas de afectación hasta agosto 28 de 2026, equivalentes a aproximadamente 68 jornadas de trabajo de 8 horas diarias, generando ajustes en la programación y disminución de los rendimientos.

Estas condiciones, sumadas a las dificultades de acceso durante la temporada invernal, han incidido directamente en la programación de obra y sustentan la necesidad de contar con un plazo adicional para garantizar la culminación de las actividades pendientes en condiciones técnicas adecuadas**.**

La afectación climática adquiere una mayor relevancia en Cumaribo debido a las condiciones de acceso al proyecto. Según la Interventoría, durante la temporada de lluvias se incrementan significativamente los tiempos de desplazamiento y transporte de materiales, maquinaria y equipos, llegando los vehículos pesados cargados a requerir aproximadamente dos semanas de recorrido, con riesgos adicionales de atascamiento, volcamiento y daños mecánicos.

En consecuencia, las condiciones climáticas no constituyen únicamente eventos aislados de suspensión de actividades, sino un factor que afecta de manera acumulativa los rendimientos, la secuencia constructiva, la movilidad logística y la productividad de los equipos, generando un impacto directo sobre la programación contractual.

Período	Condición identificada	Incidencia sobre el cronograma
Sep. – nov. 2026	Época invernal (1.ª ventana)	Riesgo de restricción en el tramo carreteable; se prioriza la entrega anticipada de materiales voluminosos (geotextil, malla) antes del inicio del período.
Dic. 2026 – mar. 2027	Época de menor pluviosidad	Ventana favorable para transporte terrestre y para concentrar el mayor ritmo de avance de obra (de 41,6 % a 76,6 %).
Abr. – jul 2027	Época invernal (2.ª ventana)	Nueva restricción proyectada de transitabilidad; los materiales críticos ya deben estar acopiados en sitio (entrega de suministros mayor al 99 %).
Ago – sep. 2027	Cierre de obra	Período reservado para actividades de terminación y cierre, con menor dependencia de transporte de insumos voluminosos.

Ventanas climáticas identificadas en el cronograma de suministros

En consecuencia, los materiales de mayor volumen, peso o sensibilidad a las condiciones de transitabilidad deben ser programados y transportados con anticipación al inicio de cada período crítico, priorizando su disponibilidad en sitio o en puntos de acopio técnicamente definidos, de manera que la imposibilidad de movilización durante la época invernal no afecte la continuidad de los frentes de obra.


La adición requerida debe contemplar, por tanto, no solo el consumo mensual proyectado sino la necesidad de anticipar órdenes de suministro y transporte en función de estas ventanas climáticas.

Comportamiento de las vías de acceso

El aeródromo de Cumaribo se encuentra aproximadamente a 495 km de Villavicencio. El recorrido comprende un tramo por la Ruta Nacional 40 (pavimentada) y un tramo final por vía carreteable (terciaria, sin pavimentar), condición que incide directamente en la oportunidad y confiabilidad del transporte terrestre de materiales que es el único medio de transporte de carga.

Material	Tiempo de gestión / transporte estimado	Origen	Observación
Aluvión / arena lavada de río	29 días (tiempo de la cantidad por suministrar)	Regional	Disponibilidad sujeta a fuentes de material autorizadas cercanas al municipio (Villavicencio) y restricción de los camiones que lleguen al sitio.
Geotextil	7 días (1 viaje en camión sencillo Bogotá–Cumaribo)	Bogotá D.C.	Requiere programación anticipada por la distancia y el estado del tramo carreteable.
Subbase granular	184 días (tiempo de la cantidad por suministrar)	Regional / nacional	Mayor tiempo asociado al volumen requerido y a la capacidad de acopio en sitio.

Tiempos de gestión y transporte de materiales críticos



Tiempos de gestión y transporte de materiales críticos – Aeródromo de Cumaribo.

Estos tiempos de transporte, que en el caso de la subbase granular superan los seis meses para la cantidad pendiente, evidencian que la vía de acceso constituye, junto con la época invernal, la principal restricción logística del proyecto y sustentan la necesidad de un horizonte de ejecución que permita absorber dichos tiempos sin comprometer la continuidad de los frentes de obra.

Comportamiento financiero

El valor total del plan de necesidades de ferretería para Cumaribo asciende a $60.772,716.071,05. A la fecha de corte, el valor contratado y ejecutado equivale a $43.027.687.755,37 (99,99 % del contrato vigente), quedando un saldo residual en bolsa de apenas $115.491,57 (0,0002%). Lo anterior significa que el contrato actualmente vigente se encuentra prácticamente agotado, mientras que persiste una necesidad no cubierta de $17.745 millones para atender el consumo proyectado de materiales hasta septiembre de 2027.



Ejecución presupuestal y necesidad de adición – Ferretería Cumaribo.

Concepto	Valor (COP)	% sobre el total
Valor total plan de necesidades	$60.772.716.071	100,0 %
Valor total contratado	$43.027.687.755	70,8 %
Valor total ejecutado	$43.027.572.264	70,8 %
Saldo disponible en bolsa	$115.492	0,0 %
Valor requerido por adicionar	**$17.745.028.316**	**29,2 %**

Estado financiero del plan de necesidades de ferretería – Cumaribo

Materiales más representativos - priorizados

La continuidad de la prestación de servicios de laboratorios, insumos para el PAGA y los siguientes materiales priorizados concentran el 82,63 % del valor del plan de necesidades de Cumaribo y constituyen, por tanto, la base cuantitativa principal de la adición requerida:

Ítem	Und.	Necesidad	Entregado	% entrega	Pendiente
Arena media de río (aluvión)	m³	13.551,0	12.973,0	95,7 %	578,0
Sub-base granular tipo B	m³	11.387,1	7.642,9	67,1 %	3.744,2
Varilla lisa 1" (Fy=420 MPa)	kg	70.483,8	51.960,0	73,7 %	18.523,8
Tubo de acero galvanizado 60 mm	und	1.001,0	300,0	30,0 %	701,0
Geotextil T-2400 (1,20 × 3,85 m)	m²	48.848,6	22.176,0	45,4 %	26.672,6
Malla eslabonada tipo rejilla	m	3.585,8	930,0	25,9 %	2.655,8
Cemento gris	bulto	2.500,0	0,0	0,0 %	2.500,0
Gravilla de río 3/4"	m³	73,9	0,0	0,0 %	73,9

Materiales representativos del plan de necesidades – Cumaribo

Cronograma de entrega de materiales pendientes

La programación vigente distribuye la entrega de los materiales pendientes en las siguientes ventanas mensuales. Se destaca que, para la varilla lisa 1" y el geotextil complementario, la programación registrada solo cubre una fracción menor de la cantidad pendiente (1 % y 83 %, respectivamente), lo que evidencia una condicionante técnica y operativa pendiente de consolidación y refuerza la necesidad de la adición para completar su definición, adquisición y transporte.

Material	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
Arena media de río (m³)	-	-	-	289,0	289,0	-	-
Sub-base granular (m³)	-	-	748,8	748,8	748,8	748,8	748,8
Varilla lisa 1" (kg)	-	185,2	-	-	-	-	-
Tubo galvanizado (und)	350	351	-	-	-	-	-
Geotextil (m²)	22.176	-	-	-	-	-	-
Malla eslabonada (m)	1.327,9	1.327,9	-	-	-	-	-
Carpa 10×6 m (und)	-	6	-	-	-	-	-
Cemento gris (bulto)	-	-	625	625	625	625	-
Gravilla 3/4" (m³)	-	-	73,9	-	-	-	-

Cronograma de entrega mensual de materiales pendientes – Aeródromo Cumaribo.

CRONOGRAMA DE ENTREGA MENSUAL DE MATERIALES PENDIENTES

MATERIAL (UNIDAD)	ÉPOCA INVERNAL (1.ª ventana)			ÉPOCA DE MENOR PLUVIOSIDAD			
	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
Arena media de río (m³)	•	•	•	289	289	•	•
Sub-base granular (m³)	•	•	749	749	749	749	749
Varilla lisa 1" (kg)	•	185	•	•	•	•	•
Tubo galvanizado (und)	350	351	•	•	•	•	•
Geotextil (m²)	22.176	•	•	•	•	•	•
Malla eslabonada (m)	1.328	1.328	•	•	•	•	•
Carpa 10×6 m (und)	•	6	•	•	•	•	•
Cemento gris (bulto)	•	•	625	625	625	625	•
Gravilla 3/4" (m³)	•	•	74	•	•	•	•

Época invernal (1.ª ventana) – Ítems presentes en inventario Época de menor pluviosidad – Ítems por entregar / suministro

Cronograma de entrega mensual de materiales pendientes – Aeródromo de Cumaribo.

La representación gráfica evidencia que la mayor concentración de entregas pendientes se programa entre septiembre y noviembre de 2026, coincidiendo con la primera ventana de época invernal, mientras que ítems como la sub-base granular y el cemento gris mantienen entregas continuas hasta marzo de 2027, en línea con el ritmo de ejecución de obra proyectado para dicho período.

Mantenimiento de maquinaria y equipos

La documentación de planeación contractual identifica expresamente, como condicionante para el cumplimiento del cronograma, la disponibilidad de maquinaria y equipos con los mantenimientos preventivos y correctivos al día. Esta condición adquiere particular relevancia en Cumaribo por la distancia a los centros de repuestos y servicio técnico especializado, lo que incrementa los tiempos de indisponibilidad de los equipos ante cualquier falla reportada por el ejecutor/Ejercito Nacional.

Aspecto	Dificultad identificada	Efecto sobre el cronograma
Distancia a centros de repuestos	Los repuestos y el soporte técnico especializado deben movilizarse desde centros urbanos distantes (Villavicencio / Bogotá).	Mayor tiempo de indisponibilidad de maquinaria ante daños no previstos; se recomienda mantenimiento preventivo programado y stock mínimo de repuestos críticos en sitio.
Mantenimientos preventivos y correctivos	Debe garantizarse que los equipos cuenten con los mantenimientos al día antes del inicio de cada frente de obra.	La falta de mantenimiento oportuno puede generar paradas no programadas que afectan directamente el ritmo de avance físico de la obra.
Condiciones de operación en campo	Humedad, material particulado y terreno no consolidado incrementan el desgaste de equipos de movimiento de tierras.	Reducción de la vida útil de componentes y mayor frecuencia de intervenciones correctivas durante la época invernal.
Disponibilidad efectiva de maquinaria	La disponibilidad de maquinaria y equipos corresponde a la Unidad Ejecutora (Ejército Nacional) y no forma parte del alcance de la operación logística.	Constituye un riesgo independiente al suministro de materiales que debe gestionarse de manera articulada para no comprometer los rendimientos de obra.

Dificultades asociadas al mantenimiento de maquinaria y equipos – Cumaribo.

Condicionantes técnicas y operativas pendientes

La proyección de consumo y el cronograma de suministros se encuentran sujetos a las siguientes condiciones, que actualmente requieren seguimiento y/o definición por parte de los responsables de la ejecución:

- Definición y cierre de los estudios y diseños requeridos para la ejecución.

- Definición de las dimensiones definitivas de las losas de concreto.
- Definición de eventuales cambios en la modulación de las canastillas, con su correspondiente incidencia en las cantidades de suministro.
- Inicio y continuidad de las actividades de descope/descopado de árboles, incluyendo la disponibilidad de motosierra y la gestión de los NOTAM requeridos para garantizar la continuidad operacional.
- Disponibilidad efectiva de mano de obra de la Unidad Ejecutora.
- Disponibilidad de maquinaria y equipos, con mantenimientos preventivos y correctivos al día.
- Definición y disponibilidad del suministro de agua o punto de captación requerido para los procesos constructivos.
- Disponibilidad de los permisos ambientales requeridos para la instalación de baños y demás facilidades del campamento.
- Definición del alcance y cuantificación del cerramiento nuevo del aeródromo de Cumaribo, como una necesidad adicional que, a la fecha, no ha sido objeto de análisis técnico ni financiero dentro del presente plan de necesidades de ferretería.

Estas condiciones pueden modificar la oportunidad de ejecución de determinadas actividades y, en consecuencia, el momento previsto para el consumo de los bienes y materiales programados. Por lo anterior, las cantidades y fechas proyectadas deberán ajustarse al cronograma actualizado, una vez se consoliden las condiciones técnicas y operativas que inciden en la ejecución del proyecto.

AERÓDROMO LA PRIMAVERA


Estado actual de ejecución de la obra

De acuerdo con el último reporte de avance realizado por la unidad Ejecutora/Ejército Nacional, correspondiente al 28 de agosto de 2026, el aeródromo de La Primavera presenta un avance acumulado de obra del 16,67 %, correspondiente específicamente al mejoramiento con cal hidratada, actividad que constituye la ruta crítica de este aeródromo. A la fecha se han intervenido 195 m lineales de pista bajo esta actividad, sobre un avance físico total de pista de 1.500 m, que incluye adicionalmente los frentes de movimiento de tierras, geotextil y geocelda ya ejecutados.

Indicador	La Primavera
Avance físico en metros de pista	476 m de 1 500 m
Avance acumulado de obra (corte 28-ago-2026)	16,67 % (mejoramiento con cal hidratada – ruta crítica)
Fecha estimada de finalización	Septiembre de 2027 (proyectado)
Fecha límite estimada para requerimiento de más materiales	5 de enero de 2027
Sistema de transporte de materiales críticos	Multimodal: terrestre – fluvial – terrestre (aprox. 4 transbordos)

Indicadores de avance físico y cronograma – Aeródromo de La Primavera.

AVANCE FÍSICO EN METROS DE PISTA – AERÓDROMO LA PRIMAVERA




Avance físico en metros de pista – Aeródromo de La Primavera

El avance físico del aeródromo de La Primavera, correspondiente a (476 m de los 1.500 m) proyectados (16,67 %), es inferior al registrado en Cumaribo (27,6 %). Esta diferencia obedece principalmente a que la ruta crítica de La Primavera se concentra en el mejoramiento con cal hidratada, cuya ejecución depende del tipo de suelo que genera modificación en el diseño de la estructura de la conformación del pavimento haciendo necesario mejorar la condición de la capacidad portante (pendiente de la aprobación por parte de la Aerocivil del porcentaje de cal a utilizar), así como de un esquema de transporte multimodal terrestre–fluvial–terrestre, que presenta mayores restricciones logísticas.

Comportamiento proyectado del avance de obra

La programación vigente proyecta el avance de obra para el aeródromo de La Primavera mes a mes desde el corte actual (16,67 %) hasta alcanzar el 100 % en septiembre de 2027, con un ritmo de crecimiento que se intensifica a partir de diciembre de 2026, una vez superada la primera ventana de época invernal regional.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN




Avance de obra proyectado – Aeródromo de La Primavera

La programación vigente proyecta el avance de obra en el aeródromo de La Primavera mes a mes desde el corte actual (16,67 %) hasta alcanzar el 100 % en septiembre de 2027. Paralelamente, la entrega de los suministros de ferretería más representativos (que concentran el 62,9 % del valor del plan de necesidades) se anticipa de manera

que la mayor parte de los materiales críticos se encuentre disponible en sitio antes del cierre del me de marzo de 2027, en línea con la estrategia de acopio preventivo frente a los períodos de época invernal.

COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE OBRA, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LOS RECURSOS



La siguiente tabla resume los % mensuales representados en la gráfica anterior:

Indicador	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27
Avance de obra	16,7 %	18,7 %	21,7 %	25,7 %	33,4 %	48,6 %	63,2 %	76,6 %	84,0 %	90,8 %	95,7 %	97,8 %	99,4 %	100 %
Entrega de suministros	62,9 %	65,3 %	66,8 %	73,8 %	80,5 %	87,1 %	93,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Recursos comprometidos %	60,1 %	61,0 %	62,5 %	64,4 %	68,1 %	75,4 %	82,3 %	88,8 %	92,3 %	95,6 %	97,9 %	98,9 %	99,7 %	100 %
Recursos comprometidos recursos	44.865	45.536	46.656	48.075	50.837	56.286	61.437	66.289	68.902	71.365	73.082	73.829	74.426	74.650

Avance de obra y entrega de suministros proyectados, Cumaribo (%).

La curva de entrega de suministros antecede a la de avance de obra durante todo el horizonte, alcanzando el 100 % desde marzo de 2027, mientras que el avance físico continúa su ritmo de crecimiento hasta septiembre de 2027. La curva de recursos ejecutados/comprometidos se ubica entre ambas, evidenciando que la adición solicitada corresponde al saldo necesario para llevar la ejecución de recursos, materiales y obra física al 100 % de manera consistente.

Condiciones climáticas

Las condiciones climáticas del aeródromo de La Primavera, Vichada, han incidido directamente en la ejecución de las actividades de obra, particularmente durante los periodos de mayor precipitación. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 588 horas de lluvia y 74 días con eventos de precipitación de 8 horas laborales, generando restricciones para el movimiento de tierras, conformación y compactación de subbase, mejoramiento con cal, instalación de geotextil y geocelda, así como para la operación de maquinaria.

Estas condiciones han generado interrupciones y disminución de rendimientos, afectando la secuencia constructiva y la ruta crítica del proyecto. Adicionalmente, durante los periodos de lluvia se presentan restricciones de acceso y transporte, lo que puede incidir en los tiempos de suministro de materiales, especialmente aquellos que requieren transporte multimodal hacia el proyecto.

En consecuencia, las condiciones climáticas constituyen un factor relevante para la programación de las actividades pendientes y hacen necesario contar con un plazo adicional que permita ejecutar las obras de manera continua, técnicamente adecuada y conforme a las condiciones reales de operación del proyecto, razón por la cual se sustenta la prórroga propuesta.

Período	Condición identificada	Incidencia sobre el cronograma
Sep – nov 2026	Época invernal (1.ª ventana regional)	Mayor número de transbordos fluviales y terrestres; los viajes de cal hidratada pueden extenderse de 10 hasta 20 días.
Dic 2026 – jun 2027	Época de menor pluviosidad (variable)	Ventana más favorable para incrementar la frecuencia de viajes de cal hidratada y acelerar el avance físico de pista.
Jul – sep 2027	Cierre de obra	Período reservado para actividades de terminación, con menor dependencia del transporte multimodal de materiales voluminosos.

Ventanas climáticas de referencia regional aplicadas al cronograma de suministros

Sistema de transporte de materiales críticos

A diferencia del aeródromo de Cumaribo, La Primavera no cuenta con una distancia terrestre fija para el transporte de sus materiales críticos desde Villavicencio, debido a que el suministro de cal hidratada, identificado como un componente de la ruta crítica del proyecto, se realiza mediante un sistema de transporte multimodal, que combina un tramo terrestre, un tramo fluvial y un tramo terrestre final. Este proceso implica aproximadamente cuatro transbordos de la carga entre los diferentes modos de transporte, dependiendo de las condiciones y ventanas climáticas.

En condiciones climáticas favorables, el transporte puede desarrollarse con menores restricciones. Sin embargo, durante la época invernal, el operador logístico ha reportado que el traslado de un cargamento de cal hidratada puede tardar entre 10 y 20 días, debido al incremento de los tiempos asociados a los transbordos, cargues, descargues y demás movimientos requeridos para garantizar la llegada del material al frente de obra.

Bajo estas condiciones, se estima una frecuencia de aproximadamente tres (3) viajes mensuales, con una capacidad de entre 33 y 34 toneladas (33.000–34.000 kg) por viaje, situación que incide directamente en la programación del suministro y, consecuentemente, en la continuidad de las actividades constructivas asociadas al mejoramiento con cal.

Material	Tiempo de gestión / transporte estimado	Rendimiento asociado	Observación
Cal hidratada (ruta crítica)	De 10 a 20 días por viaje en época invernal	1 viaje (33–34 t) ≈ 50 m lineales de pista intervenida	Transporte multimodal terrestre–fluvial–terrestre, con aprox. 4 transbordos; frecuencia estimada de 3 viajes/mes.
Cal hidratada – saldo pendiente	A ritmo actual (3 viajes/mes), aprox. 13 meses para completar el saldo	38 de 45 “mulas” (viajes) pendientes de entrega (6-7 ya entregadas)	Volumen total requerido: 1.607.651 kg; entregado a la fecha: 228.575,7 kg (14,22 %).

Sistema de transporte de materiales críticos (cal hidratada)

El rendimiento reportado, cada viaje de cal hidratada permite avanzar aproximadamente 50 metros lineales de pista (50 m de longitud por 23 m de ancho), explica de manera directa la relación entre el ritmo de entrega de este material y el avance físico de obra del aeródromo de La Primavera, y sustenta la necesidad de que la adición de recursos garantice la continuidad de los viajes mensuales de cal hidratada, particularmente durante la época invernal. Cabe precisar que, a la fecha, no ha sido posible ejecutar la totalidad de la cal disponible en sitio debido a que el mejoramiento con cal hidratada al 7 %, requerido según los estudios y laboratorios realizados para garantizar el CBR y la calidad de la estructura de pavimento, no cuenta aún con aprobación formal, por parte de la Aerocivil.

Comportamiento financiero

El valor total del plan de necesidades de ferretería para el aeródromo de La Primavera asciende a $74.649.886.204,50. A la fecha de corte, el valor contratado y ejecutado equivale a $44.875.974.815 (60,1 % del plan de necesidades), quedando un saldo residual en bolsa de apenas $412.219 (0,0009%). Persiste, en consecuencia, una necesidad no cubierta de $29.773.911.389,94 (39,9 % del valor total) para atender el consumo proyectado de materiales de este aeródromo.



Estado financiero del plan de necesidades de ferretería – La Primavera

Concepto	Valor (COP)	% sobre el total
Valor total plan de necesidades	$74.649.886.204	100,0 %
Valor total contratado	$44.875.974.815	60,1 %
Valor total ejecutado	$44.875.562.595	60,1 %
Saldo disponible en bolsa	$412.219	0,0 %
Valor requerido por adicionar	$29.773.911.390	39,9 %

Ejecución presupuestal y necesidad de adición – Ferretería La Primavera.

Materiales más representativos – priorizados

La continuidad de la prestación de servicios de laboratorios, insumos para el PAGA y los siguientes materiales concentran aproximadamente el 88,0 % del valor del plan de necesidades del aeródromo de La Primavera con saldo pendiente de entrega, y constituyen la base cuantitativa principal de la necesidad de recursos de este aeródromo. Se destaca que la necesidad de cal hidratada (1.607.651 kg) incorpora el incremento del porcentaje de mejoramiento de 4 % a 7 %, definido a partir de los laboratorios y estudios de CBR realizados para garantizar la calidad de la estructura de pavimento, se incrementó más del doble de la cantidad de cal originalmente contemplada en los diseños.

Ítem	Und.	Necesidad	Entregado	% entrega	Pendiente
Base granular tipo B	m³	17.289,8	10.623,0	61,44 %	6.666,8
Sub-base granular tipo SBG-1	m³	13.563,6	9.902,6	73,01 %	3.661,0
Cal hidratada (big bags x 1.000 kg)	kg	1.607.651,0	228.575,7	14,22 %	1.379.075,3
Geocelda tipo 356-120 (H=12cm)	m²	47.500,0	34.909,1	73,49 %	12.590,9
Varilla lisa 1" (Fy=420 MPa)	kg	44.826,3	44.809,8	99,96 %	16,5
Geotextil T-2400 (1,20 × 3,85 m)	m²	47.500,0	47.124,0	99,21 %	376,0
Canastilla 1/4" para dovelas, 3,42 m	und	1.764,0	0,0	0,00 %	1.764,0
Gravilla de río 3/4"	m³	109,7	37,0	33,72 %	72,7

Materiales representativos del plan de necesidades – La Primavera.

Cronograma de entrega de materiales pendientes

La programación vigente distribuye la entrega de los materiales pendientes de La Primavera en las siguientes ventanas mensuales:

Material	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
Base granular tipo B (m³)	-	-	1.333,4	1.333,4	1.333,4	1.333,4	1.333,4
Sub-base granular SBG-1 (m³)	-	-	732,2	732,2	732,2	732,2	732,2
Geocelda 356-120 (m²)	12.590,9	-	-	-	-	-	-
Gravilla de río 3/4" (m³)	-	-	72,7	-	-	-	-
Cal hidratada (kg)	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	155.075,3
Geotextil T-2400 (m²)	376,0	-	-	-	-	-	-
Varilla lisa 1" (kg)	16,5	-	-	-	-	-	-
Canastilla 3,42 m (und)	441	441	441	441	-	-	-
Canastilla 3,72 m (und)	318	318	-	-	-	-	-
Carpa 10×6 m (und)	-	6	-	-	-	-	-
Cemento gris (bulto)	-	-	510	510	510	510	-

Cronograma de entrega mensual de materiales pendientes – La Primavera

CRONOGRAMA DE ENTREGA MENSUAL DE MATERIALES PENDIENTES

MATERIAL / UNIDAD		ÉPOCA INVERNAL (1.ª VENTANA)			ÉPOCA DE MENOR PLUVIOSIDAD			
		sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
		ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Base granular tipo B	m³	-	-	1.333,4	1.333,4	1.333,4	1.333,4	1.333,4
Sub-base granular SBG-1	m³	-	-	732,2	732,2	732,2	732,2	732,2
Geocelda 356-120	m²	12.590,9	-	-	-	-	-	-
Gravilla de río 3/4"	m³	-	-	72,7	-	-	-	-
Cal hidratada	kg	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	155.075,3
Geotextil T-2400	m²	376,0	-	-	-	-	-	-
Varilla lisa 1"	kg	16,5	-	-	-	-	-	-
Canastilla 3,42 m	und	441	441	441	441	-	-	-
Canastilla 3,72 m	und	318	318	-	-	-	-	-
Carpa 10×6 m	und	-	6	-	-	-	-	-
Cemento gris	bulto	-	-	510	510	510	510	-

Época invernal (1.ª ventana) – Entrega programada diferencial

Época de menor pluviosidad – Entrega programada diferencial

Cronograma de entrega mensual de materiales pendientes – Aeródromo de La Primavera.

La mayor concentración de las entregas pendientes para el aeródromo de La Primavera está prevista entre septiembre y noviembre de 2026, periodo que coincide con una ventana de alta incidencia de precipitaciones en la región. En este contexto, el suministro de cal hidratada y cemento gris se ha programado de manera continua hasta el primer trimestre de 2027, procurando aprovechar las ventanas de menor precipitación, debido a la sensibilidad de estos materiales frente a la humedad.

En particular, para el suministro de cal hidratada se estima un requerimiento total de aproximadamente 45 viajes en tractocamión. A la fecha, se han efectuado entre 6 y 7 viajes, por lo que permanece un saldo pendiente aproximado de 38 viajes. La programación y materialización de estos suministros está condicionada por la capacidad del sistema de transporte multimodal, así como por las condiciones climáticas y de navegabilidad, factores que pueden incidir en los tiempos de movilización y entrega del material y, consecuentemente, en la continuidad y programación de las actividades de mejoramiento del terreno con cal**.**

Mantenimiento de maquinaria y equipos

La documentación de planeación contractual identifica expresamente, como condicionante para el cumplimiento del cronograma, la disponibilidad de maquinaria y equipos con los mantenimientos preventivos y correctivos al día. Esta condición aplica igualmente al de La Primavera, aeródromo que comparte con Cumaribo la misma Unidad Ejecutora, el mismo operador logístico y condiciones generales de acceso propias de la región del Vichada, agravadas en este caso por la dependencia del transporte multimodal, que incrementa los tiempos de indisponibilidad de equipos y de reposición de insumos menores ante cualquier eventualidad.

Aspecto	Dificultad identificada	Efecto sobre el cronograma
Distancia y transporte multimodal	Los repuestos y el soporte técnico deben movilizarse mediante el mismo sistema terrestre–fluvial–terrestre utilizado para los materiales, con hasta 4 transbordos.	Mayor tiempo de indisponibilidad de maquinaria ante daños no previstos; se recomienda mantenimiento preventivo programado y stock mínimo de repuestos e insumos menores (p. ej. motosierra) en sitio.
Mantenimientos preventivos y correctivos	Debe garantizarse que los equipos cuenten con los mantenimientos al día antes del inicio de cada frente de obra.	La falta de mantenimiento oportuno puede generar paradas no programadas que afectan directamente el ritmo de avance físico de la obra.
Condiciones de operación en campo	Humedad, material particulado y terreno no consolidado incrementan el desgaste de equipos, agravado en época invernal por la menor disponibilidad de transporte fluvial.	Reducción de la vida útil de componentes y mayor frecuencia de intervenciones correctivas durante la época invernal.
Disponibilidad efectiva de maquinaria	La disponibilidad de maquinaria y equipos corresponde a la Unidad Ejecutora (Ejército Nacional) y no forma parte del alcance de la operación logística.	Constituye un riesgo independiente al suministro de materiales que debe gestionarse de manera articulada para no comprometer los rendimientos de obra.

Dificultades asociadas al mantenimiento de maquinaria y equipos – La Primavera.

Condicionantes técnicas y operativas pendientes

La proyección de consumo y el cronograma de suministros del aeródromo de La Primavera se encuentran sujetos a las siguientes condiciones, que actualmente requieren seguimiento y/o definición por parte de los responsables de la ejecución:


- Aprobación formal del incremento del porcentaje de mejoramiento con cal hidratada de 4 % a 7 %, sustentado en los laboratorios y estudios de CBR ya realizados; este condicionante afecta de manera directa la ruta crítica de avance físico de pista de este aeródromo.
- Continuidad y capacidad del sistema de transporte multimodal (terrestre – fluvial – terrestre) de cal hidratada, particularmente durante la época invernal, cuando los tiempos de viaje pueden extenderse de 10 hasta 20 días.
- Disponibilidad de insumos y elementos menores no representativos financieramente, pero necesarios para la continuidad de la obra, como motosierras, elementos de protección personal, elementos de dotación, etc.

- Definición y cuantificación del alcance del cerramiento de mantenimiento.
- Disponibilidad efectiva de mano de obra de la Unidad Ejecutora.
- Disponibilidad de maquinaria y equipos, con mantenimientos preventivos y correctivos al día.
- Definición y disponibilidad del suministro de agua o punto de captación requerido para los procesos constructivos.
- Disponibilidad de los permisos ambientales requeridos para los vertimientos y suministros de agua para la obra.

Estas condiciones pueden modificar la oportunidad de ejecución de determinadas actividades y, en consecuencia, el momento previsto para el consumo de los bienes y materiales programados. Por lo anterior, las cantidades y fechas proyectadas deberán ajustarse al cronograma actualizado, una vez se consoliden las condiciones técnicas y operativas que inciden en la ejecución del proyecto**,** en particular la aprobación formal del 7 % de cal hidratada.

La necesidad técnica identificada para los dos aeródromos asciende a $47.518.939.705,62. Sin embargo, dado que la Aerocivil no ha efectuado la totalidad de los desembolsos comprometidos en el Contrato Interadministrativo No. 223007 y en atención a la disponibilidad presupuestal actualmente existente en ENTerritorio S.A., se determina procedente adicionar la suma de $1.145.174.962,21, equivalente al 2,9 % de la necesidad técnica total. La diferencia frente a la necesidad técnica identificada obedece exclusivamente a restricciones presupuestales y a los desembolsos pendientes por parte de Aerocivil, no a una menor necesidad real de recursos.

Concepto	Valor (COP)	% del total
Necesidad técnica — Cumaribo	$17.745.028.315,68	37,3 %
Necesidad técnica — La Primavera	$29.773.911.389,94	62,7 %
Necesidad técnica total identificada	$47.518.939.705,62	100,0 %
Valor de la adición efectivamente solicitada (Adición No. 5)	$1.145.174.962,21	2,41 %



Valor de materiales por aeródromo (millones)

NECESIDAD, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DEL RECURSO Y DEL PLAZO SOLICITADOS

PLAN DE NECESIDADES – SUMINISTRO DE MATERIALES AERÓDROMO CUMARIBO

RESUMEN - ITEM MAS REPRESENTATIVOS

	ITEM	PESO %	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD REAL	ENTREGADO	% ENTREGA	PENDIENTE	VALOR UNITARIO	NECESIDAD (VALOR)
1	 ARENA MEDIA DE RIO PARA CAPA DE SOPORTE (ALUVION)	40,69%	M3	13.551,00	12.973,04	95,73%	577,96	$ 1.824.627	$ 1.054.561.421
2	 SUB-BASE GRANULAR TIPO B	33,80%	M3	11.387,10	7.642,90	67,12%	3.744,20	$ 1.803.867	$ 6.754.038.821
3	 VARILLA LISA 1" (FY=420 MPA)	1,47%	KG	70.483,75	51.960,00	73,72%	18.523,75	$ 12.711	$ 235.461.501
4	 TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 60MM, CALIBRE 5MM, CON TAPA. PINTADO CON ANTICORROSIVO PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO.	1,45%	UND	1.001,00	300,00	29,97%	701,00	$ 879.700	$ 616.669.700
5	 FORMALETA LAMINA METALICA 1/8" 60X120 CM CON ACCESORIOS (CHAPETAS 1/4"X2" - TENSORES 3/16"X2" - ALINEADORES 3"X3/16" - CORBATAS 1"X1/8")	1,07%	UND	160,00	160,00	100,00%	0,00	$ 4.046.000	$ 0
6	 GEOTEXTIL T-2400 O SIMILAR 1.20MX3.85M	0,99%	M2	48.848,60	22.176,00	45,40%	26.672,60	$ 12.361	$ 329.712.811
7	 MALLA ESLABONADA TIPO REJILLA, ALAMBRE CAL 10, METALICA GALVANIZADA Y ENCAUCHETADA EN PVC COLOR AZUL CON MARCO DE 50 X 50 MM, CON ALTURA DE 2.35 M. ROLLO POR 30 M.	0,94%	M	3.585,79	930,00	25,94%	2.655,79	$ 159.516	$ 423.639.749
8	 CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL BLANCO PIGMENTADO	0,38%	KG	4.180,00	4.180,00	100,00%	0,00	$ 54.603	$ 0
9	 CANASTILLA EN VARILLA DE 1/4" PARA SOSTENER BARRA DE TRANSFERENCIA DE 1" CON SEPARACIÓN DE CADA 30 CM ENTRE EJE DE DOVELAS. LONG TOTAL DE 3,42 m DE LARGO x 0,41m ANCHO EN PARTE INFERIOR (SIN BARRAS DE TRANSFERENCIA) CON ATIESADORES CADA 0,60m EN LA PARTE SUPERIOR.	0,49%	UND	1.272,00	1.272,00	100,00%	0,00	$ 232.764	$ 0
10	 VARILLA CORRUGADA 3/8" (FY=420 MPA)	0,42%	KG	16.830,00	16.830,00	100,00%	0,00	$ 14.994	$ 0
11	 CARPA DE 10MT X 6MT CON RODACHINES	0,33%	UND	6,00	0,00	0,00%	6,00	$ 23.469.345	$ 200.816.070
12	 CEMENTO GRIS	0,22%	BULTO	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	$ 53.771	$ 134.427.975
13	 GRAVILLA DE RIO 3/4" MATERIAL	0,20%	M3	73,87	0,00	0,00%	73,87	$ 1.605.667	$ 118.610.621
14	 CANASTILLA EN VARILLA DE 1/4" PARA SOSTENER BARRA DE TRANSFERENCIA DE 1" CON SEPARACIÓN DE CADA 30 CM ENTRE EJE DE DOVELAS. LONG TOTAL DE 3,72 m DE LARGO x 0,41m ANCHO EN PARTE INFERIOR (SIN BARRAS DE TRANSFERENCIA) CON ATIESADORES CADA 0,60m EN LA PARTE SUPERIOR	0,20%	UND	478,00	478,00	100,00%	0,00	$ 253.470	$ 0
15	••• 220 ITEMS POR DEBAJO DEL 0,19% DEL PESO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO	12,70%	-	-	-	8,66%	-	-	$ 7.048.198.904
16	% COMISION 4,9%	4,67%	-	-	-	-	-	-	$ 828.890.741

PLAN DE NECESIDADES – SUMINISTRO DE MATERIALES AERÓDROMO LA PRIMAVERA

RESUMEN - ITEM MAS REPRESENTATIVOS

ITEM	PESO %	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD REAL	ENTREGADO	% ENTREGA	PENDIENTE	VALOR UNITARIO	NECESIDAD (VALOR)
BASE GRANULAR TIPO B	42,21%	M3	17.289,79	10.623,00	61,44%	6.666,79	$ 1.822.366	$ 12.149.331.425
SUB BASE GRANULAR TIPO SBG-1	33,00%	M3	13.563,61	9.902,63	73,01%	3.660,98	$ 1.816.416	$ 6.649.862.648
GEOCELDA TIPO 356-120 (H=12CM D=25CM) (incluye anclajes y elementos de fijación)	4,14%	M2	47.500,00	34.909,12	73,49%	12.590,88	$ 65.115	$ 819.859.535
GRAVILLA DE RIO 3/4" MATERIAL	0,31%	M3	109,74	37,00	33,72%	72,74	$ 2.092.615	$ 152.216.815
CAL HIDRATADA BIG BAGS X 1000 KILOS	6,35%	KG	1.607.651,00	228.575,70	14,22%	1.379.075,30	$ 2.949	$ 4.067.541.225
GEOTEXTIL T-2400 O SIMILAR 1.20MX3.85M	0,69%	M2	47.500,00	47.124,00	99,21%	376,00	$ 10.890	$ 4.094.779
FORMALETA - RIEL METALICO, ALTO = 0,22 M, LARGO = 5 M, CON PERFORACION CADA 1 M PARA VARILLA DE 1/2" CON LOS TACHES	0,22%	UND	160,00	160,00	100,00%	0,00	$ 1.048.866	$ 0
VARILLA LISA 1" (FY=420 MPA)	0,71%	KG	44.826,34	44.809,80	99,96%	16,54	$ 11.900	$ 196.826
CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL BLANCO PIGMENTADO	0,48%	KG	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	$ 36.194	$ 0
CANASTILLA EN VARILLA DE 1/4" PARA SOSTENER BARRA DE TRANSFERENCIA DE 1" CON SEPARACIÓN DE CADA 30 CM ENTRE EJE DE DOVELAS. LONG TOTAL DE 3,42 m DE LARGO x 0,41m ANCHO EN PARTE INFERIOR (SIN BARRAS DE TRANSFERENCIA) CON ATIESADORES CADA 0,60m EN LA PARTE SUPERIOR	0,55%	UND	1.764,00	0,00	0,00%	1.764,00	$ 232.764	$ 410.595.696
CANASTILLA EN VARILLA DE 1/4" PARA SOSTENER BARRA DE TRANSFERENCIA DE 1" CON SEPARACIÓN DE CADA 30 CM ENTRE EJE DE DOVELAS. LONG TOTAL DE 3,72 m DE LARGO x 0,41m ANCHO EN PARTE INFERIOR (SIN BARRAS DE TRANSFERENCIA) CON ATIESADORES CADA 0,60m EN LA PARTE SUPERIOR	0,22%	UND	636,00	0,00	0,00%	636,00	$ 253.470	$ 161.206.920
CARPA DE 10MT X 6MT CON RODACHINES	0,27%	UND	6,00	0,00	0,00%	6,00	$ 33.469.345	$ 200.816.070
CEMENTO GRIS	0,18%	BULTO	2.500,00	460,00	18,40%	2.040,00	$ 53.771	$ 109.693.228
197 ITEMS POR DEBAJO DEL 0,17% DE PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL COSTEO DE PLAN DE NECESIDADES	5,98%	–	–	–	18,08%	–	–	$ 3.657.722.478
COMISION 4,9%	4,67%	–	–	–	–	–	–	$ 1.390.773.745

Soportes, validaciones y justificación de la adición y prórroga

La solicitud de adición y prórroga del Contrato de Operación Logística No. 2240118 cuenta con los soportes técnicos, contractuales y administrativos requeridos, así como con las validaciones y aprobaciones de las instancias competentes. En particular, se cuenta con los siguientes antecedentes y documentos:

1. Soportes y validaciones de la adición

- Solicitud formal del contratista FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A.
- Concepto favorable de la interventoría, Consorcio Aire 25.
- Aval del supervisor del contrato.
- Concepto de Planeación Contractual.
- Solicitud de aprobación de contratos derivados y novedades, mediante formato F-PR-48.
- Comité Técnico Operativo No. 24, realizado los días 12 y 13 de marzo de 2026, en el cual se aprobó la redistribución de recursos entre los dos aeródromos.
- Comunicación del Ejecutor/Ejercito Nacional: Plan de necesidades 3, La Primavera – Vichada. Convenio Interadministrativo No. 23001315-H3 del 27/07/2026
- Comunicación del Ejecutor/Ejercito Nacional: Plan de necesidades 03 - Proyecto construcción Aeródromo Cumaribo. 28/07/2026

En consecuencia, la solicitud de adición se encuentra soportada en antecedentes técnicos, contractuales y administrativos, y ha sido objeto de revisión y validación por las diferentes instancias que intervienen en la gestión del contrato.

Valor a adicionar:

Concepto	Valor (COP)	Observación
Adición – Cumaribo	$ 167.408.348,01	14,62 %
Adición – La Primavera	$ 977.766.614,20	85,38 %
Valor de la adición solicitada	$1.145.174.962,21	

2. Justificación técnica de la prórroga

La justificación técnica evidencia que las condiciones climáticas y las ventanas de menor pluviosidad constituyen un factor determinante para la programación de los suministros y el ritmo de ejecución de las obras.

En particular, las condiciones de lluvia inciden directamente en:

- La transitabilidad de las vías de acceso al aeródromo de Cumaribo, especialmente en el tramo carreteable.
- La operación del esquema de transporte multimodal terrestre–fluvial–terrestre requerido para La Primavera.
- Los rendimientos de las actividades de obra.
- La oportunidad y continuidad en la entrega de materiales críticos.
- La programación logística necesaria para garantizar el suministro oportuno de los materiales requeridos por la Unidad Ejecutora.

Por lo anterior, resulta necesario mantener la capacidad operativa y logística durante el periodo requerido para garantizar la continuidad de las actividades actualmente en ejecución.

3. Plazo solicitado

En este contexto, se solicita prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Operación Logística No. 2240118 por un (1) mes y quince días, contados a partir de su vencimiento actual, previsto para el 15 de septiembre de 2026, hasta el 30 de octubre de 2026**.**

Con esta prórroga, el plazo total del contrato ascendería a veintitrés (23) meses y ocho (8) días**.**

4. Condición resolutoria

La presente novedad contractual mantiene la condición resolutoria asociada a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 223007. En consecuencia, si dicho contrato culmina antes del plazo previsto para el Contrato de Operación Logística No. 2240118, este último se dará por terminado anticipadamente en la misma fecha, de conformidad con la condición establecida.

En conclusión, la adición y prórroga solicitadas responden a necesidades reales de carácter técnico y logístico, se encuentran respaldadas por las instancias competentes y buscan garantizar la continuidad del suministro de materiales y de las actividades en ejecución, sin desconocer la dependencia contractual respecto del Contrato Interadministrativo No. 223007.

En conclusión, la prórroga y adición solicitada responde a necesidades reales de carácter técnico y logístico por un mes y medio, así mismo, se encuentran respaldadas por las instancias competentes y buscan garantizar la continuidad del servicio de laboratorios y materiales requeridos para las actividades en ejecución, sin desconocer la dependencia contractual respecto del Contrato Interadministrativo No. 223007.

Finalmente, se presenta el balance financiero del Contrato de Operación Logística No. 2240118 con corte al 30 de agosto de 2026:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	SUMINISTRO	COMPROMISO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POR EJECUTAR
2240118	FERRETERIA EL HIDRANTE	OPERACIÓN LOGISTICA Y SUMINISTRO DE FERRETERIA, SERVICIOS DE LABORATORIOS Y NECESIADADES PARA CUBRIR EL PAGA	$89.145.619.218,93	$ 88.714.195.642,24	$ 431.423.576.69

(*) recursos requeridos para cubrir los servicios de laboratorio correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026, para los aeródromos La Primavera y Cumaribo.

SOLICITUD

PRÓRROGA No. 4: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de Operación Logística No. 2240118, por el término de UN (1) mes y QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de su vencimiento actual, es decir desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026.

MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Cuarta "Plazo de Ejecución" del Contrato de Operación Logística No. 2240118, de la siguiente manera:

"El plazo de ejecución del contrato será por el termino de a veintitrés (23) meses y ocho (8) días*, contados a partir de la aprobación de la garantía, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, requisitos de ejecución del contrato."*

PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no generan el reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales.

CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTerritorio). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTerritorio); situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del Contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.

ADICIÓN No. 5: Adicionar al valor del Contrato No. 2240118 de 2024 la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21)**, incluido los impuestos a que haya lugar.

MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula sexta "*Valor*" contrato No. 2240118, en razón a la adición aquí señalada, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEXTA. VALOR: El valor del presente contrato corresponde a una bolsa por monto agotable hasta por la suma de **NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($90.290.794.181,14)**, incluidos los impuestos a que haya lugar, el impuesto sobre las ventas (IVA), el porcentaje de comisión correspondiente al cuatro punto nueve por ciento (4,9 %), así como todos los costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato No. 2240118 de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal.

CLAUDIA PATRICIA VIVAS DÍAZ Gestora del Contrato Interadministrativo No. 223007	**CARLOS ANDRES BRAVO** Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 1	**MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS** Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E)

Proyectó: Wilson David Conde - Contratista
Revisó: Mery Romero - Contratista
Revisó: William Sanchez - Contratista
Revisó: Oliver Nustes - Contratista
Revisó: Talent and Consulting - Contratista

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita.

Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE Nº 18 "GR. RAFAEL NAVAS PARDO"

Al contestar, cite este número

Radicado No **2026498001615561**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV8-BR18-BIRAN-S10

Tame, Arauca, 28 de Julio de 2026

Señor
CARLOS ANDRES BRAVO
Unidad Desarrollo de Proyectos 1 - ENTerritorio
calle 26 No 13-19
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud verificación y aval plan de necesidades 03 – Proyecto construcción Aeródromo Cumaribo.

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 23001315-H3 de 2022, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – CENAC de Ingenieros, cuyo propósito es "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la infraestructura lado aire de los aeródromos priorizados por AEROCIVIL", y en nuestra calidad de unidad ejecutora del proyecto de mantenimiento y construcción del aeródromo ubicado en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, se remite de manera adjunta la revisión 03 del Plan de Necesidades en atención a las mesas de trabajo realizadas durante las dos semanas inmediatamente anteriores en conjunto con interventoría donde se efectuó una verificación detallada técnica y cuantitativa de los ítems y cantidades estipuladas, se deja constancia que dicho análisis se desarrolló teniendo en cuanta los alcances contractuales, especificaciones técnicas y necesidades reales para la ejecución del proyecto

Como unidad ejecutora se solicita la verificación y correspondiente aval de la actualización del Plan de Necesidades del Aeródromo de Cumaribo, incorporando las siguientes modificaciones en ítems y cantidades:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AJUSTADA Rev. 01	CANTIDAD AJUSTADA Rev. 02	CANTIDAD AJUSTADA Rev. 03	OBSERVACIONES Y JUSTIFICACIONES REV. 03	DIFERENCIA
EXTENSION DE 100 MTS CABLE NUMERO 8 ENCAUCHETADO	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA ALIMENTAR EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN EN ÁREAS ALEJADAS DEL CAMPAMENTO Y DEL FRENTE DE TRABAJO DE FORMA SEGURA.	2,00
MESA RIMAX PARA 6 PERSONAS	UNIDAD	10,00	10,00	10,00	SE CAMBIA DESCRIPCIÓN A 6 PERSONAS QUE ES LA DESCRIPCIÓN DISPONIBLE EN EL MERCADO.	0,00
MESA RIMAX PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA APOYO EN COMEDOR, ENFERMERÍA Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	4,00
RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	20,00	30,00	35,00	PARA LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CAMPAMENTO Y ZONAS DE TRABAJO.	5,00
BOLSA DE BASURA TIPO INDUSTRIAL 100 X 120 CM CALIBRE GRUESO PAQUETE POR 20 UNIDADES	UNIDAD	30,00	30,00	60,00	PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES.	30,00
BOLSA DE BASURA TIPO INDUSTRIAL 80 X 110 CM CALIBRE GRUESO PAQUETE POR 20 UNIDADES	UNIDAD	20,00	20,00	40,00	PARA LA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	20,00
EXTENSION DE ALTO VOLTAJE PARA USO EXTERIOR 20 M	UNIDAD	8,00	8,00	12,00	PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS EN EXTERIORES.	4,00
POLISOMBRA VERDE X 400M X 2.10 M (ALTURA)	UNIDAD	2,00	2,00	4,00	PARA DELIMITAR ÁREAS DE TRABAJO.	2,00
REFLECTOR LED 70W PARA USO	UNIDAD	12,00	12,00	24,00	PARA GARANTIZAR ILUMINACIÓN EN HORARIOS NOCTURNOS O DE BAJA VISIBILIDAD. TANTO EN CAMPAMENTO COMO	12,00

EXTERIOR CON TRIPODE Y CONECTOR					EN PISTA. (SE HAN VENIDO DAÑADO POR TORMENTAS ELECTRICAS)	
E THINER	GLS	20,00	25,00	40,00	PARA LA LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y DILUCIÓN DE PINTURAS UTILIZADAS EN LA SEÑALIZACIÓN DEL AERÓDROMO.	15,00
BOLSAS PLASTICASPARA BASURA DE COLOR NEGRO TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETES 20 BOLSAS	UNIDAD	0,00	100,00	110,00	PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS.	10,00
BOLSAS PLASTICASPARA BASURA DE COLOR VERDE TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETES 20 BOLSAS	UNIDAD	0,00	5,00	15,00	PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES.	10,00
BOLSAS PLASTICASPARA BASURA DE COLOR BLANCO TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETES 20 BOLSAS	UNIDAD	0,00	5,00	15,00	PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES.	10,00
BOLSAS PLASTICASPARA BASURA DE COLOR ROJO TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETES 20 BOLSAS	UNIDAD	0,00	5,00	15,00	PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS DEL BOTIQUÍN.	10,00
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD	0,00	4,00	0,00	SE DEJA ENCERO, SE UNIFICO TODO EN EL ITEM CAC087.	-4,00
PEGANTE SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD	0,00	4,00	19,00	PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS.	15,00
CINTA TEFLON 1" X 10 M (ROLLO)	UNIDAD	0,00	4,00	9,00	PARA EL SELLADO DE UNIONES ROSCADAS Y PREVENCIÓN DE FUGAS.	5,00
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD	0,00	4,00	12,00	SE SIMPLIFICO EN UN SOLO ITEM Y ES REQUERIDO PARA INSTLACIÓN DE BAÑOS Y TEMAS AMBIENTALES	8,00

PEGANTE SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD	0,00	4,00	12,00	SE SIMPLIFICO EN UN SOLO ITEM Y ES REQUERIDO PARA INSTLACIÓN DE BAÑOS Y TEMAS AMBIENTALES	8,00
DISOLVENTE XILENO (XILOL) PARA PINTURA TRAFICO	GALON	0,00	10,00	20,00	PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN LA DEMARCACIÓN DEL AERÓDROMO.	10,00
ALAMBRE GALVANIZADO C 12 X KG	KG	0,00	10,00	15,00	PARA EL AMARRE DE ESTRUCTURAS, ESTACAS Y DIFERENTES TRABAJOS DE CAMPO.	5,00
GUANTES DE LATEX DE EXAMEN M CAJA X 50 UND	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	4,00
TAPABOCAS AZUL CAJA X 50 UND	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	10,00
YODOPOVIDONA MK SOLUCIÓN ANTISÉPTICA FRASCO X 120 ML	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	4,00
ACETAMINOFÉN 500 MG GENFAR FRACCIÓN X 10 TABLETAS	UNIDAD	0,00	0,00	8,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	8,00
IBUPROFENO GENFAR 800 MG CAJA X 50 TABLETAS	UNIDAD	0,00	0,00	8,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	8,00
NAPROXENO 500 MG GENFAR CAJA X 50 TABLETAS	UNIDAD	0,00	0,00	8,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	8,00
AMOXICILINA 500 MG GENFAR FRACCIÓN BLISTER X 10 CÁPSULAS	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	10,00
CONGESTEX GRIPA 12H IBUPROFENO + FENILEFRINA + CETRIZINA 5MG/200MG/20MG NOVAMED CAJA X 10 CÁPSULAS	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	10,00

CEFALEXINA GENFAR 500 MG CAJA X 10 CÁPSULAS	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	10,00
METOCARBAMOL MK 750 MG CAJA X 20 TABLETAS	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	4,00
X-RAY DOL ACETAMINOFÉN + NAPROXENO + CAFEINA 250MG/220MG/65MG GENOMMA X 12 TABLETAS	UNIDAD	0,00	0,00	6,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	6,00
CINTA KINESIOLOGICA ELASTICA K6 AZUL 3 MT X 5 DE ANCHO X 12 UND	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	4,00
COMPLEJO B NICOTINAMIDA + PIRIDOXINA + RIBOFLAVINA 50MG/20MG/10MG MK FRACCIÓN BLÍSTER X 10 TABLETAS	UNIDAD	0,00	0,00	6,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	6,00
DIPIRONA SÓDICA 1GR/2ML X 1 AMPOLLA	UNIDAD	0,00	0,00	20,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	20,00
DICLOFENACO 75MG/3ML MK CAJA X 5 AMPOLLAS	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	4,00
CLOTRIMAZOL AG 1% CREMA CAJA X 40 GR	UNIDAD	0,00	0,00	6,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	6,00
SUERO FISIOLÓGICO CLORURO DE SODIO QUIBI BOLSA X 500 ML	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	10,00
SOLHIDREX SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL UVA SANFER SOBRE X 20.7 GR	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PROVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	10,00

VASOS DESECHABLES DE 4 ONZAS PLASTICOS PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	0,00	0,00	160,00	PARA LA REALIZACION DE DADOS EN CONCRETO, CON EL FIN DE HACER LA INSTALACION DE CANASTILLAS METALICAS	160,00
VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PLASTICOS PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA REALIZACION DE DADOS EN CONCRETO, CON EL FIN DE HACER LA INSTALACION DE CANASTILLAS METALICAS	10,00
RASTRILLO PLASTICO CON MANGO 26 DIENTES	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DEL CAMPAMENTO Y PISTA.	10,00
ALICATE CORTANTE DE 180MM (CORTAFRÍOS) - AISLADO CLASE I (HASTA 1000 V)	UNIDAD	3,00	3,00	13,00	PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS DE FORMA SEGURA. DESGASTE DURANTE LAS ACTIVIDADES.	10,00
ALICATE UNIVERSAL DE 200MM - AISLADO CLASE I (HASTA 1000 V)	UNIDAD	3,00	3,00	13,00	PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO. DESGASTE DURANTE LAS ACTIVIDADES.	10,00
BOQUILLERA EN ALUMINIO DE 6 M X 3" X 1 1/2" CALIBRE 14	UNIDAD	20,00	20,00	25,00	PARA LA CONFORMACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES EN OBRA.	5,00
DISCO CORTE PARA HIERRO TRONZADORA 14"	UNIDAD	200,00	200,00	900,00	PARA CORTE DE DOVELAS Y ACEROS EN OBRA. VER MEMORIA DE CALCULO.	700,00
MOTOBOMBA AGUA AUTOCEBANTE 2" DIÉSEL MOTOR DE 4.2HP (DE FACIL TRANSPORTE, CON ACCESORIOS: MAGUERAS DE CONEXIÓN 2" 5MTS PARA ACHIQUE Y 5 MTS PARA DESCRAGA, VALVULA DE PIE	UNIDAD	0,00	0,00	1,00	ESTA MOTOBOMBA SE REQUIRIO PARA EQUIPAR EL CARROTANQUE DE AGUA.	1,00

CON CHEQUE 2" Y SISTEMA DE CONEXIÓN RAPIDA CAMLOCK 2" MANGUERAS A BOMBA)						
RADIO PORTATIL VHF RX (ESCUCHA) 108 a 136 MHz (FRECUENCIA AM AERONAUTICA) con con bateria recargable, base de carga, clip, antena.	UNIDAD	0,00	0,00	1,00	SE REQUIRIO PARA CUMPLIR COMPROMISO DE SEGURIDAD OPERACIONAL CON EL MONITOREO DE FRECUENCIAS AERONÁUTICAS PARA LA ALERTA SITUACIONAL DE ENTRADA Y SALIDA DE AERONAVES DEL AERÓDROMO.	1,00
EXTENSIONES DE 50 MTS CABLE NUMERO 8 ENCAUCHETADO	UNIDAD	0,00	0,00	1,00	PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.	1,00
REFLECTOR 400W IP65	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS GARANTIZANDO LA ILUMINASION DE OBRA EN JORNADAS NOCTURNAS (REPUESTOS PARA REFLECTORES TORRE DE ILUMINACION)	4,00
CARPA DE 5.50 M DE LARGO X 4.30M DE ANCHO Y DOS ALTURAS: UNA DE 60CM Y OTRA DE 30 CM, FABRICADA EN TUBO DE 2¨X1¨ CON RUEDAS DE 3¨ DE TRAFICO INDUSTRIAL, SEGÚN ESQUEMA DE ANEXO	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA PROTECCION DEL CONCRETO UNA VEZ INSTALADO	4,00
LLANAS LISA EN MADERA PARA ESTUCAR ESTANDAR	UNIDAD	0,00	0,00	5,00	PARA LA EJECUCIÓN DE ACABADOS EN MORTEROS Y CONCRETOS.	5,00
LLANA LISA METALICA ESTANDAR	UNIDAD	0,00	0,00	5,00	PARA LA EJECUCIÓN DE ACABADOS EN MORTEROS Y CONCRETOS.	5,00

ESCUADRA DE COMBINACION PROFESIONAL 12 PULGADAS 305 MM	UNIDAD	0,00	0,00	5,00	PARA VERIFICAR ÁNGULOS Y MEDIDAS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.	5,00
MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE 1/4¨ HASTA 60 GRADOS ROLLO X 100M	UNIDAD	0,00	0,00	1,00	PARA LA NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTRUCTURAS.	1,00
LAPIZ ROJOS NUMERO 5 CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	0,00	0,00	3,00	PARA LA DEMARCACIÓN Y REGISTRO DE MEDICIONES EN CAMPO.	3,00
LAPIZ NEGRO NUMERO 5 CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	0,00	0,00	3,00	PARA LA DEMARCACIÓN Y REGISTRO DE MEDICIONES EN CAMPO.	3,00
DECAMETROS DE 20M	UNIDAD	0,00	0,00	1,00	PARA LA MEDICIÓN DE DISTANCIAS EN ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS.	1,00
DECAMETROS DE 30M	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA LA MEDICIÓN DE DISTANCIAS EN ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS.	2,00
DECAMETROS DE 50M	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA LA MEDICIÓN DE DISTANCIAS EN ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS.	2,00
DECAMETROS DE 100M	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA LA MEDICIÓN DE DISTANCIAS EN ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS.	2,00
CIMBRA ALBAÑIL 1W91411	UNIDAD	0,00	0,00	5,00	PARA EL ALINEAMIENTO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.	5,00
GUADAÑADORA 2 TIEMPOS CILINDRAJE 45,7 CC	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA EL CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA DEL AREA DEL AERÓDROMO (OBRA) Y CAMPAMENTO.	2,00
CUHCILLA PARA GUADAÑA 25MM	UNIDAD	0,00	0,00	12,00	PARA EL CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA DEL AREA DEL AERÓDROMO (OBRA) Y CAMPAMENTO.	12,00
POLAINAS O PROTECTORE DE PIERNA PARA GUADAÑADOR	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA EL CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA DEL AREA DEL AERÓDROMO (OBRA) Y CAMPAMENTO.	2,00

DELANTAL DE CARNAZA PARA GUADAÑADOR	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA EL CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA DEL AREA DEL AERÓDROMO (OBRA) Y CAMPAMENTO.	2,00
CARETA TRANSPARENTE PARA GUADAÑADOR CON PROTECTOR AUDITIVO	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA EL CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA DEL AREA DEL AERÓDROMO (OBRA) Y CAMPAMENTO.	2,00
AGUJA COSEDORA DE COSTALES LOGMA 10PCS 92X200	UNIDAD	0,00	0,00	50,00	PARA LA UNION DE GEOTEXTIL UTILIZADO EN PISTA	50,00
COLADOR PARA ARENA ZARANDA DE 1M X 50 CM TAMAÑO MALLA 2X2	UNIDAD	0,00	0,00	3,00	PARA LA CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS UTILIZADOS EN LA OBRA.	3,00
COLADOR PARA ARENA ZARANDA 1M X 50 CM CM TAMAÑP MALLA FINA	UNIDAD	0,00	0,00	3,00	PARA LA CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS UTILIZADOS EN LA OBRA.	3,00
PISTOLA PARA PINTAR DE SUCCION 1000 ML BOQUILLA DE 1,5 MM. INCLUYE BOQUILLA DE PUNTO, ANGULAR Y ABANICO, CEPILLO, ESPIGA, TUERCA, LLAVE CON MANGUERA PARA CONECCION A COMPRESOR	UNIDAD	0,00	0,00	4,00	PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LA DEMARCACIÓN DEL AERÓDROMO.	4,00
RODILLO NUMERO 5 DE FELPA	UNIDAD	0,00	0,00	20,00	PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES SUPERFICIES.	20,00
BROCHAS DE 1/2¨	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES SUPERFICIES.	10,00
BROCHAS DE 1¨	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES SUPERFICIES.	10,00

PALINES	UNIDAD	0,00	0,00	15,00	PARA PERFILACION, EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIAL.	15,00
PLOMADAS PARA PARED	UNIDAD	0,00	0,00	3,00	PARA VERIFICAR LA VERTICALIDAD DE ESTRUCTURAS.	3,00
AMARRADOR DE ALAMBRE (BICHIROQUE)	UNIDAD	0,00	0,00	20,00	PARA EL AMARRE DE ACERO DE REFUERZO.	20,00
MANGUERA PARA JARDÍN FLEX VERDE 40 M CON ACOPLES Y SOPORTE, CON NIPLE DE 1 1/2¨ ROSCADO	UNIDAD	0,00	0,00	1,00	PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA CON HIDROLAVADORA.	1,00
TALADRO ½ PULGADA PERCUTOR 20V BRUSHLESS + SET 100 PIEZAS (INALAMBRICO)	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA PERFORACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON FACIL MANEJO Y CARGUIO REQUERIDO POR LOS MAESTROS DE OBRA	2,00
CORDELES DE NYLON, COLOR BLANCO	GRAMOS	0,00	0,00	100,00	PARA DEMARCACIÓN, REPLANTEO Y ALINEACIÓN DE OBRAS.	100,00
CORDELES DE NYLON, COLOR ROJO	GRAMOS	0,00	0,00	100,00	PARA DEMARCACIÓN, REPLANTEO Y ALINEACIÓN DE OBRAS.	100,00
CORDELES DE NYLON, COLOR VERDE FLOURESCENTE	GRAMOS	0,00	0,00	100,00	PARA DEMARCACIÓN, REPLANTEO Y ALINEACIÓN DE OBRAS.	100,00
PINTURA AEROSOL 300 ML COLOR NARANJA	UNIDAD	0,00	0,00	50,00	PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL.	50,00
PINTURA AEROSOL 300 ML COLOR BLANCO	UNIDAD	0,00	0,00	50,00	PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL.	50,00
PINTURA AEROSOL 300ML COLOR VERDE FLUORESCENTE	UNIDAD	0,00	0,00	50,00	PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL.	50,00
HERBICIDA (GLIFOSATO)	CAJA	0,00	0,00	1,00	PARA EL CONTROL DE VEGETACIÓN QUE AFECTA EL MATERIAL EN PISTA	1,00

BROCAS DE 1 1/4 PARA HIERRO	UNIDAD	0,00	0,00	6,00	PARA LA PERFORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS REQUERIDAS POR EL SOLDADOR. (TALADRO DE ARBOL).	6,00
BROCAS 5/8 PARA HIERRO	UNIDAD	0,00	0,00	10,00	PARA LA PERFORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS REQUERIDAS POR EL SOLDADOR. (TALADRO DE ARBOL).	10,00
CORREAS PARA TALADRO DE ARBOL REF 0.580 E	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO REQUERIDAS POR EL SOLDADOR. (TALADRO DE ARBOL).	2,00
CORREAS PARA TALADRO DE ARBOL REF 0.510 E	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO REQUERIDAS POR EL SOLDADOR. (TALADRO DE ARBOL).	2,00
ANGULOS DE 1¨1/2 X 3/16	UNIDAD	0,00	0,00	97,00	PARA LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ALCANTARILLAS DE CAMPAMENTO Y DE SITIO DONDE SE GAURDAN LOS EQUIPOS.	97,00
ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS 1/4 DE GALON 946 ML	UNIDAD	0,00	0,00	36,00	PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA GUADAÑA.	36,00
ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 MULTIUSOS ORIGINAL 30 ML GOTERO	UNIDAD	0,00	0,00	15,00	PARA LA LUBRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ESPECIALMENTE MAQUINA COCEDORA.	15,00
MOTOBOMBA DIESEL PARA LODO 3" KIT COMPLETO MANGUERA 100 MTS X 3", UNIONES Y ACOPLES	UNIDAD	0,00	0,00	2,00	PARA LA SUCCION DE AGUA ACUMULADA EN ZONNAS DE TRABAJO	2,00
CAL HIDRATADA	KG	0,00	0,00	160,00	PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SUELO (OBRAS DE ARTE HIDRULICAS), DESINFECCIÓN Y	160,00

					CONTROL DE OLORES EN EL CAMPAMENTO.	
VARILLA LISA 1" (FY=420 MPA)	KG	51.258,00	70.483,75	51.960,00	ESTE ÍTEM DISMINUYO POR QUE LA DIFERENCIA SE ESTBALECIO EN NUEVO ÍTEM FIGURADO MDC111.	-18523,75
VARILLA LISA 1" (FY=420 MPA) FIGURADO RECTO A 46 CM	KG	0,00	0,00	18.523,75	ES ÍTEM SE CREO PARA ESTABLECER EL ACERO FIGURADO DE DOVELAS, EL CUAL SE RESTO DE MDC091.	18523,75
GUANTES TIPO INGENIERO (PAR)	PAR	500,00	500,00	700,00	PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN.	200,00
CASCO TIPO SAFARI CON BARBOQUEJO - AMARILLO	UNIDAD	80,00	80,00	160,00	PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL FRENTE AL SOL Y RIESGOS PROPIOS DEL ÁREA DE TRABAJO.	80,00
CASCO TIPO SAFARI CON BARBOQUEJO - BLANCO	UNIDAD	20,00	20,00	25,00	PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL FRENTE AL SOL Y RIESGOS PROPIOS DEL ÁREA DE TRABAJO.	5,00
CHALECO DE INGENIEROS REFLECTIVO	UNIDAD	108,00	108,00	216,00	PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO.	108,00
BOTAS PANTANERAS CON PUNTA DE ACERO	UNIDAD	0,00	0,00	108,00	PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL FRENTE A RIESGOS PROPIOS DEL ÁREA DE TRABAJO.	108,00
GUANTE DE NITRILO A722 ANTI IMPACTO	PAR	0,00	0,00	80,00	PARA PROTEGER LAS MANOS EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. (FUNDIDO DEL CONCRETO).	80,00
CHALECOS REFLECTIVOS COLOR VERDE FLUORESCENTE	UNIDAD	0,00	0,00	5,00	PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL PERSONAL CIVIL DURANTE LAS OPERACIONES.	5,00
ACPM	GALON	40748,00	133120,00	93860,00	PARA EL ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIÉSEL UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	-39260,00

ACEITE DE MOTOR 15W 40 MOBIL	GALON	90,00	570,00	735,00	PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.	165,00
ESTACAS EN MADERA PARA TOPOGRAFIA (4 CM X4 CM) DE 50 CM LONGITUD	UNIDAD	500,00	500,00	1500,00	PARA EL REPLANTEO Y DEMARCACIÓN DE EJES Y PUNTOS TOPOGRÁFICOS DEL PROYECTO.	1000,00
CALIBRACIÓN NIVEL ELECTRÓNICO DE PRECISIÓN	UNIDAD	2,00	2,00	4,00	SE AUMENTA CANTIDAD DE ESTE SERVICIO POR NECESIDAD DE LA OBRA, EN LA CAMIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA.	2,00
CALIBRACIÓN ESTACIÓN TOPOGRAFICA	UNIDAD	2,00	2,00	4,00	SE AUMENTA CANTIDAD DE ESTE SERVICIO POR NECESIDAD DE LA OBRA, EN LA CAMIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA.	2,00
REFRIGERIO DIARIO	UNIDAD	21600,00	21600	29996,00	ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN SALDO DISPONIBLE DE 9.468 REFRIGERIOS, LOS CUALES, DE ACUERDO CON EL CONSUMO DE 58 PERSONAS, SUMINISTRANDO DOS (2) REFRIGERIOS DIARIOS DURANTE SEIS (6) DÍAS A LA SEMANA, ALCANZAN ÚNICAMENTE HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2026. CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2027, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 8.396 REFRIGERIOS ADICIONALES. DE ESTA MANERA, AL SUMAR LOS 9.468 REFRIGERIOS	8396,00

Al contestar, cite este número

Radicado No **2026498001615561**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV8-BR18-BIRAN-S10

					DISPONIBLES CON LOS 8.396 REFRIGERIOS SOLICITADOS, SE COMPLETA UN TOTAL DE 17.864 REFRIGERIOS, CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL PERSONAL DURANTE EL PERÍODO ESTABLECIDO, EVITANDO DESABASTECIMIENTOS Y ASEGURANDO LA ENTREGA CONTINUA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN PREVISTA.	
PACAS DE AGUA X 20 UNIDADES	UNIDAD	830,00	830,00	5329,00	SE HAN SUMINISTRADO 1692 PACAS DE AGUA X 20 UNIDADES, SE REQUIEREN ADICIONALMENTE 3637 PACAS X 20 UNIDADES HASTA FEBRERO DE 2027.	4499,00
BOLSA DE REPUESTOS	$	$ 210.000,00	$ 750.000.000,00	$ 800.000.000,00	SE REALIZA AJUSTE DE ACUERDO CON ULTIMA APROBACION POR PARTE DE AEROCIVIL	$ 50.000.000

Las cantidades enumeradas en el plan de necesidades están sujetas a cambio, ya que hasta el momento no se han definido a detalle los diseños de la obra.

Respetuosamente;

Teniente Coronel **~~LUIS GERMAN ECHAVARRÍA ZAPATA~~**
Comandante Batallón de Ingenieros de Combate No. 18.
Supervisor Convenio aeródromo Cumaribo

1135

Elaboro: CS. Mendez Neider
Suboficial Kardex BIRAN18

Reviso: CT Laura Martinez
Directora de Obra BIRAN18

Calle 15 # 58-300, Tame (Arauca),
Tame - Arauca
biran@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N°28 "CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO"

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026828001612171:**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-R28-BIAHE28-S10-60.8

La Primavera - Vichada, 27 de julio de 2026

Ingeniero
CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud verificación y aval plan de necesidades 3, La Primavera – Vichada.
Referencia: Convenio Interadministrativo No. 23001315-H3

Respetuosamente, y en atención al Convenio Interadministrativo No. 23001315-H3 de 2023, cuyo objeto consiste en: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE INGENIEROS, A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES DESIGNADAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS PRIORIZADOS POR AEROCIVIL",* me permito remitir adjunto modificación y revisión por segunda vez del planes de necesidades.

Lo anterior, en atención a las mesas de trabajo realizadas conjuntamente con la interventoría, en las cuales se efectuó una verificación técnica detallada de las cantidades inicialmente estipuladas para la ejecución del convenio, teniendo en cuenta los diseños y planos entregados a fecha.

En este sentido, se solicita amablemente la revisión, verificación y correspondiente aval del Plan de Necesidades del Aeródromo La Primavera, en el cual se proponen ajustes y modificaciones en algunos ítems y cantidades, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contempladas en el marco del convenio.

Las modificaciones propuestas se relacionan a continuación:

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026828001612171:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV08-BR28-BIAHE28-S10-60.8

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD AJUSTADA REV. 01	CANTIDAD AJUSTADA REV. 02	CANTIDAD AJUSTADA REV. 03	SUSTENTADO
LLANA METALICA, MANGO DE MADERA 280MMX130MM	24	24	34	Se requieren cantidades adicionales para trabajos en obra.
DISCO PARA CORTE METAL 7' X 1/16'	115	115	140	Se requieren para adelantar labores de ornamentación y reparación de cerramiento.
PALADRAGA JARDINERA DE 45" Y MANGOS EN MADERA	10	10	13	Se requieren cantidades adicionales para trabajos en obra.
ZAPAPICO EN ACERO DE 5 LIBRAS INCLUYE CABO	10	10	15	Se requieren cantidades adicionales para trabajos en obra.
GUADAÑADORA 2 TIEMPOS CILINDRAJE 45,7 CC	0	0	1	Se requiere para labores de limpieza previas a la intervención de obras en cerramiento y pista.
CUHCILLA PARA GUADAÑA 25MM	0	0	6	Se requiere como equipo para la guadaña
YOYO DE GUADAÑA	0	0	2	Se requiere como equipo para la guadaña
PIEDRA LIMA	0	0	5	Se requiere como equipo para la guadaña
MALACATE DE 2 TON	0	0	2	Se requiere para hacer tensión de malla eslabonada del cerramiento.
LIMA REDONDA	0	0	2	Se requiere como equipo para la motosierra.
PIÑONES DE ATAQUE PARA MOTO SIERRA	0	0	2	Se requiere como equipo para la motosierra.
CADENA PARA MOTOSIERRA 45 CM / 18 PULG	0	0	2	Se requiere como equipo para la motosierra.
MOTOSIERRA MEDIANA PARA TRABAJO OCASIONAL, 45 CM / 18 PULG, POTENCIA 2,70 BHP (2KW), CILINDRADA ENTRE 40 Y 45 CM3	0	0	1	Se requiere como equipo adicional para realizar trabajos de limpieza de arbustos grandes y arboles en las zonas de seguridad
RECARGA DE EXTINTORES	0	0	10	Se requiere para recargar extintores por tiempo cumplido.
ALAMBRE DE PUA CALIBRE 16,5 ROLLO X 200M	15662	14400	15000	Se han previsto 600 metros adicionales que se requirieron de manera inicial para adecuación de campamento y para reemplazos en el cerramiento existente.
GRAPA PARA ALAMBRE DE PUAS 1.1/4" X 800 GRS	10	10	16	

DIAF

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026828001612171:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV08-BR28-BIAHE28-S10-60.8

MOTOBOMBA DIESEL PARA LODO 3" KIT COMPLETO MANGUERA 100MX 3"	1	1	2	Se cuenta con una motobomba, pero no es suficiente para dar manejo y achique de las aguas.
ANGULO 1" CAL 3/16 X 6 MTS	1535	1479	1535	Se requiere adicional para completar reparaciones de cerramiento.
MALLA ESLABONADA CAL.10.5 X 2MT DE ALTO	550	550	1010	Se requieren 460 metros adicionales de malla para completar reparaciones de cerramiento existente, ya que la malla ha sido sustraída por la comunidad y siguen existiendo tramos en muy mal estado.
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON	0	4	6	Se simplifica en este ítem la necesidad completa.
PEGANTE SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON	0	4	6	Se simplifica en este ítem la necesidad completa.
PEGANTE DE PVC 1/4 GALON	0	1	0	Se deja en ceros para simplificar en ítem mdc140.
LIMPIADOR DE PVC 1/4 GALON	0	1	0	Se deja en ceros para simplificar en ítem mdc139.
TOMA TRIFASICA	0	0	3	Se requieren para hacer conexiones necesarias en obra.
HERBICIDA (GLIFOSATO)	0	0	20	Se requiere para hacer control de maleza y limpieza previo a las intervenciones de obra.
TAPONES DE PRUEBA DE 2 " PARA LOS TUBOS CERRAMIENTO EN PVC	0	0	2230	Se requieren para completar reparaciones del cerramiento y taponado de tubería.
DELANTAL PARA SOLDADURA	0	0	2	Se requieren para realizar labores de ornamentación y soldadura en obra.
GAFAS OSCURAS CON FILTRO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	0	0	15	Se requieren como EPP para trabajos de ornamentación y soldadura.
CANDADOS DE SEGURIDAD	0	0	2	Se requieren para establecer seguridad en los portones del aeródromo y minimizar el riesgo de intrusión.
CADENA PARA PORTONES	0	0	2	Se requieren para establecer seguridad en los portones del aeródromo y minimizar el riesgo de intrusión.
CINTA DE PELIGRO 70MMx100M	10	10	30	Se requiere más cantidad, la cinta antes implementada está en mal estado y se requiere reemplazar.
"VALLA INFORMATIVA - Valla informativa instalada en un lugar	0	1	1	Se hace un ajuste en la descripción del ítem de acuerdo con la realizad

BIAHE

visible para la comunidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad contratante. Nombre del proyecto, Numero y objeto del convenio, la fecha de entrega con espacio para sticker removible.				del proyecto.
Dimensiones mínimas sugeridas: 4,0 m x 8 m (o las exigidas por la entidad). Con estructura suficiente para soportar los vientos, la dimensión y peso. "	180	180	190	Se requieren 10 pares adicionales para el personal (cambio de personal).
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	160	160	190	Se requieren 30 overoles adicionales por estado de los mismos y cambio de personal.
OVEROL VERDE OLIVA EJC	1	1	3	Se requieren dos cascos adicionales para personal de apoyo de los trabajos de soldadura del eje.
CASCO DE SOLDADURA – VISTA PANORÁMICA DE 180° 3.94 X 3.74 PULGADAS, CASCO DE SOLDADURA DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO DE COLOR VERDADERO CON LUZ, SENSOR DE 4 ARCOS, 4/5-8/9-13 TIPO C MONER LED	1	1	2	Se requiere un par más para personal de apoyo trabajos soldadura.
BOTAS PARA SOLDADOR TRS 210	0	0	12	Se requieren para la manipulación de cal hidratada.
TRAJE TIPO TYCHEM	0	0	12	Se requieren para la manipulación de cal hidratada.
GAFAS HERMETICAS (TIPO GOOGLES)	0	0	36	Se requieren para la manipulación de cal hidratada.
GUANTES DE NITRILO	0	0	12	Se requieren para la manipulación de cal hidratada.
MASCARAS RESPIRATORIAS	0	0	24	Se requieren para la manipulación de cal hidratada.
FILTROS PARA MASCARILLAS RESPIRATORIAS	0	0	30	Se requieren para la manipulación de materiales en obra.
FAJA DE SEGURIDAD PARA CARGA	0	0	6	Se requiere un par más para personal de apoyo trabajos soldadura.
GUANTES PARA SOLDADOR	0	0	1	Se requiere como EPP para trabajos con guadañadora.
POLAINAS O PROTECTORE DE PIERNA PARA GUADAÑADOR	0	0	1	Se requiere como EPP para trabajos con guadañadora.
DELANTAL DE CARNAZA PARA	0	0	1	Se requiere como EPP para trabajos

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026828001612171:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV08-BR28-BIAHE28-S10-60.8

GUADAÑADOR				con guadañadora.
CARETA TRANSPARENTE PARA GUADAÑADOR CON PROTECTOR AUDITIVO	0	0	1	Se requiere como EPP para trabajos con motosierra.
CHAPARRERA PROTECCIÓN PARA MOTOSIERRA	0	0	1	Se requiere como EPP para trabajos con motosierra.
CASCO FORESTAL CON PROTECTOR AUDITIVO PARA MOTOSIERRA	0	0	2	Se requiere como EPP para trabajos con motosierra.
GUANTES ANTICORTE PARA MANEJO DE MOTOSIERRA	42042	108160	81400	Se ajusta cantidad de acuerdo con última proyección de trabajos en obra.
ACPM	322	599	704	Se ajusta cantidad de acuerdo con última proyección de trabajos en obra.
ACEITE DE MOTOR 15W 40 MOBIL	176	0	115	Se ajusta cantidad de acuerdo con última proyección de trabajos en obra.
VALVULINA (ACEITE TRANSMISION 80W140)	210000000	750000000	800000000	Se ajusta de acuerdo con motón aprobado por Aerocivil.
BOLSA DE REPUESTOS	24	24	34	Se requieren cantidades adicionales para trabajos en obra.
CAL HIDRATADA	70361 2,21	70361 2,21	1.607. 650,40	Se requiere cantidades adicionales por cambio en del 4 al 7%

Respetuosamente,

Teniente Coronel JOHAN ALEXANDER FAJARDO TORO
Supervisor del Convenio Interadministrativo 23001305-H3 “La Primavera, Vichada”

Elaboró: Te Sierra Erika
Residente de Obra BIAHE28

Revisó: MY. John Castañeda
Oficial Coordinador de Ingenieros Militares BIAHE28

DRAFT

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

Vigencia:2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **CDP2026-004888** **Fecha Exp: 15/09/2026**

Valor total certificado de Disponibilidad Presupuestal: $ 1,145,174,962.21

OBJETO/CONCEPTO: Prórroga No. 4, Modificación No. 5 y Adición No. 5 al contrato de Operación Logística No. 2240118 cuyo objeto es Operación logística para cubrir las necesidades para el mejoramiento de infraestructura lado aire de los Aeródromos de la Primavera y de Cumaribo en el Departamento de Vichada, priorizados en el marco del programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), en el marco del Contrato Interadministrativo No. 223007 (numeración ENTerritorio S.A.) (22001314 H3 de 2023 – numeración Aerocivil).

Detalle

Concepto	Rubro	CentroDeCosto	CentroContable	Fuente	LineasDeNegocio	Valor CDP
APOYO LOGÍSTICO VIGENCIA ACTUAL	21901031	000000 - CONVENIOS	223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL	02 - CONVENIOS DE GERENCIA	$1,145,174,962.21

Diana Carolina Cuervo Ramos

RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

Solicitado: Milton David Dominguez Rojas / 09/14/2026

Revisó: FERRER MORA DEIVIS ALEXANDER / 09/15/2026

Elaboró: Diana Carolina Cuervo Ramos / 09/15/2026

Bogotá, 11 de septiembre de 2026

Al responder cite:
777-429A-C-P-ET

Señores
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTerritorio
Calle 26 No 13 -19.
Bogotá D.C.
Colombia

REFERENCIA: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL, Y DE OPERACIÓN LOGISTICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES").*

ASUNTO: CONCEPTO INTERVENTORÍA – SOBRE OFICIO DEL OPERADOR LOGISTICO EL HIDRANTE CON ASUNTO *"SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ÓRDENES DE SUMINISTRO PENDIENTES Y LA SOLICITUD DE MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 2240118"*

Cordial saludo,

El **CONSORCIO AIRE 25**, en su calidad de interventor y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presenta a continuación el análisis y concepto respecto a la solicitud realizada por el operador logístico Ferretería El Hidrante con asunto: Solicitud de prorroga y adición presupuestal para garantizar la continuidad de las órdenes de suministro pendientes y la solicitud de materiales adicionales requeridos en la ejecución del contrato No. 2240118 con Objeto:

> "OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 – Numeración Aerocivil)", del 11 de septiembre de 2026, así:

JUSTIFICACION OPERADOR LOGISTICO FERRETERÍA EL HIDRANTE

"Es importante señalar que, durante la estructuración inicial del proyecto, se contempló un plazo de ejecución de diez (10) meses; sin embargo, por circunstancias operativas, climáticas, logísticas y técnicas ajenas a las partes intervinientes, el proyecto actualmente va llegando a los dos (2) años de ejecución.

Durante este tiempo, nuestra compañía ha realizado todos los esfuerzos administrativos, logísticos y financieros para mantener los valores inicialmente ofertados y aprobados por la interventoría. No obstante, la extensión considerable del plazo, sumada a la dinámica actual del mercado nacional e internacional, ha generado una alteración sustancial e imprevisible en la estructura de precios aprobados.

Tal como se ha expuesto en mesas de seguimiento presenciales y virtuales, así como en los diferentes análisis de mercado presentados, los principales factores que han impactado económicamente la ejecución del contrato corresponden a; las condiciones geográficas para los puntos de entrega que genera un incremento en el costo logísticos y de transportes, la variación del clima, logística de reversa, desplazamiento de maquinaria, disponibilidad de personal, cargues y descargues, almacenamiento, alquiler de bodega, arreglo de vías, actores (integrantes) sociales, etc.

Ahora bien, para poder realizar las entregas faltantes y adicionales, tenemos que contemplar lo mencionado anteriormente, y otros factores recientes que han surgido, como son:

El incremento sostenido del precio del combustible, durante la ejecución del contrato se ha evidenciado un incremento progresivo en el costo del combustible, que han generado mayores costos de movilización de carga; a ello se suma el aumento en gastos asociados al mantenimiento de vehículos, repuestos, lubricantes, llantas, peajes, hospedaje, alimentación y permanencia del personal operativo en zonas de difícil acceso por las condiciones ya mencionadas.

El incremento del salario mínimo legal vigente para la presente anualidad que ha repercutido directamente en los costos de producción, operación y logística, elevando las prestaciones sociales de todo el personal requerido y el aumento significativo monetario de los productos.

Incremento en materias primas e insumos, que se ha evidenciado un aumento considerable en materiales esenciales para la ejecución, especialmente aquellos relacionados con derivados petroquímicos y procesos industriales, tales como geotextiles, geo celdas, tuberías en PVC, pinturas industriales, disolventes, thiner, señalización, elementos de seguridad industrial y herramientas de trabajo. Estos incrementos obedecen tanto al comportamiento del mercado nacional y a factores internacionales que han impactado la cadena de suministro, como actualmente se

encuentran la reciente tensión geopolítica internacional, la cual ha generado incrementos significativos en el costo de materias primas derivadas del petróleo.

Incremento en consumo y costo del producto "Cal Hidratada", Durante la ejecución de las actividades en el aeródromo de La Primavera, y como resultado de las condiciones reales identificadas en campo, de las características particulares del terreno y de los requerimientos técnicos definidos durante el proceso constructivo, se evidenció la necesidad de incorporar una cantidad superior de Cal hidratada respecto a la inicialmente proyectada, adicionalmente, se suma que este material ha presentado un incremento importante en su valor comercial durante los últimos meses. Dicho comportamiento obedece, entre otros factores, al aumento en los costos de producción industrial de la cal, debido al incremento en insumos energéticos utilizados en su proceso de fabricación, especialmente el Carbón coque, "materia prima fundamental en el proceso térmico de calcinación de la piedra caliza para la obtención de óxido de calcio". Asimismo, la producción de cal requiere procesos de alta demanda energética, consumo de combustibles industriales, transporte especializado y manipulación técnica, costos que también han presentado variaciones significativas durante el tiempo de ejecución del contrato.

En consecuencia, las condiciones inicialmente pactadas han sufrido una variación sustancial que afecta directamente la sostenibilidad financiera de los precios con los cuales se ha venido ejecutando el contrato, razón por la cual, se presenta la presente solicitud de adición presupuestal, soportada en las necesidades reales identificadas en obra y en las condiciones actuales del mercado.

Adicionalmente solicitamos respetuosamente una prórroga de un (01) mes y quince (15) días más, que en fecha corresponde hasta el 30 de octubre del 2026, con el fin de poder hacer las entregas en el momento requerido por la unidad ejecutora.

Expuesto lo anterior, el valor ajustado para la continuidad del suministro de materiales de ferretería y servicio de laboratorio para la correcta ejecución de las obras en los aeródromos es de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21), dentro de este valor, ya se tienen incluido el transporte y toda la operación logística requerida para entregar en los aeródromos de La Primavera y Cumaribo de departamento del VICHADA, el porcentaje de comisión correspondiente al 4,9% costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación como quedo contemplado en el contrato."

CONCEPTO TECNICO Y FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de adición presupuestal es necesaria para garantizar la continuidad de entrega de las órdenes de suministro pendientes y la provisión de materiales adicionales requeridos para cumplir el objeto contractual.

Por consiguiente, esta interventoría se permite informar lo siguiente:

1. Verificación de Necesidades Técnicas y Operativas

   Mediante mesas de trabajo y visitas de inspección técnica en campo, se confirmó la necesidad de incorporar recursos adicionales para los rubros detallados en el plan de necesidades, con el fin de adquirir materiales e insumos que permitan la terminación integral de las obras. Entre los ítems críticos aprobados se encuentran:

   - Aeródromo de La Primavera: Incremento en el suministro de cal hidratada, subbase granular, rejillas metálicas, canastillas, señalización vertical y elementos de seguridad industrial, entre otros.
   - Aeródromo de Cumaribo: Suministro de arena de río, tubos de acero galvanizados, subbase granular, geotextil, malla eslabonada canastillas, gravilla y cemento, entre otros.

2. Justificación y Determinación de la Adición

   La adición solicitada, por valor de ***MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21)***, se considera técnica y financieramente necesaria para garantizar la continuidad de la operación logística y la adecuada prestación de los servicios. La ampliación del plazo inicial, junto con el incremento sostenido en los precios de combustibles, salarios mínimos y materias primas (petroquímicos y carbón coque para la cal), ha modificado la estructura de precios originalmente pactada.

3. Análisis del Estado Financiero Actual

   Verificando el estado financiero del contrato, se confirma que su valor actual asciende a $89.145.619.218,93 y que la ejecución registrada es de $88.714.195.642,23, lo que deja un saldo global de $431.423.576,70, monto insuficiente para atender las necesidades operativas actuales y las órdenes de suministro en curso.

El valor propuesto de adición incluye:

- Costos de materiales y operación logística integral en los puntos de entrega (La Primavera y Cumaribo).
- Comisión operativa del 4,9%, además de los gastos, costos y tributos asociados a la ejecución y liquidación contractual.

Este valor se encuentra discriminado por frente Primavera, frente Cumaribo, saldo pendiente por facturar y laboratorios en el oficio de solicitud de adición presentado por el operador logístico Ferretería El Hidrante. Dicho documento fue revisado y validado en mesas de trabajo con la interventoría, la entidad contratante ENTerritorio y la unidad ejecutora, donde se verificaron los ítems y cantidades requeridos para la ejecución del proyecto y el cumplimiento del objeto contractual. De la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
AERÓDROMO DE LA PRIMAVERA	$ 977.766.614,20
AERÓDROMO DE CUMARIBO	$ 167.408.348,01
VALOR POR ADICIONAR	**$ 1.145.174.962,21**

Es importante precisar que la adición corresponderá a una **bolsa agotable**, la cual se irá descontando de acuerdo con los materiales efectivamente requeridos y debidamente soportados durante la ejecución del proyecto, en concordancia con las necesidades constructivas y los procedimientos de control establecidos.

4. Marco Legal y Concepto de Interventoría

De conformidad con el numeral 45, “Modificaciones, suspensiones, prórrogas y adiciones de recursos”, del Manual de Contratación de ENTERRITORIO, los contratos celebrados por la entidad pueden ser modificados con fundamento en los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad de las partes. Toda modificación debe efectuarse dentro del plazo de ejecución del contrato, contar con la justificación y recomendación de la dependencia competente, cumplir las mismas formalidades del acuerdo inicial y estar acompañada de la ampliación o modificación de las garantías correspondientes. Así mismo, ninguna adición podrá exceder el cien por ciento (100%) del valor inicial del contrato expresado en SMLMV, salvo en los contratos de interventoría.

Se precisa que los valores considerados para el cálculo de la adición estarán sujetos a revisión y validación por parte de la interventoría, mediante los estudios de mercado correspondientes, en las fechas en que se emitan las órdenes de suministro, con el fin de verificar su concordancia con los precios vigentes del sector.

Por lo anterior, el **CONSORCIO AIRE 25** emite **CONCEPTO FAVORABLE** para proceder con la **prórroga por 1,5 meses** vigencia hasta el 30 de octubre de 2026 y la adición de recursos por valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21),** en los términos y condiciones que defina la entidad contratante, manteniendo el debido seguimiento técnico, administrativo y financiero.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

_____

ING. MAURICIO ALEJANDRO GOMEZ TORRES
Director de interventoría
CONSORCIO AIRE 25

Copia N/A
Anexos Oficio de solicitud contratista El Hidrante con los respectivos anexos
Preparo: Ing. Katherine Carvajal
Revisó: Ing. Fabian Martínez
Aprobó: Ing. Mauricio Alejandro Gómez Torres.

Bogotá D. C., 13 de septiembre de 2026

Ingeniero
ING. CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

ASUNTO: CONCEPTO DE SUPERVISIÓN - PRÓRROGA Y ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 2240118 - FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A., PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y CUMARIBO.

REFERENCIA: CONTRATO No. 2240118 - OPERADOR LOGÍSTICO FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A.

En el marco del Contrato de Operación Logística de Material de Ferretería No. 2240118, suscrito entre ENTerritorio S.A. y Ferretería El Hidrante S.A. el 5 de julio de 2024, cuyo objeto corresponde a la "Operación logística para cubrir las necesidades para el mejoramiento de infraestructura lado aire de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo en el departamento del Vichada, priorizados en el marco del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES)", me permito emitir el presente concepto en ejercicio de las funciones de supervisión a mi cargo.

De acuerdo con la actualización de las necesidades asociadas a la ejecución contractual, el operador logístico Ferretería El Hidrante S.A. solicitó una prórroga por un (1) mes y quince (15) días, con vigencia hasta el 30 de octubre de 2026, así como una adición presupuestal por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21), con el propósito de garantizar la continuidad de las órdenes de suministro pendientes y atender los materiales adicionales requeridos para la adecuada ejecución de las obras en los aeródromos de La Primavera y Cumaribo.

La necesidad planteada se encuentra directamente vinculada con las condiciones reales de ejecución de los proyectos y con los requerimientos de materiales e insumos que permanecen pendientes. Para el aeródromo de La Primavera se identificaron, entre otros, requerimientos adicionales de cal hidratada, subbase granular, rejillas metálicas, canastillas, señalización vertical y elementos de seguridad industrial; mientras que, para el aeródromo de Cumaribo, se mantienen necesidades relacionadas, entre otras, con arena de río, tubería de acero galvanizado, subbase granular, geotextil, malla eslabonada, gravilla y cemento. Estas necesidades responden a las actividades efectivamente requeridas para la continuidad y terminación de las obras.

En el componente financiero, la Interventoría verificó que el Contrato No. 2240118 cuenta actualmente con un valor de $89.145.619.218,93 y registra una ejecución de $88.714.195.642,23, por lo que presenta un saldo global de $431.423.576,70, monto insuficiente para cubrir las necesidades operativas actuales y las órdenes de suministro en curso. En consecuencia, la adición solicitada se orienta exclusivamente a atender requerimientos asociados al objeto contractual y será ejecutada conforme a las necesidades reales, debidamente soportadas durante la ejecución.

Asimismo, el valor solicitado se distribuye entre los dos frentes de intervención de la siguiente manera: $977.766.614,20 para el aeródromo de La Primavera y $167.408.348,01 para el aeródromo de Cumaribo, para un valor total de adición de $1.145.174.962,21. Este valor comprende los costos de materiales, la operación logística integral en los puntos de entrega y los conceptos asociados a la ejecución contractual, de conformidad con las condiciones aplicables al contrato.

Mediante Oficio No. 777-429A-C-P-ET del 11 de septiembre de 2026, el Consorcio Aire 25, en calidad de Interventoría, emitió concepto favorable respecto de la prórroga por un (1) mes y quince (15) días, con vigencia hasta el 30 de octubre de 2026, y de la adición de recursos por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21), manteniendo el correspondiente seguimiento técnico, administrativo y financiero.

Por otra parte, es pertinente señalar que la ejecución del Contrato de Operación Logística No. 2240118 se encuentra condicionada a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 - 223007, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, cuyo vencimiento se encuentra previsto para el 15 de octubre de 2026. Respecto de este último, se adelantan las gestiones correspondientes para su prórroga, en atención a la programación de las actividades a cargo del Ejército Nacional y a la necesidad de garantizar la continuidad y culminación de los proyectos. En consecuencia, la extensión del plazo del Contrato No. 2240118 deberá observar la condición resolutoria y las demás formalidades contractuales que resulten aplicables.

En consecuencia, y en el marco de las funciones de supervisión a mi cargo, me permito emitir CONCEPTO FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN DE RECURSOS presentada respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118, en los términos anteriormente expuestos, y recomendar la continuidad de los trámites administrativos, presupuestales y contractuales correspondientes para su formalización.

Cordialmente,

Wilson Conde.

WILSON DAVID CONDE.
Supervisor contrato de Interventoría No.
2250162 **ENTerritorio S.A**

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202640010003173

Pública	X	Pública Reservada		Pública Clasificada	

MEMORANDO

Bogotá D.C, 25-08-2026 16:26:25

PARA: WILSON DAVID CONDE ESCALANTE
CONTRATISTA GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 1

DE: MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS
SUBGERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO: REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. y las facultades otorgadas por la Resolución No. 223 del 09 de octubre de 2025 "Por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario" y se dictan otras disposiciones, me permito designarlo(a) como supervisor(a) del(los) contrato(s) y/o convenio(s) relacionado(s) a continuación:

No. DE CONTRATO	AÑO DE FIRMA	CONTRATISTA O CLIENTE	PERIODO DE DESIGNACIÓN	
			Fecha de inicio (D/M/A)	Fecha de fin (D/M/A)
2240092	2024	P73 GROUP SAS	19/08/2026	19/11/2026
2240118	2024	EL HIDRANTE	19/08/2026	19/11/2026
2240263	2024	UNION TEMPORAL AEROVICHADA	19/08/2026	19/11/2026
2250290	2025	ANA RITA ESPINOSA	19/08/2026	19/11/2026
2250162	2025	INTERVENTORIA AIRE 25	19/08/2026	19/11/2026
2240093	2024	CORPOACAR	19/08/2026	19/11/2026
2240094	2024	CONSORCIO AEROPISTAS CPG	19/08/2026	19/11/2026

Es importante indicarle que, para el ejercicio de la supervisión, deberá tener en cuenta las funciones señaladas en la Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos Suscritos por las Entidades Estatales emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, así como el Manual de Supervisión e Interventoría y demás lineamientos expedidos por la empresa.

Cordialmente,

MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS
SUBGERENTE DE OPERACIONES

Proyectó: LEDYS LEONARDA ÁLVAREZ CUERVO - CONTRATISTA - SUBGERENCIA DE OPERACIONES
Elaboró: LEDYS LEONARDA ÁLVAREZ CUERVO - CONTRATISTA - SUBGERENCIA DE OPERACIONES
Revisó: OLIVA BARRIOS AGUDELO - PROFESIONAL JUNIOR 2 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Aprobó: OLIVA BARRIOS AGUDELO - PROFESIONAL JUNIOR 2 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

enterritorio	ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-14
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONVENIO ASOCIADO	223007								
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
CONTRATO No.	2240118								
CONTRATISTA	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A								
OBJETO	"OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)"								
PLAZO INICIAL (Dias o meses)	10 MESES					**PLAZO ACTUAL (Dias o meses)**	21 MESES y 23 DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	12	DE	JULIO	DE	2024	**FECHA TERMINACION ACTUAL**	15	DE SEPTIEMBRE	DE 2026
VALOR INICIAL	$		70.675.548.551,77			**PLAZO ACTUAL**	21 MESES y 23 DÍAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO AIRE 25					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2250162		
SUPERVISOR	WILSON DAVID CONDE ESCALANTE								

SOLICITUD DE **ADICIÓN** X **PRÓRROGA** X **SUSPESIÓN**

PRORROGAS/DISMINUCIONES

PRÓRROGA No.	TIEMPO (días)
1	30
2	6
3	30
4	60
5	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO (Dias)	INICIO	FIN
1	30	25/04/2025	25/05/2025
2	6	25/05/2025	30/05/2025
3	30	31/05/2025	30/06/2025
4	60	1/07/2025	1/09/2025
5			

ADICIONES/REDUCCIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	17.228.114.018,16
2	275.124.278,00
3	366.832.371,00
4	600.000.000,00
5	

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	21 MESES y 23 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de SEPTIEMBRE de 2026
VALOR ACTUAL	$ 89.145.619.218,93

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 99,24 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 100 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ 88.470.157.778,26 QUE CORRESPONDE AL 99,24 %
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

SOLICITUD DE ADICION

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 SOLICITA:
UNA ADICION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No **2240118**
POR VALOR DE: **$ 1.145.174.962,21 MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE**
ARGUMENTANDO, QUE:

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE SUMINISTRO PENDIENTES, AS Í COMO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y AGREGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, SE HACE NECESARIA LA ADICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN CUBRIR DICHAS NECESIDADES Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Es importante señalar que, durante la estructuración inicial del proyecto, se contempló un plazo de ejecución de diez (10) meses; sin embargo, por circunstancias operativas, climáticas, logísticas y técnicas ajenas a las partes intervinientes, el proyecto actualmente va llegando a los dos (2) años de ejecución.

Durante este tiempo, nuestra compañía ha realizado todos los esfuerzos administrativos, logísticos y financieros para mantener los valores inicialmente ofertados y aprobados por la interventoría. No obstante, la extensión considerable del plazo, sumada a la dinámica actual del mercado nacional e internacional, ha generado una alteración sustancial e imprevisible en la estructura de precios aprobados.

Tal como se ha expuesto en mesas de seguimiento presenciales y virtuales, así como en los diferentes análisis de mercado presentados, los principales factores que han impactado económicamente la ejecución del contrato corresponden a; las condiciones geográficas para los puntos de entrega que genera un incremento en el costo logísticos y de transportes, la variación del clima, logística de reversa, desplazamiento de maquinaria, disponibilidad de personal, cargues y descargues, almacenamiento, alquiler de bodega, arreglo de vías, actores (integrantes) sociales, etc.

Ahora bien, para poder realizar las entregas faltantes y adicionales, tenemos que contemplar lo mencionado anteriormente, y otros factores recientes que han surgido, como son:

•El incremento sostenido del precio del combustible, durante la ejecución del contrato se ha evidenciado un incremento progresivo en el costo del combustible, que han generado mayores costos de movilización de carga; a ello se suma el aumento en gastos asociados al mantenimiento de vehículos, repuestos, lubricantes, llantas, peajes, hospedaje, alimentación y permanencia del personal operativo en zonas de difícil acceso por las condiciones ya mencionadas.

•El incremento del salario mínimo legal vigente para la presente anualidad que ha repercutido directamente en los costos de producción, operación y logística, elevando las prestaciones sociales de todo el personal requerido y el aumento significativo monetario de los productos.

•Incremento en materias primas e insumos, que se ha evidenciado un aumento considerable en materiales esenciales para la ejecución, especialmente aquellos relacionados con derivados petroquímicos y procesos industriales, tales como geotextiles, geo celdas, tuberías en PVC, pinturas industriales, disolventes, thiner, señalización, elementos de seguridad industrial y herramientas de trabajo. Estos incrementos obedecen tanto al comportamiento del mercado nacional y a factores internacionales que han impactado la cadena de suministro, como actualmente se encuentran la reciente tensión geopolítica internacional, la cual ha generado incrementos significativos en el costo de materias primas derivadas del petróleo.

•Incremento en consumo y costo del producto "Cal Hidratada", Durante la ejecución de las actividades en el aeródromo de La Primavera, y como resultado de las condiciones reales identificadas en campo, de las características particulares del terreno y de los requerimientos técnicos definidos durante el proceso constructivo, se evidenció la necesidad de incorporar una cantidad superior de Cal hidratada respecto a la inicialmente proyectada, adicionalmente, se suma que este material ha presentado un incremento importante en su valor comercial durante los últimos meses. Dicho comportamiento obedece, entre otros factores, al aumento en los costos de producción industrial de la cal, debido al incremento en insumos energéticos utilizados en su proceso de fabricación, especialmente el Carbón coque, "materia prima fundamental en el proceso térmico de calcinación de la piedra caliza para la obtención de óxido de calcio". Asimismo, la producción de cal requiere procesos de alta demanda energética, consumo de combustibles industriales, transporte especializado y manipulación técnica, costos que también han presentado variaciones significativas durante el tiempo de ejecución del contrato.

En consecuencia, las condiciones inicialmente pactadas han sufrido una variación sustancial que afecta directamente la sostenibilidad financiera de los precios con los cuales se ha venido ejecutando el contrato, razón por la cual, se presenta la presente solicitud de adición presupuestal, soportada en las necesidades reales identificadas en obra y en las condiciones actuales del mercado.

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
SUBTOTAL					-
ADMINISTRACION				15%	-
IMPREVISTOS				5%	-
UTILIDAD				5%	-
IVA / UTILIDAD				**19%**	-
VALOR TOTAL					-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)					-

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE ()<**INDICAR EL VALOR EN LETRAS**>

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS)
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
SUBTOTAL					-
ADMINISTRACION				15%	-
IMPREVISTOS				5%	-
UTILIDAD				5%	-
IVA / UTILIDAD				**19%**	-
VALOR TOTAL EJECUTADO					-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					-

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE **$ 1.145.174.962,21** **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE**

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE SOPORTAN CON EL ACTA No. DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.
POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

5. VALOR DE LA ADICIÓN

A.	VALOR DEL CONTRATO:	
B.	VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:	
C.	VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:	
D	VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:	
E.	**VALOR ADICIÓN (C+D-B):**	
F.	**NUEVO VALOR DEL CONTRATO:**	$ -

SOLICITUD DE PRÓRROGA

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA ADICION EN PRESUPUESTO Y TIEMPO DEL CONTRATO No **2240118**
POR **1,5** **MESES**, ARGUMENTANDO QUE:

solicitamos respetuosamente una prórroga de un (1.5) meses más, que en fecha corresponde hasta el 30 de octubre del 2026, con el fin de poder hacer las entregas en el momento requerido por la unidad ejecutora.
CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2240118 ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
Y

FIRMA
NOMBRE: EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL DE FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

	ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-14
enterritorio		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONVENIO ASOCIADO	223007
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.	2240118
CONTRATISTA	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A
OBJETO	"OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)"
PLAZO INICIAL (Dias)	10 MESES
PLAZO ACTUAL (dias)	21 MESES y 23 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACION ACTUAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 70.675.548.551,77
PLAZO ACTUAL	21 MESES y 23 DÍAS
INTERVENTOR	CONSORCIO AIRE 25
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2250162
SUPERVISOR	WILSON DAVID CONDE ESCALANTE

SOLICITUD DE **ADICIÓN** [X] **PRÓRROG** [X] **SUSPESIÓN** [ ]

PRORROGAS/ DISMINUCIONES

PRÓRROGA No.		TIEMPO (dias)
1		30
2		6
3		30
4		60
5		

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO (Dias)	INICIO	FIN
1	30	25/04/2025	25/05/2025
2	6	25/05/2025	30/05/2025
3	30	31/05/2025	30/06/2025
4	60	1/07/2025	1/09/2025
5			

ADICIONES/REDUCCIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	17.228.114.018,16
2	275.124.278,00
3	366.832.371,00
4	600.000.000,00

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	21 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de SEPTIEMBRE de 2026
VALOR ACTUAL	$ 89.145.619.218,93

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 99,24 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 100 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA # DE SEPTIEMBRE DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ 88.470.157.778,26 QUE CORRESPONDE AL 99,24 % CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2240118 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION > PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE $ 1.145.174.962,21 , LA SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES ACEPTABLE X INVIABLE [ ] POR LO CUAL EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO SERÍA DE: $ 90.290.794.181,14

NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON CATORCE CENTAVOS MCTE

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <777-429A-C-P-ET AVAL PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 2240118 HIDRANTE> DE FECHA <11 DE SEPTIEMBRE DE 2026> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE <PRORROGA> DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR 1,5 MESES , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES ACEPTABLE X INVIABLE [ ] POR LO CUAL EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÍA DE: 1,5 MESES LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CO 30 DE OCTUBRE DE 2026

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <777-429A-C-P-ET AVAL PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 2240118 HIDRANTE> DE FECHA <11 DE SEPTIEMBRE DE 2026> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA P [ ] DIAS, CONTADOS A PARTIR DE [ ] DE [ ] DE [ ] HASTA [ ] DE [ ] DE [ ] LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ES ACEPTAB [ ] INVIABLE [ ] POR LO CUA [ ] DE [ ] DE [ ]

NO APLICA

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. <AUTORIZAR>, <TOTALMENTE>, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. **2240118**

i LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

ii COPIA DE LA RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA

NOMBRE: SUSANA MARGARITA GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA Wilson Conde.

NOMBRE: WILSON DAVID CONDE ESCALANTE
SUPERVISOR

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría (de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 23001314 H3-2023
ACTA N. 24 COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO ENTERRITORIO S.A.

El 12 y 13 de marzo de 2026 siendo las 06:30p.m. previa convocatoria de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante AEROCIVIL), se reunieron virtualmente los integrantes del Comité Técnico Operativo designado conforme la cláusula décima del contrato interadministrativo N. 23001314 H3-2023 conformado por representantes de la AEROCIVIL NIT 899.999.259-3 y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (en adelante ENTERRITORIO S.A.) NIT 899.999.316-1. Asisten como invitados a la sesión las personas relacionadas a continuación abordando los temas de acuerdo con la agenda propuesta.

Miembros del Comité Técnico Operativo.

Nombre	Cargo	Asistencia
Arq. Daniel Felipe Suarez Estrada	Secretario de Servicios Aeroportuarios.	Virtual
Arq. Fabián Camilo Morales Aldana	Supervisor contrato interadministrativo por AEROCIVIL	Virtual
Ing. Angel Felipe Castro Delgadillo	Coordinador Grupo ASAES (E) AEROCIVIL	Virtual
Dra. Esmeralda Molina Goméz	Presidente ENTERRITORIO S.A.	Virtual
Ing. Carlos Andrés Bravo	Supervisor contrato interadministrativo ENTERRITORIO S.A.	Virtual

Otros Asistentes.

Nombre / Cargo	Asistencia
AEROCIVIL	
Ing. Carlos Andrés Carmona Pedraza - Contratista Grupo ASAES Ing. Juan Pablo Castellanos González - Contratista Grupo ASAES Ing. Ricardo Sánchez Ríos - Contratista Grupo ASAES Ing. Andres Felipe Mejía Ortiz - Contratista Grupo ASAES Doc. Giovanni Alcides Monguí	Virtual

ENTERRITORIO S.A.	
Dra. Claudia Vivas - Gerente del Proyecto Dra. Elfa Mery Romero de la Hóz – Abogada	Virtual

Orden del día.

El Comité Técnico Operativo No. 24 se desarrolló en dos jornadas consecutivas, en atención a la complejidad técnica, jurídica, financiera y administrativa de los asuntos sometidos a consideración. Las decisiones adoptadas fueron el resultado de deliberaciones amplias, votaciones diferenciadas por jornada y la realización de mesas de trabajo complementarias orientadas a garantizar la continuidad del proyecto.

1. Verificación de quórum
2. Análisis detallado y decisión sobre la modificación del alcance contractual.
3. Análisis, justificación y aprobación de la redistribución de recursos.
4. Presentación de cronogramas de obra y solicitud de prórroga contractual.
5. Presentación, análisis y discusión integral sobre el reconocimiento de la cuota de gerencia.
6. Deliberaciones finales, votaciones diferenciadas por jornada, conclusiones y determinaciones administrativas.
7. Cierre

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del Quórum.

Se realizar la verificación de quórum, confirmando la asistencia de la totalidad de los miembros del Comité con derecho a voz y voto. Verificado lo anterior, se declaró formalmente instalado el Comité Técnico Operativo No. 24, quedando habilitado para deliberar y adoptar decisiones válidas conforme a lo dispuesto en el contrato interadministrativo.

2. Análisis detallado y decisión sobre la modificación del alcance contractual.

La Gerente del Proyecto realizó una exposición técnica, jurídica y operativa sobre las causas que han impedido la ejecución de los aeródromos de Bajo Baudó y Barrancominas. En relación con Bajo Baudó, se informó la existencia de una medida cautelar judicial vigente, proferida por autoridad competente, que impide

cualquier tipo de intervención física o contractual sobre el área del proyecto, generando una imposibilidad jurídica absoluta.

Respecto del aeródromo de Barrancominas, se expusieron limitaciones de carácter logístico, financiero y de abastecimiento de insumos críticos, que imposibilitan garantizar una ejecución eficiente, oportuna y en la que se pueda operar dentro del presupuesto asignado al proyecto.

ENTERRITORIO S.A. manifestó que dichas situaciones son de carácter exógeno y que mantener estos aeródromos dentro del alcance contractual implicaría riesgos jurídicos, financieros y de incumplimiento de hitos, afectando la correcta administración de los recursos públicos.

Votación: Unanimidad a favor de la reducción del alcance.

Decisión: Se aprobó la reducción del alcance contractual, excluyendo formalmente los aeródromos de Bajo Baudó y Barrancominas, como medida de mitigación de riesgos y preservación del equilibrio del proyecto.

3. Análisis, justificación y aprobación de la redistribución de recursos.

ENTERRITORIO S.A. presentó un análisis financiero de la redistribución de los recursos liberados como consecuencia de la reducción del alcance, proponiendo su reasignación a los aeródromos que continúan en ejecución: La Primavera, Cumaribo, Bahía Solano y Magüí Payán. La redistribución se orienta a cubrir necesidades relevantes relacionadas con combustibles, mantenimiento de maquinaria, interventoría, laboratorios, logística y soporte operativo.

AEROCIVIL solicitó dejar constancia expresa de que la redistribución de ser aprobada corresponde exclusivamente a al movimiento de recursos de los aeródromos excluidos a los aeródromos que se mantienen en el proyecto y que dicha redistribución no se tiene en cuenta en lo relacionado a la adición a la cuota de gerencia según se ven en la grafica presentada por la gerencia integral. ENTERRITORIO aceptó dicha precisión.

Votación: Aprobada por unanimidad, con la salvedad expresa indicada.

4. Presentación de cronogramas de obra y solicitud de prórroga contractual.

Se presentaron cronogramas de obra actualizados por aeródromo, construidos a partir de mesas técnicas con el ejecutor y la interventoría, considerando

rendimientos reales de maquinaria, condiciones climáticas, logística territorial y disponibilidad de recursos. ENTERRITORIO solicitó una prórroga contractual hasta el 15 de diciembre de 2026, argumentando que dicho plazo permitiría culminar las actividades pendientes de manera técnica y operativamente viable.

AEROCIVIL manifestó que la viabilidad de dicha prórroga se encontraba condicionada a la estabilidad financiera del contrato y a la resolución de los asuntos pendientes relacionados con la cuota de gerencia.

Votación – Día 1: La totalidad de los miembros votó favorablemente la prórroga hasta el 15 de diciembre de 2026, dejando constancia de su carácter condicionado.

5. Presentación, análisis y discusión integral sobre el reconocimiento de la cuota de gerencia.

ENTERRITORIO S.A. realizó una exposición amplia sobre la naturaleza de la cuota de gerencia, explicando que esta hace parte de la modalidad de gerencia integral del contrato y remunera las actividades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras asumidas por la entidad. Se argumentó que ENTERRITORIO S.A. ha asumido compromisos financieros superiores a los recursos efectivamente recibidos, lo cual afecta el equilibrio económico del proyecto.

AEROCIVIL manifestó que la solicitud de adición a la cuota de gerencia carecía, a la fecha, de soportes técnicos, jurídicos y financieros suficientes para su aprobación, y que debía ser objeto de un análisis más profundo.

Posible Suspensión del contrato

Ante la imposibilidad de resolver en la primera jornada la solicitud de adición a la cuota de gerencia, y considerando los tiempos administrativos requeridos para análisis internos, el Comité deliberó sobre la posibilidad de una suspensión temporal del contrato como medida preventiva.

Votación – Día 1: Los miembros del Comité votaron favorablemente la suspensión temporal del contrato, con carácter preliminar, condicionada a la realización de mesas de trabajo técnicas, jurídicas y financieras y sujeta a revisión en la siguiente jornada.

Siendo las 10:30p.m. del 12 de marzo de 2026, se suspendió la sesión, acordando su reanudación a las 08:00 a.m. del día siguiente.

DIA 02 DEL COMITÉ – 13 DE MARZO DEL 2026

Durante el 13 de marzo de 2026, AEROCIVIL y ENTERRITORIO S.A. adelantaron mesas de trabajo técnicas, jurídicas y financieras, orientadas a evaluar alternativas distintas a la suspensión contractual, con el fin de evitar afectaciones operativas, administrativas y contractuales al proyecto y al convenio interadministrativo con el Ejército Nacional.

Como resultado de dichas mesas, se concluyó que la suspensión contractual generaría impactos negativos relevantes en la operación, la logística en sitio y la continuidad de las actividades, y que existía una alternativa con menor repercusión desde el punto de vista administrativo.

6. Descarte de la suspensión y adopción de prórroga temporal

Con base en los resultados detallados de las mesas de trabajo técnicas, jurídicas y financieras adelantadas durante la segunda jornada, el Comité descartó la opción de suspensión contractual que había sido votada de manera preliminar el día anterior. En dichas mesas se revisaron de forma específica los impactos operativos, administrativos y contractuales que una suspensión generaría sobre el proyecto, particularmente en lo relacionado con la desmovilización de personal en sitio, la interrupción de la cadena logística, la afectación a los cronogramas acordados con el ejecutor y la posible generación de sobrecostos asociados a la reactivación posterior de las actividades.

Así mismo, se analizó la incidencia directa que una suspensión tendría sobre el convenio interadministrativo suscrito con el Ejército Nacional, concluyéndose que dicha medida podría generar desalineaciones operativas, riesgos de incumplimiento y mayores cargas administrativas para las entidades involucradas.

Como resultado de este análisis integral, se determinó que la suspensión no constituía la alternativa más adecuada ni proporcional frente a la situación identificada, en su lugar, se analizó y propuso la viabilidad de otorgar una prórroga contractual excepcional y transitoria por el término de un (1) mes.

Dicha prórroga tiene como finalidad exclusiva la justificación por parte de ENTERRITORIO S.A. de la pretensión de adición de la cuota de gerencia y que, a su vez, desde la AEROCIVIL se pudieran realizar los análisis internos requeridos, evaluar de fondo la solicitud de adición a la cuota de gerencia y garantizar la continuidad mínima del proyecto sin afectar la operación en sitio.

Votación – Día 2: Se aprobó por unanimidad una prórroga contractual por un (1) mes, en sustitución de las decisiones adoptadas en el primer día, las cuales



contemplaban extender el contrato hasta el 15 de diciembre de 2026 y posteriormente definir una suspensión de 15 días calendario. La prórroga aprobada no implica adición a la cuota de gerencia, y las partes garantizan que esta determinación no genera desequilibrio económico y/o afectaciones contractuales para el proyecto ni para las entidades involucradas, ni ocasiona perjuicio alguno derivado de la decisión.

CONCLUSIONES Y CONSTANCIAS

1. Se aprobó la modificación del alcance contractual excluyendo del proyecto a Bajo Baudó y a Barrancominas.
2. Se aprobó la redistribución de recursos, generando exclusivamente movimientos dentro de los aeródromos del proyecto y sin que esto contara en la cuota de gerencia.
3. La suspensión contractual fue votada de manera preliminar en la primera jornada y descartada en la segunda tras las mesas de trabajo realizadas.
4. En sustitución de la suspensión, se aprobó una prórroga contractual por un (1) mes con fecha de finalización el 15 de abril de 2026.

7. Cierre del Comité Técnico Operativo ENTERRITORIO S.A. N. 024.

Siendo el 13 de marzo de 2026, y una vez agotados los puntos del orden del día, se dio por finalizado el Comité Técnico Operativo No. 24.

Nombre	Cargo	Firma
Arq. Daniel Felipe Suarez Estrada	Secretario de Servicios Aeroportuarios Presidente Comité Operativo	
Ing. Angel Felipe Castro	Coordinador Grupo ASAES (E)	
Arq. Fabián Camilo Morales Aldana	Supervisor Contrato por parte de Aerocivil	
Dra. Esmeralda Molina Gomez	Presidente ENTerritorio S.A.	
Ing. Carlos Andres Bravo	Supervisor del contrato por parte de ENTerritorio S.A.	


Hacienda
enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

COMITÉ TECNICO OPERATIVO No. 24

Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

(No. 223007 ENTerritorio)

Realizar la Gerencia Integral del Proyecto para el mejoramiento de infraestructura lado aire de aeródromos priorizados por la Aerocivil

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.23001314 H3 de 2023 (223007 ENTerritorio S.A.)

ORDEN DEL DIA

1. Verificación De Quórum.
2. Presentación y deliberación sobre la justificación de la modificación del alcance contractual.
   - 2.1. Reducción del alcance.
   - 2.2. Redistribución de recursos de los aeródromos.
   - 2.3. Plazo del modificatorio No. 3.
   - 2.4. Reconocimiento a la cuota de gerencia.
3. Votación sobre la modificación del alcance contractual.
4. Sustentación de los cronogramas de obra con definición de fechas de terminación del proyecto.
5. Votación de la prórroga contractual con base en los cronogramas presentados
6. Varios
7. Cierre



2.1. Reducción del Alcance

a) Reducción de alcance del contrato Interadministrativo Contrato Inter administrativo No. 23001314 H3 de 2023:

BAJO BAUDÓ – CHOCO PIZARRO



Reducción de Alcance Aeródromo de Bajo Baudó:


- Medida cautelar judicial vigente impide intervenir el área del proyecto.
- Proceso en curso: Juzgado 1° Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras — Quibdó.
- Radicado: 27001-31-21-001-2020-00075-00.

➡ **Consecuencia:** Imposibilidad jurídica de iniciar labores.

Reducción de Alcance Aeródromo de Barrancominas:

- Limitación en la disponibilidad de recursos para la contratación requerida.
- Imposibilidad de garantizar el suministro de ferretería.
- Imposibilidad de asegurar el suministro de concreto.

➡ **Impacto:** Restricción operativa para ejecutar las actividades previstas.



BARRANCOMINAS - GUAINÍA


2.1. REDUCCIÓN DEL ALCANCE

ANÁLISIS POR LA REDUCCIÓN EN EL VALOR TOTAL DE LOS **RECURSOS PROYECTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

	VALOR	La Primavera	Cumaribo	Bajo Baudó	Bahía Solano	Magüí Payán	Barrancominas
% DISTRIBUCION POR AERÓDROMO	100,00%	23,76%	23,88%	6,79%	25,61%	11,77%	26,93%
RECURSOS EJECUTABLES EN EL PROYECTO	$ 363.763.308.569,00	$ 72.799.809.784,35	$ 73.162.036.867,58	$ 20.786.903.420,61	$ 78.451.537.875,92	$ 36.068.229.190,36	$ 82.494.791.430,18
% CONTRATACION	68,37%	98,71%	98,99%	16,40%	91,73%	54,52%	11,35%
Recursos Ejecutables CONTRATADO	$ 248.690.632.073,46	$ 71.859.936.184,86	$ 72.426.110.416,42	$ 3.408.795.005,50	$ 71.965.829.785,89	$ 19.663.362.091,56	$ 9.366.598.589,23
% EJECUCION	32,62%	73,64%	70,50%	8,78%	9,30%	5,91%	2,69%
Recursos Ejecutables EJECUTADO	$ 118.655.941.422,10	$ 53.607.205.733,78	$ 51.578.910.954,36	$ 1.825.336.129,35	$ 7.294.491.165,11	$ 2.132.454.333,17	$ 2.217.543.106,33

	VALOR	La Primavera	Cumaribo	Bahía Solano	Magüí Payán
% DISTRIBUCION POR AERÓDROMO	100,00%	32,89%	33,05%	35,44%	16,29%
RECURSOS EJECUTABLES EN EL PROYECTO	$ 260.481.613.718,21	$ 72.799.809.784,35	$ 73.162.036.867,58	$ 78.451.537.875,92	$ 36.068.229.190,36
% CONTRATACION	90,57%	98,71%	98,99%	91,73%	54,52%
Recursos Ejecutables CONTRATADO	$ 235.915.238.478,73	$ 71.859.936.184,86	$ 72.426.110.416,42	$ 71.965.829.785,89	$ 19.663.362.091,56
% EJECUCION	44,00%	73,64%	70,50%	9,30%	5,91%
Recursos Ejecutables EJECUTADO	$ 114.613.062.186,42	$ 53.607.205.733,78	$ 51.578.910.954,36	$ 7.294.491.165,11	$ 2.132.454.333,17

Actualmente las necesidades de los aeródromos se encuentran parcialmente cubiertos como se muestra a continuación:




2.1. REDUCCIÓN DEL ALCANCE

ANÁLISIS POR LA REDUCCIÓN EN EL VALOR TOTAL DE LOS **RECURSOS SIN CUOTA DE GERENCIA**

	VALOR	La Primavera	Cumaribo	Bajo Baudó	Bahía Solano	Magüí Payán	Barrancominas
% DISTRIBUCION POR AERÓDROMO	100,00%	21,96%	22,61%	5,77%	24,13%	10,84%	25,68%
RECURSOS SIN CUOTA DE GERENCIA	$ 339.998.267.982,00	$ 67.271.543.145,35	$ 69.256.288.180,58	$ 17.680.622.467,61	$ 73.913.637.254,92	$ 33.212.532.467,36	$ 78.663.644.466,18
% CONTRATACION	65,62%	98,15%	98,50%	0,00%	90,82%	49,70%	6,65%
Recursos Sin Cuota De Gerencia CONTRATACION	$ 223.110.507.171,46	$ 66.029.155.493,36	$68.217.847.676,92	$ 0,00	$ 67.125.415.112,39	$ 16.505.151.316,06	$ 5.232.937.572,73
% EJECUCION	30,87%	75,05%	71,22%	0,00%	6,36%	1,33%	0,01%
Recursos Sin Cuota De Gerencia EJECUTADO	$ 104.958.336.813,60	$ 50.484.948.560,41	$49.325.477.114,02	$ 0,00	$ 4.702.553.612,31	$ 441.300.648,86	$ 4.056.878,00

	VALOR	La Primavera	Cumaribo	Bahía Solano	Magüí Payán	Barrancominas
% DISTRIBUCION POR AERÓDROMO	100,00%	30,39%	31,29%	33,39%	15,00%	1,71%
Recursos Sin Cuota De Gerencia	$ 243.654.001.048,21	$ 67.271.543.145,35	$ 69.256.288.180,58	$ 73.913.637.254,92	$ 33.212.532.467,36	$ 5.232.937.572,73
% CONTRATACION	89,42%	98,15%	98,50%	90,82%	49,70%	100,00%
Recursos Sin Cuota De Gerencia CONTRATADO	$ 217.877.569.598,73	$ 66.029.155.493,36	$ 68.217.847.676,92	$ 67.125.415.112,39	$ 16.505.151.316,06	$ 5.232.937.572,73
% EJECUCION	43,08%	75,05%	71,22%	6,36%	1,33%	0,08%
Recursos Sin Cuota De Gerencia EJECUTADO	$ 104.954.279.935,60	$ 50.484.948.560,41	$ 49.325.477.114,02	$ 4.702.553.612,31	$ 441.300.648,86	$ 4.056.878,00

Actualmente las necesidades de los aeródromos se encuentran parcialmente cubiertos como se muestra a continuación:



2.1. REDUCCIÓN DEL ALCANCE

Contratación Con Impacto Económico Por NO Inicio De Obra

Aeródromo	Situación actual	Causa Principal	Implicación	Valor asociado
Barrancominas	Contratación derivada sin iniciar (desde 2024 - 2025)	Circunstancias ajenas a ENTerritorio SA	No suscripción de acta de inicio	$5.232.937.572
Magüí Payán	Contratos derivados suspendidos; solicitud de reajuste por indexación	Predial y ambiental por parte de Aerocivil y Alcaldía	Ajustes económicos en trámite	$16.507.654.165
Bajo Baudó	Contratación de personal que iniciaron los procesos de la contratación derivada y actividades administrativas	Medidas cautelares y proceso de restitución (Consejo Comunitario Mayor de Pizarro)	Materia en plano jurisdiccional; limita la ejecución del aeródromo	

2.1. REDUCCIÓN DEL ALCANCE

ANÁLISIS POR LA REDUCCIÓN EN EL **CUMPLIMIENTO HITO DE SUMINISTROS**


	VALOR	La Primavera	Cumaribo	Bajo Baudó	Bahía Solano	Magüí Payán	Barrancominas
% DISTRIBUCION POR AERÓDROMO	100,00%	20,10%	20,83%	4,12%	22,69%	8,64%	23,62%
HITO SUMINISTROS DISTTRIBUCION	$ 306.339.955.806,00	$ 61.565.681.580,35	$ 63.800.726.611,58	$ 12.613.187.582,44	$ 69.523.762.719,92	$ 26.467.492.198,53	$ 72.369.105.113,18
% CONTRATACION	67,32%	101,18%	101,04%	0,00%	91,51%	51,30%	3,15%
HITO SUMINISTROS CONTRATADO	$ 206.231.235.789,60	$ 62.289.415.363,80	$ 64.466.417.972,03	$ 0,00	$ 63.619.453.824,77	$ 13.578.445.243,00	$ 2.277.503.386,00
% EJECUCION	32,62%	79,58%	74,95%	0,00%	4,47%	0,00%	0,00%
HITO SUMINISTROS EJECUTADO	$ 99.923.743.039,16	$ 48.993.167.370,00	$ 47.821.153.356,27	$ 0,00	$ 3.109.422.312,89	$ 0,00	$ 0,00

- Por la afectación de los aeródromos que no pueden iniciar ejecución el avance de proveeduría es de 32,62%

	VALOR	La Primavera	Cumaribo	Bahía Solano	Magüí Payán
% DISTRIBUCION POR AERÓDROMO	100,00%	27,81%	28,82%	31,41%	11,96%
HITO SUMINISTROS DISTTRIBUCION	$ 221.357.663.110,38	$ 61.565.681.580,35	$ 63.800.726.611,58	$ 69.523.762.719,92	$ 26.467.492.198,53
% CONTRATACION	92,14%	101,18%	101,04%	91,51%	51,30%
HITO SUMINISTROS CONTRATADO	$ 203.953.732.403,60	$ 62.289.415.363,80	$ 64.466.417.972,03	$ 63.619.453.824,77	$ 13.578.445.243,00
% EJECUCION	45,14%	79,58%	74,95%	4,47%	0,00%
HITO SUMINISTROS EJECUTADO	$ 99.923.743.039,16	$ 48.993.167.370,00	$ 47.821.153.356,27	$ 3.109.422.312,89	$ 0,00

- La ejecución realiza en los aeródromos con inicio de Obra alcanza un avance del **45,14%**


Actualmente las necesidades de los aeródromos se encuentran parcialmente cubiertos como se muestra a continuación:



2.2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS AERÓDROMOS

ANÁLISIS PRESUPUESTAL AERÓDROMOS GRUPO 1 LA PRIMAVERA Y CUMARIBO

SOLICITUD DE REDISTRIBUCION	RUBROS	LA PRIMAVERA			CUMARIBO			DISTRIBUCION TOTAL GRUPO 1
		DISTRIBUCIÓN V3	Proy. DISTRIBUCION V4	SOLICITUD DE RECURSOS	DISTRIBUCIÓN V3	Proy. DISTRIBUCION V4	SOLICITUD DE RECURSOS	
	Concreto/ Asfalto	$ 16.593.490.641,60	$ 16.790.068.605,60	$ 196.577.964,00	$ 16.258.306.174,00	$ 16.061.728.210,00	-$ 196.577.964,00	$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 846.130.515,00	$ 2.353.335.967,90	$ 1.507.205.452,90	$ 740.762.695,00	$ 2.247.029.524,06	$ 1.506.266.829,06	$ 3.013.472.281,96
	Mantenimiento, repuestos	$ 210.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 590.000.000,00	$ 210.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 590.000.000,00	$ 1.180.000.000,00
	laboratorios	$ 404.604.712,55	$ 673.253.182,10	$ 268.648.469,55	$ 404.604.712,55	$ 673.253.182,10	$ 268.648.469,55	$ 537.296.939,10
	Insumos logisticos, alimentos, refrigerios	$ 461.885.245,50	$ 1.277.677.117,62	$ 815.791.872,12	$ 1.332.960.925,80	$ 1.435.882.725,07	$ 102.921.799,27	$ 918.713.671,39
	Ferretería	$ 43.049.570.465,70	$ 74.649.886.204,50	$ 31.600.315.738,80	$ 44.854.092.104,22	$ 60.772.716.071,05	$ 15.918.623.966,82	$ 47.518.939.705,61
	Interventoría	$ 2.985.840.900,00	$ 4.661.665.343,99	$ 1.675.824.443,99	$ 2.985.840.900,00	$ 4.702.356.427,32	$ 1.716.515.527,32	$ 3.392.339.971,32
	Imprevistos	$ 1.530.990.578,00	$ 1.530.990.578,00		$ 1.343.265.581,00	$ 1.343.265.581,00	$ 0,00	$ 0,00
	Ambiental	$ 1.189.030.087,00	$ 1.189.030.087,00		$ 1.126.455.088,00	$ 1.126.455.088,00	$ 0,00	$ 0,00
	Recursos Ejecutables	**$ 67.271.543.145,35**	**$ 103.925.907.086,71**	**$ 36.654.363.941,36**	**$ 69.256.288.180,57**	**$ 89.162.686.808,60**	**$ 19.906.398.628,02**	**$ 56.560.762.569,38**



Solicitud De Recursos **$ 56.560.762.569,38**

Esta Redistribución permitirá llegar a un total de avance en las necesidades del Aeródromo de La Primavera de **100,00%** y para Cumaribo de **100,00%.**

1. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Combustibles**, $3.013.472.281,96.
2. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Mantenimiento**, $1.180.000.000,00.
3. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Laboratorios,** $537.296.939,10
4. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Insumos logísticos y Refrigerios**, $918.713.671,39.
5. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Ferretería**, $47.518.939.705,61.
6. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Interventoría**, $3.392.339.971,32.

2.2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS AERÓDROMOS

PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DE RECURSOS – AERÓDROMO LA PRIMAVERA Y CUMARIBO

RECURSOS PROYECTADOS	RUBRO	BARRANCOMINAS V3	Redistribución	BARRANCOMINAS V4
	Concreto/ Asfalto	$ 0,00		$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 1.032.227.160,00		$ 1.032.227.160,00
	Mantenimiento, repuestos	$ 210.000.000,00		$ 210.000.000,00
	laboratorios	$ 77.000.000,00		$ 77.000.000,00
	Insumos logísticos, alimentos, refrigerios	$ 1.183.876.226,00		$ 1.183.876.226,00
	Ferretería	$ 69.866.001.727,18	$ 56.560.762.569,38	**$ 13.305.239.157,80**
	Interventoría	$ 2.985.840.900,00		$ 2.985.840.900,00
	Imprevistos	$ 1.972.498.919,00		$ 1.972.498.919,00
	Ambiental	$ 1.336.199.534,00		$ 1.336.199.534,00
	TOTAL Recursos Redistribución	$ 78.663.644.466,18	$56.560.762.569,38	$ 22.102.881.896,80



Recurso con Contratación Derivada Suscrita BARRANCOMINAS $ 5.232.937.572,73

Aeródromo	Rubro	Valor Trasladado
BARRANCOMINAS	Rubro de Ferretería	$56.560.762.569,38
		$ 56.560.762.569,38

1. **Se solicita al Comité Técnico Operativo, aprobar una redistribución de recursos de $56.560.762.569,38 del rubro de Ferretería desde el aeródromo de Barrancominas.**

La solicitud se realiza, para cubrir las necesidades de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo:

RUBRO	LA PRIMAVERA	CUMARIBO
Combustibles	$ 1.507.205.452,90	$ 1.506.266.829,06
Mantenimiento	$ 590.000.000,00	$ 590.000.000,00
laboratorios	$ 268.648.469,55	$ 268.648.469,55
Insumos logísticos y refrigerios	$ 815.791.872,12	$ 102.921.799,27
Ferretería	$ 31.600.315.738,80	$ 15.918.623.966,82
Interventoria	$ 1.675.824.443,99	$ 1.716.515.527,32
TOTAL POR AERÓDROMO	$ 36.457.785.977,36	$ 20.102.976.592,02
TOTAL REDISTRIBUCION	$ 56.560.762.569,38	

2.2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS AERÓDROMOS

ANÁLISIS PRESUPUESTAL AERÓDROMO BAHÍA SOLANO

SOLICITUD DE REDISTRIBUCION	RUBROS	BAHÍA SOLANO		
		DISTRIBUCIÓN V3	Proy. DISTRIBUCION V4	REDISTRIBUCION DE RECURSOS
	Concreto/ Asfalto	$ 38.791.453.592,84	$ 33.472.422.615,94	-$ 5.319.030.976,90
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 2.583.251.735,75	$ 2.994.331.776,21	$ 411.080.040,46
	Mantenimiento, repuestos	$ 266.898.582,00	$ 740.817.000,00	$ 473.918.418,00
	laboratorios	$ 77.000.000,00	$ 604.506.672,00	$ 527.506.672,00
	Insumos logisticos, alimentos, refrigerios	$ 1.333.194.715,31	$ 1.677.853.468,38	$ 344.658.753,07
	Ferretería	$ 26.471.964.094,02	$ 26.471.964.094,02	$ 0,00
	Interventoría	$ 2.985.840.900,00	$ 4.185.551.642,59	$ 1.199.710.742,59
	Imprevistos	$ 927.531.464,00	$ 927.531.464,00	$ 0,00
	Ambiental	$ 476.502.171,00	$ 476.502.171,00	$ 0,00
	Recursos Ejecutables	**$ 73.913.637.254,92**	**$ 71.551.480.904,14**	**-$ 2.362.156.350,78**



Solicitud De Recursos **$ 2.956.874.626,12**

Recursos Liberados Por Eficiencia En La Contratación Asfalto **$ -5.319.030.976,90**

Recurso a devolver al aeródromo de Bajo Baudó **$ -2.362.156.350,78**

Esta Redistribución permitirá llegar a un total de avance en la Proyección de necesidades del Aeródromo de Bahía Solano de **100,00%**

1. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Combustibles**, $411.080.040,46.
2. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Mantenimiento**, $473.918.418,00.
3. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Laboratorios,** $527.506.672,00
4. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Insumos logísticos y Refrigerios**, $344.658.753,07.
5. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Interventoría**, $1.199.710.742,59.





2.2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS AERÓDROMOS

PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DE RECURSOS – AERÓDROMO BAHÍA SOLANO

RECURSOS PROYECTADOS	RUBRO	Bajo Baudó V3	Redistribución V4	Bajo Baudó V4
	Concreto/ Asfalto	$ 3.147.195.274,87	-$ 2.362.156.350,78	$ 5.509.351.625,65
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 1.251.915.278,18		$ 1.251.915.278,18
	Mantenimiento, repuestos	$ 210.000.000,00		$ 210.000.000,00
	laboratorios	$ 77.000.000,00		$ 77.000.000,00
	Insumos logísticos, alimentos, refrigerios	$ 1.419.918.640,86		$ 1.419.918.640,86
	Ferretería	$ 6.507.158.388,53		$ 6.507.158.388,53
	Interventoría	$ 2.693.770.998,17		$ 2.693.770.998,17
	Imprevistos	$ 1.271.222.995,00		$ 1.271.222.995,00
	Ambiental	$ 1.102.440.892,00		$ 1.102.440.892,00
	TOTAL Recursos Redistribución	$ 17.680.622.467,61	-$ 2.362.156.350,78	$ 20.042.778.818,39

Aeródromo	Rubro	Valor Trasladado
BAJO BAUDÓ	Rubro de Concreto	$2.362.156.350,78
		$ 2.362.156.350,78

- **Se solicita al Comité Técnico Operativo, aprobar una redistribución de recursos de $2.362.156.350,78 al rubro de Concreto desde el aeródromo de Bahía Solano.**


La solicitud se realiza, bajo la Premisa indicada en el comité técnico Operativo Extraordinario No. 8, en el cual se aprobó el traslado de recursos para cubrir la necesidad de Asfalto del aeródromo de Bahía Solano, indicando que una vez se realice la contratación requerida, se devolverán los recursos remanentes al aeródromo de Bajo Baudó.



2.2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS AERÓDROMOS

ANÁLISIS PRESUPUESTAL AERÓDROMO MAGÜÍ PAYÁN

SOLICITUD DE REDISTRIBUCION	RUBROS	MAGÜÍ PAYÁN		
		DISTRIBUCIÓN V3	Proy. DISTRIBUCION V4	SOLICITUD DE RECURSOS
	Concreto/ Asfalto	$ 10.653.241.041,00	$ 10.653.241.041,00	$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 1.656.593.635,00	$ 2.454.760.587,00	$ 798.166.952,00
	Mantenimiento, repuestos	$ 210.000.000,00	$ 650.000.000,00	$ 440.000.000,00
	laboratorios	$ 77.000.000,00	$ 504.506.672,00	$ 427.506.672,00
	Insumos logisticos, alimentos, refrigerios	$ 1.357.210.567,00	$ 1.357.210.567,00	$ 0,00
	Ferretería	$ 12.513.446.955,53	$ 13.524.216.913,33	$ 1.010.769.957,80
	Interventoría	$ 3.277.910.801,83	$ 3.978.316.847,17	$ 700.406.045,34
	Imprevistos	$ 2.091.322.180,00	$ 2.091.322.180,00	$ 0,00
	Ambiental	$ 1.375.807.287,00	$ 1.375.807.287,00	$ 0,00
	Recursos Ejecutables	**$ 33.212.532.467,36**	**$ 36.589.382.094,50**	**$ 3.376.849.627,14**



Redistribución De Recursos **$ 3.376.849.627,14**

Esta Redistribución permitirá llegar a un total de avance en las necesidades del Aeródromo de Magüí Payán de **100,00%**





1. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Combustibles**, $798.166.952,00
2. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Mantenimiento**, $440.000.000,00
3. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Laboratorios,** $427.506.672,00
4. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Ferretería**, $1.010.769.957,80.
5. Redistribución solicitada para completar recursos del rubro de **Interventoría**, $700.406.045,34.

2.2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LOS AERÓDROMOS

PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DE RECURSOS – AERÓDROMO MAGÜÍ PAYÁN

RECURSOS PROYECTADOS	RUBRO	BARRANCOMINAS V3	Redistribución	BARRANCOMINAS V4
	Concreto/ Asfalto	$ 0,00		$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 1.032.227.160,00		$ 1.032.227.160,00
	Mantenimiento, repuestos	$ 210.000.000,00		$ 210.000.000,00
	laboratorios	$ 77.000.000,00		$ 77.000.000,00
	Insumos logísticos, alimentos, refrigerios	$ 1.183.876.226,00		$ 1.183.876.226,00
	Ferretería	$ 13.305.239.157,80	$ 3.376.849.627,14	**$ 9.928.389.530,66**
	Interventoría	$ 2.985.840.900,00		$ 2.985.840.900,00
	Imprevistos	$ 1.972.498.919,00		$ 1.972.498.919,00
	Ambiental	$ 1.336.199.534,00		$ 1.336.199.534,00
	TOTAL Recursos Redistribución	$ 22.102.881.896,80	$ 3.376.849.627,14	$ 18.726.032.269,66



Recurso con Contratación Derivada Suscrita BARRANCOMINAS $ 5.232.937.572,73

Aeródromo	Rubro	Valor Trasladado
BARRANCOMINAS	Rubro de Ferretería	$3.376.849.627,14
		$3.376.849.627,14


1. **Se solicita al Comité Técnico Operativo, aprobar una redistribución de recursos de $3.376.849.627,14 del rubro de Ferretería desde el aeródromo de Barrancominas.**

La solicitud se realiza, para cubrir las necesidades del aeródromo de Magüí Payán:

RUBRO	MAGÜÍ PAYÁN
Combustibles	$ 798.166.952,00
Mantenimiento	$ 440.000.000,00
laboratorios	$ 427.506.672,00
Insumos logísticos y refrigerios	$ 0,00
Ferretería	$ 1.010.769.957,80
Interventoria	$ 700.406.045,34
TOTAL REDISTRIBUCION	$ 3.376.849.627,14

2.3. PLAZO MODIFICATORIO NÚMERO 3

Bajo la Línea de Tiempo de los Cronogramas de Obra Presentados por el Ejecutor se solicita una Prorroga por 9 meses, hasta el día 15 de diciembre de 2026.



Las fechas estimadas para finalización, estarán sujetas a los rendimientos en obra por parte del ejecutor.

▼	DEMOLICION, RETIROS, EXCAVACIONES, LLENOS Y CONFORMACIÓN SUBESTRUCTURA PAVIMENTO	▽	CONFORMACIÓN DE VÍAS DE ACCESO A LA PISTA PARA LA MAQUINARIA (INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36´´ PREFABRICADA EN EL COSTADO NORTE Y SUR OCCIDENTAL)	▲	CONCRETO LOSA PAVIMENTO - JUNTAS DE DILATACIÓN (Bahía solano -BOX CULVERT - AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA Y CALLES DE ROFDAJA)		
▲	INSTALACIÓN MANGAVELETA	▼	PINTURA - ASEO GENERAL	▲	OBRAS DE DRENAJE	⚑	FINALIZACION DE AERÓDROMO

2.4. RECONOCIMIENTO A LA CUOTA DE GERENCIA.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL CUOTA DE GERENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
RUBROS	REDISTRIBUCION VIGENTE V3	RECONOCIMIENTO MODIFICATORIO No. 2	RECONOCIMIENTO MODIFICATORIO No. 3	REDISTRIBUCION V4
Cuota de Gerencia	$ 23.765.040.587,00	$ 1.815.084.315,00	$ 5.445.252.946,00	$ 31.025.377.848,00
	6,53%	0,50%	1,50%	8,53%

Redistribución De Recursos **$ 5.445.252.946,00**

PROPUESTA REDISTRIBUCION DE RECURSOS – CUOTA DE GERENCIA

RECURSOS PROYECTADOS	RUBRO	BARRANCOMINAS V3	Redistribución	BARRANCOMINAS V4
	Concreto/ Asfalto	$ 0,00		$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes, servicio de transporte	$ 1.032.227.160,00		$ 1.032.227.160,00
	Mantenimiento, repuestos	$ 210.000.000,00		$ 210.000.000,00
	laboratorios	$ 77.000.000,00		$ 77.000.000,00
	Insumos logísticos, alimentos, refrigerios	$ 1.183.876.226,00		$ 1.183.876.226,00
	Ferretería	$ 8.113.305.215,66	$ 5.445.252.946,00	**$ 2.668.052.269,66**
	Interventoría	$ 2.985.840.900,00		$ 2.985.840.900,00
	Imprevistos	$ 1.972.498.919,00		$ 1.972.498.919,00
	Ambiental	$ 1.336.199.534,00		$ 1.336.199.534,00
	TOTAL Recursos Redistribución	$ 16.910.947.954,66	$ 5.445.252.946,00	$11.465.695.008,66

Aeródromo	Rubro	Valor Trasladado
BARRANCOMINAS	Rubro de Ferretería	$5.445.252.946,00
		$5.445.252.946,00



Se solicita al Comité Técnico Operativo, aprobar una redistribución de recursos de $5.445.252.946 del rubro de Ferretería desde el aeródromo de Barrancominas.

- **La solicitud se realiza, para cubrir el reconocimiento de la cuota de gerencia para el modificatorio No.3 por valor de $5.445.252.946,00.**

Recurso con Contratación Derivada Suscrita BARRANCOMINAS $ 5.232.937.572,73

2.5 REDISTRIBUCION VERSION No.4

REDISTRIBUCION VERSION No.4 SIN RECONOCIMIENTO DE CUOTA DE GERENCIA

	RUBROS	Valor Total	La Primavera	Cumaribo	Bajo Baudó	Bahía Solano	Magüi Payán	Barrancominas
REDISTRIBUCION VERSION 4	Concreto/Asfalto	**$ 82.486.812.098,19**	$ 16.790.068.605,60	$ 16.061.728.210,00	$ 5.509.351.625,65	$ 33.472.422.615,94	$ 10.653.241.041,00	$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes y servicio de transporte	**$ 12.333.600.293,35**	$ 2.353.335.967,90	$ 2.247.029.524,06	$ 1.251.915.278,18	$ 2.994.331.776,21	$ 2.454.760.587,00	$ 1.032.227.160,00
	mantenimiento, repuestos	**$ 3.410.817.000,00**	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 210.000.000,00	$ 740.817.000,00	$ 650.000.000,00	$ 210.000.000,00
	laboratorios	**$ 2.609.519.708,20**	$ 673.253.182,10	$ 673.253.182,10	$ 77.000.000,00	$ 604.506.672,00	$ 504.506.672,00	$ 77.000.000,00
	insumos logísticos y Alimentos, refrigerios	**$ 8.352.418.744,93**	$ 1.277.677.117,62	$ 1.435.882.725,07	$ 1.419.918.640,86	$ 1.677.853.468,38	$ 1.357.210.567,00	$ 1.183.876.226,00
	Ferretería	**$ 190.039.246.887,08**	$ 74.649.886.204,50	$ 60.772.716.071,05	$ 6.507.158.388,53	$ 26.471.964.094,02	$ 13.524.216.913,33	$ 8.113.305.215,66
	Interventoría	**$ 23.207.502.159,25**	$ 4.661.665.343,99	$ 4.702.356.427,32	$ 2.693.770.998,17	$ 4.185.551.642,59	$ 3.978.316.847,17	$ 2.985.840.900,00
	Imprevistos	**$ 9.136.831.717,00**	$ 1.530.990.578,00	$ 1.343.265.581,00	$ 1.271.222.995,00	$ 927.531.464,00	$ 2.091.322.180,00	$ 1.972.498.919,00
	Ambiental	**$ 6.606.435.059,00**	$ 1.189.030.087,00	$ 1.126.455.088,00	$ 1.102.440.892,00	$ 476.502.171,00	$ 1.375.807.287,00	$ 1.336.199.534,00
	Recursos Ejecutables	$ 338.183.183.667,00	$ 103.925.907.086,71	$ 89.162.686.808,60	$ 20.042.778.818,39	$ 71.551.480.904,14	$ 36.589.382.094,50	$ 16.910.947.954,66
	Cuota de Gerencia	**$ 25.580.124.902,00**						
	TOTAL, Recursos del Contrato Interadmin.	**$ 363.763.308.569,00**						
VERSIONES	VERSION INICIAL Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 339.998.267.982,00**	$ 57.025.880.847,00	$ 50.518.080.931,00	$ 48.020.604.619,00	$ 35.651.488.570,00	$ 76.450.709.706,00	$ 72.331.503.309,00
	V2 Redistribucion Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 339.998.267.982,00**	$ 67.271.543.145,35	$ 69.256.288.180,58	$ 48.020.604.619,00	$ 35.651.488.570,00	$ 47.466.840.158,06	$ 72.331.503.309,00
	V3 Redistribución Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 339.998.267.982,00**	$ 67.271.543.145,35	$ 69.256.288.180,58	$ 17.680.622.467,61	$ 73.913.637.254,92	$ 33.212.532.467,36	$ 78.663.644.466,18
	V4 Redistribución Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 338.183.183.667,00**	**$ 103.925.907.086,71**	**$ 89.162.686.808,60**	**$ 20.042.778.818,39**	**$ 71.551.480.904,14**	**$ 36.589.382.094,50**	**$ 16.910.947.954,66**
	PORCENTAJE TOTAL DE LOS RECURSOS%	**100,00%**	**31,23%**	**26,80%**	**6,02%**	**21,50%**	**11,00%**	**5,08%**

2.5 REDISTRIBUCION VERSION No.4

REDISTRIBUCION VERSION No.4

	RUBROS	Valor Total	La Primavera	Cumaribo	Bajo Baudó	Bahía Solano	Magüi Payán	Barrancominas
REDISTRIBUCION VERSION 4	Concreto/Asfalto	**$ 82.486.812.098,19**	$ 16.790.068.605,60	$ 16.061.728.210,00	$ 5.509.351.625,65	$ 33.472.422.615,94	$ 10.653.241.041,00	$ 0,00
	Combustible, grasas, lubricantes y servicio de transporte	**$ 12.333.600.293,35**	$ 2.353.335.967,90	$ 2.247.029.524,06	$ 1.251.915.278,18	$ 2.994.331.776,21	$ 2.454.760.587,00	$ 1.032.227.160,00
	mantenimiento, repuestos	**$ 3.410.817.000,00**	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 210.000.000,00	$ 740.817.000,00	$ 650.000.000,00	$ 210.000.000,00
	laboratorios	**$ 2.609.519.708,20**	$ 673.253.182,10	$ 673.253.182,10	$ 77.000.000,00	$ 604.506.672,00	$ 504.506.672,00	$ 77.000.000,00
	insumos logísticos y Alimentos, refrigerios	**$ 8.352.418.744,93**	$ 1.277.677.117,62	$ 1.435.882.725,07	$ 1.419.918.640,86	$ 1.677.853.468,38	$ 1.357.210.567,00	$ 1.183.876.226,00
	Ferretería	**$ 184.593.993.941,08**	$ 74.649.886.204,50	$ 60.772.716.071,05	$ 6.507.158.388,53	$ 26.471.964.094,02	$ 13.524.216.913,33	$ 2.668.052.269,66
	Interventoría	**$ 23.207.502.159,25**	$ 4.661.665.343,99	$ 4.702.356.427,32	$ 2.693.770.998,17	$ 4.185.551.642,59	$ 3.978.316.847,17	$ 2.985.840.900,00
	Imprevistos	**$ 9.136.831.717,00**	$ 1.530.990.578,00	$ 1.343.265.581,00	$ 1.271.222.995,00	$ 927.531.464,00	$ 2.091.322.180,00	$ 1.972.498.919,00
	Ambiental	**$ 6.606.435.059,00**	$ 1.189.030.087,00	$ 1.126.455.088,00	$ 1.102.440.892,00	$ 476.502.171,00	$ 1.375.807.287,00	$ 1.336.199.534,00
	Recursos Ejecutables	$ 332.737.930.721,00	$ 103.925.907.086,71	$ 89.162.686.808,60	$ 20.042.778.818,39	$ 71.551.480.904,14	$ 36.589.382.094,50	$ 11.465.695.008,66
	Cuota de Gerencia	**$ 31.025.377.848,00**						
	TOTAL, Recursos del Contrato Interadmin.	**$ 363.763.308.569,00**						
VERSIONES	VERSION INICIAL Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 339.998.267.982,00**	$ 57.025.880.847,00	$ 50.518.080.931,00	$ 48.020.604.619,00	$ 35.651.488.570,00	$ 76.450.709.706,00	$ 72.331.503.309,00
	V2 Redistribucion Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 339.998.267.982,00**	$ 67.271.543.145,35	$ 69.256.288.180,58	$ 48.020.604.619,00	$ 35.651.488.570,00	$ 47.466.840.158,06	$ 72.331.503.309,00
	V3 Redistribución Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 339.998.267.982,00**	$ 67.271.543.145,35	$ 69.256.288.180,58	$ 17.680.622.467,61	$ 73.913.637.254,92	$ 33.212.532.467,36	$ 78.663.644.466,18
	V4 Redistribución Recursos sin cuota de Gerencia	**$ 332.737.930.721,00**	$ 103.925.907.086,71	$ 89.162.686.808,60	$ 20.042.778.818,39	$ 71.551.480.904,14	$ 36.589.382.094,50	$ 11.465.695.008,66
	PORCENTAJE TOTAL DE LOS RECURSOS%	**100,00%**	**31,23%**	**26,80%**	**6,02%**	**21,50%**	**11,00%**	**3,45%**


2.5 REDISTRIBUCION VERSION No.4

REDUCCION DEL ALCANCE REDISTRIBUCION VERSION No.4

REDUCCION REDISTRIBUCION VERSION 4


RUBROS	Valor	La Primavera	Cumaribo	Bahía Solano	Magüí Payán	Barrancominas	Sin Comprometer
Concreto/Asfalto	**$ 82.486.812.098,19**	$ 16.790.068.605,60	$ 16.061.728.210,00	$ 33.472.422.615,94	$ 10.653.241.041,00	$ 0,00	$ 5.509.351.625,65
Combustible, grasas, lubricantes y servicio de transporte	**$ 12.333.600.293,35**	$ 2.353.335.967,90	$ 2.247.029.524,06	$ 2.994.331.776,21	$ 2.454.760.587,00	$ 1.032.227.160,00	$ 1.251.915.278,18
mantenimiento, repuestos	**$ 3.410.817.000,00**	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 740.817.000,00	$ 650.000.000,00	$ 210.000.000,00	$ 210.000.000,00
laboratorios	**$ 2.609.519.708,20**	$ 673.253.182,10	$ 673.253.182,10	$ 604.506.672,00	$ 504.506.672,00	$ 77.000.000,00	$ 77.000.000,00
insumos logísticos y Alimentos, refrigerios	**$ 8.352.418.744,93**	$ 1.277.677.117,62	$ 1.435.882.725,07	$ 1.677.853.468,38	$ 1.357.210.567,00	$ 958.276.226,00	$ 1.645.518.640,86
Ferretería	**$ 184.593.993.941,08**	$ 74.649.886.204,50	$ 60.772.716.071,05	$ 26.471.964.094,02	$ 13.524.216.913,33	$ 0,00	$ 9.175.210.658,19
Interventoría	**$ 23.207.502.159,25**	$ 4.661.665.343,99	$ 4.702.356.427,32	$ 4.185.551.642,59	$ 3.978.316.847,17	$ 2.951.377.308,73	$ 2.728.234.589,44
Imprevistos	**$ 9.136.831.717,00**	$ 1.530.990.578,00	$ 1.343.265.581,00	$ 927.531.464,00	$ 2.091.322.180,00	$ 0,00	$ 3.243.721.914,00
Ambiental	**$ 6.606.435.059,00**	$ 1.189.030.087,00	$ 1.126.455.088,00	$ 476.502.171,00	$ 1.375.807.287,00	$ 4.056.878,00	$ 2.434.583.548,00
Recursos Ejecutables	**$ 332.737.930.721,00**	**$ 103.925.907.086,71**	**$ 89.162.686.808,60**	**$ 71.551.480.904,14**	**$ 36.589.382.094,50**	**$ 5.232.937.572,73**	**$ 26.275.536.254,32**
Cuota de Gerencia	**$ 31.025.377.848,00**						
TOTAL, Recursos del Contrato Interadmin.	**$ 363.763.308.569,00**						
PORCENTAJE TOTAL DE LOS RECURSOS%	**100,00%**	**31,23%**	**26,80%**	**21,50%**	**11,00%**	**1,57%**	**7,90%**
		La Primavera	**Cumaribo**	**Bahía Solano**	**Magüí Payán**	**Barrancominas**	**Sin Comprometer**

3. VOTACIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL.



4. CRONOGRAMAS DE OBRA AERÓDROMOS.

Bajo la Línea de Tiempo de los Cronogramas de Obra Presentados por el Ejecutor se solicita una Prorroga por 9 meses, hasta el día 15 de diciembre de 2026.



Las fechas estimadas para finalización, estarán sujetas a los rendimientos en obra por parte del ejecutor.

▼	DEMOLICION, RETIROS, EXCAVACIONES, LLENOS Y CONFORMACIÓN SUBESTRUCTURA PAVIMENTO	▽	CONFORMACIÓN DE VÍAS DE ACCESO A LA PISTA PARA LA MAQUINARIA (INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36´´ PREFABRICADA EN EL COSTADO NORTE Y SUR OCCIDENTAL)	▲	CONCRETO LOSA PAVIMENTO - JUNTAS DE DILATACIÓN (Bahía solano -BOX CULVERT - AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA Y CALLES DE ROFDAJA)
▲	INSTALACIÓN MANGAVELETA	▼	PINTURA - ASEO GENERAL	▲	OBRAS DE DRENAJE
				⚑	FINALIZACION DE AERÓDROMO

5. VOTACIÓN DE LA PRÓRROGA CONTRACTUAL CON BASE EN LOS CRONOGRAMAS PRESENTADOS.



6. VARIOS


Hacienda
enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de agosto de 2026 Hora: 11:28:55
Recibo No. AB26526204
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26526204D77CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FERRETERIA EL HIDRANTE S A
Nit: 860031342 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00004081
Fecha de matrícula:	3 de marzo de 1972
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	3 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 13 No. 26-45
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	fhidrante@elhidrante.com.co
Teléfono comercial 1:	2015000
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 13 No. 26-45
Municipio:	Bogotá D.C.

Mario Fernando Ávila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de agosto de 2026 Hora: 11:28:55
Recibo No. AB26526204
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26526204D77CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:	fhidrante@elhidrante.com.co
Teléfono para notificación 1:	2015000
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 3828, Notaría 14 Bogotá, el 21 de octubre de 1.971, inscrita el 28 de octubre de 1971, bajo el No. 92264 del libro respectivo, se constituyó la sociedad limitada denominada "FERRETERIA EL HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LIMITADA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 722 otorgada en la Notaría 14 de Bogotá el 5 de marzo de 1.973, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de marzo de 1.973 bajo el No. 8.506 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de "FERRETERIA EL HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LTDA" por el de " FERRETERIA EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" e introdujo otras reformas.

Por Escritura Pública No. 0077 otorgada en la Notaría 27 de Bogotá el 2 de octubre de 1.980, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de octubre de 1.980 bajo el No. 91.896 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de "FERRETERIA EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" por el de " FERRETERIA EL HIDRANTE LIMITADA", e introdujo otras reformas.

Por Escritura Pública No. 07352 del 12 de agosto de 2004 de la Notaría 19 de Bogotá D.C., inscrita el 13 de agosto de 2004 bajo el número 00947840 del libro IX, la sociedad se transformó de Limitada a Sociedad Anónima, bajo el nombre: FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de agosto de 2026 Hora: 11:28:55
Recibo No. AB26526204
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26526204D77CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

El objeto social es la importación, exportación, distribución, comercialización, diseño, ejecución, fabricación, construcción y prestación de servicios de toda clase relacionados con la ferretería, abarrotes, cacharrería y la construcción, bien se trate de inmuebles, muebles, maquinas, repuestos, equipos electrónicos relacionados o insumos. En desarrollo del objeto social puede ser asesor, consultor, diseñador, programador, fabricante, ensamblador, representante, constructor, interventor, auditor , analista en cualquiera de las actividades relacionadas con su objeto principal, pudiendo comercializar, fabricar, diseñar, construir, para sí o para terceros toda clase de objetos, en metal, cerámica, plástico, madera u otro compuesto, tales como repuestos, accesorios, tuberías, materiales de construcción, insumos y productos químicos, dotaciones de toda naturaleza, equipos eléctricos y electrónicos, realizar toda clase de obras civiles , simples o complejas, y dentro de su objeto, la realización de todos los actos de comercio posibles desde la fabricación del más sencillo de los elementos, hasta la más compleja edificación, maquinaria, repuesto producto, comprendiendo todo tipo de maquinaria o suministro agrícola, industrial y/o tecnológico, desarrollado por él; hombre, como insumo o herramienta manual, mecánica, hidráulica, cerámica; eléctrica, electrónica, o aquellas que las técnicas provean hoy o en el futuro, incluyendo los sistemas electrónicos, de comunicaciones o de cualquier naturaleza que sean aplicables a la ferretería, abarrotes, cacharrería y construcción; siéndole permitido efectuar cualquier acto civil o de comercio, tales como los siguientes: A. Comprar, vender, arrendar, permutar, etc.

Bienes muebles e inmuebles. B. Dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses, de, personas naturales o jurídicas. C. Celebrar el contrato de cuenta corriente con instituciones financieras. D. Celebrar el contrato de suministro en general. E. Importar y exportar bienes. F. Servir de intermediario comercial en actividades relacionadas con sus fines. G. Adquirir acciones o cuotas de capital de otras empresas o sociedades, hacer parte en la constitución de las mismas, fusionarse, etc. Con sociedades cuya responsabilidad sea igual o similar a la suya. H. En general cualquier acto de comercio, por lo que la presente enunciación no es taxativa.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $3.400.000.000,00
No. de acciones	: 3.400.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $1.700.000.000,00
No. de acciones	: 1.700.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $1.700.000.000,00
No. de acciones	: 1.700.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente que será su representante legal y tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales, con sujeción a la ley, a estos estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la asamblea y de la Junta Directiva. Tendrá también dos (2) suplentes del Gerente, primero y segundo, que ejercerán en su orden la representación legal de la sociedad en las faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente o del primer

suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del Gerente: el Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial el cumplimiento de todas las obligaciones y funciones establecidas por la ley y estos estatutos para el representante legal, teniendo en especial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas; 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general y de la Junta Directiva. 3. Realizar y celebrar todos los actos y contratos que tiendan a llenar todos los fines de la sociedad, estando autorizado para celebrar actos o contratos hasta por la suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos mensuales y siempre que se relacionen con el objeto social. Requerirá de autorización de la Junta Directiva o de la asamblea de accionistas para los actos o contratos en que se disponga de bienes inmuebles o se graven estos con prenda o hipoteca. 4. Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros. 5. 0 presentar a la asamblea de accionistas en asocio con la Junta Directiva, si fuere el caso, los informes y documentos de que trata el articulo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código del Comercio; 6. 0 delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los límites de estos estatutos. 7.0 presentar a la Junta Directiva los estados financieros, además de un balance anual; 8. 0 cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa; 9. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea o a la Junta Directiva. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea o la Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y porque se cumplan las obligaciones laborales de la sociedad; 110 ejercer las demás funciones que le demande la ley, la asamblea general y la Junta Directiva. Parágrafo: Corresponden en su orden a los suplentes del Gerente, el ejercicio de estas mismas facultades y atribuciones en cualquier tiempo, pero especialmente durante las ausencias temporales, accidentales o definitivas del Gerente. Parágrafo transitorio: Siempre que la gerencia de la sociedad sea ejercida por el Sr. Héctor Prieto Perdomo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.073.114, expedida en Bogotá D.C, gozara de las

amplias e ilimitadas atribuciones de representación legal, no encontrándose el limitado ni por la naturaleza del asunto ni por la cuantía de la operación, excepción de tipo personal no extensiva (sic) los suplentes del Gerente. Se autorizó al primer suplente del representante legal, para presentar propuestas, suscribir contratos, gozar de facultades y atribuciones para contratar hasta por cuatro mil quinientos (4.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V), en la comercialización de materiales e insumos de construcción y productos de ferretería y en general para cumplir el objeto social de la compañía, en nombre y representación de la sociedad FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0007352 del 30 de junio de 2004, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No. 00948456 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Hector Prieto Perdomo	C.C. No. 17073114

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Edwar Orlando Prieto Prieto	C.C. No. 79570548
Segundo Suplente Del Gerente	Luz Alba Prieto De Prieto	C.C. No. 41705964

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 0007352 del 30 de junio de 2004, de Junta de Socios,

inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No. 00948456 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Hector Prieto Perdomo	C.C. No. 17073114
Segundo Renglon	Edwar Orlando Prieto Prieto	C.C. No. 79570548
Tercer Renglon	Luz Alba Prieto De Prieto	C.C. No. 41705964

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Maribel Prieto Prieto	C.C. No. 52157074
Segundo Renglon	Maria Ligia Cuellar Prieto	C.C. No. 28677549

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 22 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2021 con el No. 02708001 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Yinet Romero Cardenas	C.C. No. 28687418 T.P. No. 100833-T

Por Acta No. 02 del 31 de mayo de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de junio de 2010 con el No. 01388726 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Eduardo Neftali Duarte	C.C. No. 2871053

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de agosto de 2026 Hora: 11:28:55
Recibo No. AB26526204
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26526204D77CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente Lozano

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.023	18- III-1989	27 BOGOTA	9- VI -1889 NO.266.818
14.807	6- XI -1992	27 STAFE BTA	23- XI -1992 NO.386.729

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000604 del 15 de mayo de 2000 de la Notaría 27 de Bogotá D.C.	00731298 del 1 de junio de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0001932 del 4 de diciembre de 2001 de la Notaría 50 de Bogotá D.C.	00805681 del 11 de diciembre de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0000296 del 18 de febrero de 2003 de la Notaría 50 de Bogotá D.C.	00867405 del 21 de febrero de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0001050 del 31 de mayo de 2004 de la Notaría 50 de Bogotá D.C.	00937558 del 4 de junio de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0007352 del 12 de agosto de 2004 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	00947840 del 13 de agosto de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002043 del 21 de junio de 2005 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.	00997446 del 22 de junio de 2005 del Libro IX
Acta No. 1 del 15 de febrero de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02064394 del 22 de febrero de 2016 del Libro IX
Acta No. 3 del 11 de octubre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02890478 del 19 de octubre de 2022 del Libro IX
E. P. No. 3214 del 15 de noviembre de 2023 de la Notaría 50 de Bogotá D.C.	03040432 del 29 de noviembre de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de agosto de 2026 Hora: 11:28:55
Recibo No. AB26526204
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26526204D77CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4663
Actividad secundaria Código CIIU: 4752
Otras actividades Código CIIU: 6810, 4923

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: FERRETERIA EL HIDRANTE
Matrícula No.: 00038647
Fecha de matrícula: 31 de julio de 1973
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 13 No. 26-45
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA

JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 82.139.404.397

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4663

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de marzo de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de agosto de 2026 Hora: 11:28:55
Recibo No. AB26526204
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26526204D77CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2026

Doctor
MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS
Subgerente de Operaciones

REFERENCIA: Concepto favorabilidad novedad de prórroga y adición presupuestal al Contrato No. 2240118 suscrito con el contratista FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A**.**

Cordial saludo:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Actualmente se adelanta el trámite de novedad contractual correspondiente a la adición del contrato **No. 2240118** celebrado con **"OPERACIÓN LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDOROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AEREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO S.A.) (22001314 H3 DE 2023 – NUMERACIÓN AEROCIVIL)."**

De conformidad con lo establecido en el sub numeral 10 del numeral 4.1 PLANEACIÓN CONTRACTUAL, de la Resolución 137 del 31 de mayo de 2023, en la cual se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. y se establecen sus funciones, el Grupo de Planeación Contractual realiza la validación técnica y financiera o económica para la suscripción de novedades contractuales que sean sometidas a su consideración.

En este sentido, el Grupo de Planeación Contractual ha llevado a cabo la validación técnica para la adición al contrato mencionado en el asunto, basándose en los siguientes aspectos:

1. ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2024
PRÓRROGA:	**PRÓRROGA 1:** Cuatro (4) meses suscrita desde el 20/09/2025 hasta el 20/01/2026. **PRÓRROGA 2:** Un (1) mes y 23 días hasta el 15/03/2026. **PRÓRROGA 3:** Seis (6) meses desde el 15/03/2026 hasta el 15/09/2026.
REINICIO:	Reinicio 1: 2/09/2025 con nueva fecha de terminación contractual el 20/09/2025
SUSPENSIONES	**Suspensión 1:** Por un (1) mes del 25/04/2025 hasta el 25/05/2025. Prórroga 1 a la Suspensión 1: Por seis (6) días del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025. Prórroga 2 a la Suspensión 1: Por un (1) mes del 31/05/2025 hasta el 30/06/2025. Prórroga 3 a la Suspensión 1: Por dos (2) meses del 01/07/2025 hasta el 01/09/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/09/2026

PLAZO FINAL:	21 MESES Y 23 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUININTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($70.675.548.551,77)
ADICIONES / REDUCCIONES:	**ADICIÓN 1:** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DIECIOCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($17.228.114.018,16). **ADICIÓN 2:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($275.124.278,00). **ADICIÓN 3:** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($366.832.371,00). **ADICIÓN 4:** SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($600.000.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($89.145.619.218,93).

2. SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2024
PRÓRROGA:	**PRÓRROGA 1:** Cuatro (4) meses suscrita desde el 20/09/2025 hasta el 20/01/2026. **PRÓRROGA 2:** Un (1) mes y 23 días hasta el 15/03/2026. **PRÓRROGA 3:** Seis (6) meses desde el 15/03/2026 hasta el 15/09/2026. **PRÓRROGA 4:** Un (1) mes y 15 días desde el 15/09/2026 hasta el 30/10/2026
REINICIO:	Reinicio 1: 2/09/2025 con nueva fecha de terminación contractual el 20/09/2025
SUSPENSIONES	**Suspensión 1:** Por un (1) mes del 25/04/2025 hasta el 25/05/2025. Prórroga 1 a la Suspensión 1: Por seis (6) días del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025. Prórroga 2 a la Suspensión 1: Por un (1) mes del 31/05/2025 hasta el 30/06/2025. Prórroga 3 a la Suspensión 1: Por dos (2) meses del 01/07/2025 hasta el 01/09/2025.

PLAZO FINAL:	23 MESES Y 8 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUININTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($70.675.548.551,77)
ADICIONES / REDUCCIONES:	**ADICIÓN 1:** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DIECIOCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($17.228.114.018,16). **ADICIÓN 2:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($275.124.278,00). **ADICIÓN 3:** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($366.832.371,00). **ADICIÓN 4:** SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($600.000.000). **ADICIÓN 5:** MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE. ($90.290.794.181,14).

3. ALCANCE PRESUPUESTAL Y PLAZO SOLICITADO.

Valor a Adicionar: MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21). Dicho monto incluye la operación logística, fletes y entregas en los aeródromos de La Primavera ($964.115.934,16) y Cumaribo ($181.059.028,05), la comisión del 4.9%, así como todos los costos, gastos e impuestos aplicables.

Prórroga en Tiempo: Una extensión en el plazo de un (1) mes y quince (15) días, fijando la fecha final de ejecución hasta el 30 de octubre de 2026, garantizando el tiempo requerido para el despacho y entrega de los materiales e insumos restantes.

4. SOPORTES Y REVISIÓN DOCUMENTAL

El Grupo de Planeación Contractual verificó la documentación soporte que respalda el trámite de la presente novedad contractual, encontrando lo siguiente:

Solicitud formal del contratista: Oficio suscrito por el Representante Legal de FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A. el 11 de septiembre de 2026.

De esta manera, como resultado de las mesas de trabajo, visitas en campo y revisiones entre la Supervisión, Interventoría, Unidad Ejecutora y el Contratista para determinar la priorización de recursos, así como de la verificación sobre la disponibilidad y el límite legal de adición donde se constató que el valor acumulado de las adiciones realizadas al Contrato No. 2240118, incluida la presente por valor de $1.145.174.962,21, no supera el límite establecido en la normatividad y en el Manual de Contratación de ENTerritorio S.A..

Lo anterior, sumado al diligenciamiento y suscripción del Formato F-PR-07 por parte del Grupo de Unidad de Desarrollo de Proyectos 1, permite al Grupo de Planeación Contractual informar que se cumple con los requisitos normativos y procedimentales de revisión que le competen, razón por la cual emite CONCEPTO FAVORABLE para continuar con el trámite de suscripción de la Adición Presupuestal por valor de $1.145.174.962,21 M/CTE y la Prórroga en plazo de un (1) mes y quince (15) días (hasta el 30 de octubre de 2026) al Contrato No. 2240118.

Nota: El presente aval no versa sobre la conveniencia técnica, financiera, presupuestal o jurídica de la necesidad que origina la adición contractual, responsabilidad que recae en el área solicitante, la supervisión y las demás instancias competentes, por lo que se puede continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,



YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ
Gerente del Grupo de Planeación Contractual

Proyectó: Malcom Ali Cordoba Zabala- Profesional del Grupo de Planeación Contractual

FERRETERIA
el hidrante
Conduciendo el agua hacia el futuro

Bogotá D.C. 11 de septiembre del 2026

Señores:
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio S.A
Ingeniero. Carlos Andrés Bravo
Gerente Grupo de Unidad de Desarrollo de Proyectos 1

REFERENCIA:

AUTORIZACION DE LA JUNTA ADICIÓN EN TIEMPO Y PRESUPUESTO

Por medio del presente documento aceptamos adición por un valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21),** y una Prórroga de 1 mes y quince días al contrato No. 2240118 cuyo Objeto: "OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 – Numeración Aerocivil)"

Cordialmente,

HECTOR PRIETO PERDOMO
C.C. 17.073.114 DE BOGOTA

LUZ ALBA PRIETO DE PRIETO
C.C. 41.705.964 DE BOGOTA

EDWAR ORLANO PRIETO PRIETO
C.C. 79.50.548 DE BOGOTA

Calle 13 No. 26-45
(601) 201 5000 - 370 1488
310 222 5171
www.elhidrante.com.co

FERRETERIA
el hidrante
Conduciendo el agua hacia el futuro

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2026

Señores:
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio S.A
Ingeniero. Carlos Andrés Bravo
Gerente Grupo de Unidad de Desarrollo de Proyectos 1

Referencia: Solicitud de prorroga y adición presupuestal para garantizar la continuidad de las órdenes de suministro pendientes y la solicitud de materiales adicionales requeridos en la ejecución del contrato No. 2240118 con Objeto: "OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 – Numeración Aerocivil)"

Respetado Ingeniero:

Teniendo en cuenta que actualmente, el estado financiero del contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO-SUMINISTRO	70.675.548.551,77
ADICION 1-SUMINISTRO	17.228.114.018,16
TOTAL, CONTRATO SUMINISTRO	87.903.662.569,93
ADICION 1-LABORATORIO	275.124.278,00
ADICION 2-LABORATORIO	366.832.371,00
ADICION 3-LABORATORIO	600.000.000,00
VALOR CONTRATO-LABORATORIO	1.241.956.649,00
TOTAL CONTRATO SUMINISTRO+LABORATORIO	89.145.619.218,93
TOTAL, EJECUTADO SUMINISTRO + LABORATORIO	88.714.195.642,23
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	431.423.576,70

Según los resultados de las diferentes mesas de trabajo, visitas de campo y revisiones técnicas realizadas entre la supervisión, interventoría, unidad ejecutora y nuestra compañía, fue posible identificar necesidades de los ítems representativos de materiales, equipos e insumos indispensables para asegurar la continuidad operativa y la terminación integral del objeto contractual.

Con fundamento en lo anterior, presentamos los materiales representativos para culminar la ejecución del proyecto:

Calle 13 No. 26-45
(601) 201 5000 - 370 1488
310 222 5171
www.elhidrante.com.co

FERRETERIA
el hidrante
Conduciendo el agua hacia el futuro

AERÓDROMO DE LA PRIMAVERA

ITEM	PESO %	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD REAL	ENTREGADO	% ENTREGA	PENDIENTE	valor unitario	NECESIDAD	PRIORIZACION DEL RECURSO
CAL HIDRATADA BIG BAGS X 1000 KILOS	6,35 %	KG	1.607.651	228.575,70	**14,22 %**	272,000	$ 2,949.47	802,255,840	**802,255,840**
ITEMS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA POR DEBAJO DEL 0,17% DE PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL COSTEO DE PLAN DE NECESIDADES	5,98 %				**18,08 %**			72,742,918.30	**116,825,126.79**
COMISION 4,9%	4,67 %							**42,874,939.16**	**45,034,967.37**
	100 %						**FERRETERIA**		**964,115,934.16**

AERÓDROMO DE CUMARIBO

ITEM	PESO %	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD REAL	ENTREGADO	% ENTREGA	PENDIENTE	VALOR UNITARIO	NECESIDAD	PRIORIZACION DEL RECURSO
GEOTEXTIL T-2400 O SIMILAR 1.20MX3.85 M	0,99%	M2	48.848,60	22.176	**45,40 %**	2,400	$ 12,361.48	29,667,552	29,667,552
ITEMS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA POR DEBAJO DEL 0,17% DE PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL COSTEO DE PLAN DE NECESIDADES	12,70 %				**8,66%**			89,000,000	142,934,000
COMISION 4,9%	4,67%							5,814,710.05	8,457,476.05
	100,00%						**FERRETERIA**		**181,059,028.05**
								ADICION TOTAL PRIMAVERA Y CUMARIBO	**1,145,174,962.21**

Calle 13 No. 26-45
(601) 201 5000 - 370 1488
310 222 5171
www.elhidrante.com.co

FERRETERIA
el hidrante
Conduciendo el agua hacia el futuro

Es importante señalar que, durante la estructuración inicial del proyecto, se contempló un plazo de ejecución de diez (10) meses; sin embargo, por circunstancias operativas, climáticas, logísticas y técnicas ajenas a las partes intervinientes, el proyecto actualmente va llegando a los dos (2) años de ejecución.

Durante este tiempo, nuestra compañía ha realizado todos los esfuerzos administrativos, logísticos y financieros para mantener los valores inicialmente ofertados y aprobados por la interventoría. No obstante, la extensión considerable del plazo, sumada a la dinámica actual del mercado nacional e internacional, ha generado una alteración sustancial e imprevisible en la estructura de precios aprobados.

Tal como se ha expuesto en mesas de seguimiento presenciales y virtuales, así como en los diferentes análisis de mercado presentados, los principales factores que han impactado económicamente la ejecución del contrato corresponden a; las condiciones geográficas para los puntos de entrega que genera un incremento en el costo logísticos y de transportes, la variación del clima, logística de reversa, desplazamiento de maquinaria, disponibilidad de personal, cargues y descargues, almacenamiento, alquiler de bodega, arreglo de vías, actores (integrantes) sociales, etc.

Ahora bien, para poder realizar las entregas faltantes y adicionales, tenemos que contemplar lo mencionado anteriormente, y otros factores recientes que han surgido, como son:

- El incremento sostenido del precio del combustible, durante la ejecución del contrato se ha evidenciado un incremento progresivo en el costo del combustible, que han generado mayores costos de movilización de carga; a ello se suma el aumento en gastos asociados al mantenimiento de vehículos, repuestos, lubricantes, llantas, peajes, hospedaje, alimentación y permanencia del personal operativo en zonas de difícil acceso por las condiciones ya mencionadas.

- El incremento del salario mínimo legal vigente para la presente anualidad que ha repercutido directamente en los costos de producción, operación y logística, elevando las prestaciones sociales de todo el personal requerido y el aumento significativo monetario de los productos.

- Incremento en materias primas e insumos, que se ha evidenciado un aumento considerable en materiales esenciales para la ejecución, especialmente aquellos relacionados con derivados petroquímicos y procesos industriales, tales como geotextiles, geo celdas, tuberías en PVC, pinturas industriales, disolventes, thiner, señalización, elementos de seguridad industrial y herramientas de trabajo. Estos incrementos obedecen tanto al comportamiento del mercado nacional y a factores internacionales que han impactado la cadena de suministro, como actualmente se encuentran la reciente tensión geopolítica internacional, la cual ha generado incrementos significativos en el costo de materias primas derivadas del petróleo.

- Incremento en consumo y costo del producto "Cal Hidratada", Durante la ejecución de las actividades en el aeródromo de La Primavera, y como resultado de las condiciones reales identificadas en campo, de las características particulares del terreno y de los requerimientos técnicos definidos durante el proceso constructivo, se evidenció la necesidad de incorporar una cantidad superior de Cal hidratada respecto a la inicialmente proyectada, adicionalmente, se suma que este material ha presentado un incremento importante en su valor comercial durante los últimos meses. Dicho comportamiento obedece, entre otros factores, al aumento en los costos de producción

Calle 13 No. 26-45
(601) 201 5000 - 370 1488
310 222 5171
www.elhidrante.com.co

FERRETERIA
el hidrante
Conduciendo el agua hacia el futuro

industrial de la cal, debido al incremento en insumos energéticos utilizados en su proceso de fabricación, especialmente el Carbón coque, "materia prima fundamental en el proceso térmico de calcinación de la piedra caliza para la obtención de óxido de calcio". Asimismo, la producción de cal requiere procesos de alta demanda energética, consumo de combustibles industriales, transporte especializado y manipulación técnica, costos que también han presentado variaciones significativas durante el tiempo de ejecución del contrato.

En consecuencia, las condiciones inicialmente pactadas han sufrido una variación sustancial que afecta directamente la sostenibilidad financiera de los precios con los cuales se ha venido ejecutando el contrato, razón por la cual, se presenta la presente solicitud de adición presupuestal, soportada en las necesidades reales identificadas en obra y en las condiciones actuales del mercado.

Adicionalmente solicitamos respetuosamente una prórroga de un (01) mes y quince (15) días más, que en fecha corresponde hasta el 30 de octubre del 2026, con el fin de poder hacer las entregas en el momento requerido por la unidad ejecutora.

Expuesto lo anterior, el valor ajustado para la continuidad del suministro de materiales de ferretería y servicio de laboratorio para la correcta ejecución de las obras en los aeródromos es de **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.145.174.962,21),** dentro de este valor, ya se tienen incluido el transporte y toda la operación logística requerida para entregar en los aeródromos de La Primavera y Cumaribo de departamento del VICHADA, el porcentaje de comisión correspondiente al 4,9% costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación como quedo contemplado en el contrato.

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar la calidad, continuidad y terminación integral del objeto contractual, evitando afectaciones en el cronograma, en la operación logística y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los valores aquí proyectados quedan sujetos a la revisión, validación y aprobación de la interventoría y de la supervisión, conforme a los procedimientos y lineamientos establecidos contractualmente.

Cabe resaltar que el contrato de la referencia esta por el sistema de pago a MONTO AGOTABLE, lo que nos permite hacer entregas por necesidades en obra, sin afectar el valor asignado para la adición.

Agradecemos la atención prestada y solicitamos comedidamente su pronta aprobación, con el fin de garantizar la continuidad del proyecto.

Atentamente,

EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

Calle 13 No. 26-45
(601) 201 5000 - 370 1488
310 222 5171
www.elhidrante.com.co

Outlook

Fw: 3 Novedades AEROCIVIL prórroga y adición Vichada y Bahía Solano

Desde Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Fecha Lun 2026-09-14 14:10
Para Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Elfa Mery Romero de la Hóz <eromero1@enterritorio.gov.co>

Buena tarde

Comparto para los fines pertinentes

Slds

Obtener Outlook para iOS

De: Carlos Alberto Castellanos Araujo <ccaste@enterritorio.gov.co>
Enviado: Monday, 14 September 2026 12:55:10
Para: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Cc: Eryca Giovanna Vallejo Villarreal <evallejo@enterritorio.gov.co>; Milton David Dominguez Rojas <mdoming@enterritorio.gov.co>; Leidy Jimenez Echavarria <ljimene3@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: 3 Novedades AEROCIVIL prórroga y adición Vichada y Bahía Solano

Cordial saludo.

Revisada su solicitud, me permito impartir mi aprobación para continuar con los trámites correspondientes, con fundamento en la justificación presentada por esa Gerencia y en las validaciones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales que debieron surtirse por las áreas competentes, las cuales soportan la procedencia de las actuaciones contractuales requeridas.

Agradezco continuar con las gestiones internas a que haya lugar.

Cordialmente,

Hacienda | enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Carlos Alberto Castellanos Araújo
Presidente (E)
ccaste@enterritorio.gov.co
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

De: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de septiembre de 2026 19:11
Para: Carlos Alberto Castellanos Araujo <ccaste@enterritorio.gov.co>
Cc: Eryca Giovanna Vallejo Villarreal <evallejo@enterritorio.gov.co>; Giorgio Lignarolo Pinedo <gligna@enterritorio.gov.co>; Luis Miguel Llorente Altamiranda <lllore@enterritorio.gov.co>; Leidy Jimenez Echavarria <ljimene3@enterritorio.gov.co>; Milton David Dominguez Rojas <mdoming@enterritorio.gov.co>
Asunto: 3 Novedades AEROCIVIL prórroga y adición Vichada y Bahía Solano

Respetado Dr. Carlos
Reciba un cordial saludo,

En el marco de lo conversado previamente, remito para su autorización la solicitud de las siguientes tres novedades contractuales, considerando que la ampliación de tiempo de estos tres contratos nos permiten atender la necesidad de entrega de insumos en los aeródromos de La Primavera y Cumaribo, así mismo, la permanencia de la Interventoría en el aeródromo de Bahía Solano para el control y seguimiento al desarrollo del proyecto.

Quedo muy atento a su respuesta para proceder con los trámites internos correspondientes.

AEROCIVIL						
No. Cto	**Tipo novedad**	**Tipología**	**Tipo contrato**	**Fecha vencimiento**	**Valor requerido**	**Observación**
2240118	Adición y Prórroga	FERRETERÍA Y LABORATORIOS- EL HIDRANTE LA PRIMAVERA Y CUMARIBO	Suministro	15/09/2026	$ 1.145.174.962,21	1. El contrato tiene un valor actual de $89.145 M 2. Se ha ejecutado un 99,5% 3. No cuenta con recursos y se requiere continuar con la entrega de materiales para el aeródromo 4. Bolsa agotable según lo autorizado por AEROCIVIL - redistribución **Prórroga por 1.5 meses** **adición: Se requiere intervenir 100 metros de pista en las próximas dos semanas / es importante la seguridad operacional de la pista. El valor mínimo para garantizar ejecución hasta el 30 de octubre del 2026 es de $1.145.174.962,21**
2240092	Adición y Prórroga	ALIMENTOS, MAESTRO Y SOLDADOR LA PRIMAVERA Y CUMARIBO	Suministro	15/09/2026	$ 287.000.000,00	1. El contrato tiene un valor actual de $1.794 M 2. Se ha ejecutado un 94,5% 3. No cuenta con recursos y se suspendió la entrega de refrigerios desde última semana de agosto. 4. Bolsa agotable según lo autorizado por AEROCIVIL - redistribución **Prórroga por 1.5 meses** **adición por $287 M - Se requiere suministro de alimentos, maestro y soldador durante el mes de prórroga (1.5 meses)**
2240173	Adición y Prórroga	INTERVENTORÍA AERÓDROMO BAHÍA SOLANO	Interventoria	20/09/2026	$ 161.000.000,00	1. El contrato tiene un valor actual de $3.863 M 2. Se ha ejecutado un 47,5%, sin embargo, se agotaron los recursos del costo fijo mensual. 3. Próximo a su vencimiento, se requiere adicionar únicamente los costos fijos **Prórroga por 1.5 meses** **adición por $161 M para este mes y medio**

Cordialmente,

Carlos Andres Bravo
Gerente de Unidad - Desarrollo de Proyectos 1
Cbravo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

eterritorio	SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y NOVEDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO	F-PR-48
		VERSIÓN	04
		VIGENCIA	2025-05-22
	GESTION DE PROVEEDORES	CLASIFICACION	IP

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS
GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO DE PROYECTOS 1
GERENCIA DE CONVENIO O CONTRATO DE LINEA DE NEGOCIO: GERENCIA DE PROYECTOS 223007 - UAEAC AEROCIVIL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 3/03/26

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	# CONTRATO	PERFIL (SI APLICA)	VALOR HONORARIOS FIJOS MENSUALES (SI APLICA)	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	TIEMPO A PRORROGAR	RECURSOS A ADICIONAR	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA	SUSPENSIÓN	OTROS	OBSERVACIONES
CONSORCIO AERO CAC	2240173			20/09/26	1,5 MESES	$ 160.982.755,46					**Prorroga 3, Adición 3 y Modificación.** En atención al desarrollo del proyecto y con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría requeridas para la ejecución del aeródromo de Bahía Solano, resulta necesario mantener el acompañamiento técnico, administrativo y contractual del proyecto, toda vez que las obras aún se encuentran en ejecución y no han culminado. En este sentido, la continuidad del contrato de interventoría resulta necesaria para realizar el seguimiento y control integral de las actividades pendientes, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la adecuada ejecución y culminación de las obras del aeródromo de Bahía Solano. Por lo anterior, se solicita la prórroga del Contrato No. 2240173 por un periodo de un (1) mes y quince (15) días, contados a partir de su vencimiento actual, hasta el 5 de noviembre de 2026, así como su adición por valor de $160.982.755,46 recursos requeridos para garantizar la continuidad de las actividades de interventoría durante el periodo adicional. De igual manera, se requiere la modificación de la Cláusula Cuarta – "Plazo" del contrato, con el fin de actualizar el término de ejecución contractual conforme a la prórroga solicitada. Cabe señalar que la ejecución del presente contrato se encuentra sujeta a la condición resolutoria establecida en relación con la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTerritorio S.A.). En caso de que el citado Contrato Interadministrativo finalice antes del plazo aquí previsto, se entenderá cumplida dicha condición y, en consecuencia, el presente contrato se dará por terminado anticipadamente en la misma fecha de finalización de aquel, sin que ello genere obligaciones adicionales ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos valores efectivamente causados y debidamente soportados hasta dicha fecha.
P73 GROUP S.A.S.	2240092			15/09/26	1,5 MESES	$ 286.663.634,01					**Adición No. 1 y Modificación.** En atención al avance del proyecto, a la ampliación del plazo contractual por un periodo de un (1) mes y quince (15) días, y a la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades previstas en los aeródromos actualmente en ejecución, se solicita una adición presupuestal por valor de $286.663.634,01, sustentada en la redistribución de recursos aprobada por la Aeronáutica Civil en el Comité Técnico Operativo No. 24, realizado los días 12 y 13 de marzo de 2026. La presente adición tiene como propósito garantizar la continuidad de los proyectos aeroportuarios actualmente en ejecución y disponer de los recursos necesarios para atender las actividades y obligaciones asociadas al periodo adicional, contribuyendo así a la adecuada ejecución y culminación de los proyectos. Así mismo, cabe señalar que la ejecución del presente contrato se encuentra sujeta a la condición resolutoria establecida en relación con la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023. En caso de que dicho Contrato Interadministrativo finalice antes del plazo previsto para el presente contrato, se entenderá cumplida la condición resolutoria y, en consecuencia, el contrato se dará por terminado anticipadamente en la misma fecha de terminación de aquel, sin que ello genere obligaciones o pagos a favor del contratista, salvo aquellos valores efectivamente causados hasta dicha fecha.
FERRETERIA EL HIDRANTE	2240118			15/09/26	1,5 MESES	$ 1.145.174.962,21					**Adición No. 5 y Modificación.** En atención al avance del proyecto y a la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades prioritarias en los aeródromos actualmente en ejecución, así como a la ampliación del plazo contractual, se solicita la Adición No. 5 por valor de $1.145.174.962. La presente adición se sustenta en la redistribución de recursos aprobada por la Aeronáutica Civil en el Comité Técnico Operativo No. 24, realizado los días 12 y 13 de marzo de 2026, y está orientada a asegurar la continuidad de los proyectos aeroportuarios en ejecución y la atención de las necesidades identificadas durante su desarrollo. Los recursos adicionales permitirán financiar las actividades prioritarias y los alcances técnicos requeridos como consecuencia de la ampliación del plazo contractual por un (1) mes y quince (15) días, garantizando así la continuidad de las actividades previstas y el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proyecto. Cabe señalar que la ejecución del presente monto se encuentra sujeta al cumplimiento de la condición resolutoria establecida en relación con la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTerritorio S.A.). En caso de que dicho contrato finalice antes del plazo previsto, se entenderá cumplida la condición y, por consiguiente, el convenio se dará por terminado anticipadamente en la misma fecha de finalización, sin que ello genere obligaciones ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta dicha fecha.

CARLOS JAVIER [illegible]
Gerente Unidad Grupo de Proyectos 1

MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS
Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E)

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO
Presidente (E) Enterritorio S.A.

Outlook

Aprobación Pólizas ADICION No. 4 Y PRORROGA No 3 - Contrato N° 2240118 – FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

Desde Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>
Fecha Jue 26/03/2026 4:09 PM
Para fhidrante@gmail.com <fhidrante@gmail.com>; correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co <correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co>
CC Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>; Mario Fernando Ocampo Hernandez <mocampo@enterritorio.gov.co>; Rose Marie Sandoval Alfonso <rsandova@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señores
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

REF: Legalización **ADICION No. 4 Y PRORROGA No 3** - Contrato N° **2240118**

Respetado doctor:


Para los fines pertinentes les informamos que la(s) póliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada por la Subgerencia de Operaciones el **26 DE MARZO DE 2026**.

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.

Aprobación de garantía Secop II.


DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1)

Comentarios

Comentarios	Creado por	Fecha de creación	
APROBACION POLIZA ANEXO 13 - 14 Y 15 - CUM - ADICION No. 4 Y PRORROGA No. 3 - CTO. 2240118	ANA MILENA PAVIA HERNANDEZ	26/03/2026 4:02:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	V e r

Id de la garantía CO1.WRT.19609696
Referencia de la garantía
Estado Aprobada
Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Número de póliza 14-45-101112655



DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1)

Comentarios

Comentarios	Creado por	Fecha de creación	
APROBACION POLIZA ANEXO 17 - RCE - ADICION No. 4 Y PRORROGA No. 3 - CTO. 2240118	ANA MILENA PAVIA HERNANDEZ	26/03/2026 4:00:10 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Ver

Id de la garantía CO1.WRT.19609473

Referencia de la garantía ANEXO RCE ADICION 4 Y PRORROGA 3

Estado Aprobada

Justificación
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☐ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 14-40-101065906

Validación de póliza



SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
14-45-101112655

Número de anexo:
15

Fecha de expedición:
lunes, 16 de marzo de 2026

Ramo:
CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Tomador:
FERRETERIA EL HIDRANTE SA

Inicio de vigencia:
viernes, 12 de julio de 2024

Fin vigencia:
sábado, 15 de septiembre de 2029

Valor total asegurado:
$ 66.859.214.414,21

Consultar de nuevo



Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Contratista
ANA MILENA PAVIA H.
Grupo Procesos de Selección
apavia@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co <correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co>
Enviado: viernes, 20 de marzo de 2026 1:21 p. m.
Para: Katherine Natalia Carvajal Triviño <katherine.carvajal@jasb.com.co>; Nelson Fabian Martínez Delgado <directortecnico3@jasb.com.co>; Zeidy Liliana Álvarez Álvarez <zeidy.alvarez@jasb.com.co>; Didier Ivan Hernandez Blanco <dhernan3@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Mario Fernando Ocampo Hernandez <mocampo@enterritorio.gov.co>
Asunto: aviso envió de póliza

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Por medio del presente correo notificamos que los anexos 13-14-15 de la póliza de cumplimiento No 14-45-101112655 con su recibo de pago , y los anexos 16-17 de la póliza rce No 14-40-101065906 con su recibo de pago , fueron cargados en la plataforma de secop II el día 18 de marzo a las 10:48 am , correspondientes a la prorroga No 3 y adición No 4 según memorando 20262200001959 del 03 de marzo del 2026 .

Se anexan los anexos correspondientes

Cordialmente,

Rosa María Sánchez
3102289848

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de septiembre de 2026, a las 19:10:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600313427
Código de Verificación	8600313427260915191026

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303002431

PIB
19:12:01

Bogotá DC, 15 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FERRETERIA EL HIDRANTE S A identificado(a) con NIT número 8600313427:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/09/2026 07:13:13 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **8600313427**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No**. 147750287** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de septiembre de 2026, a las 19:12:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79570548
Código de Verificación	79570548260915191249

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303002557

PIB
19:13:24


Bogotá DC, 15 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79570548:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/09/2026 07:14:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79570548** y Nombre: **EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **147750313** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:14:00 PM horas del 15/09/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79570548**
Apellidos y Nombres: **PRIETO PRIETO EDWAR ORLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.