ACTA No _____ **FECHA:** 8 de septiembre de 2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 520 de 2024 Supervisor: SOP

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto:

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLAN DE ACCIÓN 2024.

1. OBJETIVO

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 520 DE 2024

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N. A

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

→ Actas de veeindad - se programara reunion con el dueño del predio (Encargo) para llegar a un acuerdo

Se informa que el nuevo corte debe ser al menos 80% del valor total del contrato, todo debe venir con Vbo del director y residente

El contratista indica que el 3 de octubre se plantea ejecutar las actividades una vez que los estudiantes quienes son el flujo mayoritario por la vía salgan a receso. Las actividades tomaran cerca de 1 semana, se propone una nueva modificación

Cajas telecomunicaciones - riesgo pendiente identificar el propietario para saber que tanto adelantar

Tubo acueducto - se requiere tener cuidado con un tubo que atraviesa la vía al momento del empalme - de la ph ejecutada con la existente.

* Tubería de gas - programar visitas para identificar donde están las redes.

Reunión restricción de vehículos carga pesada por medios constructivos el radio de giro no da. para la circulación segura

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Programacion reunion (acta semanal)	SOP	16/09/25.
Visita tecnica comedidas gas	SOP.	-
Averiguar tapa telecomunicaciones	Contratista.	-

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los NUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025.

Programación próxima reunión: martes, 16 de septiembre de 2025.

6. PARTICIPANTES

Firma: María Paula G.
Nombre:
Cargo: Apoyo SOP.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: Andrea Solano
Nombre: Andrea Solano Vargas
Cargo: Residente de obra

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre: Juliana A. Garcia C.
Cargo: Maestro

Firma: _____
Nombre:
Cargo: