GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
	SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	FECHA: 24/Jul/2019

SECRETARÍA DE	CONTRATACION
CONTRATO No:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.
MODIFICACIÓN No:	4,00 - 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONDICIONES ORIGINALES									ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2			MODIFICATORIO 04		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	No.	DESCRIPCION	FUENTE	UNID.	CANTIDA	DIST.	V. UNITARIO	V. TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		CANTIDAD	V. TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1		PRELIMINARES																	
1		REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ -		$ 210.821.897,34		$ 160.314.867,37					$ 371.136.764,71		$ 371.136.764,71
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 42.613,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 333.667,00	$ -	0,60	$ 200.200,20	-	$ -	=	0,00	$ -	0,60	$ 200.200,20	0,60	$ 200.200,20
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 7.613,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 5.071,00	$ -	7,50	$ 38.032,50	-	$ -	=	0,00	$ -	7,50	$ 38.032,50	7,50	$ 38.032,50
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 34.674,00	$ -	-	$ -	146,33	$ 5.073.846,42	=	0,00	$ -	146,33	$ 5.073.846,42	146,33	$ 5.073.846,42
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 26.712,00	$ -	616,61	$ 16.470.886,32	231,85	$ 6.193.177,20	=	0,00	$ -	848,46	$ 22.664.063,52	848,46	$ 22.664.063,52
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 11.054,00	$ -	-	$ -	8,57	$ 94.732,78	=	0,00	$ -	8,57	$ 94.732,78	8,57	$ 94.732,78
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 293.775,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 310.729,00	$ -	0,48	$ 149.149,92	-	$ -	=	0,00	$ -	0,48	$ 149.149,92	0,48	$ 149.149,92
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 25.680,00	$ -	53,51	$ 1.374.136,80	-	$ -	=	0,00	$ -	53,51	$ 1.374.136,80	53,51	$ 1.374.136,80
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 47.059,00	$ -	343,00	$ 16.141.237,00	0,72	$ 33.882,48	=	0,00	$ -	343,72	$ 16.175.119,48	343,72	$ 16.175.119,48
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Unidad			$ 95.668,00	$ -	2,00	$ 191.336,00	-	$ -	=	0,00	$ -	2,00	$ 191.336,00	2,00	$ 191.336,00
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 9.885,00	$ -	117,73	$ 1.163.761,05	426,06	$ 4.211.563,56	=	0,00	$ -	543,79	$ 5.375.324,61	543,79	$ 5.375.324,61
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 220.798,00	$ -	8,55	$ 1.887.822,90	19,73	$ 4.356.729,83	=	0,00	$ -	28,28	$ 6.244.552,73	28,28	$ 6.244.552,73
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 2.700,00	$ -	-	$ -	98,56	$ 266.112,00	=	0,00	$ -	98,56	$ 266.112,00	98,56	$ 266.112,00
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 36.955,00	$ -	15,10	$ 558.020,50	30,05	$ 1.110.349,93	=	0,00	$ -	45,15	$ 1.668.370,43	45,15	$ 1.668.370,43
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 142.603,00	$ -	38,34	$ 5.467.399,02	-	$ -	=	0,00	$ -	38,34	$ 5.467.399,02	38,34	$ 5.467.399,02
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 255.421,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 20.278,00	$ -	28,38	$ 575.489,64	105,90	$ 2.147.440,20	=	0,00	$ -	134,28	$ 2.722.929,84	134,28	$ 2.722.929,84
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 16.462,00	$ -	125,28	$ 2.062.359,36	67,75	$ 1.115.316,96	=	0,00	$ -	193,03	$ 3.177.676,32	193,03	$ 3.177.676,32
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 7.159,00	$ -	294,22	$ 2.106.320,98	292,89	$ 2.096.813,83	=	0,00	$ -	587,11	$ 4.203.134,81	587,11	$ 4.203.134,81
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 9.157,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 10.131,00	$ -	30,01	$ 304.031,31	604,83	$ 6.127.546,91	=	0,00	$ -	634,84	$ 6.431.578,22	634,84	$ 6.431.578,22
1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 9.710,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 58.159,00		18,79	$ 1.092.807,61	469,75	$ 27.320.062,30	=	0,00	$ -	488,54	$ 28.412.869,91	488,54	$ 28.412.869,91
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 71.709,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 84.286,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 83.303,00	$ -	714,56	$ 59.524.991,68	2,92	$ 243.244,76	=	0,00	$ -	717,48	$ 59.768.236,44	717,48	$ 59.768.236,44
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 45.372,00	$ -	7,09	$ 321.687,48	-	$ -	=	0,00	$ -	7,09	$ 321.687,48	7,09	$ 321.687,48
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AEREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 183.152,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 10.392,00	$ -	53,62	$ 557.219,04	-	$ -	=	0,00	$ -	53,62	$ 557.219,04	53,62	$ 557.219,04
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 10.114,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 11.158,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 10.148,00		17,05	$ 173.023,40	81,48	$ 826.859,04	=	0,00	$ -	98,53	$ 999.882,44	98,53	$ 999.882,44
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 9.430,00	$ -	249,65	$ 2.354.199,50	429,01	$ 4.045.602,02	=	0,00	$ -	678,66	$ 6.399.801,52	678,66	$ 6.399.801,52
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 7.561,00	$ -	8,10	$ 61.244,10	-	$ -	=	0,00	$ -	8,10	$ 61.244,10	8,10	$ 61.244,10
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 7.583,00	$ -	89,16	$ 676.100,28	919,29	$ 6.970.976,07	=	0,00	$ -	1.008,45	$ 7.647.076,35	1.008,45	$ 7.647.076,35
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 41.162,00	$ -	1.026,11	$ 42.236.739,82	1.265,01	$ 52.070.465,11	=	0,00	$ -	2.291,12	$ 94.307.204,93	2.291,12	$ 94.307.204,93
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 14.525,00	$ -	655,24	$ 9.517.361,00	263,67	$ 3.829.806,75	=	0,00	$ -	918,91	$ 13.347.167,75	918,91	$ 13.347.167,75
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 10.410,00		-	$ -	171,54	$ 1.785.731,40	=	0,00	$ -	171,54	$ 1.785.731,40	171,54	$ 1.785.731,40
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 20.819,00	$ -	29,10	$ 605.832,90	-	$ -	=	0,00	$ -	29,10	$ 605.832,90	29,10	$ 605.832,90
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 16.389,00	$ -	24,43	$ 400.383,27	-	$ -	=	0,00	$ -	24,43	$ 400.383,27	24,43	$ 400.383,27
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 9.953,00	$ -	152,17	$ 1.514.548,01	1.153,42	$ 11.480.018,12	=	0,00	$ -	1.305,59	$ 12.994.566,13	1.305,59	$ 12.994.566,13
1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 11.487,00	$ -	-	$ -	293,85	$ 3.375.489,41	=	0,00	$ -	293,85	$ 3.375.489,41	293,85	$ 3.375.489,41
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 18.711,00	$ -	1.026,11	$ 19.199.544,21	293,85	$ 5.498.283,48	=	0,00	$ -	1.319,96	$ 24.697.827,69	1.319,96	$ 24.697.827,69
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Precio Gober.	Kilogramo			$ 3.020,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 6.046,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 31.209,00	$ -	116,41	$ 3.633.039,69	47,80	$ 1.491.727,78	=	0,00	$ -	164,21	$ 5.124.767,47	164,21	$ 5.124.767,47
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 15.866,00	$ -	24,95	$ 395.856,70	65,72	$ 1.042.713,52	=	0,00	$ -	90,67	$ 1.438.570,22	90,67	$ 1.438.570,22

1,50	**2.01.61**	DESMONTE DE VIDRIOS.	Precio Gober.	Metro			$ 3.786,00	$ -	-	$ -	**25,15**	$ 95.233,42	=	**0,00**	$ -	**25,15**	$ 95.233,42	**25,15**	$ **95.233,42**
1,51	**2.01.65**	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Precio Gober.	Metro lineal			$ 2.696,00	$ -	-	$ -	**126,48**	$ 340.990,08	=	**0,00**	$ -	**126,48**	$ 340.990,08	**126,48**	$ **340.990,08**
1,52	**2.01.67**	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 7.728,00	$ -	**215,00**	$ 1.661.520,00	**82,63**	$ 638.564,64	=	**0,00**	$ -	**297,63**	$ 2.300.084,64	**297,63**	$ **2.300.084,64**
1,53	**2.01.01**	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 24.171,00	$ -	**9,18**	$ 221.889,78	**35,28**	$ 852.849,56	=	**0,00**	$ -	**44,46**	$ 1.074.739,34	**44,46**	$ **1.074.739,34**
1,54	**2.01.02**	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	Precio Gober.	M3-Km			$ 2.127,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
1,55	**2.01.13**	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 38.101,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
1,56	**2.01.15**	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Unidad			$ 56.478,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
1,57	**2.01.70**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 70.577,00	$ -	**254,81**	$ 17.983.725,37	**79,04**	$ 5.578.737,79	=	**0,00**	$ -	**333,85**	$ 23.562.463,16	**333,85**	$ **23.562.463,16**
1,58	**2.02.15**	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 26.955,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			**VR UNITARIO**									-	$ -	$ -	$ -

2		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**						$ -		$ 32.928.887,35		$ 72.627.446,54	-	-		-	$ 105.556.333,90	-	$ 105.556.333,90
2,01	1.01.03	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 503.770,00	$ -	-	$ -	0,33	$ 184.530,95	=	0,00	$ -	0,33	$ 184.530,95	0,33	$ 184.530,95
2,02	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 556.652,00	$ -	4,34	$ 2.415.869,68	6,12	$ 3.406.710,24	=	0,00	$ -	10,46	$ 5.822.579,92	10,46	$ 5.822.579,92
2,03	1.02.05	MORTERO 1:4	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 484.893,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
2,04	1.02.06	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 660.208,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
2,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Precio Gober.	Metro lineal			$ 12.797,00	$ -	89,54	$ 1.191.677,12	1.281,15	$ 16.593.946,68	=	0,00	$ -	1.370,69	$ 17.785.623,80	1.370,69	$ 17.785.623,80
2,06	1.03.10	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 39.441,00	$ -	4,58	$ 180.639,78	21,91	$ 864.152,31	=	0,00	$ -	26,49	$ 1.044.792,09	26,49	$ 1.044.792,09
2,07	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 38.524,00	$ -	159,36	$ 6.285.822,39	314,67	$ 12.364.794,02	=	0,00	$ -	474,03	$ 18.650.616,42	474,03	$ 18.650.616,42
2,08	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Precio Gober.	Metro lineal			$ 17.450,00	$ -	-	$ -	439,14	$ 7.816.252,86	=	0,00	$ -	439,14	$ 7.816.252,86	439,14	$ 7.816.252,86
2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 35.818,00	$ -	632,21	$ 22.854.878,38	846,21	$ 31.397.059,48	=	0,00	$ -	1.478,42	$ 54.251.937,86	1.478,42	$ 54.251.937,86
ITEM		**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			**VR UNITARIO**																
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**						$ -		$ 166.869.845,73		$ 160.059.414,89	=	0,00	$ -	-	$ 326.929.260,61	-	$ 326.929.260,61
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 1.136.574,00	$ -	5,62	$ 6.888.093,07	2,36	$ 2.898.945,64	=	0,00	$ -	7,98	$ 9.787.038,71	7,98	$ 9.787.038,71
3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 1.397.529,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 1.471.612,00	$ -	6,40	$ 10.157.066,02	-	$ -	=	0,00	$ -	6,40	$ 10.157.066,02	6,40	$ 10.157.066,02
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 1.087.554,00	$ -	8,07	$ 8.807.556,07	5,09	$ 5.758.815,94	=	0,00	$ -	13,16	$ 14.566.372,01	13,16	$ 14.566.372,01
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Precio Gober.	Kilogramo			$ 7.423,00		1.168,83	$ 8.966.315,19	1.735,07	$ 13.124.618,84	=	0,00	$ -	2.903,90	$ 22.090.934,03	2.903,90	$ 22.090.934,03
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 918.406,00	$ -	3,91	$ 3.880.173,51	-	$ -	=	0,00	$ -	3,91	$ 3.880.173,51	3,91	$ 3.880.173,51
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Precio Gober.	Kilogramo			$ 6.843,00	$ -	36,97	$ 280.814,14	-	$ -	=	0,00	$ -	36,97	$ 280.814,14	36,97	$ 280.814,14
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precio Gober.	Kilogramo			$ 7.675,00	$ -	7.076,29	$ 57.132.991,65	2.148,91	$ 16.850.887,70	=	0,00	$ -	9.225,20	$ 73.983.879,35	9.225,20	$ 73.983.879,35
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 363.174,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 162.748,00	$ -	378,36	$ 62.910.141,75	609,63	$ 99.216.323,64	=	0,00	$ -	987,99	$ 162.126.465,39	987,99	$ 162.126.465,39
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Precio Gober.	Metro lineal			$ 45.996,00	$ -	4,60	$ 211.581,60	-	$ -	=	0,00	$ -	4,60	$ 211.581,60	4,60	$ 211.581,60
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 12.575,00	$ -	-	$ -	39,57	$ 497.567,60	=	0,00	$ -	39,57	$ 497.567,60	39,57	$ 497.567,60
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 88.442,00	$ -	23,70	$ 2.096.075,40	16,97	$ 1.512.128,25	=	0,00	$ -	40,67	$ 3.608.203,65	40,67	$ 3.608.203,65
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 756.754,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precio Gober.	Unidad			$ 437.626,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precio Gober.	Unidad			$ 588.710,00	$ -	2,00	$ 1.212.742,60	1,00	$ 635.806,80	=	0,00	$ -	3,00	$ 1.848.549,40	3,00	$ 1.848.549,40
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Precio Gober.	Metro lineal			$ 33.484,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 34.739,00	$ -	3,00	$ 108.385,68	-	$ -	=	0,00	$ -	3,00	$ 108.385,68	3,00	$ 108.385,68
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 37.310,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 52.061,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 71.370,00	$ -	38,48	$ 2.813.005,73	232,32	$ 17.507.403,58	=	0,00	$ -	270,80	$ 20.320.409,30	270,80	$ 20.320.409,30
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 121.037,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 157.324,00	$ -	8,93	$ 1.404.903,32	12,84	$ 2.056.916,91	=	0,00	$ -	21,77	$ 3.461.820,23	21,77	$ 3.461.820,23
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 946.089,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			**VR UNITARIO**																
4		**EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES**								$ 53.265.942,08		$ 86.523.610,11	=	0,00	$ -	-	$ 139.789.552,19	-	$ 139.789.552,19
4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Precio Gober.	Metro lineal			$ 20.373,00	$ -	51,10	$ 1.155.576,93	154,02	$ 3.223.210,29	=	0,00	$ -	205,12	$ 4.378.787,23	205,12	$ 4.378.787,23
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 95.370,00	$ -	83,88	$ 8.879.595,52	168,59	$ 16.885.058,22	=	0,00	$ -	252,47	$ 25.764.653,74	252,47	$ 25.764.653,74
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 91.325,00	$ -	18,78	$ 1.783.686,84	187,30	$ 17.502.545,84	=	0,00	$ -	206,08	$ 19.286.232,68	206,08	$ 19.286.232,68
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 119.997,00	$ -	216,16	$ 25.938.551,52	92,53	$ 11.167.744,00	=	0,00	$ -	308,69	$ 37.106.295,52	308,69	$ 37.106.295,52
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 43.891,00	$ -	13,74	$ 627.184,83	172,73	$ 7.755.365,89	=	0,00	$ -	186,47	$ 8.382.550,73	186,47	$ 8.382.550,73
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 89.680,00	$ -	145,25	$ 13.923.259,43	293,35	$ 27.056.115,22	=	0,00	$ -	438,60	$ 40.979.374,65	438,60	$ 40.979.374,65
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 33.165,00	$ -	-	$ -	50,83	$ 1.753.208,03	=	0,00	$ -	50,83	$ 1.753.208,03	50,83	$ 1.753.208,03
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 88.282,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 92.883,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Precio Gober.	Metro lineal			$ 27.840,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 175.178,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 82.970,00		-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Precio Gober.	Unidad			$ 38.625,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Precio Gober.	Unidad			$ 66.523,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Precio Gober.	Unidad			$ 28.620,00	$ -	2,00	$ 59.529,60	2,00	$ 57.240,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 116.769,60	4,00	$ 116.769,60
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 20.594,00	$ -	40,80	$ 898.557,41	53,73	$ 1.123.122,62	=	0,00	$ -	94,53	$ 2.021.680,03	94,53	$ 2.021.680,03
ITEM		**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			**VR UNITARIO**																
5		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**						$ -		$ 259.614.959,44		$ 521.957.471,59	=	0,00	$ -	-	$ 781.572.431,03	-	$ 781.572.431,03
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 75.029,00	$ -	-	$ -	4,70	$ 359.689,03	=	0,00	$ -	4,70	$ 359.689,03	4,70	$ 359.689,03
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Precio Gober.	Metro lineal			$ 84.768,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 60.215,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 137.006,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Precio Gober.	Metro lineal			$ 81.614,00	$ -	89,89	$ 7.765.539,45	203,49	$ 16.917.325,34	=	0,00	$ -	293,38	$ 24.682.864,80	293,38	$ 24.682.864,80
5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 62.266,00	$ -	-	$ -	174,27	$ 10.851.095,82	=	0,00	$ -	174,27	$ 10.851.095,82	174,27	$ 10.851.095,82
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 66.602,00	$ -	996,35	$ 70.206.446,96	1.597,55	$ 109.213.320,22	=	0,00	$ -	2.593,90	$ 179.419.767,18	2.593,90	$ 179.419.767,18
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 74.297,00	$ -	398,55	$ 29.697.699,65	441,27	$ 33.347.398,61	=	0,00	$ -	839,82	$ 63.045.098,26	839,82	$ 63.045.098,26
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 105.642,00	$ -	67,68	$ 7.292.847,57	45,14	$ 4.959.427,08	=	0,00	$ -	112,82	$ 12.252.274,65	112,82	$ 12.252.274,65
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 94.742,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Precio Gober.	Metro lineal			$ 52.443,00		3,85	$ 209.981,77	138,39	$ 7.475.676,23	=	0,00	$ -	142,24	$ 7.685.658,00	142,24	$ 7.685.658,00
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precio Gober.	Kilogramo			$ 22.031,00	$ -	5.342,48	$ 124.102.905,41	11.661,57	$ 263.304.580,43	=	0,00	$ -	17.004,05	$ 387.407.485,84	17.004,05	$ 387.407.485,84
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 69.080,00	$ -	-	$ -	7,56	$ 532.689,70	=	0,00	$ -	7,56	$ 532.689,70	7,56	$ 532.689,70
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Precio Gober.	Metro lineal			$ 147.623,00	$ -	-	$ -	60,20	$ 9.215.218,15	=	0,00	$ -	60,20	$ 9.215.218,15	60,20	$ 9.215.218,15
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 77.510,00	$ -	230,93	$ 20.339.538,62	668,30	$ 52.534.712,30	=	0,00	$ -	899,23	$ 72.874.250,92	899,23	$ 72.874.250,92
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 69.080,00		-	$ -	186,50	$ 13.246.338,69	=	0,00	$ -	186,50	$ 13.246.338,69	186,50	$ 13.246.338,69
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 48.084,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 130.175,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM		**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			**VR UNITARIO**																
6		**REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS**						$ -		$ 13.250.006,49		$ 32.560.736,82	=	0,00	$ -	-	$ 45.810.743,31	-	$ 45.810.743,31

6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Precio Gober.	Unidad			$ 131.327,00	$ -	-	$ -	3,00	$ 437.318,91	=	0,00	$ -	3,00	$ 437.318,91	3,00	$ 437.318,91
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Precio Gober.	Unidad			$ 221.468,00	$ -	2,00	$ 491.658,96	-	$ -	=	0,00	$ -	2,00	$ 491.658,96	2,00	$ 491.658,96
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Precio Gober.	Unidad			$ 129.075,00	$ -	1,00	$ 143.273,25	-	$ -	=	0,00	$ -	1,00	$ 143.273,25	1,00	$ 143.273,25
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Precio Gober.	Unidad			$ 711.261,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Precio Gober.	Unidad			$ 410.209,00		4,00	$ 1.821.327,96	32,00	$ 13.553.305,36	=	0,00	$ -	36,00	$ 15.374.633,32	36,00	$ 15.374.633,32
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Precio Gober.	Unidad			$ 664.509,00	$ -	1,00	$ 737.604,99	2,00	$ 1.382.178,72	=	0,00	$ -	3,00	$ 2.119.783,71	3,00	$ 2.119.783,71
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Precio Gober.	Unidad			$ 362.195,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.682,80	=	0,00	$ -	1,00	$ 376.682,80	1,00	$ 376.682,80
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Precio Gober.	Unidad			$ 553.262,00	$ -	-	$ -	6,00	$ 3.385.963,44	=	0,00	$ -	6,00	$ 3.385.963,44	6,00	$ 3.385.963,44
6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Precio Gober.	Unidad			$ 98.923,00	$ -	3,00	$ 329.413,59	-	$ -	=	0,00	$ -	3,00	$ 329.413,59	3,00	$ 329.413,59
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Precio Gober.	Unidad			$ 159.030,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precio Gober.	Unidad			$ 526.509,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON	Precio Gober.	Unidad			$ 89.118,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 395.683,92	=	0,00	$ -	4,00	$ 395.683,92	4,00	$ 395.683,92
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 112.409,00	$ -	7,00	$ 818.337,52	3,00	$ 349.591,99	=	0,00	$ -	10,00	$ 1.167.929,51	10,00	$ 1.167.929,51
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 119.652,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Precio Gober.	Unidad			$ 82.624,00		10,00	$ 877.466,88	24,00	$ 2.019.330,56	=	0,00	$ -	34,00	$ 2.896.797,44	34,00	$ 2.896.797,44
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 30.330,00	$ -	16,96	$ 520.341,48	-	$ -	=	0,00	$ -	16,96	$ 520.341,48	16,96	$ 520.341,48
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 43.326,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 60.141,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O	Precio Gober.	Unidad			$ 6.256,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Precio Gober.	Unidad			$ 10.659,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Precio Gober.	Unidad			$ 16.407,00	$ -	1,00	$ 16.407,00	-	$ -	=	0,00	$ -	1,00	$ 16.407,00	1,00	$ 16.407,00
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Precio Gober.	Unidad			$ 16.407,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Precio Gober.	Unidad			$ 19.971,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Precio Gober.	Unidad			$ 25.873,00	$ -	2,00	$ 51.746,00	2,00	$ 53.815,84	=	0,00	$ -	4,00	$ 105.561,84	4,00	$ 105.561,84
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Precio Gober.	Unidad			$ 30.821,00		2,00	$ 64.107,68	(2,00)	$ -64.107,68	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Precio Gober.	Unidad			$ 49.834,00	$ -	4,00	$ 207.309,44	-	$ -	=	0,00	$ -	4,00	$ 207.309,44	4,00	$ 207.309,44
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precio Gober.	Unidad			$ 526.509,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Precio Gober.	Unidad			$ 98.923,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Precio Gober.	Unidad			$ 359.623,00	$ -	6,00	$ 2.200.892,76	3,00	$ 1.122.023,76	=	0,00	$ -	9,00	$ 3.322.916,52	9,00	$ 3.322.916,52
6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Precio Gober.	Unidad			$ 134.623,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Precio Gober.	Unidad			$ 171.030,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 7.548,00	$ -	40,50	$ 314.540,26	11,10	$ 83.782,80	=	0,00	$ -	51,60	$ 398.323,06	51,60	$ 398.323,06
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 10.595,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 13.462,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 112.409,00	$ -	-	$ -	44,00	$ 5.044.915,92	=	0,00	$ -	44,00	$ 5.044.915,92	44,00	$ 5.044.915,92
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 119.652,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 106.265,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 6.629,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 6.629,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 14.674,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 24.806,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 24.806,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 24.806,00	1,00	$ 24.806,00
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 30.016,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 40.189,00	$ -	1,00	$ 41.796,56	-	$ -	=	0,00	$ -	1,00	$ 41.796,56	1,00	$ 41.796,56
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 21.537,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 26.120,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Precio Gober.	Unidad			$ 32.871,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Precio Gober.	Unidad			$ 9.867,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Precio Gober.	Unidad			$ 9.865,00	$ -	3,00	$ 30.778,80	-	$ -	=	0,00	$ -	3,00	$ 30.778,80	3,00	$ 30.778,80
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Precio Gober.	Unidad			$ 13.341,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Precio Gober.	Unidad			$ 3.175.150,00	$ -	1,00	$ 3.302.156,00	1,00	$ 3.175.150,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 6.477.306,00	2,00	$ 6.477.306,00
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE	Precio Gober.	Metro lineal			$ 102.632,00	$ -	12,00	$ 1.280.847,36	11,89	$ 1.220.294,48	=	0,00	$ -	23,89	$ 2.501.141,84	23,89	$ 2.501.141,84
6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Precio Gober.	Metro lineal			$ 255.205,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 778.254,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 285.074,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD			VR UNITARIO												
7		REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA					TIPO:			$ 123.077.448,80		$ 179.517.235,80	=	0,00	$ -	-	$ -		$ 302.594.684,60
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Precio Gober.	Metro lineal			$ 8.226,00	$ -	1.170,98	$ 10.245.938,72	1.418,87	$ 12.345.136,60	=	0,00	$ -	2.589,85	$ 22.591.075,32	2.589,85	$ 22.591.075,32
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 21.284,00	$ -	215,56	$ 4.955.911,29	231,54	$ 5.195.196,66	=	0,00	$ -	447,10	$ 10.151.107,95	447,10	$ 10.151.107,95
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Precio Gober.	Metro lineal			$ 10.612,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 23.593,00	$ -	-	$ -	8,00	$ 188.744,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 188.744,00	8,00	$ 188.744,00
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Precio Gober.	Metro lineal			$ 15.319,00	$ -	52,48	$ 820.019,94	25,52	$ 390.940,88	=	0,00	$ -	78,00	$ 1.210.960,82	78,00	$ 1.210.960,82
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Precio Gober.	Metro lineal			$ 18.775,00	$ -	-	$ -	10,00	$ 187.750,00	=	0,00	$ -	10,00	$ 187.750,00	10,00	$ 187.750,00
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 15.255,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 15.732,00	$ -	-	$ -	849,31	$ 13.361.377,96	=	0,00	$ -	849,31	$ 13.361.377,96	849,31	$ 13.361.377,96
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Precio Gober.	Metro lineal			$ 9.178,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 11.309,00	$ -	2.249,34	$ 26.707.504,04	3.648,81	$ 42.433.100,54	=	0,00	$ -	5.898,15	$ 69.140.604,57	5.898,15	$ 69.140.604,57
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 19.824,00	$ -	3.817,85	$ 78.681.559,08	5.083,43	$ 103.246.167,36	=	0,00	$ -	8.901,28	$ 181.927.726,44	8.901,28	$ 181.927.726,44
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 9.941,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 20.225,00	$ -	80,43	$ 1.666.515,73	98,14	$ 2.168.821,81	=	0,00	$ -	178,57	$ 3.835.337,54	178,57	$ 3.835.337,54
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 15.732,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Precio Gober.	Kilogramo			$ 4.177,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD			VR UNITARIO												
8		EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS								$ -		$ 52.198.854,03	=	0,00	$ -	-	$ 52.198.854,03	-	$ 52.198.854,03
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 358.866,00	$ -	-	$ -	134,55	$ 52.198.854,03	=	0,00	$ -	134,55	$ 52.198.854,03	134,55	$ 52.198.854,03
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Precio Gober.	Kilogramo			$ 22.214,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 2.360.571,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Precio Gober.	Metro lineal			$ 444.215,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD			VR UNITARIO												
9		EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS								$ 2.212.657,92		$ 940.895,22	=	0,00	$ -	-	$ 3.153.553,14	-	$ 3.153.553,14
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Precio Gober.	Unidad			$ 117.887,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Precio Gober.	Unidad			$ 30.970,00	$ -	23,00	$ 812.033,40	2,00	$ 68.753,40	=	0,00	$ -	25,00	$ 880.786,80	25,00	$ 880.786,80
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Precio Gober.	Unidad			$ 124.852,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 129.846,08	=	0,00	$ -	1,00	$ 129.846,08	1,00	$ 129.846,08
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Precio Gober.	Metro lineal			$ 6.522,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 15.536,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 22.943,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 118.121,00	$ -	6,00	$ 807.947,64	3,00	$ 385.074,46	=	0,00	$ -	9,00	$ 1.193.022,10	9,00	$ 1.193.022,10

9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 171.849,00	$ -	1,00	$ 195.907,86	-	$ -	=	0,00	$ -	1,00	$ 195.907,86	1,00	$ 195.907,86
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 188.809,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 135.480,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 183.803,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Precio Gober.	Unidad			$ 20.703,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2", (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 120.331,00	$ -	1,00	$ 137.177,34	2,00	$ 250.288,48	=	0,00	$ -	3,00	$ 387.465,82	3,00	$ 387.465,82
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Precio Gober.	Unidad			$ 16.687,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Precio Gober.	Unidad			$ 22.029,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Precio Gober.	Unidad			$ 120.305,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Precio Gober.	Unidad			$ 28.464,00	$ -	8,00	$ 259.591,68	-	$ -	=	0,00	$ -	8,00	$ 259.591,68	8,00	$ 259.591,68
9,18	2.10.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS	Precio Gober.	Unidad			$ 159.472,21		-	$ -	4,00	$ 106.932,80	=	0,00	$ -	4,00	$ 106.932,80	4,00	$ 106.932,80
ITEM		**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			**VR UNITARIO**												
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**								$ 86.389,68		$ 117.994.694,14	=	0,00	$ -	-	$ 118.081.083,82		$ 118.081.083,82
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 512.285,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio Gober.	Unidad			$ 223.292,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 464.447,36	=	0,00	$ -	2,00	$ 464.447,36	2,00	$ 464.447,36
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 264.906,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 321.920,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Precio Gober.	Unidad			$ 782.688,00	$ -	-	$ -	15,26	$ 12.116.010,24	=	0,00	$ -	15,26	$ 12.116.010,24	15,26	$ 12.116.010,24
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 389.100,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 275.138,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 906.939,00	$ -	-	$ -	110,38	$ 102.110.085,36	=	0,00	$ -	110,38	$ 102.110.085,36	110,38	$ 102.110.085,36
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 149.697,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 390.437,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Precio Gober.	Unidad			$ 83.067,00	$ -	1,00	$ 86.389,68	-	$ -	=	0,00	$ -	1,00	$ 86.389,68	1,00	$ 86.389,68
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Precio Gober.	Unidad			$ 97.472,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Precio Gober.	Unidad			$ 233.977,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 233.977,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 233.977,00	1,00	$ 233.977,00
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 96.447,00	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 99.369,00	$ -	-	$ -	30,78	$ 3.070.174,18	=	0,00	$ -	30,78	$ 3.070.174,18	30,78	$ 3.070.174,18
NP		**MODIFICATORIO I**																	
ITEM		**DESCRIPCIÓN**					**VR UNITARIO**												
11		**REALIZAR ACTIVIDADES DE ITEMS NO PREVISTOS**								$ 89.912.764,49		$ 207.751.942,89	=	0,00	$ -		$ 297.664.707,38		$ 297.664.707,38
NP 11,01	1.02.09	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 569.366,37	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,02	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 26.712,93	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,03	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 10.114,16	$ -	6,57	$ 71.766,03	1,87	$ 20.426,56	=	0,00	$ -	8,44	$ 92.192,59	8,44	$ 92.192,59
NP 11,04	2.02.04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precio Gober.	Unidad			$ 737.541,36	$ -	-	$ -	1,00	$ 737.541,36	=	0,00	$ -	1,00	$ 737.541,36	1,00	$ 737.541,36
NP 11,05	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 887.295,00	$ -	4,04	$ 3.733.648,63	9,98	$ 9.481.634,37	=	0,00	$ -	14,02	$ 13.215.283,00	14,02	$ 13.215.283,00
NP 11,06	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 1.524.568,03	$ -	8,78	$ 13.921.135,60	-	$ -	=	0,00	$ -	8,78	$ 13.921.135,60	8,78	$ 13.921.135,60
NP 11,07	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 74.483,78	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,08	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 87.627,78	$ -	90,12	$ 8.765.687,24	-	$ -	=	0,00	$ -	90,12	$ 8.765.687,24	90,12	$ 8.765.687,24
NP 11,09	2,05,28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 62.012,59	$ -	-	$ -	1.249,41	$ 82.902.690,58	=	0,00	$ -	1.249,41	$ 82.902.690,58	1.249,41	$ 82.902.690,58
NP 11,10	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 132.446,27	$ -	432,14	$ 59.524.744,36	-	$ -	=	0,00	$ -	432,14	$ 59.524.744,36	432,14	$ 59.524.744,36
NP 11,11	2.05.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 63.148,36	$ -	-	$ -	637,85	$ 43.098.724,13	=	0,00	$ -	637,85	$ 43.098.724,13	637,85	$ 43.098.724,13
NP 11,12	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	Precio Gober.	Metro lineal			$ 103.026,16	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,13	2.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 88.700,28	$ -	-	$ -	144,10	$ 13.292.978,76	=	0,00	$ -	144,10	$ 13.292.978,76	144,10	$ 13.292.978,76
NP 11,14	2.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 75.649,22	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,15	2.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2"	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 87.697,97	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,16	2.09,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 91.012,57	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,17	2.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 23.401,47	$ -	-	$ -	89,83	$ 2.102.154,05	=	0,00	$ -	89,83	$ 2.102.154,05	89,83	$ 2.102.154,05
NP 11,18	2.10.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 22.557,95	$ -	-	$ -	29,00	$ 680.347,77	=	0,00	$ -	29,00	$ 680.347,77	29,00	$ 680.347,77
NP 11,19	2,10,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	Precio Gober.	Metro lineal			$ 18.406,74	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,20	2,10,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Precio Gober.	Metro lineal			$ 48.794,92	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,21	2,10,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON	Precio Gober.	Unidad			$ 549.349,68	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,22	2.10.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2", (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 101.200,81	$ -	10,00	$ 1.153.689,23	-	$ -	=	0,00	$ -	10,00	$ 1.153.689,23	10,00	$ 1.153.689,23
NP 11,23	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F,	Precio Gober.	Unidad			$ 99.709,89	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,24	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	Precio Gober.	Unidad			$ 150.112,15	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,25	2,10,179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Precio Gober.	Unidad			$ 42.380,79	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,26	2.10.183	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Precio Gober.	Unidad			$ 132.978,46	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,27	2.10.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE APLIQUE DE PARED	Precio Gober.	Unidad			$ 44.590,22	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,28	2,10,204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Precio Gober.	Unidad			$ 24.917,98	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,29	2.10.233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP.	Precio Gober.	Unidad			$ 235.072,84	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,30	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Precio Gober.	Unidad			$ 596.508,10	$ -	-	$ -	1,00	$ 620.368,42	=	0,00	$ -	1,00	$ 620.368,42	1,00	$ 620.368,42
NP 11,31	2,12,167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precio Gober.	Unidad			$ 1.000.269,67	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,32	2.12.190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO	Precio Gober.	Unidad			$ 62.644,88	$ -	-	$ -	5,00	$ 319.488,89	=	0,00	$ -	5,00	$ 319.488,89	5,00	$ 319.488,89
NP 11,33	2.13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	Precio Gober.	Unidad			$ 221.247,64	$ -	-	$ -	-	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -

NP 11,34	**2,15,10**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 195.071,08	$ -	-	$ -	**16,03**	$ **3.470.958,25**	=	**0,00**	$ -	**16,03**	$ 3.470.958,25	**16,03**	$ **3.470.958,25**
NP 11,35	**2.15.12**	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 277.796,00	$ -	-	$ -	**85,69**	$ **23.845.925,30**	=	**0,00**	$ -	**85,69**	$ 23.845.925,30	**85,69**	$ **23.845.925,30**
NP 11,36	**2.18.07**	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 23.611,24	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,37	**2.18.08**	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio Gober.	Metro lineal			$ 9.162,50	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,38	**2.19.01**	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	Precio Gober.	Metro lineal			$ 516.448,20	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,39	**3,08,15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Precio Gober.	Metro lineal			$ 77.304,43	$ -	**4,29**	$ **358.166,89**			=	**0,00**	$ -	**4,29**	$ 358.166,89	**4,29**	$ **358.166,89**
NP 11,40	**3,08,22**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 91.748,04	$ -	-	$ -	-	$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11,41	**3,08,23**	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 131.538,51	$ -	-	$ -	**168,12**	$ **22.556.539,39**	=	**0,00**	$ -	**168,12**	$ 22.556.539,39	**168,12**	$ **22.556.539,39**
NP 11,42	**3.03.19**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 599.344,47	$ -	**3,13**	$ **1.950.986,12**	**5,41**	$ **330.144,14**	=	**0,00**	$ -	**8,54**	$ 2.281.130,26	**8,54**	$ **2.281.130,26**
NP 11,43	**5.01.12**	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Precio Gober.	Unidad			$ 119.514,91	$ -	**2,00**	$ **258.152,21**	-	$ -	=	**0,00**	$ -	**2,00**	$ 258.152,21	**2,00**	$ **258.152,21**
NP 11,44	**5.01.13**	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Precio Gober.	Unidad			$ 161.840,91	$ -	**1,00**	$ **174.788,18**	**26,00**	$ **4.292.020,93**	=	**0,00**	$ -	**27,00**	$ 4.466.809,11	**27,00**	$ **4.466.809,11**
NP		**MODIFICATORIO II**																	
ITEM		**DESCRIPCIÓN**					**VR UNITARIO**												
12		**REALIZAR ACTIVIDADES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS**																	
NP-12,01	2.01.72	DESMONTE DE LAVAMANOS O SANITARIO	Precio Gober.	Unidad			$ 39.891,71	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,02	2.02.41	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	Precio Gober.	Unidad			$ 110.775,97	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,03	2.03.21	PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa - (3000 PSI) E =0.10 M. CON LAMINA COLABORANTE TIPO METALDECK	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 170.082,40	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,04	2,03,28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 207.765,66						=	**0,00**	$ -				
NP-12,05	2,03,34	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 1.594.306,79						=	**0,00**	$ -				
NP-12,06	2.04.03	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA O SIMILAR	Precio Gober.	Metro lineal			$ 50.952,15	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,07	2.04.25	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 153.223,10	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,08	2.05.08	BOCA PUERTA EN GRANITO LAVADO	Precio Gober.	Metro lineal			$ 65.901,15	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,09	2.08.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN).	Precio Gober.	Metro lineal			$ 38.376,73	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,10	2.08.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO INDUSTRIAL SOBRE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO.	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 91.497,11	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12,11	2.10.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS	Precio Gober.	Unidad			$ 279.702,21	$ -				$ -	=	**0,00**	$ -	-	$ -	-	$ -

NP-12,12	2,10,136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 99.387,51	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,13	2,10,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	Precio Gober.	Metro lineal			$ 35.850,35	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,14	2,10,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 1")	Precio Gober.	Metro lineal			$ 67.661,57	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,15	2,10,141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Precio Gober.	Unidad			$ 165.991,48	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,16	2,10,144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE).APARATO)	Precio Gober.	Unidad			$ 133.935,03	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,17	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	Precio Gober.	Unidad			$ 150.112,15	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,18	2.10.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W	Precio Gober.	Unidad			$ 33.474,79	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,19	2.10.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	Precio Gober.	Unidad			$ 203.553,70	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,20	2.10.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	Precio Gober.	Unidad			$ 95.586,12	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,21	2.10.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	Precio Gober.	Unidad			$ 81.024,36	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,22	2,10,206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 40 AMP.	Precio Gober.	Unidad			$ 24.917,98	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,23	2.10.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS	Precio Gober.	Unidad			$ 159.472,22	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,24	2.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 20 CM X 20 CM	Precio Gober.	Unidad			$ 60.104,17	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,25	2.12.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN PVC DE 20 X 20 CM.	Precio Gober.	Unidad			$ 34.921,30	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,26	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 142.207,99	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,27	2.12.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC	Precio Gober.	Metro lineal			$ 29.006,84	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,28	2.12.202	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.00M X 0.50M CON ESCURRIDERO	Precio Gober.	Unidad			$ 864.909,57	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,29	2.13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 47.372,85	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,30	2.13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2'' PEAL P	Precio Gober.	Metro lineal			$ 6.357,61	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,31	2.13.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 3/4"	Precio Gober.	Unidad			$ 8.077,61	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,32	2.13.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN COBRE DE 3/4"	Precio Gober.	Unidad			$ 8.577,61	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,33	2.13.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION COBRE DE 3/4"	Precio Gober.	Unidad			$ 5.577,61	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,34	2.13.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VALVULA - ELEVADOR DE 3/4"	Precio Gober.	Unidad			$ 154.599,84	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,35	2,15,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA METALICA COLOR Y DISEÑO A ELECCION PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE PASAMANOS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 391.392,67	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,36	2,16,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 390.437,25	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,37	2,18,14	PULIDO O ALLANADO PARA PISOS EN CONCRETO	Precio Gober.	Metro			$ 13.031,95	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,38	2,18,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN NYLON DE ALTA TENACIDAD 3MM 10CM X 10 CM	Precio Gober.	Metro			$ 8.255,03	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,39	2.19.11	ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 7.146,42	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,40	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Precio Gober.	Metro lineal			$ 8.542,10	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,41	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 117.263,88	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,42	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Precio Gober.	Metro Cuadrado			$ 123.513,82	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,43	3.10.06	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,SUMINISTROEINSTALACIÓNDEFONDOYSELLANTE)	Precio Gober.	Metro lineal			$ 17.064,96	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,44	3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	Precio Gober.	CARGA-KM			$ 8.760,45	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,45	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precio Gober.	Metro lineal			$ 45.825,34	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,46	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 124.268,05	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,47	4.01.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precio Gober.	Metro Cúbico			$ 31.742,33	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,48	5.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Precio Gober.	Metro lineal			$ 152.567,87	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,49	-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA MONOFÁSICO SOBREPUESTO.	Precio Ref.	unidad			$ 228.892,46	$ -				$ -	=	0,00	$ -		$ -			
NP-12,50	-	DESMONTE DE FLANCHE	Precio Ref.	Metro lineal			$ 9.887,48	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,51	-	LIMPIEZA CANAL, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA	Precio Ref.	Metro lineal			$ 7.486,87	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,52	-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO. / Inc.vatillas Rendoda de diametro de 3/4" lisa, Platinas 1/4" x1/8" ,Angulo 1/2"x1/8", Tubo 4" aguas negras, Pintura Anticorrosivo - Soldadura electrica.	APU	Metro Cuadrado			$ 586.283,75	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,53	-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ancho de 0,60cm / Inc. Poceta de 50cm de largo 40 cm de ancho 25 cm de fondo, con entrepaño y patas en tubo redondo de acero, altura	APU	Metro lineal			$ 1.581.460,38	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,54	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE, Ancho de 0,60cm / Inc. Trampa de Grasas	APU	Metro lineal			$ 1.845.600,83	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,55		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE SALIDA EN ACERO INOXIDABLE de 30x30 Inc. soporte y motor extractor de 16 pulgadas con capota.	APU	unidad			$ 1.382.295,31					$ -								
NP-12,56	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑO EN LAMINA COLD ROAL CALIBRE 18. / inc. Anticorrosivo.	APU	Metro Cuadrado			$ 601.491,44	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,57	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN CUARZO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, SALPICADERO, DESCOLGADO FRONTAL Y PERFORACIONES PARA GRIFERIA ancho de 0,60 cm.	APU	Metro lineal			$ 1.456.527,16	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,58	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE JARDIN SATIN 1/2x3/4 Diámetro : 3.4 cm. 9.8 cm. 15.6 cm	APU	unidad			$ 78.573,11	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,59	-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 6 W	APU	Metro lineal			$ 28.164,79	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-12,60	-	MURO EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE ESTRUCTURAL E = 0.12 M.	APU	Metro Cuadrado			$ 106.565,95	$ -				$ -	=	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 6.346.153.846,15		**$ 952.040.799,32**		**$ 1.592.447.169,40**			**$ -**	-	**$ 2.544.487.968,72**		**$ 2.544.487.968,72**
						ADMINISTRACION	22,00%	$ 1.396.153.846,15		**$ 209.448.975,85**		**$ 350.338.377,27**			**$ -**	-	**$ 559.787.353,12**		**$ 559.787.353,12**
						IMPREVISTOS	2,00%	$ 126.923.076,92		**$ 19.040.815,99**		**$ 31.848.943,39**			**$ -**	-	**$ 50.889.759,37**		**$ 50.889.759,37**
						UTILIDAD	6,00%	$ 380.769.230,77		**$ 57.122.447,96**		**$ 95.546.830,16**			**$ -**	-	**$ 152.669.278,12**		**$ 152.669.278,12**
						TOTAL AIU	30,00%	$ 1.903.846.153,85		**$ 285.612.239,80**		**$ 477.734.150,82**			**$ -**	-	**$ 763.346.390,62**		**$ 763.346.390,62**
							TOTAL EJECUCION	$ 8.250.000.000,00		**$ 1.237.653.039,12**		**$ 2.070.181.320,22**			**$ -**	-	**$ 3.307.834.359,34**		**$ 3.307.834.359,34**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**$ 3.307.834.359,34**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$ -**
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	**$ 4.942.165.640,66**

CONSORCIO I.E GOBER 2025
R.L. OSCAR YOVANI GALAN MOLANO
CONTRATISTA

Aprobó
MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR

WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
R.L. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
INTERVENTOR

Revisó
ING. HERNAÑ SIBET BACCA GOMEZ
Residente de Interventoria