CONTRATO Y/O CONVENIO Nº: **CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2025**
DE FECHA: 29/10/2025

CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: **JUAN VICENTE URIBE MELENDEZ,** identificado con C.C No. 7.529.575

Entre los suscritos, **JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO** mayor de edad, vecino de la ciudad de Armenia Q., identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 9.770.038 expedida en Armenia, obrando en calidad de Director General Encargado mediante Acuerdo No. 001 del 19 de febrero de 2026 expedido por el Consejo Directivo, según acta de posesión de 001 del 19 de febrero de 2026, en nombre y representación de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ, de una parte; y por la otra, **JUAN VICENTE URIBE MELENDEZ,** identificado con C.C No. 7.529.575, en adelante **CONSTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Suspensión, previa las siguientes

## CONSIDERACIONES

**1.** La información general del Contrato y/o Convenio, a la fecha es la siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MARCO DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN HIDRODINÁMICA EN LA DESECACIÓN DE HUMEDALES COMO ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA REGIÓN SUBANDINA EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA, CÓRDOBA, LA TEBAIDA Y PIJAO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO |
| **FECHA DE INICIO** (Día/Mes/Año) | 30/10/2025 |
| **PLAZO INICIAL** (En días calendario) | 180 DÍAS |
| **PRÓRROGA No. 1** (En días calendario) | 118 DIAS |
| **PRÓRROGA No. 2** (En días calendario) | 30 DIAS |
| **PLAZO TOTAL** | 328 DIAS |

| | |
|---|---|
| (En días calendario) | |
| **SUSPENSIÓN No. ____**<br>(En días calendario) | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN**<br>(Día/Mes/Año) | 23/09/2026 |
| **VALOR INICIAL** | $130,520,758,86 |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL** | $130,520,758,86 |
| **INTERVENTOR:** | JUAN VICENTE URIBE |

**2.** El contrato y/o convenio se encuentra amparado por la garantía expedida por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO. S.A, según el siguiente detalle:

| **Garantía** | **Amparos Pactados** | **Valores Amparados ($)** | **Vigencia de los amparos** | | **Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Inicio** (dd/mm/aaaa) | **Final** (dd/mm/aaaa) | |
| 60-46-101005404 | CALIDAD DEL SERVICIO | $13,052,075.89 | 29/10/2025 | 25/01/2027 | 31/08/2026 |
| | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $13,052,075.89 | 29/10/2025 | 25/01/2027 | |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $6,526,037.94 | 29/10/2025 | 22/09/2029 | |
| | DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO | $45,682,265.60 | 29/10/2025 | 25/01/2027 | |

**3.** El CONTRATISTA, mediante comunicación de fecha 18/09/2026, manifestó la necesidad de suspender el convenio de **CONVENIO ESAL 002-2025** por 60 días calendario por los siguientes motivos:

*"(…) Una vez analizada la solicitud presentada por la entidad cooperante y considerando las características de las actividades de restauración ecológica ejecutadas dentro del Convenio ESAL No. 002 de 2025, esta interventoría considera que existen elementos técnicos que justifican la suspensión temporal del convenio por sesenta (60) días calendario, particularmente como medida orientada a proteger el material vegetal establecido y favorecer la sostenibilidad ambiental de las intervenciones. La recomendación se fundamenta especialmente en que el éxito de las actividades de restauración no debe determinarse exclusivamente por el cumplimiento de una meta física de siembra, sino por la*

*capacidad del material vegetal para sobrevivir, establecerse y desempeñar progresivamente las funciones ecológicas para las cuales fue incorporado. Continuar o intensificar las actividades de siembra bajo condiciones desfavorables de disponibilidad hídrica podría incrementar la mortalidad, generar reposiciones sucesivas y comprometer la sostenibilidad de las intervenciones y la eficiencia ambiental de los recursos invertidos. En tal sentido, desde el componente técnico de interventoría, se considera que resulta ambientalmente más responsable conservar y consolidar adecuadamente las plantaciones existentes que privilegiar el cumplimiento inmediato de cantidades de siembra cuando las condiciones ambientales pueden comprometer su supervivencia. Por lo anterior, esta interventoría emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, sujeto a la implementación y verificación de medidas de mantenimiento, riego, seguimiento de supervivencia y evaluación del estado fitosanitario del material vegetal durante dicho período. Asimismo, se recomienda que antes de la reanudación se realice visita técnica conjunta CRQ – Interventoría – Entidad Cooperante, dejando constancia mediante acta del estado de las plantaciones y de las condiciones ambientales existentes para continuar las actividades pendientes. La medida propuesta debe entenderse como una actuación preventiva dirigida a garantizar la sostenibilidad de la restauración, proteger la inversión pública ambiental y aumentar la probabilidad de permanencia y funcionalidad ecológica de las intervenciones una vez finalizado el convenio. (…)"*

4. Que teniendo en cuenta que la INTERVENTORIA va ligado al **CONVENIO ESAL 002-2025,** se hace necesario de igual manera suspender el CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2025 por un término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO.

5. La entidad avala la solicitud del contratista, por lo tanto, se hace necesario la suscripción de la presente acta de suspensión.

6. La suspensión no genera costos adicionales para la Corporación Autónoma Regional del Quindío y el contrato y/o convenio se encuentra vigente.

En virtud de lo anterior, las partes y/o cooperantes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender temporalmente el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2025**, durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2026 y el 20 de noviembre de 2026, teniendo en cuenta las consideraciones arriba enunciadas

**SEGUNDO:** Reiniciar el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2025**, a partir del 21 de noviembre de 2026, finalizando el 22 de noviembre de 2026.

**TERCERO:** Que el contratista se compromete a ampliar por su cuenta y a favor de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la garantía constituida para amparar el contrato y/o convenio, por un término igual al de la suspensión pactada en la presente acta, y a presentarla ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío para su aprobación, una vez se elabore el acta de reinicio.

**CUARTO:** Que los demás términos y condiciones del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2025**, no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia se firma por las partes y/o cooperantes, el día 21 de septiembre de 2026.

V. URIBE M.

JUAN VICENTE URIBE
7.529.575
CONTRATISTA

JOHNNY ALEXANDER URIBE ZAPATA
SUPERVISOR

Juan E. Cortes Orozco

JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Director General (e)