CONSORCIO
ENTORNO
URBANO
LA 19

ACTA SEGÚN MODIFICATORIO Y ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No. 01

Dirección: calle 23 No. 20-37 piso 2
Tel: 607-8850273
correo electrónico: contacto@agppconstrucciones.com ygomez@agppconstructores.com
Ciudad: Arauca - Arauca

REPUBLICA DE COLOMBIA
DETAPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA N° 01 Y ADICION DE VALOR No. 1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1A SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA	**FECHA DE INICIO:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ENTORNO URBANO LA 19 R/. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER 19 ARAUCA R/. MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ (Cargo) SUPERVISORA POR RESOLUCIÓN 846 DE 2025	**PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO: $16.955.777.598,94	**REINICIO No. 01:** 24 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO DE OBRA N° 528 DE 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 529 DE 2025**

		CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO INICIAL				MODIFICATORIO No. 1		ADICIONAL No. 1		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		VR. TOTAL			CANT.	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIA	M2	9.472,20	$ 6.059,00	$ 57.392.059,80	3,20	$ 19.388,80		$ 0,00	9.475,40	$ 57.411.448,60
1.2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MAQUINA	M2	7.859,04	$ 12.909,00	$ 101.452.347,36	0,00	$ 0,00		$ 0,00	7.859,04	$ 101.452.347,36
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO E=0.15 M.-INCLUYE CORTES	M2	2.990,36	$ 29.804,00	$ 89.124.689,44	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2.990,36	$ 89.124.689,44
1.4	DEMOLICION MANUAL DE PLACA EN CONCRETO(ANDEN) E=0.10 M.-INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS	M2	1.855,63	$ 33.489,00	$ 62.143.193,07	0,00	$ 0,00		$ 0,00	1.855,63	$ 62.143.193,07
1.5	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN- ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA	M3	7.355,23	$ 23.728,00	$ 174.524.897,44	270,07	$ 6.408.220,96		$ 0,00	7.625,30	$ 180.933.118,40
1.6	CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	17.014,48	$ 20.515,00	$ 349.052.057,20	1.190,65	$ 24.426.184,75		$ 0,00	18.205,13	$ 373.478.241,95
1.7	TALA ARBOLES GRAN PORTE CON EXTRACCION DE RAIZ	UND	70,00	$ 1.107.949,00	$ 77.556.430,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	70,00	$ 77.556.430,00
	SUBTOTAL CAPITULO 1				**$ 911.245.674,31**		**$ 30.853.794,51**		**$ 0,00**		**$ 942.099.468,82**
2	**MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE**										
2.1	REPARACION DE FALLO INCLUYE EXCAVACION - MATERIAL Y TOPOGRAFIA	M3	1.838,81	$ 424.193,00	$ 780.010.330,33	0,00	$ 0,00		$ 0,00	1.838,81	$ 780.010.330,33
2.2	CONFORM.ADECUAC.-COMPACT.BANCA-SUBRASANT	M2	8.595,22	$ 14.852,00	$ 127.656.207,44	35,98	$ 534.374,96		$ 0,00	8.631,20	$ 128.190.582,40
2.3	GEOTEXTIL T-2400 INSTALADO	M2	10.722,72	$ 14.759,00	$ 158.256.624,48	0,00	$ 0,00		$ 0,00	10.722,72	$ 158.256.624,48
2.4	MATERIAL CRUDO TAMAÑO MAXIMO 4 PULG. INSTALADO CON TOPOPGRAFIA	M3	2.586,18	$ 373.191,00	$ 965.139.100,38	1,98	$ 738.918,18		$ 0,00	2.588,16	$ 965.878.018,56
	SUBTOTAL CAPITULO 2				**$ 2.031.062.262,63**		**$ 1.273.293,14**		**$ 0,00**		**$ 2.032.335.555,77**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**										
3.1	SUB BASE GRANULAR CBR 30% CON TOPOGRAFIA	M3	2.155,15	$ 434.253,00	$ 935.880.352,95	0,53	$ 230.154,09		$ 0,00	2.155,68	$ 936.110.507,04
3.2	BASE GRANULAR BG-1 CON TOPOGRAFIA	M3	1.293,08	$ 441.633,00	$ 571.066.799,64	2,38	$ 1.051.086,54		$ 0,00	1.295,46	$ 572.117.886,18
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-00CRL-1	M2	7.711,35	$ 8.311,00	$ 64.089.029,85	306,77	$ 2.549.565,47		$ 0,00	8.018,12	$ 66.638.595,32
3.4	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 EN CALIENTE SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION	M3	773,68	$ 2.115.243,00	$ 1.636.521.204,24	27,24	$ 57.619.219,32		$ 0,00	800,92	$ 1.694.140.423,56
	SUBTOTAL CAPITULO 3				**$ 3.207.557.386,68**		**$ 61.450.025,42**		**$ 0,00**		**$ 3.269.007.412,10**
4	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**										
4.1	CONTROL Y MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	3,00	$ 11.698.581,00	$ 35.095.743,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 35.095.743,00
4.2	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN- ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA	M3	1.523,05	$ 23.728,00	$ 36.138.930,40	0,00	$ 0,00		$ 0,00	1.523,05	$ 36.138.930,40
4.3	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA	M3	126,85	$ 71.737,00	$ 9.099.838,45	0,00	$ 0,00	7,14	$ 512.115,86	133,99	$ 9.611.954,31
4.4	TUBERIA PVC CORRUGADA 250 MM.	M	147,55	$ 205.104,00	$ 30.263.095,20	0,00	$ 0,00	56,69	$ 11.627.345,76	204,24	$ 41.890.440,96
4.5	TUBERIA PVC CORRUG. ALC. 315 MM	M	470,37	$ 250.663,00	$ 117.904.355,31	0,00	$ 0,00		$ 0,00	470,37	$ 117.904.355,31
4.6	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 14 PULG.-355 MM.-INSTALADA	M	25,72	$ 353.870,00	$ 9.101.536,40	0,00	$ 0,00		$ 0,00	25,72	$ 9.101.536,40
4.7	TUBERIA PVC CORRUG. ALC. 16pulg.(400 MM)	M	130,56	$ 414.321,00	$ 54.093.749,76	0,00	$ 0,00		$ 0,00	130,56	$ 54.093.749,76
4.8	TUBERIA PVC CORRUG. ALC. 18pulg.(450 MM)	M	96,44	$ 571.486,00	$ 55.114.109,84	0,00	$ 0,00		$ 0,00	96,44	$ 55.114.109,84
4.9	CONCRETO DE 3000 PSI CON FORMALETA	M3	28,52	$ 1.542.285,00	$ 43.985.968,20	18,88	$ 29.118.340,80	3,11	$ 4.796.506,35	50,51	$ 77.900.815,35
4.10	ACERO Fy: 60000 PSI.	KG	8.415,38	$ 12.063,00	$ 101.514.728,94	-441,89	-$ 5.330.519,07		$ 0,00	7.973,49	$ 96.184.209,87
4.11	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON APISONADOR TIPO RANA	M3	813,05	$ 82.272,00	$ 66.891.249,60	0,00	$ 0,00		$ 0,00	813,05	$ 66.891.249,60
4.12	PLACA FONDO POZO CCTO 3000 PSI E=0.20 M. CON TOPOGRAFIA	M2	92,00	$ 693.339,00	$ 63.787.188,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	92,00	$ 63.787.188,00
4.13	ANILLO EN CONCRETO REF. 3000 PSI D=1.20	M	26,72	$ 1.167.551,00	$ 31.196.962,72	0,00	$ 0,00		$ 0,00	26,72	$ 31.196.962,72
4.14	PLACA SUPERIOR POZO EN CONCRETO DE 4000 PSI-28MPA E=0.20 M.	M2	46,23	$ 451.692,00	$ 20.881.721,16	0,00	$ 0,00		$ 0,00	46,23	$ 20.881.721,16
4.15	EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON CONCRETO DE 3000 PSI TUBERIA DE 250 MM.	UND	63,00	$ 125.234,00	$ 7.889.742,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.001.872,00	71,00	$ 8.891.614,00
4.16	EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON CONCRETO DE 3000 PSI TUBERIA DE 315 MM.	UND	27,00	$ 158.324,00	$ 4.274.748,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	27,00	$ 4.274.748,00
4.17	EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON CONCRETO DE 3000 PSI TUBERIA DE 355 MM.	UND	3,00	$ 327.682,00	$ 983.046,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 983.046,00
4.18	EMBOQUILLADA DE COLECTOR EN CONCRETO DE 3000 PSI TUBERIA 400 MM. SENCILLA	UND	4,00	$ 178.686,00	$ 714.744,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 714.744,00
4.19	EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON CONCRETO DE 3000 PSI TUBERIA DE 450 MM.	UND	5,00	$ 214.126,00	$ 1.070.630,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 1.070.630,00
4.20	CANUELA C/CTO 3000 PSI POZO D.INT.=1.20	UND	23,00	$ 739.752,00	$ 17.014.296,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	23,00	$ 17.014.296,00
4.21	TAPA POZO INSP.METAL. T.P. BASCULANTE	UND	23,00	$ 1.251.126,00	$ 28.775.898,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	23,00	$ 28.775.898,00
4.22	CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	1.903,81	$ 20.515,00	$ 39.056.662,15	0,00	$ 0,00		$ 0,00	1.903,81	$ 39.056.662,15
4.23	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M.(SOLADO)	M2	174,02	$ 60.208,00	$ 10.477.396,16	0,00	$ 0,00		$ 0,00	174,02	$ 10.477.396,16
4.24	SUMIDERO LAT.CCTO 3000 PSI REF.2.00*1.18	UND	42,00	$ 3.202.611,00	$ 134.509.662,00	-14,00	-$ 44.836.554,00		$ 0,00	28,00	$ 89.673.108,00
4.25	REJILLA PARA SUMIDERO EN ANG.3*1/4 Y 2+1/2*1/4 PULG.INSTALADA	M2	54,60	$ 1.513.042,00	$ 82.612.093,20	0,00	$ 0,00	3,90	$ 5.900.863,80	58,50	$ 88.512.957,00
	ITEM NUEVOS										
4.26	TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4 PULG.-INCLUYE INSTALACION	M		$ 60.601,00				90,70	$ 5.496.510,70	90,70	$ 5.496.510,70
4.27	TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 8 PULG.-INCLUYE INSTALACION	M		$ 232.470,00				110,60	$ 25.711.182,00	110,60	$ 25.711.182,00
	SUBTOTAL CAPITULO 4				**$ 1.002.448.094,49**		**-$ 21.048.732,27**		**$ 55.046.396,47**		**$ 1.036.445.758,69**
5	**ESTRUCTURAS SUPERFICIALES Y ESPACIO PUBLICO**										
5.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	2.474,00	$ 55.059,00	$ 136.215.966,00	-257,77	-$ 14.192.558,43		$ 0,00	2.216,23	$ 122.023.407,57
5.2	SARDINEL PREF.CCTO 3500 PSI-20*50*80 CMS (A-10) INCLUYE TOPOGRAFIA	M	2.140,15	$ 186.943,00	$ 400.086.061,45	342,96	$ 64.113.971,28		$ 0,00	2.483,11	$ 464.200.032,73
5.3	SARDINEL PREF.CCTO 3500PSI-.35*.20*.80 M (A-70)-CON TOPOGRAFIA	M	367,50	$ 149.745,00	$ 55.031.287,50	80,05	$ 11.987.087,25		$ 0,00	447,55	$ 67.018.374,75
5.4	SARDINEL PREF.20*50*60(T-A-100) PIEZA EMPALME	M	86,00	$ 133.882,00	$ 11.513.852,00	-33,00	-$ 4.418.106,00		$ 0,00	53,00	$ 7.095.746,00
5.5	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO	M	8.419,20	$ 50.042,00	$ 421.313.606,40	-3.152,90	-$ 157.777.421,80		$ 0,00	5.266,30	$ 263.536.184,60
5.6	MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. INCLUYE INSTALACION PULG.INSTALADA	M2	778,10	$ 30.379,00	$ 23.637.899,90	-778,10	-$ 23.637.899,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.7	CUNETA EN (V) TIPO A 0.30*0.10 M.	M	2.593,65	$ 110.023,00	$ 285.361.153,95	-213,87	-$ 23.530.619,01		$ 0,00	2.379,78	$ 261.830.534,94
5.8	PLACA EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 M. CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	5.262,71	$ 169.497,00	$ 892.013.556,87	-616,73	-$ 104.533.884,81		$ 0,00	4.645,98	$ 787.479.672,06
5.9	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10*20*6 CM.	M2	2.163,55	$ 262.686,00	$ 568.334.295,30	-768,90	-$ 201.979.265,40		$ 0,00	1.394,65	$ 366.355.029,90
5.10	LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO LISA 0.40*0.40*0.06 M. TIPO A 50 INSTALADA	M2	2.233,96	$ 201.701,00	$ 450.591.965,96	-124,49	-$ 25.109.757,49		$ 0,00	2.109,47	$ 425.482.208,47
5.11	LOSETA DE CONCRETO TOPEROLES 0.40*0.40*0.06 M. INCLUYE INSTALACION	M2	247,44	$ 201.701,00	$ 49.908.895,44	-144,88	-$ 29.222.440,88		$ 0,00	102,56	$ 20.686.454,56
5.12	LOSETA DE CONCRETO 6 RALLAS 0.40*0.40*0.06 M.-INCLUYE INSTALACION	M2	617,76	$ 201.701,00	$ 124.602.809,76	117,79	$ 23.758.360,79		$ 0,00	735,55	$ 148.361.170,55
5.13	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M.	M2	162,52	$ 189.621,00	$ 30.817.204,92	0,00	$ 0,00		$ 0,00	162,52	$ 30.817.204,92
5.14	CONTENEDOR DE RAIZ 0.80*0.80 EN CONCRETO	UND	365,00	$ 897.184,00	$ 327.472.160,00	-183,00	-$ 164.184.672,00		$ 0,00	182,00	$ 163.287.488,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DETAPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA N° 01 Y ADICION DE VALOR No. 1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1A SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA	**FECHA DE INICIO:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ENTORNO URBANO LA 19 R/. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER 19 ARAUCA R/. MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ (Cargo) SUPERVISORA POR RESOLUCIÓN 846 DE 2025	**PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO: $16.955.777.598,94	**REINICIO No. 01:** 24 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO DE OBRA N° 528 DE 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 529 DE 2025**

		CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO INICIAL				MODIFICATORIO No. 1		ADICIONAL No. 1		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		VR. TOTAL			CANT.	VR. TOTAL
5.15	CANECA TIPO BARCELONA GRANDE INSTALADA	UND	41,00	$ 1.674.762,00	$ 68.665.242,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	41,00	$ 68.665.242,00
5.16	CORTE PARA DILATACION CON CORTADORA DE DISCO E=0.05 M.	M	1.507,40	$ 9.603,00	$ 14.475.562,20	-1.269,50	-$ 12.191.008,50		$ 0,00	237,90	$ 2.284.553,70
5.17	DILATACION POLIURETANO IMPERMEABILIZACION A NIVEL-INSTALADA	M	198,60	$ 17.905,00	$ 3.555.933,00	39,30	$ 703.666,50		$ 0,00	237,90	$ 4.259.599,50
5.18	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION-INCLUYE COMPACTACION	M3	16.858,73	$ 43.743,00	$ 737.451.426,39	-5.396,35	-$ 236.052.538,05		$ 0,00	11.462,38	$ 501.398.888,34
5.19	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR-INCLUYE INSTALACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	M3	1.176,85	$ 436.910,00	$ 514.177.533,50	-159,51	-$ 69.691.514,10		$ 0,00	1.017,34	$ 444.486.019,40
5.20	PLACA BASE DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M. CON MALLA	M2	281,65	$ 228.832,00	$ 64.450.532,80	-145,20	-$ 33.226.406,40		$ 0,00	136,45	$ 31.224.126,40
5.21	BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO REF.M-62 INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	138,00	$ 407.385,00	$ 56.219.130,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	138,00	$ 56.219.130,00
5.22	LOSA O PLACA DE CONCRETO MR=4.0 MPA-E=0.20 M.-CONSTRUIDA	M2	1.110,12	$ 308.157,00	$ 342.091.248,84	-283,24	-$ 87.282.388,68		$ 0,00	826,88	$ 254.808.860,16
5.23	ACERO Fy : 60000 PSI.	KG	21.025,22	$ 12.063,00	$ 253.627.228,86	-9.313,58	-$ 112.349.715,54		$ 0,00	11.711,64	$ 141.277.513,32
	ITEMS NUEVOS										
5.24	ADOQUIN EN CONCRETO	M2		$ 260.981,00		885,99	$ 231.226.556,19			885,99	$ 231.226.556,19
5.25	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCION	M3		$ 2.077.209,00		16,90	$ 35.104.832,10	70,00	$ 145.404.630,00	86,90	$ 180.509.462,10
5.26	IMPERMEABILIZACION CON SIKA 10 TRANSPARENTE	M2		$ 17.551,00				5.548,22	$ 97.376.809,22	5.548,22	$ 97.376.809,22
5.27	RAMPA EN LAMINA ALFAJOR O SIMILAR A=040 M. ACCESO PEATONAL INCLUYE	M		$ 534.667,00				25,60	$ 13.687.475,20	25,60	$ 13.687.475,20
5.28	BARANDAS DE 0,40 DE ALTO COLUMNAS EN TUBO DE 4" X 2,3 Y TUBO HORIZONTAL DE 3" X 2,3, BASE EN PLATINA DE 1/2" CON CHAZOS - PINTURA	M		$ 1.000.366,00				176,97	$ 177.034.771,02	176,97	$ 177.034.771,02
5.29	ANCLAJE EN ACERO 1/2 PUL CON SIKADUR ACHOR FIX-4 PARA FUNDIDA DE SARDINEL EN CONCRETO SOBRE PLACA EXISTENTE	UND		$ 69.068,00				1.834,00	$ 126.670.712,00	1.834,00	$ 126.670.712,00
5.30	SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN OBRA	M3		$ 1.186.052,00				9,41	$ 11.160.749,32	9,41	$ 11.160.749,32
5.31	LAVADO DE PLACA DE CONCRETO CON ACIDO OXALICO	M2		$ 3.891,00				4.342,23	$ 16.895.616,93	4.342,23	$ 16.895.616,93
5.32	PINTURA ACRILICA PREPARADA PARA AREAS PEATONALES-INCLUYE APLICACIÓN	M2		$ 134.340,00				735,55	$ 98.813.787,00	735,55	$ 98.813.787,00
5.33	PINTURA TIPO VINILO EXTERIOR PARA SARDINELES-INCLUYE APLICACIÓN	M2		$ 20.129,00				1.015,62	$ 20.443.414,98	1.015,62	$ 20.443.414,98
	SUBTOTAL CAPITULO 5				**$ 5.831.614.553,04**		**-$ 932.485.722,88**		**$ 707.487.965,67**		**$ 5.606.616.795,83**
6	**PASO ELEVADO**										
6.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	289,90	$ 55.059,00	$ 15.961.604,10	74,60	$ 4.107.401,40		$ 0,00	364,50	$ 20.069.005,50
6.2	CONCRETO CICLOPEO INSTALADO	M3	49,70	$ 1.029.714,00	$ 51.176.785,80	79,26	$ 81.615.131,64		$ 0,00	128,96	$ 132.791.917,44
6.3	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)-INSTALADO	M2	82,84	$ 60.208,00	$ 4.987.630,72	78,44	$ 4.722.715,52		$ 0,00	161,28	$ 9.710.346,24
6.4	MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO ENTRE 2 Y 4 M. DE PROFUNDIDAD	DIA	120,00	$ 409.069,00	$ 49.088.280,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	120,00	$ 49.088.280,00
6.5	ACERO Fy : 60000 PSI.	KG	11.755,44	$ 12.063,00	$ 141.805.872,72	-3.044,67	-$ 36.727.854,21		$ 0,00	8.710,77	$ 105.078.018,51
6.6	CONCRETO PARA PUENTE 3000 PSI URBANO	M3	46,34	$ 1.585.865,00	$ 72.562.184,10	43,90	$ 68.741.473,50		$ 0,00	90,24	$ 141.303.657,60
6.7	PERFILES GR. 50 PARA ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DISEÑO	KG	23.527,27	$ 36.026,00	$ 847.593.429,02	4.508,89	$ 162.437.271,14		$ 0,00	28.036,16	$ 1.010.030.700,16
6.8	PLATINA GR. 50 PARA ESTRUCTURA METALICA INCLUYE INSTALACIÓN	KG	11.357,78	$ 31.580,00	$ 358.678.692,40	9.717,40	$ 306.875.492,00	5.339,99	$ 168.636.884,20	26.415,17	$ 834.191.068,60
6.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. INCLUYE INSTALACION PULG.INSTALADA	M2	348,80	$ 30.379,00	$ 10.596.195,20	-348,80	-$ 10.596.195,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.10	LAMINA COLABORANTE 2 PULG CAL 20 PARA PLACA INCLUYE INSTALACION	M2	348,80	$ 237.870,00	$ 82.969.056,00	86,74	$ 20.632.843,80		$ 0,00	435,54	$ 103.601.899,80
6.11	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M	M2	348,80	$ 147.453,00	$ 51.431.606,40	-348,80	-$ 51.431.606,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.12	BARANDA METALICA DE PROTECCION REGLAMENTARIA INCLUYE INSTALACION	M	368,00	$ 792.288,00	$ 291.561.984,00	0,00	$ 0,00	127,93	$ 101.357.403,84	495,93	$ 392.919.387,84
6.13	PINTURA EN ESMALTE A 2 MANOS BARANDAS METALICAS 2 PULG. 5 TUBOS H. 1 TUBO V.-	M	368,00	$ 74.010,00	$ 27.235.680,00	127,93	$ 9.468.099,30	127,93	$ 9.468.099,30	623,86	$ 46.171.878,60
6.14	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN	M2	84,00	$ 39.717,00	$ 3.336.228,00	139,20	$ 5.528.606,40		$ 0,00	223,20	$ 8.864.834,40
6.15	PINTURA EN ESMALTE PARA PERFILES GR. 50 A TRES MANOS APLICADA	M2	1.245,18	$ 58.708,00	$ 73.102.027,44	-41,30	-$ 2.424.640,40		$ 0,00	1.203,88	$ 70.677.387,04
	ITEMS NUEVOS										
6.16	CONCRETO 3000 PSI CON MALLA ELECTROSOLDADA ESTAMPADO EN COLORES	M2		$ 333.483,00		692,60	$ 230.970.325,80			692,60	$ 230.970.325,80
6.17	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 10" SOBRE VIGAS DE 4" INCLUYE INSTALACION	GL		$ 6.693.146,00				1,00	$ 6.693.146,00	1,00	$ 6.693.146,00
6.18	ARCILLA PARA CONFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES -INCLUYE COLOCACION Y COMPACTACION	M3		$ 55.165,00				1.633,91	$ 90.134.645,15	1.633,91	$ 90.134.645,15
	SUBTOTAL CAPITULO 6				**$ 2.082.087.255,90**		**$ 793.919.064,29**		**$ 376.290.178,49**		**$ 3.252.296.498,68**
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										
7.1	REPARACION ACOMETIDA HIDRAULICA 1/2pulg.	UND	17,00	$ 32.737,00	$ 556.529,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	17,00	$ 556.529,00
7.2	REPARACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	UND	17,00	$ 596.380,00	$ 10.138.460,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	17,00	$ 10.138.460,00
7.3	ACOMETIDA HIDRAULICA EN PVCP 1/2pulg.	UND	35,00	$ 210.403,00	$ 7.364.105,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	35,00	$ 7.364.105,00
7.4	DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO SANIT.EN TUBERIA PVC CORRUGADA 160 MM.(6	UND	35,00	$ 1.243.614,00	$ 43.526.490,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	35,00	$ 43.526.490,00
7.5	NIVELACION DE TAPA POZO INSPECCION EXISTENTE	UND	10,00	$ 801.770,00	$ 8.017.700,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.008.850,00	15,00	$ 12.026.550,00
7.6	EMPRADIZACION CON GRAMA NATIVA DE LA REGION INCLUYE TIERRA NEGRA E INSTALACION	M2	4.354,76	$ 35.591,00	$ 154.990.263,16	0,00	$ 0,00		$ 0,00	4.354,76	$ 154.990.263,16
	ITEMS NUEVOS										
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO D=0,60 M E INSTALACION	UND		$ 473.076,00				33,00	$ 15.611.508,00	33,00	$ 15.611.508,00
7.8	MARCO CON TAPA PARA CAJILLA DE REGISTRO INCLUYE INSTALACION	UND		$ 162.670,00				19,00	$ 3.090.730,00	19,00	$ 3.090.730,00
7.9	MICROMEDIDOR 1/2 PULG.INSTALADO	UND		$ 256.178,00				17,00	$ 4.355.026,00	17,00	$ 4.355.026,00
7.10	TAPA EN CONCRETO CON MARCO DE 60 X 60 X 0,05 M. PARA CAJA DE INSPECCION SANITARIA	UND		$ 375.682,00				68,00	$ 25.546.376,00	68,00	$ 25.546.376,00
	SUBTOTAL CAPITULO 7				**$ 224.593.547,16**		**$ 0,00**		**$ 52.612.490,00**		**$ 277.206.037,16**
8	**SEÑALIZACION VIAL**										
8.1	DEMARCACION DE LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES CON PINTURA PINTUTRAFICO BLANCO A=0.12 M.	M	5.440,53	$ 3.819,00	$ 20.777.384,07	0,00	$ 0,00		$ 0,00	5.440,53	$ 20.777.384,07
8.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SR- DE 75*75 CMS.	UND	42,00	$ 590.785,00	$ 24.812.970,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	42,00	$ 24.812.970,00
8.3	DEMARCACION DE VIAS-CEBRAS-FLECHAS-PARES	M2	100,10	$ 51.898,00	$ 5.194.989,80	0,00	$ 0,00		$ 0,00	100,10	$ 5.194.989,80
	ITEMS NUEVOS										
8.4	REDUCTOR DE VELOCIDAD PLASTICO TIPO RESALTO-INSTALADO	UND		$ 363.028,00				36,00	$ 13.069.008,00	36,00	$ 13.069.008,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DETAPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA N° 01 Y ADICION DE VALOR No. 1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1A SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA	**FECHA DE INICIO:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ENTORNO URBANO LA 19 R/. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER 19 ARAUCA R/. MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ (Cargo) SUPERVISORA POR RESOLUCIÓN 846 DE 2025	**PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO: $16.955.777.598,94	**REINICIO No. 01:** 24 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO DE OBRA N° 528 DE 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 529 DE 2025**

	CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO INICIAL					MODIFICATORIO No. 1		ADICIONAL No. 1		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		VR. TOTAL			CANT.	VR. TOTAL
8.5	SEPARADOR VIAL 40 X 15 CM (Techon)	UND		$ 100.772,00				161,00	$ 16.224.292,00	161,00	$ 16.224.292,00
8.6	HITO PLASTICO (Bolardo plástico)	UND		$ 125.453,00				62,00	$ 7.778.086,00	62,00	$ 7.778.086,00
	SUBTOTAL CAPITULO 8				**$ 50.785.343,87**		**$ 0,00**		**$ 37.071.386,00**		**$ 87.856.729,87**
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PÚBLICO**										
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES ELECTRICAS BT	KM	1,26	$ 1.734.370,00	$ 2.185.306,20	0,30	$ 520.311,00		$ 0,00	1,56	$ 2.705.617,20
9.2	DUCTO IMC 2" PARA BAJANTE RED DE BAJA TENSION - TRANSICION AEREA - SUBTERRANEA (LA326) EN TUBERIA METALICA IMC CONDUIT 24 - INCLUYE INSTALACION	UND	8,00	$ 991.683,00	$ 7.933.464,00	-6,00	-$ 5.950.098,00		$ 0,00	2,00	$ 1.983.366,00
9.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	254,18	$ 55.059,00	$ 13.994.896,62	0,00	$ 0,00		$ 0,00	254,18	$ 13.994.896,62
9.4	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION-INCLUYE COMPACTACION	M3	216,16	$ 43.743,00	$ 9.455.486,88	0,00	$ 0,00		$ 0,00	216,16	$ 9.455.486,88
9.5	CÁMARA CS-274, INCLUYE MARCO EN ANGULO Y TAPA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA.	UND	97,00	$ 2.690.477,00	$ 260.976.269,00	-40,00	-$ 107.619.080,00		$ 0,00	57,00	$ 153.357.189,00
9.6	CANALIZACIÓN EN DUCTO PVC DE 2X2" TIPO PESADO	M	72,00	$ 80.703,00	$ 5.810.616,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	72,00	$ 5.810.616,00
9.7	CANALIZACIÓN EN DUCTO PVC DE 2X1 1/2" TIPO PESADO	M	1.206,00	$ 80.545,00	$ 73.017.270,00	352,00	$ 21.311.840,00		$ 0,00	1.558,00	$ 94.329.110,00
9.8	ACOMETIDA 3 # 6 AWG THHN/THWN 600 V CU +1 # 6 AWG DESNUDO Cu	M	168,00	$ 92.172,00	$ 15.484.896,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	168,00	$ 15.484.896,00
9.9	ACOMETIDA 3 # 8 AWG THHN/THWN 600 V CU +1 # 8 AWG DESNUDO Cu	M	1.294,00	$ 70.229,00	$ 90.876.326,00	264,00	$ 18.540.456,00		$ 0,00	1.558,00	$ 109.416.782,00
9.10	DERIVACION RED DE B.T. CON JUEGO DE BARRAJES PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS	UND	9,00	$ 1.989.120,00	$ 17.902.080,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 17.902.080,00
9.11	PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES PREMOLDEADOS BT	UND	9,00	$ 506.689,00	$ 4.560.201,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 4.560.201,00
9.12	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METALICO DE 4.5 METROS	UND	78,00	$ 559.310,00	$ 43.626.180,00	-78,00	-$ 43.626.180,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.13	POSTE METALICO DE 4.5 M FABRICADO EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE Ø 2 1/2" X 3 MM CON NIPLE DE Ø1 1/2 X 200 MM , BASE CUADRADA DE 250 X 250 ENTECENTROS DE 180 X 180 EN ESPESOR DE 1/4", CANASTA DE CIMENTACION DE 5/8" X 650 MM GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	78,00	$ 1.472.888,00	$ 114.885.264,00	-78,00	-$ 114.885.264,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.14	LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO LED LYRA DE 40-45 W. INSTALADA	UND	78,00	$ 1.791.339,00	$ 139.724.442,00	-78,00	-$ 139.724.442,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.15	LAMPARA TIPO ALUMBRADO PUBLICO EN LED DE 60 W. CON BRAZO INCLUYE	UND	47,00	$ 4.426.066,00	$ 208.025.102,00	-47,00	-$ 208.025.102,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.16	PUNTO ELECTRICO PARA LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UND	78,00	$ 431.708,00	$ 33.673.224,00	-78,00	-$ 33.673.224,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.17	PUESTA A TIERRA PARA POSTE METALICO	UND	18,00	$ 506.689,00	$ 9.120.402,00	-18,00	-$ 9.120.402,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NUEVOS										$ 0,00
9.18	TRANSFORMADOR MONOF. 5KVA 13200/240/120V INCLUYE INSTALACION	UND	0,00	$ 5.237.242,00	$ 0,00	2,00	$ 10.474.484,00		$ 0,00	2,00	$ 10.474.484,00
9.19	ESTRUCTURA 710 CIRCUITO PRIM. REF. ICEL. INCLUYE INSTALACION	UND	0,00	$ 5.006.868,00	$ 0,00	2,00	$ 10.013.736,00		$ 0,00	2,00	$ 10.013.736,00
9.20	CONTADOR DE ENERGIA BIFASICO EN POSTE INSTALADO	UND	0,00	$ 1.151.229,00	$ 0,00	2,00	$ 2.302.458,00		$ 0,00	2,00	$ 2.302.458,00
9.21	POSTE EN CONCRETO 12 MTS.*1050 KGF-INCLUYE HINCADA Y PLOMADA	UND	0,00	$ 5.454.863,00	$ 0,00	8,00	$ 43.638.904,00		$ 0,00	8,00	$ 43.638.904,00
9.22	POSTE DE CONCRETO DE 12 M.*1350 KGF. INCLUYE HINCADA Y PLOMADA	UND	0,00	$ 5.547.549,00	$ 0,00	3,00	$ 16.642.647,00		$ 0,00	3,00	$ 16.642.647,00
9.23	POSTE EN CONCRETO 12 MTS.*510 KGF-INCLUYE HINCADA Y PLOMADA	UND	0,00	$ 2.939.096,00	$ 0,00	2,00	$ 5.878.192,00		$ 0,00	2,00	$ 5.878.192,00
9.24	DESHINCADA-TRASLADO DE POSTE 1050 KGF.	UND	0,00	$ 980.710,00	$ 0,00	37,00	$ 36.286.270,00		$ 0,00	37,00	$ 36.286.270,00
9.25	ESTRUCTURA 533 CIRCUITO PRIMARIO-INCLUYE MONTAJE	UND	0,00	$ 1.095.544,00	$ 0,00	2,00	$ 2.191.088,00		$ 0,00	2,00	$ 2.191.088,00
9.26	ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRANSFORMADOR 3 F. CON P&T Y PROTECCION DE TRANSF.-INCLUYE MONTAJE ESTRUCTURA	UND	0,00	$ 8.515.908,00	$ 0,00	2,00	$ 17.031.816,00		$ 0,00	2,00	$ 17.031.816,00
9.27	DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA 533 ICEL	UND	0,00	$ 162.641,00	$ 0,00	3,00	$ 487.923,00		$ 0,00	3,00	$ 487.923,00
9.28	ESTRUCTURA 523 CIRCUITO PRIMARIO-INCLUYE M.O.	UND	0,00	$ 540.680,00	$ 0,00	5,00	$ 2.703.400,00		$ 0,00	5,00	$ 2.703.400,00
9.29	MONTAJE ESTRUCTURA 550	UND	0,00	$ 467.686,00	$ 0,00	2,00	$ 935.372,00		$ 0,00	2,00	$ 935.372,00
9.30	MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE 75 KV.	UND	0,00	$ 1.426.257,00	$ 0,00	3,00	$ 4.278.771,00		$ 0,00	3,00	$ 4.278.771,00
9.31	DESMONTE TEMPLETE EN MEDIA TENSION	UND	0,00	$ 185.875,00	$ 0,00	3,00	$ 557.625,00		$ 0,00	3,00	$ 557.625,00
9.32	TRASLADO LUMINARIA A.PUBLICO	UND	0,00	$ 176.338,00	$ 0,00	35,00	$ 6.171.830,00		$ 0,00	35,00	$ 6.171.830,00
9.33	RED TRENZADA AEREA CABLE CUADRUPLEX	ML	0,00	$ 47.875,00	$ 0,00	200,00	$ 9.575.000,00		$ 0,00	200,00	$ 9.575.000,00
9.34	ACOMETIDA ANTIFRAUDE CONCENTRICA(1*8+8)AWG.	M	0,00	$ 42.782,00	$ 0,00	75,00	$ 3.208.650,00		$ 0,00	75,00	$ 3.208.650,00
9.35	ACOMETIDA ANTIFRAUDE CONCENTRICA (2*8+1*10)AWG.	M	0,00	$ 76.159,00	$ 0,00	50,00	$ 3.807.950,00		$ 0,00	50,00	$ 3.807.950,00
9.36	ACOMETIDA ANTIFRAUDE CONCENTRICA(3*8+8)AWG.	M	0,00	$ 91.272,00	$ 0,00	75,00	$ 6.845.400,00		$ 0,00	75,00	$ 6.845.400,00
9.37	REUBICACION ACOMETIDAS ELECTRICAS D.CALZ	UND	0,00	$ 162.641,00	$ 0,00	7,00	$ 1.138.487,00		$ 0,00	7,00	$ 1.138.487,00
9.38	DESMONTAJE CAJA METAL. CONTADOR 40*40 CM	UND	0,00	$ 109.906,00	$ 0,00	5,00	$ 549.530,00		$ 0,00	5,00	$ 549.530,00
9.39	POSTE DE CONCRETO 8 M. x 510 KG.- INCLUYE HINCADA Y PLOMADA	UND	0,00	$ 2.125.821,00	$ 0,00	14,00	$ 29.761.494,00		$ 0,00	14,00	$ 29.761.494,00
9.40	POSTE DE CONCRETO 8 M. 1050 KGF-INCLUYE HINCADA Y PLOMADA	UND	0,00	$ 3.021.330,00	$ 0,00	8,00	$ 24.170.640,00		$ 0,00	8,00	$ 24.170.640,00
9.41	POSTE DE CONCRETO 10 M.x 1050 KGF INSTALADO	UND	0,00	$ 2.516.728,00	$ 0,00	1,00	$ 2.516.728,00		$ 0,00	1,00	$ 2.516.728,00
9.42	SECCIONAMIENTO LINEA-PROTECCION RAYOS-INCLUYE MONTAJE E INSTALACION	UND	0,00	$ 4.270.851,00	$ 0,00	1,00	$ 4.270.851,00		$ 0,00	1,00	$ 4.270.851,00
9.43	DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA 560 ICEL	UND	0,00	$ 216.854,00	$ 0,00	2,00	$ 433.708,00		$ 0,00	2,00	$ 433.708,00
9.44	ESTRUCTURA REF. 560 TIPO ICEL-INCLUYE INSTALACION	UND	0,00	$ 2.310.538,00	$ 0,00	1,00	$ 2.310.538,00		$ 0,00	1,00	$ 2.310.538,00
9.45	DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA EN BANDERA TRIFASICA ICEL	UND	0,00	$ 281.144,00	$ 0,00	6,00	$ 1.686.864,00		$ 0,00	6,00	$ 1.686.864,00
9.46	DESINSTALACION Y DESMONTE TRANSFORMADOR	UND	0,00	$ 4.317.109,00	$ 0,00	3,00	$ 12.951.327,00		$ 0,00	3,00	$ 12.951.327,00
9.47	ESTRUCTURA 610/611 ICEL INCLUYE INSTALACION	UND	0,00	$ 217.381,00	$ 0,00	17,00	$ 3.695.477,00		$ 0,00	17,00	$ 3.695.477,00
9.48	ESTRUCTURA 612 ICEL INCLUYE MONTAJE	UND	0,00	$ 287.518,00	$ 0,00	3,00	$ 862.554,00		$ 0,00	3,00	$ 862.554,00
9.49	ESTRUCTURA 617 TIPO ICEL M/619M-INCLUYE M.O.	UND	0,00	$ 94.237,00	$ 0,00	3,00	$ 282.711,00		$ 0,00	3,00	$ 282.711,00
9.50	ESTRUCTURA 620M ICEL	UND	0,00	$ 179.801,00	$ 0,00	2,00	$ 359.602,00		$ 0,00	2,00	$ 359.602,00
9.51	ESTRUCTURA RED SECUNDARIA REF. 321 TIPO-INSTALADA	UND	0,00	$ 1.452.886,00	$ 0,00	4,00	$ 5.811.544,00		$ 0,00	4,00	$ 5.811.544,00
9.52	ESTRUCTURA LA 322 CIRCUITO SECUNDARIO EN CONDUCTOR TRENZADO-EN DERIVACION INCLUYE MONTAJE CON CAJA D-9	UND	0,00	$ 1.558.596,00	$ 0,00	2,00	$ 3.117.192,00		$ 0,00	2,00	$ 3.117.192,00
9.53	ESTRUCTURA LA324M CIRCUITO SECUNDARIO-INCLUYE M.O.	UND	0,00	$ 448.612,00	$ 0,00	2,00	$ 897.224,00		$ 0,00	2,00	$ 897.224,00
9.54	ESTRUCTURA LA 327 CIRCUITO SECUNDARIO EN RETENSION DOBLE-INSTALADA	UND	0,00	$ 1.606.898,00	$ 0,00	4,00	$ 6.427.592,00		$ 0,00	4,00	$ 6.427.592,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DETAPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA N° 01 Y ADICION DE VALOR No. 1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1A SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA	**FECHA DE INICIO:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ENTORNO URBANO LA 19 R/. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER 19 ARAUCA R/. MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ (Cargo) SUPERVISORA POR RESOLUCIÓN 846 DE 2025	**PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 24 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO: $16.955.777.598,94	**REINICIO No. 01:** 24 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO DE OBRA N° 528 DE 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 529 DE 2025**

		CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO INICIAL				MODIFICATORIO No. 1		ADICIONAL No. 1		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		VR. TOTAL			CANT.	VR. TOTAL
9.55	POSTE METALICO DE 12 M FABRICADO EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE Ø 2 1/2" X 3 MM CON NIPLE DE Ø1 1/2 X 200 MM , BASE CUADRADA DE 250 X 250 ENTECENTROS DE 180 X 180 EN ESPESOR DE 1/4", CANASTA DE CIMENTACION DE 5/8" X 650 MM GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	0,00	$ 3.290.624,00	$ 0,00	44,00	$ 144.787.456,00		$ 0,00	44,00	$ 144.787.456,00
9.56	BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30x0,40. H=1,30 M	UND	0,00	$ 559.313,00	$ 0,00	53,00	$ 29.643.589,00		$ 0,00	53,00	$ 29.643.589,00
9.57	POSTE METALICO DE 2 PULG. H=4.00 M.INSTALADO	UND	0,00	$ 1.472.046,00	$ 0,00	9,00	$ 13.248.414,00		$ 0,00	9,00	$ 13.248.414,00
9.58	LUMINARIA LED DE 50 W CON FOTOCELDA INCLUYE INSTALACION	UND	0,00	$ 2.165.078,00	$ 0,00	12,00	$ 25.980.936,00		$ 0,00	12,00	$ 25.980.936,00
9.59	LUMINARIA LED 80W AP CON BRAZO SOPORTE INCLUYE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.629.897,00	$ 0,00	44,00	$ 71.715.468,00		$ 0,00	44,00	$ 71.715.468,00
9.60	SALIDA PUNTO ELECTRICO ALUMBRADO EN POSTE -LUMINARIA	UND	0,00	$ 552.916,00	$ 0,00	53,00	$ 29.304.548,00		$ 0,00	53,00	$ 29.304.548,00
9.61	PUESTA A TIERRA EN B. TENSION RED ALUMBRADO PUBLICO	UND	0,00	$ 556.348,00	$ 0,00	53,00	$ 29.486.444,00		$ 0,00	53,00	$ 29.486.444,00
9.62	ESTRUCTURA 320 CIRCUITO SECUND. SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCION EN LINEA INCLUYE MONTAJE DE ESTRUCTURA CON CAJA DE DERIVACION TRIFASICA DE 9 CIRCUITOS	UND	0,00	$ 1.425.786,00	$ 0,00	25,00	$ 35.644.650,00		$ 0,00	25,00	$ 35.644.650,00
9.63	MANIOBRA EN LINEA VIVA 13.2 KV.	UND	0,00	$ 8.571.412,00	$ 0,00	6,00	$ 51.428.472,00	7,00	$ 59.999.884,00	13,00	$ 111.428.356,00
9.64	CAJA ELECTRICA 80*80 CMS.B.T. CON TAPA SC74	UND	0,00	$ 1.834.103,00	$ 0,00	2,00	$ 3.668.206,00			2,00	$ 3.668.206,00
	SUBTOTAL CAPITULO 9				**$ 1.051.251.425,70**		**$ 98.932.577,00**		**$ 59.999.884,00**		**$ 1.208.183.886,70**
	SUBTOTAL OBRA				**$ 16.392.645.543,78**		**$ 30.894.299,21**		**$ 1.288.508.300,63**		**$ 17.712.048.143,62**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	GL	1,00	$ 163.959.404,00	$ 163.959.404,00		$ 0,00		$ 12.885.083,00	1,00	$ 176.844.487,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	GL	1,00	$ 57.163.830,00	$ 57.163.830,00		$ 0,00		$ 14.974.375,00	1,00	$ 72.138.205,00
	PLAN DE MANEJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GL	1,00	$ 44.106.000,00	$ 44.106.000,00		$ 0,00		$ 14.542.000,00	1,00	$ 58.648.000,00
	CERTIFICADO RETIE Y RETILAP	GL	1,00	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00		$ 221,95			1,00	$ 55.000.221,95
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$ 16.712.874.777,78**		**$ 30.894.521,16**		**$ 1.330.909.758,63**		**$ 18.074.679.057,57**
LICENCIA DE CONSTRUCCION (2% COSTO DIRECTO)					$ 242.902.821,16		-$ 30.894.521,16		$ 19.089.011,86		$ 231.097.311,86
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 16.955.777.598,94**		**$ 0,00**		**$ 1.349.998.770,49**		**$ 18.305.776.369,43**

La interventoría manifiesta conforme a los artículos 6 y 83 de la constitución política, artículo 53 de la ley 80, artículo 83 parágrafo 4 de la ley 1474 y artículo 2 de la ley 1882, clausula 2 del contrato de interventoría, que la información presentada es responsabilidad exclusiva en lo que respecta a los ajustes a los diseños, las cantidades descritas, calidad y acabados para el presente contrato de acuerdo a las funciones designadas en el contrato de consultoría No. 529 de 2025. Los precios correspondientes a los ítems nuevos, fueron avalados por la interventoría y dados en visto bueno por parte del técnico de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

ING. ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
R/L. CONSORCIO ENTORNO URBANO LA 19
CONTRATISTA DE OBRA

ING. MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
R/L. CONSORCIO INTER 19 ARAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo. ING. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 000-529 DE 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

VoBo. MANUEL JOSE LEZCANO BERMUDEZ
PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION CONTRATO 532-2025

VoBo. ING.LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL