PRÓRROGA N°. 02 AL CONNVENIO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MUNICIPIO DE ZETAQUIRA CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Entre los suscritos a saber **JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja (Boyacá), en su calidad de Secretario de Contratación, nombrado mediante Decreto No. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 1° de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y el **MUNICIPIO DE ZETAQUIRA** NIT 891802106-7, Representado legalmente por **JORGE ALONSO RAMIREZ GALINDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.297.811 de Zetaquira, en calidad de Alcalde, debidamente autorizado para la suscripción de convenios y contratos, quien para los efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO**., hemos acordado suscribir la **PRORROGA N° 2** que se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA. –** Que, con fecha **7 de noviembre de 2025**, el **DEPARTAMENTO** suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025**, con el **Municipio de Zetaquira**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" SEGUNDA.** – Que de conformidad con lo dispuesto en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NoCO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025**, el valor se estableció en la suma **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($999.950.863,75) M/CT TERCERA. –** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato, el plazo de ejecución se estableció en desde el acta de inicio **hasta el 31 de diciembre de 2025**. **CUARTA. –** Que, el día **29 de diciembre de 2025**, el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA suscribieron la respectiva **Acta de Inicio** del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No **CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025. QUINTA. –** Que el **31 de diciembre de 2025** se suscribió **ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1** del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025. SEXTA: -** Que el **16 de enero de 2026** se suscribió **ACTA DE REINICIACIÓN NO** 1 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025**. **SEPTIMA: -** Que el **16 de enero de 2026** se suscribió. **PRORROGA N°1** del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025** por un plazo de seis (6) meses más. **OCTAVA: -** Que el **16 de julio de 2026** se suscribió **ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 2** del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025. NOVENA:-** Que el **22 de septiembre de 2026** se suscribió **ACTA DE REINICIACIÓN NO. 2** del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025. DECIMA:-** Que por parte del Municipio solicita la **PRORROGA NO. 2** del convenio en el siguiente sentido: "(…) *Por medio del presente, el Municipio de Zetaquira solicita la prórroga del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8563886/3830, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de las actividades se han presentado condiciones climáticas adversas y precipitaciones continuas, las cuales han dificultado el acceso a las diferentes frentes de obra, limitando el ingreso y operación de maquinaria y equipos, así como la ejecución de actividades que requieren condiciones adecuadas de estabilidad y manejo del terreno. Adicionalmente se encuentra pendiente la intervención del box culvert contemplado dentro del proyecto, actividad que, por sus características constructivas e hidráulicas requiere condiciones adecuadas de acceso, excavación, manejo de aguas,*

conformación y estabilización de la estructura, así como su articulación con las demás obras de drenaje. Estas circunstancias han generado afectaciones en el cronograma de ejecución, por 10 que resulta necesario contar con un plazo adicional que permita culminar las actividades pendientes bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Garantizando la correcta funcionalidad de las obras. En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del Objeto del convenio y la adecuada terminación de las obras hidráulicas previstas, se solicita prorrogar el convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8563886/3830 hasta el 30 de diciembre de 2026, plazo que permitirá culminar las actividades pendientes y garantizar la calidad, estabilidad y funcionalidad de las obras ejecutadas (…)" **DECIMA PRIMERA:-** Por parte de la supervisión del convenio solicita"(..) *De manera comedida se solicita a su Despacho, conceder un adicional al plazo de ejecución del convenio de la referencia, hasta el 30 de diciembre del 2026, que equivale a 3 meses y 9 días, en atención a solicitud elevada a la Secretaría de Infraestructura Pública por el Alcalde Municipal de Zetaquira, en oficio de fecha 15 de septiembre de 2026, el cual se adjunta a la presente. Las razones que justifican la solicitud, planteadas por el Alcalde de Zetaquira, en el oficio referido, se consideran válidas por parte de la Secretaría de infraestructura pública de Boyacá(…)* **DECIMA SEGUNDA:-** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **PRORROGA N°. 02** al **INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025 CLÁUSULA PRIMERA. -** PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025** por **TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS** más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA.** - Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del Contrato será de **NUEVE (9) MESES Y ONCE (11) DÍAS**, a partir de la suscripción del acta de inicio**. CLÁUSULA TERCERA.** VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NoCO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025**., conservan su vigencia y alcance.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA: De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a "contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II", el presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable

Revisó: CAROL JUDITH RUIZMARTINEZ
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Edith Yobana Gonzalez Bautista -PE Asesor
Reviso: Maria Fernanda Vargas – Profesional Externa

.