FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 87 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1739-2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS**
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DG-003-2023
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE USAQUÉN Y CHAPINERO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1798-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 80 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 385.101.884.884,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL NORTE
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.784.041-4 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	22/10/2024	**PLAZO**	3 MESES Y 20 DÍAS
	No.	2	**DE FECHA**	21/3/2025	**PLAZO**	3 MESES Y 24 DÍAS
	No.	3	**DE FECHA**	19/9/2025	**PLAZO**	5 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	12 MESES Y 14 DÍAS
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	31/12/2025	**VALOR**	$ 65.526.116.255,00
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	$ -
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 65.526.116.255,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 450.628.001.139,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	**22**	**DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	7/2/2025	**No. DÍAS**	18
ACTA No.	**23**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	24/2/2025	**No. DÍAS**	8
ACTA No.	**24**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	4/3/2025	**No. DÍAS**	7
ACTA No.	**26**	**DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	14/3/2025	**No. DÍAS**	6
ACTA No.	**35**	**DE SUSPENSIÓN**	**No.**	3	**DE FECHA**	11/7/2025	**No. DÍAS**	15
ACTA No.	**36**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	25/7/2025	**No. DÍAS**	16
ACTA No.	**39**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	8/8/2025	**No. DÍAS**	8
ACTA No.	**40**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	3	**DE FECHA**	19/8/2025	**No. DÍAS**	13
ACTA No.	**41**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	4	**DE FECHA**	1/9/2025	**No. DÍAS**	4
ACTA No.	**42**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	5	**DE FECHA**	5/9/2025	**No. DÍAS**	3
ACTA No.	**43**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	6	**DE FECHA**	8/9/2025	**No. DÍAS**	5
ACTA No.	**44**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	7	**DE FECHA**	12/9/2025	**No. DÍAS**	4
ACTA No.	**53**	**DE SUSPENSIÓN**	**No.**	4	**DE FECHA**	19/02/2026	**No. DÍAS**	12
ACTA No.	**56**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	2/3/2026	**No. DÍAS**	13
ACTA No.	**57**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	16/3/2026	**No. DÍAS**	8
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN							**No. DÍAS**	140

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	**CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS**	**2**

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	**86**	**DE SUSPENSIÓN**	**No.**	5	**DE FECHA**	3/9/2026	**No. DÍAS**	15
ACTA No.	**87**	**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	18/9/2026	**No. DÍAS**	4
ACTA No.		**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	

FECHA DE REINICIACIÓN 22 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 25 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2032 (Año)

Las partes representadas por: JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA e ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores (a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL** del contrato, relacionada con las actividades de estudios y diseños de la calle 100, incluidos al contrato mediante el modificatorio No 6 adición de 1

de la interventoría con número de Radicado IDU. _____ (Indicar el número de radicado IDU) _____ (Día) de _____ (Mes) de _____ (Año)

4. CAUSAS

El Consorcio Vial del Norte, la Interventoría Consorcio MAB Ingeniería y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU manifiestan la necesidad de ampliar la suspensión parcial del Contrato, formalizada mediante Acta No. 86 de Suspensión del 3 de septiembre de 2026, toda vez que, a la fecha, no han sido superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial. En consecuencia, se requiere ampliar la suspensión parcial por un término de cuatro (4) días calendario, comprendidos entre el 18 y el 21 de septiembre de 2026, estableciendo como fecha de reinicio de las actividades el 22 de septiembre de 2026.

La suspensión parcial y su presente ampliación se circunscriben exclusivamente a las actividades correspondientes a los “Estudios y Diseños del nuevo puente de la Calle 100 y obras complementarias”, incorporadas al Contrato mediante Modificación No. 6 y Adición No. 1. La ampliación resulta necesaria mientras se adelanta el trámite del modificatorio actualmente en curso, mediante el cual se prevé incorporar los ajustes requeridos a los estudios y diseños del Puente de la Calle 100 y sus obras complementarias, incluyendo la solución correspondiente al retorno de la Calle 100.

El Contratista se compromete, siempre y cuando no existan circunstancias ajenas a su control que lo impidan, a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dieciocho (Día en letras) (18) (Día en números) días del mes de Septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

(Firma)
(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal del Interventor LAAR
CONSORCIO MAB INGENIERÍA

(Firma)
(Nombre) CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA PAULA ZAMUDIO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STEST
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director(a) Técnico(a) de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN SANTIST EBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector(a) General de Infraestructura - Ordenador del Gasto
Instituto de Desarrollo Urbano
VB Héctor Hernandez

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.