INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2/GRUTE
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final ☐
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	014-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026
Contratista	C&G INTEGRAL SOLUTION.
Objeto	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES PARA EL SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE APOYO TERRESTRE DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Valor del Contrato	$197.333.407.62, CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 62/100 MCTE.
Fecha Suscripción Contrato	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día:30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
Fecha de entrega y corte de Facturación el 24 de junio del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del contrato	PAC AGOSTO 2026
Fecha de entrega y corte de Facturación el 26 de agosto del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del contrato	PAC OCTUBRE 2026
Fecha de entrega y corte de Facturación el 30 de octubre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción por el saldo restante del contrato	PAC DICIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 128326 Fecha: Día: 30 Mes:04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLCIA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026

Aprobación Garantía RCE (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 31 Mes: 05 Año: 2026

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Modificación	**NO APLICA**
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ [letras] **NO APLICA**
Nuevo Valor Contrato	$ [letras] **NO APLICA**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Registro Presupuestal Ajustado	Número: Fecha: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: **NO APLICA**

NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Suspensión	**NO APLICA**
Fecha Reinicio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Observaciones	**NO APLICA**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NO APLICA.

NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[53.72] %
Avance en Tiempo	[63.82] %

Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí ☐ No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[197.333.407.62]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[71,180,730.60] ([36.071] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[$126,152,677.02] ([63.93] %)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
01	Repuestos, materiales y componentes para el sostenimiento y operación de los equipos y medios de apoyo Terrestre	CG-39 NTC-06,12,14			$71,180,730.60
				TOTAL PAGOS	$71,180,730.60

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

24 junio 2026 Se recibió ítems de la primera entrega correspondientes al siguiente valor $ 71.165.974,60, equivalente a un 36.064% del valor total del contrato

26 agosto 2026: Se recibio items de la segunda entrega correspondientes al siguiente valor $26,123,579.72, equivalente a un 13.24% del valor total del contrato

28 agosto 2026: Se recibio items correspondientes al siguiente valor $ 8,699,916.26, equivalente a un 4.41% del valor total del contrato

Objeto contractual	Cumple x No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐ No cumple X No aplica ☐
Especificaciones técnicas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X

Clausula Offset .	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple x No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se efectuaron las gestiones pertinentes para dar cumplimiento al acta de inicio, recibo de cronogramas, sin novedades que afecten las fechas de entrega.

Se recibió ítems de la primera entrega correspondientes al siguiente valor $ 71.165.974,60, equivalente a un 36.064% del valor total del contrato

Para lo anterior la compañía emitió factura CG-39 por valor de $71.916.907,44, no obstante, el ítem 122 no fue posible recibirlo por novedad en la estructuración en la ficha técnica y su referencia no corresponde a la descripción, por lo cual se solicitó nota crédito por valor de este ítem. (pendiente revisión)

- **7 de julio de 2026:** Mediante correo electrónico se requirió al contratista el cargue de la factura y las notas crédito correspondientes a la primera entrega, con el fin de dar continuidad al trámite de pago y evitar retrasos en el proceso administrativo asociado a la ejecución contractual.
- **09 de agosto de 2026:** Mediante correo electrónico se solicitó el envío del formato de catalogación OTAN debidamente diligenciado, documento requerido para completar el expediente de pago de la primera entrega.
- **13 de agosto de 2026:** Mediante correo electrónico y mensaje en la plataforma SECOP II, se solicitó informar el material proyectado para la segunda entrega, la fecha estimada de entrega, los datos del personal y vehículos para coordinar el ingreso al CACOM-2, así como la situación de los ítems 18, 19 y 20, rechazados por incumplimiento de las especificaciones técnicas, y de los ítems 99, 100, 101, 107 y 108, cuyas referencias no correspondían a las contratadas. Igualmente, se requirió el envío del formato de catalogación OTAN y la nota crédito correspondiente al ítem 113.
- **21 de agosto de 2026:** Mediante correo electrónico y mensaje en la plataforma SECOP II, se reiteró la solicitud de información relacionada con la segunda entrega contractual, requiriendo la relación de elementos a entregar, la fecha de entrega programada, la presentación de las fichas técnicas y hojas de seguridad, la identificación y marcación de los elementos, la coordinación logística para el ingreso y la verificación de que los bienes correspondieran a las referencias y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Asimismo, se recordó la obligación de remitir la documentación técnica pendiente de entregas anteriores.

- **24 de agosto de 2026:** Mediante mensaje en la plataforma SECOP II, esta supervisión efectuó un nuevo requerimiento formal al contratista, recordando que la segunda entrega parcial, correspondiente al 35% del valor contractual ($69.066.692,67), tenía como fecha máxima de cumplimiento el 26 de agosto de 2026. En dicha comunicación se solicitó nuevamente la relación del material proyectado para entrega, la fecha programada de suministro, la información del personal y vehículos para ingreso, la definición de la situación de los ítems con inconsistencias técnicas, la entrega del formato de catalogación OTAN, las fichas técnicas y hojas de seguridad de los elementos, así como la identificación de los bienes mediante el número de ítem para facilitar las actividades de recepción y control. En el mismo requerimiento se advirtió expresamente que el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a las actuaciones contractuales correspondientes.

26 agosto 2026: Se recibio items de la segunda entrega correspondientes al siguiente valor $26,123,579.72, equivalente a un 13.24% del valor total del contrato

26 agosto 2026: Se informa al segundo comando y ordenador de gasto del CACOM-2 mediante oficio No. FAC-S-2026-169206-CI, el incumplimeinto del porcentaje de entrega del contrato

28 agosto 2026: Se recibio items correspondientes al siguiente valor $ 8,699,916.26, equivalente a un 4.41% del valor total del contrato

- **28 agosto 2026:** se envía mediante correo electrónico y plataforma SECOP citación de presunto incumplimiento a la compañía, para el 3 de septiembre del 2026 a las 14:30
- 1 septiembre 2026: Se envía mediante plataforma SECOP II, el link de reunión Teams para cumplimiento de la citación por presunto incumplimiento por parte de la Compañía
- **2 septiembre 2026**: se envía mediante correo electrónico y plataforma SECOP II, solicitud de aceptación de reducción del ítem 178
- **3 septiembre 2026**: Se asiste a la citación por presunto incumplimiento por parte del compañía

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

NO APLICA.

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	1ra entrega	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
ACEITE CARRO GOLF ETAA.	6	X	
ACEITE MOTOR PLANTAS GRANDES ETAA.	21	X	
ACEITE MOTOR TODO EQUIPO DIESEL ETAA.	35	X	
ACEITE VALVULINA TRANSMISION ETAA.	6	X	
ACEITE COMPRESORES ETAA.	5	X	
REFRIGERANTE TLD ETAA.	8	X	
ACEITE SOLUBLE MAQUINADO.	6	X	
LLANTA MONTACARGA 3 TON ETAA	4	X	
LLANTA MONTACARGA 6 TON ETAA	7	X	
LLANTA MONTACARGA YALE ETAA	3	X	
LLANTA MONTACARGA YALE ETAA	3	X	
LLANTA GATOR DELANTERA ABA ETAA	4	X	
LLANTA PLANTA HERMES ETAA	6	X	
MANGUERA ETAA	2	X	
MANGUERA COMBUSTIBLE ETAA	2	X	
MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRO ETAA	2	X	
MANGUERA DE AGUA ETAA	2	X	
CORREA EMBRAGUE GATOR ART ETAA	2	X	
PINTURA EN ACEITE	5	X	
PINTURA	1	X	
PINTURA TRAFICO PESADO	3	X	
PINTURA ANTICORROSIVA	2	X	

PINTURA	6	X	
PINTURA EN AEROSOL COLOR NEGRO ETAA	12	X	
ANTICORROSIVO EN AEROSOL PARA RECUBRIMIENTO ETAA	12	X	
PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO ETAA	12	X	
BATERIA GATOR Y GOLF ETAA	4	X	
BATERIA LEVANTABOMBAS ETAA	9	X	
BORNER BATERIA ETAA	17	X	
PLUMILLA LIMPIABRISA 20 PULGADAS CARROTANQUE	10	X	
BATERIA REFUELLER MOGAS	4	X	
BATERIA REFUELLER JET MEDIANO	4	X	
HOROMETRO ETAA	12	X	
TAPA RADIADOR TUG ARRASTRE	3	X	
BARRA DE ACERO SAE 1045 1 1/2 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA DE ACERO SAE 4140 1/2 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA DURA ALUMINIO 7075 1 PULG MAQUINARIA	2	X	
BARRA DE ACERO INOXIDABLE 304 1 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 1/2 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 5/8 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 3/4 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 1 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 1/2 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 5/8 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 3/4 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 1 PULG MAQUINARIA	1	X	
	2DA ENTREGA		
THINER	5	X	

ACEITE HIDRAULICO MONTACARGAS ETAA.	16	X	
ACEITE HIDRAULICO GATOS ETAA.	5	X	
DISCO CEPILLO PARA PULIDORA	3	X	
PEGANTE PARCHES LLANTAS ETAA	3	X	
PINTURA EN AEROSOL COLOR AMARILLO CATERPILLAR ETAA	12	X	
SOLDADURA 60-13 X 1/8 MAQUINARIA	7	X	
SOLDADURA 60-13 X 3/32 MAQUINARIA	7	X	
SOLDADURA 60-11 X 1/8 MAQUINARIA	7	X	
SOLDADURA 70-18 X 1/8 MAQUINARIA	7	X	
SOLDADURA 680 X 3/32 MAQUINARIA	5	X	
SOLDADURA ER308L X 1/16 MAQUINARIA	5	X	
SOLDADURA BRONCE X 1/16 MAQUINARIA	5	X	
FUNDENTE SOLDADURA AUTOGENA MAQUINARIA	3	X	
PINZAS DE SOLDADURA MAQUINARIA	3	X	
VALVULA SELLOMATIC ETAA	22	X	
FILTRO SEPARADOR AGUA PLANTA 28V ETAA	5	X	
FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO SEPARA AGUA TLD ETAA	3	X	
FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO TLD ETAA	3	X	
FILTRO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE HERMES ETAA	3	X	
LUZ LED BLANCA ETAA	3	X	
SWITCH ENCENDIDO ETAA	3	X	
REGULADOR DE VOLTAJE 12V HIDRO ETAA	5	X	
RELEVO 4 SALIDAS ETAA	8	X	
RELEVO 5 SALIDAS ETAA	10	X	
CAJA PORTAFUSIBLES DE 15 VIAS AUTOMOTRIZ ETAA	1	X	
BOTON PARADA EMERGENCIA TLD ETAA	3	X	

RELEVO 24V TLD ETAA	6	X	
KIT FUSIBLES PEQUEÑO ETAA	2	X	
KIT FUSIBLES VIDRIO ETAA	2	X	
SIRENA REVERSA ETAA	3	X	
VOLTIMETRO TUG ETAA	2	X	
EMBRAGUE PRIMARIO GATOR ARM ETAA	1	X	
TAPA RADIADOR TLD ETAA	3	X	
HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES ETAA	60	X	
JUEGO DE BROCAS METAL ETAA	3	X	
PINZA PARA ESTATICA SOLADURA MAQUINARIA	3	X	
TUBO CERRAMIENTO NEGRO REDONDO HR 3/4 MAQUINARIA	7	X	
VARILLA 5/8 CORRUGADA MAQUINARIA	7	X	
ANGULO 2 PULGADAS X 1/4 MAQUINARIA	7	X	
ANGULO 1 PULGADA X 1/8 MAQUINARIA	7	X	
ANGULO 3/4 PULGADA X 1/8 MAQUINARIA	7	X	
DISCO DE CORTE ETAA	150	X	
DISCO ABRASIVO MEDIANO ETAA	40	X	
DISCO ABRASIVO GRANDE ETAA	40	X	
DISCO GRATA LARGO ETAA	20	X	
CARETA MASCARA DE SOLDADURA ELECTRICA INTELIGENTE MAQUINARIA	1	X	
	ENTREGA 28 SEPTIEMBRE		
BOMBA DE AGUA TUG ETAA	2	X	
FILTRO COMBUSTIBLE HERMES ETAA	3	X	
BALIZA LUZ AMARILLA ETAA	2	X	
REFLECTOR LED 400W-220V ETAA	3	X	
CABLE VEHICULAR ETAA	4	X	

YOYO ARRANQUE ILUMINARIAS ETAA	2	X	
GUAYA DE ACERO ETAA	1	X	
MICO DE GUAYA ETAA	9	X	
DISCO PARA ESMERIL GRATA ETAA	4	X	
TUBO ESTRUCTURAL 2 PULGADAS REDONDO MAQUINARIA	7	X	
TUBO ESTRUCTURAL 1/2 PULGADA REDONDO MAQUINARIA	7	X	
TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 50 MM MAQUINARIA	7	X	
TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 25 MM MAQUINARIA	7	X	
VARILLA 10MM LISA MAQUINARIA	12	X	
VARILLA CUADRADA 10MM MAQUINARIA	7	X	
VARILLA REDONDA 1/4 LISA MAQUINARIA	12	X	

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Finalización de creación de pedido en ingreso de material al sistemas SAP
- Tramite de paquete de Pago una vez ingresado el material al sistema
- Efectuar segundo recibo de material del contrato, antes del 26 de agosto por un 35%

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

ÍTEMS PENDIENTES DE ENTREGA 72
Porcentaje penidente por entrega de lo pactado dentro de la segunda entrega 16.28% del valor total del contrato

De acuerdo al documento respuesta enviado por plataforma SECOP II el 02 de septiembre del 2026, la compañía solicita la modificación de algunas de las fichas técnicas, lo cual puede incurrir que la no aceptación de lo solicitado no le permita cumplir con los tiempos para exportar los ítems con las condiciones originalmente pactadas en el contrato antes del vencimiento del plazo contractual.

Adicionalmente actualmente se está adelantando por parte del Departamento de Compras Publicas las acciones legales pertinentes para la posible aplicación de multas por incumplimiento de plazo contractual de la segunda entrega.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

.

Contratista	Si: x No: _

Entidad	Si: _x_ _ _No:

Observaciones:

Presuntos incumplimiento del plazo de la segunda entrega contractual

De conformidad con la Cláusula 2, numeral 2.3 "Plazo y Lugar de Ejecución", el contratista se obligó a realizar la entrega total de los bienes objeto contractual a más tardar el 30 de octubre de 2026, mediante tres entregas parciales, en los porcentajes y condiciones establecidos contractualmente.

De conformidad con el cronograma de ejecución establecido en el Contrato No. 014-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026, para la segunda entrega parcial el contratista debía acreditar un suministro mínimo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor contractual, correspondiente a la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($69.066.692,67).

No obstante, al cierre del plazo previsto para dicha entrega, el día 26 de agosto de 2026, fueron recibidos elementos por valor de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($26.123.579,72). Adicionalmente, teniendo en cuenta el valor excedente recibido durante la primera entrega por la suma de DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($2.114.037,93), el valor total computable para la segunda entrega asciende a VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($28.237.617,65), equivalente al 14,31% del valor contractual.

En consecuencia, se evidencia una diferencia de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS ($40.829.075,02), equivalente al 20,69% del valor del contrato, respecto del porcentaje de ejecución programado para esta etapa, circunstancia que configura un presunto incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la segunda entrega parcial, al no alcanzarse el porcentaje mínimo del 35% expresamente establecido en la minuta contractual y en el cronograma de ejecución aprobado para el contrato.

Adicionalmente, se evidencia presunto incumplimiento frente al cronograma suministrado por la compañía con el acta de inicio, considerando que:

- En la primera entrega no fueron suministrados 39 ítems previstos en el cronograma inicial, aunque se alcanzó el valor económico correspondiente a dicha entrega.
- En la segunda entrega dejaron de suministrarse 49 ítems programados y, adicionalmente, tampoco se cumplió el porcentaje económico de entrega establecido.

A la fecha se encuentran pendientes documentos indispensables para la correcta gestión contractual, entre ellos:

- Completar totalidad de las fichas técnicas correspondientes a los elementos suministrados en la primera y segunda entrega.

Revisada la plataforma SECOP II, se constató que el contratista no ha presentado los reportes periódicos exigidos, estando pendiente la presentación de los informes de 15 y 30 de junio, 15 y 30 de julio y del 14 y 29 de agosto

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

.

¿Riesgos materializados?	Sí: X No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _Incumplimiento de los plazos de entrega por parte del contratista_____

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente la compañía C&G Integral Solution ha cumplido con el porcentaje de la primera entrega, y existe un presunto incumplimiento del 20.69% del compromiso de entrega de la segunda entrega, por lo cual, se está adelantando el proceso legal para las acciones pertinentes por los presuntos incumplimientos
El material de la segunda entrega está pendiente de ingreso a inventario, por generación de pedido SAP y posterior tramite de documentación para pago
A la fecha la Compañía C&G Integral Solution ha entregado un 4,41% adicional (28 de agosto 2026).

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. DIAZ ROMERO BORIS RICARD Principal	C.C. 1.121.859.063
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	06/06/2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO / ESARM 234	
Firma		

voBo Gerente de proyecto
TC- GIOVANNI ANDRES ESPARZA HERNÁNDEZ