ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NÚMERO:	323 DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 R/L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT- 901.971.069-1
SUPERVISOR:	SEEDORE DANIEL SANCHEZ NAVARRO PROFESIONAL SEDA – RES. 3695 del 2025
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($239.471.286,25)
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 01	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	10 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE REINICIO No. 02	13 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE ADICIONAL DE PLAZO NO.01 MEDIANTE MEMORANDO No. 035 DE 2026	28 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03	10 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03	09 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03	24 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE PRÓRROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 03	07 DE AGOSTO DEL 2026
FECHA DE PRÓRROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 03	21 DE AGOSTO DEL 2026
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 03	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 04	22 DE OCTUBRE DEL 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2026

	PROCESO: PLANEACIÓN	CÓDIGO FR-PD-68
	ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE EMISIÓN 22 07 2021
		VERSIÓN 01

En Arauca, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Educación Departamental las siguientes personas: **ARIEL PEDRAZA PINZÓN,** Secretario de Educación Departamental, **SEEDORE DANIEL SANCHEZ NAVARRO**, supervisor designado mediante resolución 3695 de 2025 y **DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO**, en calidad de representante del **CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025** en calidad de CONTRATISTA del contrato de interventoría No. 323 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 04 en atención a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que una vez analizadas las razones expuestas en el comité técnico realizado el 21 de septiembre de 2026, la interventoría externa **DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO R/L CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025** consideró procedente otorgar la suspensión No. 04 al contrato de interventoría 323 de 2025 por el termino de un (01) mes en aras de cumplir a cabalidad el objeto contractual.

SEGUNDO: En atención a lo mencionado, el supervisor designado **SEEDORE DANIEL SANCHEZ NAVARRO** manifiesta que una vez revisada y analizada la documentación recibida correspondiente a la solicitud de la Suspensión No. 04 del contrato de obra No. 326 de 2025 y contrato de interventoría No. 323 de 2025, de acuerdo a los procedimientos normales de ejecución, se considera viable y procedente realizar la suspensión de las actividades del contrato por el término un (01) mes o antes si se subsana la situación descrita.

TERCERO: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original.

CUARTO: Conforme al análisis y viabilidad, la Administración Departamental procede a la realización del trámite administrativo para la suscripción de la presente acta de suspensión No. 04, esto de acuerdo a la situación expuesta.

QUINTO: La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y ajustes y esta no genera mayores costos para el Departamento. Para lo cual el contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente y desequilibrio económico.

Para constancia se firma la presente acta el día veintidós (22) de septiembre del 2026 por los que en ella intervinieron.

SEEDORE DANIEL SANCHEZ
Supervisor designado
resolución No.3695 del 2025

DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
R/L CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025
Contratista de Interventoría

ARIEL PEDRAZA PINZÓN
Secretario de Educación Departamental