Actividades realizadas.

- Corte de pavimento
- Sello de juntas

Observaciones.

- Se presentaron lluvias en la mañana.
- Se informa que a la fecha no se han completado las actividades de fresado de red por VIAN TI

30-04-26 al 14-05-26

Se da inicio a la suspensión del 30 de abril de 2025 al 14 de mayo de 2026.

14-05-26. Se da inicio a la suspensión del 14 de mayo de 2026 al 21 de 05 de 2026.

- Fecha 21-05-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - operario 3 - Ayudante 3.

Personal de interventoria: Residente - Inspector


Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 3 - Equipo Topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Excavación manual para cabezotes filtro frances
- Instalación de tuberia para cabezotes planos filtro frances
- Excavación mecanica para mejoramiento de via con topografia
- Replanteo de la via con equipo topografico
- Construcción de filtro frances.

Observaciones.

Se presentaron lluvias en la tarde de 4:00pm a 3:00pm. y en la noche generando retrasos en las actividades de obra.



Fecha 22-05-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5 - P Social

Personal de interventoria: Residente - topografa.


Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 3 - Equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Excavacion mecanica de la via
- Excavacion manual para filtro frances
- Construccion de filtro frances
- Cargue de material de excavacion

Observaciones

- Se encontraba VANTI en campo realizando el trasladado de la red
- Se evidencia falla de la abscisa K0+250 a la K0+240
- Se presentan lluvias en la jornada de la tarde de 12:00 pm a 4:00 pm



Fecha. 23-05-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoria: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volqueta 3 - Equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Excavacion mecanica de la via
- Excavacion manual para filtro frances

Observaciones

- Se presentaron lluvias en la tarde desde las 2:00pm de manera

Powered by CamScanner

Intermitente.

Fecha 24-05-26.

No se realizan actividades por día festivo

Fecha 25-05-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografo - Cadenero - Boal 4 - Conducta 3 - Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoria: Residente - topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 3 - Equipo topografico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Excavacion mecanica de la via
- Instalacion de rejas para mejoramiento de la via
- Excavacion manual para filtro frances.

Observaciones

- Se presentan lluvias en la noche.

Fecha: 26-05-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografo - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3. Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Residente. Inspector


Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 3 - Equipo topografico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Instalacion de rejas para mejoramiento de via
- Excavacion manual para filtro frances
- Excavacion mecanica de la via con apoyo topografico
- Instalacion y compactacion de relleno

Observaciones

Se presentan lluvias en la mañana, tarde y noche generando retrasos en las actividades de obra.



Fecha 27-05-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografa - Cadenero - Boal 4 - Conducta 3 - Operario 3 - Ayudantes 5 -

Personal de interventoria: Residente - topografa


Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volqueta 3 - Equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Instalacion de rejillas para mejoramiento de via
- Excavacion manual para filtro frances
- excavacion mecanica de la via con apoyo topografia
- cargue de material de excavacion
- Compactacion de terreno

Observaciones

- Se presentan lluvias en la mañana de 10:00 am a 12:00pm



Fecha 28-05-2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografia - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico - Minicargador - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Excavacion mecanica de la via con apoyo topografico
- Cargue de material
- Excavacion manual para geodren plano

Observaciones.

- Se presentan lluvias a la 1:00pm a 3:00pm
- Se presentan lluvias en la noche.

Powered by CamScanner

Fecha 29-05-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoria: Residente - Topografo.

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volquetes 3 - Equipo topografico - Minicargador - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Cargue de material de excavacion
- Instalacion de relleno para estructuras para atraque de sardinel

Observaciones

- Se presentan lluvias intermitentes durante toda la jornada laboral afectando la ejecucion de actividades de obra
- Se presentan lluvias en la noche.

Fecha 30-05-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 4 - Conducta 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Residente - Inspector.

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volquetes 3 - Equipo topografico - Minicargador - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Figurado acero
- Atraque sardinel
- Retiro de material de excavacion
- Excavacion mecanica.

Observaciones.

- Se presentaron lluvias en la noche.

Powered by CamScanner

Fecha 31 - 05 - 26.

No se presentan actividades debido a dia festivo

Se presentan lluvias durante todo el dia

Fecha 01 - 06 - 26.

Estado del clima : Soleado

Personal de obra : Residente - SST - Topografo - Cadenera - Boot 9 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria : Residente - Topografo - Inspector

Maquinaria y/o equipos : Retroexcavadora 2 - Volquete 3 - Equipo Topografico Minicargadora 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas :

- Excavacion mecanica de la via
- Cargue de material de excavacion
- Afloje de subrasante
- Figurado de acero

Observacion :

- Durante la excavacion mecanica de la via se evidencia la tuberia de 3" del acueducto
- Se presentaron lluvias en la noche.

Fecha. 02 - 06 - 26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenera - Boot 4. Conductor 3 Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquete 3 - Equipo Topografico Minicargadora 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Excavacion mecanica de la via
- Instalacion de tapon para mejoramiento de la via
- Cargue de material de excavacion
- Figurado de acero

Powered by CamScanner

Observaciones

-

Fecha. 03 - 06 - 26.

Estado del clima: Nublado.

Personal de obra: Residente - SST - Topografia - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5. - P. Social

Personal de interventoria: Residente - Topografo - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Figurado de acero
- Cargue de material de excavacion
- Excavacion mecanica

Observaciones

Fecha 04 - 06 - 26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografia - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Residente - Inspector.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Figurado de acero
- Excavacion mecanica
- Cargue de material de excavacion
- Colocacion para tuberia de 3" pulgadas del acueducto
- Instalacion de rejas.

Observaciones.

- Se presentan lluvias en la noche.

Fecha 05-06-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenero - Boal 4
Conductor 3 - operario 3 - Ayudantes 5 -

Personal de interventoria: Residente - Tecnico - Topografa

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico
- Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas
- Excavacion mecanica de la via
- Instalacion de rejilla
- Figurado de acero
- Cargue de material

Observaciones
- Se presentan lluvias en la noche

Fecha 06-06-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografia - Cadenero - Boal 4
Conductor 3 - operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoria: Residente - tecnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 -
Equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas
- Figurado de acero
- Relleno de juntas

Observaciones.
- Se presentan lluvias en la noche

Fecha 07-06-26 al 08-06-26.

No se realizan actividades por dia festivo
- Se presentan lluvias en el transcurso del dia

Fecha 09-06-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografa - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Residente - tecnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Excavacion mecanica de la via
- Figurado de acero

Observaciones.

Se presentan lluvias de 11:00 am a 12:00 pm y de 1:00pm a 3:30 pm durante la jornada laboral afectando la ejecucion de las actividades de obra.

Fecha 10-06-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Director - Residente - SST - topografa - Cadenero - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoria: Director - Representante legal - Residente - SST - Ambiental - Topografa - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Excavacion mecanica de la via con apoyo topografico
- Instalacion de lajas para mejoramiento de la via
- Cargue de material de excavacion
- Figurado de acero

Observaciones

- Se realiza reunion extraordinaria con la comunidad - la entidad - contratista - interventoria donde se manifesto el avance de la obra, plan de ejecucion y atencion a solicitudes de la comunidad.

Powered by CamScanner

Fecha 11 - 06 - 26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenera - Boal 4. Conductor 3. Operario 3. Ayudantes 5.

Personal de interventoría: Residente - Técnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2. Volquetas 3. Equipo topográfico. Vibrocompactador 2. Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Cargue de material de excavación
- Instalación de lajas para mejoramiento de la vía
- Excavación mecánica de la vía con topografía

Observaciones:

Se presentan lluvias en la noche.

Fecha 12 - 06 - 26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía: Cadenera - Boal 4 - Conductor 3. Operario 3. Ayudantes 5.

Personal de interventoría: Residente - Técnico - Topografía

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico Vibrocompactador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Excavación mecánica de la vía
- Cargue de material
- Instalación de lajas para mejoramiento de la vía con topografía

Observaciones

Fecha 13 - 06 - 26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenera - Boal 4 - Conductor 3 Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoría: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

- Actividades realizadas:

Sello de juntas

Instalación de rajón para mejoramiento de la vía con topografía.

- Observaciones.

Se presentan lluvias en la noche

Fecha. 14 a 15 de 06 de 2026

No se realizan actividades por día festivo.

Se presentan lluvias en la noche

Fecha 16-06-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenera - Boal 4 - Conductor 3 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoría: Residente - técnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

Instalación de rajón para mejoramiento con topografía

Cargue de material de excavación

Instalación y compactación de relleno para entrada para mejoramiento vía

Observaciones

Se presentaron lluvias en la noche y lluvias intermitentes en la jornada laboral

Fecha 17-06-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografía - Cadenera - Boal 4 - Conductor 5 - Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de interventoría: Residente - técnico - Topografía

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Powered by CamScanner

Actividades realizadas

Excavacion mecanica de la via con topografia
Cargue de material
Instalacion de afirmado
Compactacion de afirmado
Instalacion y nivelacion de rejon
Observaciones
- Durante el proceso de excavacion mecanica del acceso 4 se evidencio material saturado por lo cual la firma contratista asigno realiza un mejoramiento con rejon y relleno para estructuras lo cual es aprobado por la interventoria, no permitio, ocbras que no solo se evidencio material saturado si no tiene negra.

Fecha 18-06-26
Estado del clima: Nublado
Personal de obra: Residente - SST - Topografia - Cadenero - Boal 4 - Conductor 5 - Operario 3 - Ayudantes 5
Personal de interventoria: Residente - tecnico
Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico - Minicargador 2 - Vibrocompactador
Actividades realizadas
Excavacion mecanica de la via con topografia
Cargue de material de excavacion
levantamiento topografico
Excavacion manual para verifica red VANTI
Excavacion mecanica pozo 4
Excavacion e instalacion para predien planar
Instalacion de rejon
- Observaciones
Se realiza profundizacion de red por pozo de VANTI

Fecha 19-06-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenera - Bool 4 - Conductor 5 - Operario 3 - Ayudantes 5 - P. Social

Personal de interventoría: Residente - Técnico - Topografía

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Instalación de rejas
- Compactación de relleno para estructuras
- Nivelación de pozo
- Instalación de geodren plano

Observaciones

Se realiza cascarón para tubería de VRAIT en el pozo 4

Fecha 20-06-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenera - Bool 4 - Conductor 5 - Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoría: Residente - Inspector técnico - Topografía

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Instalación y compactación de relleno para estructuras
- Levantamiento pozo

Observaciones

Fecha 21-06-26

No se realizan actividades por día festivo.

Fecha 22-06-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Conductor 5 - Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoria: Residente - topografa - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

Limpieza vallado

Cargue de material de excavacion

Instalacion y compactacion de base granular estabilizada

Nivelación de relleno para estructuras

Observaciones.

Fecha 23-06-26.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenero - Boal 4 - Conductor 5 Operario 3 - Ayudantes 5.

Personal de Interventoria: Residente - Inspecta

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topografico Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

Instalacion de acero de refuerzo pozo 4

Limpieza vallado

Cargue de material de excavacion

Instalacion y compactacion de base granular

Instalacion de concreto MR 43 Arelanado a 3 dias

Instalacion de geotextil

Observaciones.

Llega una mixer al frente de obra x le realiza ensayo de asentamiento dando como resultado 5 1/2".

Fecha 24-06-26.

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - topografía - Cadenero - Boci 4 - Conductor 5
Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoría: Residente - Inspector - Topografía

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico
Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

Instalación de sardinel

Excavación manual para sardinel

Instalación de acero para refuerzo paso 4

Instalación de concreto MR 43 acelerado a 3 días

levantamiento topográfico

Observaciones

Llega la primera mixer con ensayo de asentamiento de 6" - Llega la segunda mixer con ensayo de asentamiento de 6" - Llega la tercera mixer con ensayo de asentamiento de 4"

Fecha 25-06-26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boci 4 - Conductor 5
Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoría: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 3 - Equipo topográfico
Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

Instalación de concreto MR 43 acelerado a 3 días

Corte de pavimento

Instalación y compactación de base granular estabilizada

Compactación de relleno para estructuras

Observaciones

Llega la primera mixer con ensayo de asentamiento de 4" - Llega la segunda mixer con ensayo de asentamiento de 4 1/2"

Powered by CamScanner

Se presentaron lluvias en la tarde afectando la instalación del concreto MR 43

Fecha 26 - 06 - 26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boal 1 - Conductor 5 - Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoría: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 3 - Equipo topografía Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

Corte de pavimento

Observaciones.

Fecha 27 al 29 de junio 2026.

No se realizan actividades por días festivos.

Fecha. 30 - 06 - 26

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boal 1 - Conductor 5 Operario 3 - Ayudantes 5

Personal de interventoría: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 3 - Equipo topografía - Minicargador 2 - Vibrocompactador

Actividades realizadas

Instalación y compactación de base granular

Observaciones

Se presentan lluvias en la jornada de la tarde

Powered by CamScanner