SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE YUMBO

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRAS DE MITIGACION ALCANTARILLA - XIXAOLA

		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
ITEM	DESCRIPCION	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
1. Preliminares																																																
1,1	Etapa pre contractual y contractual																																															
1,2	Estudios previos y diseño																																															
1,3	Localización y replanteo																																															
2. Construccion de la alcantarilla																																															
2,1	Desvio o manejo de aguas																																															
2,2	Excavación																																															
2,3	Preparación de la cimentación																																															
2,4	Instalación de la estructura																																															
2,5	Alcantarilla tipo cajón (box culvert)																																															
2,6	Construcción de obras de entrada y salida																																															
2,7	Relleno y compactación																																															
2,8	Obras de protección y drenaje																																															
2,9	Control de calidad y puesta en servicio																																															

Brallan Campos - Porfesional contratista SGRD

Diana Marcela Navarro Angel - Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres