MH Servicios y Construcciones
NIT. 901.305.388-0

ANEXO CRONOGRAMA DE OBRA PARA PRORROGA

		DURACION	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
1	**ESTRUCTURA PLACA HUELLA**										
1.1	3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 semana									
1.2	3.04.03.02 CONFROMACION DE LA CALZADA EXISTENTE CON MOTONIVELADORA, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, LIMPIEZA, CUNETEO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRETA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	1 semana									

Teléfonos: (604) 204 34 80 Ext 1009
Celular: 3103846163
Carrera 75 N° 40-18 Barrio Laureles
Medellín - Colombia
mhservicios2019sas@gmail.com

1.3	3.04.07 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 semana									
1.4	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	2 semanas									
1.5	6.02.07 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) PARA PLACA HUELLA, RIOSTRAS Y CUNETA + BORDILLO	8 semanas									
1.6	1.02.09 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	8 semanas									
1.7	1.02.29 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	6 semanas									

Teléfonos: (604) 204 34 80 Ext 1009
Celular: 3103846163
Carrera 75 N° 40-18 Barrio Laureles
Medellín - Colombia
mhservicios2019sas@gmail.com

1.8	6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa PARA PLACA HUELLA, RIOSTRAS Y CUNETA + BORDILLO	7 semanas									
2	**OBRAS DE DRENAJE**										
2.1	3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	completo									
2.2	3.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA CABEZALES H<3.0 MTS	2 semanas									
2.3	6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa PARA CABEZALES	completo									

2.4	3.03.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	completo									
2.5	3.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	completo									
2.6	3.03.16 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	completo									
3	**SEÑALIZACION VIAL**										
3.1	3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	1 semana									
4	**TRANSPORTE**										

4.1	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). SUBBASE	1 semana									
4.2	3.12.01 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	1 semana									