ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01028482024 (ENTerritorio No. 224014) SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

MESA TÉCNICA DE TRABAJO No. 22

Lugar de la reunión:	Virtual- Teams
Fecha de la reunión:	20 de mayo de 2025
Hora de inicio de la reunión:	4:30 am
Hora de terminación de la reunión:	5:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	ENTIDAD
Mildred Jhomara Carvajal Montañez		**Por parte de ENTerritorio**
Juan Simón Obando Zapata		
Sergio Andrés Vesga Barrera		
Valentina Vidales Zafra		
Edward Geovanni Casallas Diaz		
Rodolfo Enrique Martinez Quintero		
Angela María Mora Soto		**Por parte de ICBF**
Karol Yulieth Javela Pérez		
Juan David Amón Rodríguez		

ORDEN DEL DÍA:

1. Metodología para Aprobaciones de Etapa de Diagnóstico
2. Exclusión Toribio Maya
3. conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS*
	La mesa de trabajo tiene como finalidad profundizar en la metodología prevista para la aprobación de la etapa de diagnóstico, así como identificar el plan de acción correspondiente al proyecto Toribio Maya. **1. METODOLOGÍA PARA APROBACIONES DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO**) ENTerritorio indica que se tendrán en cuenta 2 aspectos principales con el fin de avanzar rápidamente en la etapa de diagnósticos • Independización de la etapa uno por sedes: Cada sede será considerada como una intervención independiente, razón por la cual aprobado el diagnostico de dicha sede se procederá a la socialización y aprobación e inicio de la etapa 2. • Procedimiento propuesto: o Definición por parte del cliente de quién tendrá facultad para validar o Reunión virtual con persona competente para validar órdenes de prioridad o Mesa de trabajo con presentación de alcances, resultados de diagnóstico, presupuesto y orden de prioridades o Validación del cliente para cerrar etapa uno y gestionar inicio de etapa dos **2. EXCLUSIÓN SEDE TORIBIO MAYA** • ICBF remitió a ENTerritorio el oficio radicado No. 202561010115762 del 20 de mayo 2025 en el que manifiesta que no se intervendrá Toribio Maya por temas relacionados con permisos ambientales. • ENTerritorio informa que el proceso de (INA-009-2025) se encuentra suspendido desde el 15 al 21 de mayo de 2025 en plataforma Secop 2 Considerando que esta situación afecta directamente los procesos INA-009-2025 e INA-015-2025, correspondientes a la contratación de obra e interventoría, respectivamente, los cuales hacen parte del Grupo 5.Razón por la cual El ICBF consulta a ENTerritorio los motivos de suspensión del proceso INA-009-2025. • ENTerritorio manifiesta que la suspensión se dio por observaciones extemporáneas de oferentes sobre inconsistencias en el presupuesto oficial estimado que generaron confusión en el desarrollo de propuestas económicas.

En este sentido El área técnica de ENTerritorio manifiesta tener dos posibles soluciones a la situación presentada las cuales serán elavadas al grupo de procesos de selección:

Saneamiento parcial: Mantener Grupo 4 y cancelar Grupo 5 considerando que el proyecto de Toribio maya se encuentra en el grupo 5 y no se puede ejecutar.

Cancelación total: Si no se puede sanear el tema presupuestal (POE) o si el hecho de exclusión del proyecto de Toribio Maya afecta la contratación total del grupo.

Redistribución de recursos ó inclusión de nuevas sedes para ejecutar los recursos correspondientes $2.407.548.046.

Posibles consecuencias identificadas frente a la situación actual de la contratación de los grupos 4 y 5

1. Declarar fallido el proceso INA-009-2025 e INA-015-2025 por observaciones sobre P.O.E, lo que implicaría mas tiempo por inicio de un nuevo proceso contractual.
2. Declarar fallido el proceso INA-009-2025 e INA-015-2025 por la exclusión del proyecto de Toribio Maya del Grupo 5

3. CONCLUSIONES

- El Grupo 5 será cancelado definitivamente, considerando que debe ser eliminado del grupo la sede de Toribio Maya y de ser necesario incluir una nueva sede para intervención
- Se requiere que prontamente el ICBF defina si van a ser distribuidos los$2.407.548.046 en otras sedes o este recurso se va a dejar como remanente

COMPROMISOS:

N°	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Comunicar decisión sobre Grupo 4 y 5	ENTerritorio	21-05-2025
2	Proforma de la presentación del flujo aprobacion etapa diagnósticas y el acta tipo	ENTerritorio	22-05-2025
3	Emitir respuesta al comunicado allegado por ICBF relacionado con la exclusión de Toribio Maya	ENTerritorio	21-05-2025

Link Grabación:

https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/EuISq7QPDOlBqAZK8lEM8h8BmlBV9wMOlGninbRhzcrlig?e=j76IfT