	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD 22/09/2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5
VALOR DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	INGEVILL DISEÑO Y CONTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CT. VANEGAS WILSON JAVIER
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 de Julio de 2026
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	27 de Septiembre de 2026

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL MODIFICATORIO	N/A
VALOR DEL CONTRATO	N/A
PLAZO DE EJECUCION	N/A

3. SUSPENSIONES	
PRIMERA SUSPENSION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27/09/2026

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM 5 una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE** $ -

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 30 dias

5. ESTADO FISICO

Hasta el 10 de Septiembre de 2026 la obra presenta un avance programado del 29,34%, contra un avance físico ejecutado del 35,49%.

6. ESTADO FINANCIERO		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	306.626.192,00
VALOR FACTURADO	$	-
VALOR FACTURADO REAJUSTES	$	-
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$	-
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	-

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el FORMATO BALANCE DE OBRA GA-JELOG-FR-092 de fecha 22/09/2026, el cual constituye parte integral de esta solicitud. (Anexo 03 folios).

8. ANEXOS

- Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los análisis de precios unitarios para el caso de las actividades no previstas.
- Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse la reprogramación de obra.
- Solicitud del Contratista.
- Analisis y recomendacion de la Interventoria.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR Representante Legal Contratista Firma y posfirma	CT. VANEGAS WILSON JAVIER Supervisor Firma y Postfirma