C. VIAL-INV-1051-CTCS-998-672-2026

Isnos, Huila, 16 de septiembre de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Dirección Territorial Huila
Supervisor del Contrato
Calle 25G # 73B-90 (Complejo Empresarial Point)
Bogotá D.C.

Referencia 1: **Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022**
Interventoría para la atención de vías regionales en el departamento del Huila conobras de mejoramiento en el marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0.

Referencia 2: **Contrato de Obra No. 998 de 2023**
"Mantenimiento y Pavimentación del circuito turístico del sur en las vías 20HL02 - Obando - Isnos y 20HL03 Isnos-Bordones-La Laguna, Departamento del Huila.".

Referencia 3: **Contrato de Obra No. 1584 de 2022**
"Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Candelaria – Laberinto Ruta 2402 Sector La Candelaria – La Plata del PR 28+000 al PR 38+500. Departamento del Huila

Asunto: **Solicitud de Prórroga N°2 sin Adición Presupuestal al Contrato de Interventoría N°1051 de 2022.**

Cordial Saludo

Respetado Ingeniero Rincón.

Mediante este comunicado me permito presentar comedidamente la solicitud para que el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, considere el estudio y aprobación para otorgar al Consorcio Vial SRN una segunda prórroga, sin adición presupuestal, al plazo de ejecución vigente del Contrato N°1051 de 2022, cuyo objeto se describe en la referencia 1.

Esta petición se realiza tomando en consideración los avances significativos logrados en la coordinación entre entidad contratante, contratistas e interventoría encaminados a oficializar los ajustes modificatorios y en consecuencia, se presume que se reactiven los contratos de obra en los días venideros y resulta absolutamente necesario que, simultáneamente con la ejecución de las obras, se

cuente con el personal y recursos adscritos al Consorcio Vial SRN para ejercer las funciones de control y vigilancia, esto es, con la aprobación de la prórroga solicitada para el contrato de interventoría.

La urgente necesidad del otorgamiento de esta prórroga que se solicita por un tiempo de un mes adicional al vencimiento contractual radica en que durante los días que restan para que se verifique el vencimiento del contrato (1 día) resulta muy improbable que se tramite a nivel interno en las dependencias de Invias la adición presupuestal con su respectiva prórroga ya solicitadas en el mes de diciembre del año anterior para que el Consorcio Vial SRN pueda cumplir a cabalidad sus funciones de interventoría de los contratos de obra N°998 de 2023 y 1584 de 2022.

El estado contractual vigente de interventoría indica que el vencimiento está establecido para el 25 de septiembre de 2026. El valor actual del contrato es de **$6.880.796.517,00** después de dos adiciones presupuestales.

La presente solicitud de prórroga se justifica en atención a la adición y prorroga otorgada al contrato de obra No. 998 de 2023 Consorcio Montebello para el Mejoramiento y Mantenimiento del Anillo Turístico del Sur, con el fin de realizar la construcción de obras adicionales no previstas como la construcción de muros en gaviones para la contención y estabilización de taludes, la construcción de muros en concreto reforzado para recuperación de banca garantizando el implante del ancho de diseño, la reposición de material por arrastre y el cargue y remoción de derrumbes. Adicionalmente se verificó la existencia de un tramo dentro del alcance del contrato de obra a ser pavimentado en el cual se tiene proyectada la ejecución de un sistema de alcantarillado, específicamente entre las abscisas PR13+448 y PR14+712.

Así mismo, para la atención y terminación del contrato de obra No. 1584 de 2022 Mejoramiento sector Candelaria – La Plata, el cual también fue adicionado y prorrogado.

Adicionalmente y en atención a que el pasado 09 de febrero de 2026 se cumplieron doce (12) meses transcurridos a partir del último ajuste de precios efectuado al contrato de interventoría, se hace necesario la actualización de sueldos y tarifas del presente contrato de interventoría, amparado en las siguientes estipulaciones contractuales:

Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022,

> ***CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO - PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES****. - El contrato de interventoría si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.*

Anexo Técnico del contrato,

> ***Numeral 6 AJUSTES****: El INSTITUTO actualizará anualmente al vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o del último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción*

es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.

Para el cálculo de dicha actualización se debe tener en cuenta que el mes del cumplimiento de la anualidad fue febrero de 2026, por lo anterior y de acuerdo a la tabla de series de empalme 2003-2026 difundida por el DANE en el siguiente link de su página oficial: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc, el factor de ajuste que aplicará para el acta de costos del mes de marzo de 2026 es:

Índice IPC mes febrero 2025	147, 90
Índice IPC mes febrero 2026	155,73
Factor de ajuste (155,73/147, 90)	**1,05**

En consecuencia, con lo hasta aquí descrito solicitamos respetuosamente a Invias estudiar el otorgamiento de una segunda prórroga, sin adición presupuestal, al plazo vigente del contrato de interventoría, por un término de un mes, desde el 26 de septiembre de 2026 hasta el 25 de octubre de 2026 para garantizar el acompañamiento de interventoría a la ejecución de las obras para la extensión del plazo solicitado, de acuerdo a los siguientes documentos adjuntos:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1 Solicitud adición y Prórroga Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación
Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento a las Garantías del contrato

Cordialmente,

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal
CONSORCIO VIAL SRN
srnhuila@coninterpro.com.co

Elaboró:
Revisó. L.P.S.V.

Anexo:
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento a las Garantías del contrato
MEPI-MN1-IN-15-FR-1 Solicitud adición y Prórroga Interventoría
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas
Copia: Ingeniero Javier Suarez Sarmiento – Subdirección Vías Regionales INVIAS Planta Central:
Ingeniero Andrés Camilo Cabrera – Supervisor secretaria de vías e infraestructura gobernación del Huila;
Ingeniero Martin Londoño – Profesional Universitario secretaria de vías e infraestructura Gobernación del Huila;

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MEPI-MN1-IN-13-FR-1 1

16/09/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN | **MODIFICACIÓN** | **PRÓRROGA** √

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1051 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL SRN
(Nombre o razón social del interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventoría para la atención de vías regionales en el departamento del Huila con obras de mejoramiento en el marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0.

CONTRATO DE OBRA No. 1584 DE 2022 Y 998 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: EXPLANAN S.A.S. - CONSORCIO MONTEBELLO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31/12/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/02/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1-ene-25	31-dic-25

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACION
			DESDE	HASTA	
1		16-dic-25	16-/12/2025	9-ene-26	10-ene-26
	1	9-ene-26	10-ene-26	9-feb-26	10-feb-26
	2	10-feb-26	10-feb-26	9-mar-26	10-mar-26
	3	10-mar-26	10-mar-26	9-abr-26	10-abr-26
	4	7-abr-26	10-abr-26	9-jun-26	10-jun-26
	5	5-jun-26	10-jun-26	9-jul-26	10-jul-26
	6	10-jul-26	10-jul-26	9-ago-26	10-ago-26
2		25-ago-26	25-ago-26	24-sep-26	25-sep-26

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25-sep-26
(Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.499.641.403,00 **50% EN SMMLV:** $ 2.249,82
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	30-dic-24	$ 2.121.155.114	1631,66
2	7-oct-25	$ 260.000.000	182,65

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 6.880.796.517,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicado C. VIAL-INV-1051-CTCS-998-672-2026 del 16 de septiembre de 2026 el interventor solicita a INVIAS el estudio y aprobación de una segunda prórroga sin adicion presupuestal al plazo de ejecución vigente del Contrato N°1051 de 2022, cuyo objeto es la Interventoría para la atención de vías regionales en el departamento del Huila con obras de mejoramiento en el marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0.

Con corte al acta de costos No. 35 correspondiente al mes de diciembre de 2025, se han ejecutado en el Contrato de Interventoría $6,779,869,671,68 equivalente al 98,53% aprox. del valor total del contrato de interventoría con un saldo por ejecutar de $ 100,926,845,32.

Esta petición se realiza tomando en consideración los avances significativos logrados en la coordinación entre entidad contratante, contratistas e interventoría encaminados a oficializar los ajustes modificatorios y en consecuencia, se presume que se reactiven los contratos de obra en los días venideros y resulta absolutamente necesario que, simultáneamente con la ejecución de las obras, se cuente con el personal y recursos adscritos al Consorcio Vial SRN para ejercer las funciones de control y vigilancia, esto es, con la aprobación de la prórroga solicitada para el contrato de interventoría.

La urgente necesidad del otorgamiento de esta prórroga que se solicita por un tiempo de un mes adicional al vencimiento contractual radica en que durante los días que restan para que se verifique el vencimiento del contrato (1 día) resulta muy improbable que se tramite a nivel interno en las dependencias de Invias la adición presupuestal con su respectiva prórroga ya solicitadas en el mes de diciembre del año anterior para que el Consorcio Vial SRN pueda cumplir a cabalidad sus funciones de interventoría de los contratos de obra N°998 de 2023 y 1584 de 2022.

El estado contractual vigente de interventoría indica que el vencimiento está establecido para el 25 de septiembre de 2026. El valor actual del contrato es de $6.880.796.517,00 después de dos adiciones presupuestales.

La presente solicitud de prórroga se justifica en atención a la adición y prorroga otorgada al contrato de obra No. 998 de 2023 Consorcio Montebello para el Mejoramiento y Mantenimiento del Anillo Turístico del Sur, con el fin de realizar la construcción de obras adicionales no previstas como la construcción de muros en gaviones para la contención y estabilización de taludes, la construcción de muros en concreto reforzado para recuperación de banca garantizando el implante del ancho de diseño, la reposición de material por arrastre y el cargue y remoción de derrumbes. Adicionalmente se verificó la existencia de un tramo dentro del alcance del contrato de obra a ser pavimentado en el cual se tiene proyectada la ejecución de un sistema de alcantarillado, específicamente entre las abscisas PR13+448 y PR14+712. Así mismo, para la atención y terminación del contrato de obra No. 1584 de 2022 Mejoramiento sector Candelaria – La Plata, el cual también fue adicionado y prorrogado.

Adicionalmente y en atención a que el pasado 09 de febrero de 2026 se cumplieron doce (12) meses transcurridos a partir del último ajuste de precios efectuado al contrato de interventoría, se hace necesario la actualización de sueldos y tarifas del presente contrato de interventoría, amparado en las siguientes estipulaciones contractuales:

Contrato de interventoría N°1051 de 2022: CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO - PARAGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.

Anexo técnico del Contrato: Numeral 6 AJUSTES: El INSTITUTO actualizará anualmente al vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o del último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.

Se solicita a Invias estudiar el otorgamiento de una prórroga al plazo vigente del contrato de interventoría sin adición presupuestal, por un término de un mes, es decir del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2026 y acorde con las solicitudes elevadas por los contratistas de obra para la ejecución completa de las obras.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Supervisión y control en los componentes administrativo, técnico, ambiental, Social SST y en general todas las funciones de interventoría durante la ejecución de los contratos N°1584 de 2022 y N° 998 de 2023 para las vías: Circuito Turístico del Sur en las vías Obando Isnos, Isnos Bordones La Laguna y Candelaria Laberinto sector Candelaria La Plata, mediante contratos con el departamento del Huila

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 9 Fecha: 08/10/2025	valor Solicitado	Valor actualizado presente Solicitud
Descripción	Valor inicial			
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 3.029.886.000,00	$ 5.126.249.503,00		$ 5.126.249.503,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 575.988.000,00	$ 655.932.444,06		$ 655.932.444,06
PROVISION AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL	$ 175.337.263,00	$ -		
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 3.781.211.263,00	$ 5.782.181.947,06	$ -	$ 5.782.181.947,06
IVA	$ 718.430.140,00	$ 1.098.614.569,94	$ -	$ 1.098.614.569,94
VALOR TOTAL	$ 4.499.641.403,00	$ 6.880.796.517,00	$ -	$ 6.880.796.517,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 1.500.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 1.500.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

$ 77.422.971,60 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) 35 (mes anterior a la presente solicitud) diciembre de 2025 (año) $ 6.779.869.671,68

dic-25 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 100.926.845,32 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta las razones expuestas , la supervisión del contrato considera válido otorgar una prórroga sin adición presupuestal con el fin de garantizar el acompañamiento de la interventoría para que esta lleve a cabo las actividades de supervisión, vigilancia y control de calidad de las obras por ejecutar para la culminación de las obras de Mantenimeinto y Mejoramiento de la Carretera Laberinto La plata, Ruta 2402, sector Candelaria La Plata, objeto del contrato N°1584 de 2022, y las obras del Anillo Turistico del Sur en las rutas Isnos Obando, Isnos Bordones y Bordones la Laguna bajo contrato de obra N°998 de 2023 .

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, Plan de Cargas, Proyección de Costos de Interventoría

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C. 1.098.784.230

Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva

Vo.Bo.Firma

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial (E)

Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-65504 CAU

Vo.Bo.Firma

Nombre: MILTON RENE SERNA VARELA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

SANDOVAL CUMBE FAIBER Firmado digitalmente por SANDOVAL CUMBE FAIBER

Firma

Nombre: FAIBER SANDOVAL CUMBE
Jefe Unidad Ejecutora
MP N° 70202-203111 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16-sep-26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | ACTA No: 10

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: —
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO: —
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1051 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL SRN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA

RESOLUCIÓN No.: 4684 DE 5-dic-22 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1584 de 2022, 998 de 2023 CONTRATISTA: EXPLANAN S.A.S. CONSORCIO MONTEBELLO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DIC. DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 34,70 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 10-feb-23 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-26 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16-dic-25 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 10-ago-26 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.499.641.403,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.381.155.114,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.880.796.517,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 09 de fecha 08-oct.-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 35 de fecha dic. de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		18,00	$ 126.000.000,00			8,640	$ 60.480.000,00					8,64	$ 60.480.000,00	8,64	$ 60.480.000,00
1A	1	Director de Interventoría					$ 8.820.000,00		11,020	$ 97.196.400,00					11,02	$ 97.196.400,00	11,02	$ 97.196.400,00
1B	1	Director de Interventoría					$ 9.261.000,00		10,000	$ 92.610.000,00	+	-0,50	-$ 4.630.500,00		9,50	$ 87.979.500,00	9,50	$ 87.979.500,00
1C	1	Director de Interventoría					**$ 9.724.000,00**			$ 0,00	+	0,80	$ 7.779.200,00				0,80	$ 7.779.200,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00	$ 300.000,00	36,00	$ 190.800.000,00			10,000	$ 53.000.000,00					10,00	$ 53.000.000,00	10,00	$ 53.000.000,00
2A	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.300.000,00	$ 378.000,00	9,930	$ 66.312.540,00					9,93	$ 66.312.540,00	9,93	$ 66.312.540,00
2B	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.615.000,00	$ 397.000,00	9,330	$ 65.421.960,00	-	-0,50	-$ 3.506.000,00		8,83	$ 61.915.960,00	8,83	$ 61.915.960,00
2C	1	Ingeniero Residente de Interventoría					**$ 6.946.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00	+	0,50	$ 3.681.500,00				0,50	$ 3.681.500,00
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	32,00	$ 112.000.000,00			7,220	$ 25.270.000,00					7,22	$ 25.270.000,00	7,22	$ 25.270.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	5,500	$ 24.255.000,00					5,50	$ 24.255.000,00	5,50	$ 24.255.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00		0,00	$ 0,00					
4		**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)**				$ 100.000.000,00				$ 135.855.000,00			-$ 7.938.000,00		0,00			$ 127.917.000,00
5		Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00							$ 0,00					3,70	$ 22.200.000,00		$ 0,00
5A		Especialista Ambiental					$ 7.560.000,00			$ 0,00					0,30	$ 2.268.000,00		
5B		Especialista Ambiental					$ 7.938.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
5C		Especialista Ambiental					**$ 8.335.000,00**											
6		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.000.000,00							$ 0,00					2,00	$ 12.000.000,00		$ 0,00
6A		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7.560.000,00			$ 0,00					2,75	$ 20.790.000,00		
6B		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7.938.000,00			$ 0,00					1,20	$ 9.525.600,00		
6C		Especialista en Geología y/o Geotecnia					**$ 8.335.000,00**											
7		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.000.000,00							$ 0,00					0,30	$ 1.800.000,00		$ 0,00
7A		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 7.560.000,00			$ 0,00					1,80	$ 13.608.000,00		
7B		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 7.938.000,00			$ 0,00					0,30	$ 2.381.400,00		
7C		Especialista en Pavimentos y/o Vías					**$ 8.335.000,00**											
8		Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00							$ 0,00					0,90	$ 5.400.000,00		$ 0,00
8A		Especialista en Estructuras					$ 7.560.000,00			$ 0,00					1,20	$ 9.072.000,00		
8B		Especialista en Estructuras					$ 7.938.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
8C		Especialista en Estructuras					**$ 8.335.000,00**											
9		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000,00							$ 0,00					0,30	$ 1.800.000,00		$ 0,00
9A		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7.560.000,00			$ 0,00					0,30	$ 2.268.000,00		
9B		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7.938.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
9C		Especialista en Hidráulica e Hidrología					**$ 8.335.000,00**											
10		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00							$ 0,00					3,00	$ 18.000.000,00		$ 0,00
10A		Especialista en Diseño Geométrico					$ 7.560.000,00			$ 0,00					0,90	$ 6.804.000,00		
10B		Especialista en Diseño Geométrico					$ 7.938.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
10C		Especialista en Diseño Geométrico					**$ 8.335.000,00**											
11		Especialista en Tránsito	$ 6.000.000,00							$ 0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00
11A		Especialista en Tránsito					$ 7.560.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
11B		Especialista en Tránsito					$ 7.938.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
11C		Especialista en Tránsito					**$ 8.335.000,00**											
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 5.000.000,00							$ 0,00					0,00	$ 0,00		$ 0,00
12A		Especialista en Sostenibilidad					$ 6.300.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
12B		Especialista en Sostenibilidad					$ 6.615.000,00			$ 0,00					0,00	$ 0,00		
12C		Especialista en Sostenibilidad					**$ 6.946.000,00**											
13	1	Gerente de Interventoría	$ 5.500.000,00		20,00	$ 110.000.000,00			4,000	$ 22.000.000,00					4,00	$ 22.000.000,00	4,00	$ 22.000.000,00
13A	1	Gerente de Interventoría					$ 6.930.000,00		12,000	$ 83.160.000,00					12,00	$ 83.160.000,00	12,00	$ 83.160.000,00
13B	1	Gerente de Interventoría					$ 7.277.000,00		5,360	$ 39.004.720,00		0,00	$ 0,00		5,36	$ 39.004.720,00	5,36	$ 39.004.720,00
13C	1	Gerente de Interventoría					**$ 7.641.000,00**			$ 0,00		0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
14	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		22,00	$ 77.000.000,00			11,930	$ 41.755.000,00					11,93	$ 41.755.000,00	11,93	$ 41.755.000,00
14A	1	Profesional Social					$ 4.410.000,00		10,360	$ 45.687.600,00					10,36	$ 45.687.600,00	10,36	$ 45.687.600,00
14B	1	Profesional Social					$ 4.631.000,00		8,930	$ 41.354.830,00	-	-0,10	-$ 463.100,00		8,83	$ 40.891.730,00	8,83	$ 40.891.730,00
14C	1	Profesional Social					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
15	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		22,00	$ 77.000.000,00			10,750	$ 37.625.000,00					10,75	$ 37.625.000,00	10,75	$ 37.625.000,00
15A	1	Profesional Ambiental					$ 4.410.000,00		10,360	$ 45.687.600,00					10,36	$ 45.687.600,00	10,36	$ 45.687.600,00
15B	1	Profesional Ambiental					$ 4.631.000,00		8,930	$ 41.354.830,00	-	-0,10	-$ 463.100,00		8,83	$ 40.891.730,00	8,83	$ 40.891.730,00
15C	1	Profesional Ambiental					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
16	1	Profesional Técnico Predial	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16A	1	Profesional Técnico Predial					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16B	1	Profesional Técnico Predial					$ 4.631.000,00		1,000	$ 4.631.000,00	-	-0,50	-$ 2.315.500,00		0,50	$ 2.315.500,00	0,50	$ 2.315.500,00
16C	1	Profesional Técnico Predial					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
17	1	Profesional Valuatorio	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17A	1	Profesional Valuatorio					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17B	1	Profesional Valuatorio					$ 4.631.000,00		0,500	$ 2.315.500,00	-	-0,50	-$ 2.315.500,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17C	1	Profesional Valuatorio					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
18	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18C	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00		0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
19	1	Auditor de calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19A	1	Auditor de calidad					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19B	1	Auditor de calidad					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19C	1	Auditor de calidad					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00		0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
20	1	Abogado	$ 5.000.000,00		2,00	$ 10.000.000,00			0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20A	1	Abogado					$ 6.300.000,00		0,000	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20B	1	Abogado					$ 6.615.000,00		0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20C	1	Abogado					**$ 6.946.000,00**			$ 0,00		0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00
		PERSONAL TÉCNICO																

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16-sep-26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | ACTA No: 10

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR —
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO —
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
21	1	Inspector	$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	35,00	$ 77.000.000,00			11,130	$ 24.486.000,00				11,13	$ 24.486.000,00	11,13	$ 24.486.000,00
21A	1	Inspector					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	11,160	$ 30.935.520,00				11,16	$ 30.935.520,00	11,16	$ 30.935.520,00
21B	1	Inspector					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	6,000	$ 17.466.000,00		0,00	$ 0,00	6,00	$ 17.466.000,00	6,00	$ 17.466.000,00
21C	1	Inspector					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00		0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
22	1	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	35,00	$ 84.000.000,00			11,930	$ 28.632.000,00				11,93	$ 28.632.000,00	11,93	$ 28.632.000,00
22A	1	Topógrafo Inspector					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	10,360	$ 31.328.640,00				10,36	$ 31.328.640,00	10,36	$ 31.328.640,00
22B	1	Topógrafo Inspector					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	8,560	$ 27.186.560,00	-	-0,46	-$ 1.460.960,00	8,10	$ 25.725.600,00	8,10	$ 25.725.600,00
22C	1	Topógrafo Inspector					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00	+	0,30	$ 1.000.500,00			**0,30**	**$ 1.000.500,00**
23	1	Laboratorista Inspector	$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	35,00	$ 84.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23A	1	Laboratorista Inspector					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23B	1	Laboratorista Inspector					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23C	1	Laboratorista Inspector					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00		0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
24	1	Cadenero	$ 1.200.000,00		35,00	$ 42.000.000,00			9,430	$ 11.316.000,00				9,43	$ 11.316.000,00	9,43	$ 11.316.000,00
24A	1	Cadenero					$ 1.512.000,00		10,360	$ 15.664.320,00				10,36	$ 15.664.320,00	10,36	$ 15.664.320,00
24B	1	Cadenero					$ 1.588.000,00		8,560	$ 13.593.280,00	-	-0,46	-$ 730.480,00	8,10	$ 12.862.800,00	8,10	$ 12.862.800,00
24C	1	Cadenero					**$ 1.667.000,00**			$ 0,00	+	0,30	$ 500.100,00			**0,30**	**$ 500.100,00**
25	1	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.200.000,00		35,00	$ 42.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25A	1	Auxiliar de Laboratorio					$ 1.512.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25B	1	Auxiliar de Laboratorio					$ 1.588.000,00		0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25C	1	Auxiliar de Laboratorio					**$ 1.667.000,00**			$ 0,00		0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
26	1	Secretaria	$ 1.150.000,00		35,00	$ 40.250.000,00			10,200	$ 11.730.000,00				10,20	$ 11.730.000,00	10,20	$ 11.730.000,00
26A	1	Secretaria					$ 1.449.000,00		12,000	$ 17.388.000,00				12,00	$ 17.388.000,00	12,00	$ 17.388.000,00
26B	1	Secretaria					$ 1.521.000,00		8,970	$ 13.643.370,00	-	-0,10	-$ 152.100,00	8,87	$ 13.491.270,00	8,87	$ 13.491.270,00
26C	1	Secretaria					**$ 1.597.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
27	1	Conductor	$ 1.200.000,00		39,00	$ 46.800.000,00			6,090	$ 7.308.000,00				6,09	$ 7.308.000,00	6,09	$ 7.308.000,00
27A	1	Conductor					$ 1.512.000,00		9,430	$ 14.258.160,00				9,43	$ 14.258.160,00	9,43	$ 14.258.160,00
27B	1	Conductor					$ 1.588.000,00		8,560	$ 13.593.280,00	-	-0,39	-$ 619.320,00	8,17	$ 12.973.960,00	8,17	$ 12.973.960,00
27C	1	Conductor					**$ 1.667.000,00**			$ 0,00	+	0,50	$ 833.500,00			**0,50**	**$ 833.500,00**
		NUEVOS COSTOS DE PERSONAL															
N1	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 5.000.000,00	$ 300.000,00	4,460	$ 23.638.000,00				4,46	$ 23.638.000,00	4,46	$ 23.638.000,00
N1A	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 6.300.000,00	$ 378.000,00	12,000	$ 80.136.000,00				12,00	$ 80.136.000,00	12,00	$ 80.136.000,00
N1B	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 6.615.000,00	$ 397.000,00	10,000	$ 70.120.000,00	-	-0,50	-$ 3.506.000,00	9,50	$ 66.614.000,00	9,50	$ 66.614.000,00
N1C	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00	+	1,03	$ 7.583.890,00			**1,03**	**$ 7.583.890,00**
N2	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	0,000			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00		0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	3,460	$ 12.110.000,00				3,46	$ 12.110.000,00	3,46	$ 12.110.000,00
N3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	9,630	$ 42.468.300,00				9,63	$ 42.468.300,00	9,63	$ 42.468.300,00
N3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	9,560	$ 44.272.360,00	-	-0,06	-$ 277.860,00	9,50	$ 43.994.500,00	9,50	$ 43.994.500,00
N3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	3,460	$ 12.110.000,00				3,46	$ 12.110.000,00	3,46	$ 12.110.000,00
N4A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	12,000	$ 52.920.000,00				12,00	$ 52.920.000,00	12,00	$ 52.920.000,00
N4B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	9,560	$ 44.272.360,00	-	-0,06	-$ 277.860,00	9,50	$ 43.994.500,00	9,50	$ 43.994.500,00
N4C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N5	1	Profesional Social (Isnos)					$ 3.500.000,00		4,000	$ 14.000.000,00				4,00	$ 14.000.000,00	4,00	$ 14.000.000,00
N5A	1	Profesional Social (Isnos)					$ 4.410.000,00		10,230	$ 45.114.300,00				10,23	$ 45.114.300,00	10,23	$ 45.114.300,00
N5B	1	Profesional Social (Isnos)					$ 4.631.000,00		7,660	$ 35.473.460,00	-	-0,06	-$ 277.860,00	7,60	$ 35.195.600,00	7,60	$ 35.195.600,00
N5C	1	Profesional Social (Isnos)					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N6	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 3.500.000,00		4,000	$ 14.000.000,00				4,00	$ 14.000.000,00	4,00	$ 14.000.000,00
N6A	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 4.410.000,00		11,130	$ 49.083.300,00				11,13	$ 49.083.300,00	11,13	$ 49.083.300,00
N6B	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 4.631.000,00		6,760	$ 31.305.560,00	-	-0,06	-$ 277.860,00	6,70	$ 31.027.700,00	6,70	$ 31.027.700,00
N6C	1	Profesional Ambiental (Isnos)					**$ 4.863.000,00**			$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N7	1	Inspector (La Plata)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,460	$ 7.612.000,00				3,46	$ 7.612.000,00	3,46	$ 7.612.000,00
N7A	1	Inspector (La Plata)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	8,260	$ 22.896.720,00				8,26	$ 22.896.720,00	8,26	$ 22.896.720,00
N7B	1	Inspector (La Plata)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N7C	1	Inspector (La Plata)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00		0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N8	1	Inspector (Isnos)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,460	$ 7.612.000,00				3,46	$ 7.612.000,00	3,46	$ 7.612.000,00
N8A	1	Inspector (Isnos)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	12,000	$ 33.264.000,00				12,00	$ 33.264.000,00	12,00	$ 33.264.000,00
N8B	1	Inspector (Isnos)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	9,560	$ 27.829.160,00	-	-0,06	-$ 174.660,00	9,50	$ 27.654.500,00	9,50	$ 27.654.500,00
N8C	1	Inspector (Isnos)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N9	1	Inspector (Isnos)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,730	$ 8.206.000,00				3,73	$ 8.206.000,00	3,73	$ 8.206.000,00
N9A	1	Inspector (Isnos)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	6,660	$ 18.461.520,00				6,66	$ 18.461.520,00	6,66	$ 18.461.520,00
N9B	1	Inspector (Isnos)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	8,890	$ 25.878.790,00	-	-0,06	-$ 174.660,00	8,83	$ 25.704.130,00	8,83	$ 25.704.130,00
N9C	1	Inspector (Isnos)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
N10	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	2,900	$ 6.960.000,00				2,90	$ 6.960.000,00	2,90	$ 6.960.000,00
N10A	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	12,000	$ 36.288.000,00				12,00	$ 36.288.000,00	12,00	$ 36.288.000,00
N10B	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	9,560	$ 30.362.560,00	-	-0,06	-$ 190.560,00	9,50	$ 30.172.000,00	9,50	$ 30.172.000,00
N10C	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**		$ 0,00	+	1,03	$ 3.435.050,00			**1,03**	**$ 3.435.050,00**
N11	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.200.000,00		2,830	$ 3.396.000,00				2,83	$ 3.396.000,00	2,83	$ 3.396.000,00
N11A	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.512.000,00		12,000	$ 18.144.000,00				12,00	$ 18.144.000,00	12,00	$ 18.144.000,00
N11B	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.588.000,00		8,760	$ 13.910.880,00	-	-0,46	-$ 730.480,00	8,30	$ 13.180.400,00	8,30	$ 13.180.400,00
N11C	1	Cadenero (Isnos)					**$ 1.667.000,00**			$ 0,00	+	1,03	$ 1.717.010,00			**1,03**	**$ 1.717.010,00**
N12	1	Conductor (Isnos)					$ 1.200.000,00		3,730	$ 4.476.000,00				3,73	$ 4.476.000,00	3,73	$ 4.476.000,00
N12A	1	Conductor (Isnos)					$ 1.512.000,00		11,330	$ 17.130.960,00				11,33	$ 17.130.960,00	11,33	$ 17.130.960,00
N12B	1	Conductor (Isnos)					$ 1.588.000,00		9,560	$ 15.181.280,00	-	-0,06	-$ 95.280,00	9,50	$ 15.086.000,00	9,50	$ 15.086.000,00
N12C	1	Conductor (Isnos)					**$ 1.667.000,00**			$ 0,00	+	1,03	$ 1.717.010,00			**1,03**	**$ 1.717.010,00**
N13	1	Conductor (Isnos)					$ 1.200.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N13A	1	Conductor (Isnos)					$ 1.512.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N13B	1	Conductor (Isnos)					$ 1.588.000,00		0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N13C	1	Conductor (Isnos)					**$ 1.667.000,00**			$ 0,00		0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS DE PERSONAL															
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24															
28	1	Provisión Jornadas 7X24				$ 30.000.000,00			0,000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28A	1	Provisión Jornadas 7X24					$ 37.800.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28B	1	Provisión Jornadas 7X24					$ 39.690.000,00		0,000	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20C	1	Provisión Jornadas 7X24					**$ 41.675.000,00**			**$ 0,00**	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**
					SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 1.283.850.000,00**				**$ 2.172.139.620,00**			**-$ 2.329.880,00**		**$ 2.141.561.980,00**		**$ 2.169.809.740,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,36				2,36			2,36		2,36		2,36
					TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 3.029.886.000,00**				**$ 5.126.249.503,00**			**-$ 5.498.517,00**		**$ 5.054.086.272,00**		**$ 5.120.750.986,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
29	GL	Director y/o Especialistas	200.000,00	Dia	250,00	$ 50.000.000,00			20,37	$ 4.074.000,00				20,37	$ 4.074.000,00	20,37	$ 4.074.000,00
29A	GL	Director y/o Especialistas					$ 252.000,00	Dia	26,00	$ 6.552.000,00				26,00	$ 6.552.000,00	26,00	$ 6.552.000,00
29B		Director y/o Especialistas					$ 265.000,00	Dia	19,00	$ 5.035.000,00	-	-3,00	-$ 795.000,00	16,00	$ 4.240.000,00	16,00	$ 4.240.000,00
29C	GL	Director y/o Especialistas					**$ 278.000,00**	**Dia**		$ 0,00	+	0,00	$ 0,00			**0,00**	**$ 0,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | ACTA No: 10

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR —
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO —
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	5.000.000,00	Mes	29,00	$ 145.000.000,00			12,41	$ 62.050.000,00				12,41	$ 62.050.000,00	12,41	$ 62.050.000,00
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.300.000,00	Mes	8,50	$ 53.550.000,00				8,50	$ 53.550.000,00	8,50	$ 53.550.000,00
30B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.615.000,00	Mes	8,73	$ 57.748.950,00	-	**-0,10**	**-$ 661.500,00**	8,63	$ 57.087.450,00	8,63	$ 57.087.450,00
30C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					**$ 6.946.000,00**	**Mes**		$ 0,00	+	**0,50**	**$ 3.473.000,00**			**0,50**	**$ 3.473.000,00**
31	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	5.500.000,00	Mes	10,00	$ 55.000.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31A	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.930.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31B	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.277.000,00	Mes	0,00	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31C	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					**$ 7.641.000,00**	**Mes**		$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
32	1	Equipo completo de topografia	2.500.000,00	Según comprobante por mes	35,00	$ 87.500.000,00			11,93	$ 29.825.000,00				11,93	$ 29.825.000,00	11,93	$ 29.825.000,00
32A	1	Equipo completo de topografia					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	10,40	$ 32.760.000,00				10,40	$ 32.760.000,00	10,40	$ 32.760.000,00
32B	1	Equipo completo de topografia					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	8,56	$ 28.316.480,00	-	**-0,46**	**-$ 1.521.680,00**	8,10	$ 26.794.800,00	8,10	$ 26.794.800,00
32C	1	Equipo completo de topografia					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,30**	**$ 1.041.900,00**			**0,30**	**$ 1.041.900,00**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2.500.000,00	Según comprobante por mes	35,00	$ 87.500.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
33B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	0,21	$ 694.680,00		**0,00**	**$ 0,00**	0,21	$ 694.680,00	0,21	$ 694.680,00
33C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1.300.000,00	Según comprobante por mes	36,00	$ 46.800.000,00			12,00	$ 15.600.000,00				12,00	$ 15.600.000,00	12,00	$ 15.600.000,00
34A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes	10,53	$ 17.248.140,00				10,53	$ 17.248.140,00	10,53	$ 17.248.140,00
34B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.720.000,00	Según comprobante por mes	8,93	$ 15.359.600,00	-	**-0,10**	**-$ 172.000,00**	8,83	$ 15.187.600,00	8,83	$ 15.187.600,00
34C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					**$ 1.806.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,50**	**$ 903.000,00**			**0,50**	**$ 903.000,00**
		OTROS COSTOS															
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	1.900.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 28.500.000,00			1,19	$ 2.261.000,00				1,19	$ 2.261.000,00	1,19	$ 2.261.000,00
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 2.394.000,00	Según comprobante por mes	2,71	$ 6.487.740,00				2,71	$ 6.487.740,00	2,71	$ 6.487.740,00
35B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 2.514.000,00	Según comprobante por mes	3,17	$ 7.969.380,00	-	**-1,10**	**-$ 2.765.400,00**	2,07	$ 5.203.980,00	2,07	$ 5.203.980,00
35C	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					**$ 2.640.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	508.000,00	Según comprobante por mes	36,00	$ 18.288.000,00			1,61	$ 817.880,00				1,61	$ 817.880,00	1,61	$ 817.880,00
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 640.000,00	Según comprobante por mes	1,69	$ 1.081.600,00				1,69	$ 1.081.600,00	1,69	$ 1.081.600,00
36B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 672.000,00	Según comprobante por mes	1,24	$ 833.280,00	-	**-0,60**	**-$ 403.200,00**	0,64	$ 430.080,00	0,64	$ 430.080,00
36C	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					**$ 706.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,19**	**$ 134.140,00**			**0,19**	**$ 134.140,00**
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	1.000.000,00	Según comprobante por mes	36,00	$ 36.000.000,00			6,61	$ 6.610.000,00				6,61	$ 6.610.000,00	6,61	$ 6.610.000,00
37A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.260.000,00	Según comprobante por mes	7,18	$ 9.046.800,00				7,18	$ 9.046.800,00	7,18	$ 9.046.800,00
37B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.323.000,00	Según comprobante por mes	5,93	$ 7.845.390,00	-	**-1,28**	**-$ 1.693.440,00**	4,65	$ 6.151.950,00	4,65	$ 6.151.950,00
37C	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					**$ 1.389.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	1.200.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 14.400.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.512.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.588.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					**$ 1.667.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria	200.000,00	Según comprobante por mes	35,00	$ 7.000.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria					$ 252.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39B	1	Veeduría Técnica Comunitaria					$ 265.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39C	1	Veeduría Técnica Comunitaria					**$ 278.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS NUEVOS															
N14	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 5.000.000,00	Mes	4,00	$ 20.000.000,00				4,00	$ 20.000.000,00	4,00	$ 20.000.000,00
N14A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.300.000,00	Mes	12,00	$ 75.600.000,00				12,00	$ 75.600.000,00	12,00	$ 75.600.000,00
N14B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.615.000,00	Mes	9,56	$ 63.239.400,00	-	**-0,06**	**-$ 396.900,00**	9,50	$ 62.842.500,00	9,50	$ 62.842.500,00
N14C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**Mes**		$ 0,00	+	**1,03**	**$ 7.154.380,00**			**1,03**	**$ 7.154.380,00**
N15	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 5.000.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 10

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR —
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DEL EJECUCION DEL CONTRATO —
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

N15A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.300.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N15B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.615.000,00	Mes	0,00	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N15C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**Mes**		$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
N16	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 7.500.000,00				3,00	$ 7.500.000,00	3,00	$ 7.500.000,00
N16A	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 37.800.000,00				12,00	$ 37.800.000,00	12,00	$ 37.800.000,00
N16B	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	9,55	$ 31.591.400,00	-	**-0,05**	**-$ 165.400,00**	9,50	$ 31.426.000,00	9,50	$ 31.426.000,00
N16C	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**1,03**	**$ 3.577.190,00**			**1,03**	**$ 3.577.190,00**
N17	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	0,66	$ 1.650.000,00				0,66	$ 1.650.000,00	0,66	$ 1.650.000,00
N17A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	0,02	$ 63.000,00				0,02	$ 63.000,00	0,02	$ 63.000,00
N17B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	1,45	$ 4.796.600,00	-	**-1,20**	**-$ 3.969.600,00**	0,25	$ 827.000,00	0,25	$ 827.000,00
N17C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
N18	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	4,48	$ 5.824.000,00				4,48	$ 5.824.000,00	4,48	$ 5.824.000,00
N18A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 19.656.000,00				12,00	$ 19.656.000,00	12,00	$ 19.656.000,00
N18B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.720.000,00	Según comprobante por mes	9,56	$ 16.443.200,00	-	**-0,06**	**-$ 103.200,00**	9,50	$ 16.340.000,00	9,50	$ 16.340.000,00
N18C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					**$ 1.806.000,00**	**Según comprobante por mes**		$ 0,00	+	**1,03**	**$ 1.860.180,00**			**1,03**	**$ 1.860.180,00**
		Ajuste por Acta de Modificación								$ 1.924,06			**$ 2.046,94**				$ 3.971,00
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 575.988.000,00**		**TOTAL**	**$ 655.932.444,06**	**TOTAL**	**$ 5.498.517,00**	**TOTAL**	**$ 643.283.200,00**	**TOTAL**	**$ 661.430.961,00**
						SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 3.605.874.000,00**			**$ 5.782.181.947,00**		**$ 0,00**		**$ 5.697.369.472,00**		**$ 5.782.181.947,00**
						PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)	**$ 175.337.263,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
						SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	**$ 3.781.211.263,00**			**$ 5.782.181.947,00**		**$ 0,00**		**$ 5.697.369.472,00**		**$ 5.782.181.947,00**
						IVA = 19% * (E) = (F)	$ 718.430.140,00			$ 1.098.614.570,00		$ 0,00		$ 1.082.500.199,68		$ 1.098.614.570,00
						COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 4.499.641.403,00**			**$ 6.880.796.517,00**		**$ 0,00**		**$ 6.779.869.671,68**		**$ 6.880.796.517,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 5.782.181.947,00**	**$ 1.098.614.570,00**	**$ 6.880.796.517,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) **dic. 2025**:	**$ 5.697.369.472,00**	**$ 1.082.500.199,68**	**$ 6.779.869.671,68**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 84.812.475,00**	**$ 16.114.370,32**	**$ 100.926.845,32**

PLAZO EN (MESES)	
INICIAL	22,70
ADICIONAL	12,00
ACUMULADO	34,70
FALTANTE	0,03

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1

La presente solicitud de prórroga se justifica en atención a la adición y prórroga otorgada al contrato de obra No. 998 de 2023 Consorcio Montebello para el Mejoramiento y Mantenimiento del Anillo Turístico del Sur, con el fin de realizar la construcción de obras adicionales no previstas como la construcción de muros en gaviones para la contención y estabilización de taludes, la construcción de muros en concreto reforzado para recuperación de banca garantizando el implante del ancho de diseño, la reposición de material por arrastre y el cargue y remoción de derrumbes. Adicionalmente se verificó la existencia de un tramo dentro del alcance del contrato de obra a ser pavimentado en el cual se tiene proyectada la ejecución de un sistema de alcantarillado, específicamente entre las abscisas PR13+448 y PR14+712.

Igualmente para la atención y terminación del contrato de obra No. 1584 de 2022 Mejoramiento sector Candelaria – La Plata, el cual también fue adicionado y prorrogado.

Por lo expuesto se solicita una prórroga para el contrato de interventoría No. 1051 de 2022 de 30 días, desde el 26 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2026.

2

En atención a que el pasado 09 de febrero de 2026 se cumplieron doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de última actualización de tarifas (Anualidad), se hace necesario la actualización de sueldos y tarifas del presente contrato de interventoría, amparado en las siguientes estipulaciones:

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO - PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - *El contrato de interventoria si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.*

Numeral 6 AJUSTES del Anexo Técnico: *El INSTITUTO actualizará anualmente al vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o del último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.*

Mes última actualización de tarifas	**feb-25**
Mes de cumplimiento de la anualidad	**feb-26**

Índice IPC mes febrero 2025	**147,90**
Índice IPC mes febrero 2026	**155,73**

Factor de ajuste	**1,05**

Con este factor se actualizan los costos y tarifas para la nueva anualidad.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA**
Representante legal o su apoderado Interventor
C.C. 1.098.754.230

Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva

Firma
Nombre: **JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-65504 CAU

Firma
Nombre:
Titular Gerencia
Matrícula No. :

SANDOVAL CUMBE FAIBER Firmado digitalmente por SANDOVAL CUMBE FAIBER

Firma
Nombre: **FAIBER SANDOVAL CUMBE**
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula No. 70202-203111 TLM

Revisión:

Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva

Director Territorial — Nombre: **JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA** — Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Firma
(Suscribe según Resolución vigente)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO** — Matrícula Profesional No.: 15202-150322

Firma
(Suscribe según Resolución vigente)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.