Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	*CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 787-FIP-2025* *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social – DPS y la Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas- Corporación NASA KIWE para brindar la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de obras de infraestructura vial, en comunidades étnicas del departamento del Cauca y Huila con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica y la superación de la pobreza, la consolidación y estabilización de los territorios, la reconciliación y la paz con enfoque étnico y territorial.*	Prosperidad Social

CRONOGRAMA EJECUCION DE CONVENIO

ENTIDAD CONTRATANTE — **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ** — **Fecha convenio:** 29-dic-25

NIT — **900.039.533-8**

CONVINIENTE — **CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENTA DEL RIO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS – NASA KIWE** — **Fecha acta de Inicio:** 15-ene-26

NIT — **800.237.214-1**

ITEM No.	ACTIVIDAD	PLAZO (MESES)	AÑO 2025	AÑO 2026																								OBSERVACIONES
			25-dic-25	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
1	Maduración de los proyectos (juridica, técnica, social y de sostenibilidad)	1																										
2	Proceso de contratación derivada Interventoria GRUPO DE EJECUCION N°1 TRAMOS DE PLACA HUELLA: Silvia: Kizgo, Quichaya, Ambalo; Totoró: Jebalá, Páez: Suin y La Plata: San Francisco	1,5																										
3	Ejecucion de interventoria GRUPO DE EJECUCION N°1 TRAMOS DE PLACA HUELLA: Silvia: Kizgo, Quichaya, Ambalo; Totoró: Jebalá, Páez: Suin y La Plata: San Francisco	6																										
4	Ejecucion de obra GRUPO DE EJECUCION N°1 TRAMOS DE PLACA HUELLA: Silvia: Kizgo, Quichaya, Ambalo; Totoró: Jebalá, Páez: Suin y La Plata: San Francisco	6																										
2	Proceso de contratación derivada Interventoria GRUPO DE EJECUCION N°2 TRAMOS DE PLACA HUELLA: Toribio: Tacueyó, San Francisco; Caloto: Huellas Caloto, Caldono: Pioyá, Jambaló: Jambaló y Corinto: Corinto	1																										
3	Ejecucion de interventoria GRUPO DE EJECUCION N°2 TRAMOS DE PLACA HUELLA: Toribio: Tacueyó, San Francisco; Caloto: Huellas Caloto, Caldono: Pioyá, Jambaló: Jambaló y Corinto: Corinto	5																										
4	Ejecucion de obra GRUPO DE EJECUCION N°2 TRAMOS DE PLACA HUELLA: Toribio: Tacueyó, San Francisco; Caloto: Huellas Caloto, Caldono: Pioyá, Jambaló: Jambaló y Corinto: Corinto	6																										
5	Liquidacion contratacion derivada	2																										Fecha inicial de liquidacion convenio: 25 de septiembre de 2026

ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Directora General

Proyectó: Ing. Jimmy Fernando Barrionuevo Gamboa – Asesor
Revisó: Doc Gabriel Fllimue – Asesor Jurídico CNK