NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 775 DE 2023
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE REINICIO No 1, ADICIÓN No 2, MODIFICACIÓN No 7 y PRORROGA No 3 AL CONTRATO 775 DE 2023. (Reinicio N° 1, La Prorroga N° 1, modificatoria N° 2 y adicional en recursos N° 1 del proyecto BPIN 2023005500043).
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES P&D Nit No. 901.784.295-8 Rep. Legal DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ C.C. N° 86.071.812 de Villavicencio (Meta)
VALOR ADICIONADO	NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.069.861.563,00),)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($72.331.067.258,34).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VENITE (20) MESES
FECHA	SEPTIEMBRE 22 DE 2026

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM,** creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** con

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; el CONSORCIO PUENTES P&D con Nit No. 901.784.295-8 Representando Legalmente por DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ C.C. N° 86.071.812 de Villavicencio (Meta) quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente la presente **ACTA DE REINICIO No 1, ADICIÓN No 2, MODIFICACIÓN No 7 y PRORROGA No 3 AL CONTRATO DE OBRA 775 DE 2023**, con base en las siguientes consideraciones:

1) Que, el día 28 de diciembre de 2023, la Agencia para la Infraestructura del Meta, suscribió el Contrato de Obra No. 775 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALENO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

2). Que revisado el expediente contractual se encontró la siguiente cronología:

Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALENO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Plazo de ejecución inicial	VEINTE (20) MESES
Acta de Inicio	Fecha de inicio 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026.
Modificación N° 1	Suscrita en fecha 22 de agosto de 2024 por medio de la cual se modificó la cláusula 8 denominada forma de pago.
	Suscrita el día veintiséis (26) de noviembre del año 2024 modificó el valor del Contrato por la suma de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($62.943.571.037) equivalentes a 54.263 SMLMV para el año de suscripción del contrato AÑO 2023. Parágrafo 1: Para la presente modificatoria solo se ajusta el valor del proyecto No 2022005500069 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA

Modificación N° 2	NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" se estipula en la suma de NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($930.116.134).
Modificación N° 3	Suscrita en fecha diez (10) de junio de 2025, por medio de la cual, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA – MODIFICAR** el Contrato de obra N° 775 de 2023 con alcance al proyecto **BPIN** 2022005500069, establecida en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos, la cual se anexa al presente documento. El acta de proyección de modificación hace parte integral del presente acto administrativo.
Aclaratoria N° 1	Suscrita en fecha (10) de julio de 2025, por medio de la cual, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA. ACLARAR** el encabezado del **ACTA DE MODIFICACION No 3** del **CONTRATO DE OBRA No 775 DE 2023**, indicando que el valor real actualizado del contrato asciende a la suma de **SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS M//CTE ($62.943.571.037)**
Modificación N° 4	Suscrita en fecha veinticinco de julio de 2025, por medio de la cual, las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA-MODIFICAR el contrato de obra No 775 DE 2023 con alcance al proyecto BPIN 2023005500043, la cual, se constituye en la modificatoria N° 1 del referido proyecto, establecida en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos, la cual se anexa al presente documento. El acta de proyección de modificación hace parte integra del presente acto administrativo.
Modificación N° 5	Suscrita en fecha diecinueve (19) de agosto de 2025, por medio de la cual, las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA - MODIFICAR el Contrato de obra No 775 de 2023 con alcance proyecto BPIN 20211301010942, la cual, se constituye en la modificatoria No 1 del referido proyecto, establecida en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos, la cual se anexa al presente documento. El acta de proyección de modificación hace parte integral del presente acto administrativo.
Modificación No 6, Adición No 1 y Prorroga No 1	**CLAUSULA PRIMERA - MODIFICACION No 6** al Contrato de obra N° 775 de 2023 clausula quinta (5) valor del contrato respecto al proyecto 2022005500069, en razón a la evidencia de mayores y menores cantidades y con base en lo fijado en acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos, la cual se anexa al presente documento haciendo parte integral del mismo y consta de tres (03) folios. **CLÁUSULA SEGUNDA - ADICION No 1** al Contrato de obra No 775 de 2023, con alcance al proyecto No 2022005500069 por la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.($317.634.658,34), amparados en certificados de disponibilidad presupuestal N°107 con SPGR No 2026 del 07 de mayo de 2026 y CDP N°108 con SPGR No 2126 del 07 de mayo de 2026, quedando así el contrato de obra con un valor total de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (63.261.205.695,34).

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

	CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA No. 1: Prorrogar el Contrato de Obra No. 775 de 2023 por el término de un (01) mes y catorce (14) días, contados a partir del primero (01) de junio de 2026 hasta el catorce (14) de julio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el catorce (14) de julio de 2026.
Prorroga No 2	Que el día diez (10) de julio del año 2026 se prorrogó el Contrato de obra No 775 de 2023 por QUINCE (15) DÍAS, a partir del 15 de julio de 2026 hasta el 29 de julio de 2026.
Suspensión No 1	Que el día veintinueve (29) de julio del año 2026, se suspendió el Contrato de obra No 775 de 2023 por UN (01) MES, a partir del 29 de julio de 2026 hasta el 28 de agosto de 2026.
Ampliación No 1 a la suspensión No 1	Que el día veintiocho (28) de agosto del año 2026 se suscribió lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA – AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:** Ampliar por el término de SEIS (6) MESES la suspensión del Contrato de Obra No. 775 de 2023 *CON ALCANCE A LOS PROYECTO No 2023005500043, 2021301010942,* a partir del veintinueve (29) de agosto de 2026 y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2027.

3) Que según consta en el acta de comité suscrita el día 22 de septiembre de 2026, por: DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ (Rep legal contratista de obra), NELSON ORLANDO BARRERA TORRES (Rep legal interventoría) y GINA TATIANA ELAICA NIETO, Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos AIM, en la cual se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la presente solicitud, acta que consta de ocho (08) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

"En la sala de juntas de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) se reunieron los abajo firmantes, con el fin de revisar las generalidades, que actualmente presenta el ***CONSORCIO PUENTES P&D****, sobre el proyecto BPIN 2023005500043* ***"CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"*** *Contemplando los siguientes aspectos:*

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	*01/10/2024*
PRORROGA N° 1:	*13/05/2026*
TIEMPO DE PRORROGA N° 1:	*UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS*
PRORROGA N° 2:	*13/05/2026*
TIEMPO DE PRORROGA N° 2:	*QUINCE (15) DÍAS*
SUSPENSIÓN N° 1:	*29 DE JULIO DE 2026*
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	*UN (01) MES*
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	*28 DE AGOSTO DE 2026*
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1	*SEIS (06) MES*

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
REINICIO:	*01 DE MARZO DE 2027*
FECHA DE TERMINACIÓN	*01/03/2027*
21 meses	*29 días*

- ***Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2023005500043***

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 2023005500043	
FECHA DE INICIACIÓN:	*01 de octubre de 2024*
PRORROGA:	*N/A*
SUSPENSIÓN 1:	*29 de diciembre de 2025*
TIEMPO:	*Tres (3) meses*
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de marzo de 2026*
TIEMPO:	*Tres (3) meses*
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de junio de 2026*
TIEMPO:	*Trece (13) días*
AMPLIACIÓN No 3 SUSPENSIÓN No 1:	*10 de julio de 2026*
TIEMPO:	*Diecisiete (17) días*
AMPLIACIÓN No 4 SUSPENSIÓN No 1:	*27 de julio de 2026*
TIEMPO:	*Tres (03) días*
AMPLIACIÓN No 5 SUSPENSIÓN No 1:	*30 de julio de 2026*
TIEMPO:	*Un (01) mes*
AMPLIACIÓN No 6 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de agosto de 2026*
TIEMPO:	*Seis (06) meses*
REINICIO:	*01 de marzo de 2027*
FECHA DE TERMINACIÓN	*03 de marzo de 2027*
15 MESES	*0 DÍAS*

Cronología del proyecto de obra con BPIN: 20211301010942

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 20211301010942	
FECHA DE INICIACIÓN:	*01 de octubre de 2024*
PRORROGA:	*N/A*
SUSPENSIÓN N° 1 :	*26 de mayo de 2026*
TIEMPO:	*Un (01) mes y Trece (13) días*
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	*10 de julio de 2026*
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSIÓN No 1:	*24 de julio de 2026*

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	*Cinco (05) días*
AMPLIACIÓN No 3 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de julio de 2026*
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	*Un (01) mes*
AMPLIACIÓN No 4 SUSPENSIÓN No 1:	*28 de agosto de 2026*
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	*Seis (06) mes*
REINICIO:	*01 de marzo de 2027*
FECHA DE TERMINACIÓN	*05 de marzo de 2027*
21 Meses	*29 días*

Se expone por parte del Ingeniero ***DANIEL VANEGAS VELÁSQUEZ****, en su calidad de representante legal del* ***CONSORCIO PUENTES P&D,*** *la necesidad de solicitar el* ***Reinicio N° 1 y Prorroga N° 3 del contrato 775 de 2023.***

Reinicio N° 1, La Prorroga N° 1, modificatoria N° 2 y adicional en recursos N° 1 del proyecto BPIN 2023005500043 "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA". *Considerando que, a la fecha, han sido subsanadas las causales de la suspensión del contrato.*

Con fundamento en lo antes expuesto, y de acuerdo con la solicitud del contratista de obra, la interventoría ***INTERPUENTES DEL LLANO****,* ***aprueba técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental; El Reinicio N° 1 y Prorroga N° 3 del contrato 775 de 2023. El Reinicio N° 1, La Prorroga N° 1, modificatoria N° 2 y adicional en recursos N° 1 del proyecto BPIN 2023005500043 "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"****. de esta forma la cronología del proyecto y cuadro financiero del proyecto quedaría de la siguiente manera:*

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	*01/10/2024*
PRORROGA N° 1:	*13/05/2026*
TIEMPO DE PRORROGA N° 1:	*UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS*
PRORROGA N° 2:	*13/05/2026*
TIEMPO DE PRORROGA N° 2:	*QUINCE (15) DÍAS*
SUSPENSIÓN N° 1:	*29 DE JULIO DE 2026*
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	*UN (01) MES*
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	*28 DE AGOSTO DE 2026*

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1	*SEIS (06) MES*
REINICIO:	*22 DE SEPTIEMBRE DE 2026*
PRORROGA N°3:	*22 DE SEPTIEMBRE DE 2026*
TIEMPO:	*SEIS (06) MES Y DOS (02) DÍAS*
FECHA DE TERMINACIÓN	*24 DE MARZO DE 2027*
27 meses	*31 días*

VALOR INICIAL	*$62.943.571.037,00*
VALOR ADICIONAL N° 1 ***PROYECTO 202205500069***	*$ 317.634.658,34*
VALORA ADICIONAL N° 2 PROYECTO ***2023005500043****:*	*$ 9.069.861.563,00*
VALOR ACTUALIZADO	***$ 72.331.067.258,34***

- ***Cronología del proyecto de obra BPIN 2023005500043***

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 2023005500043	
FECHA DE INICIACIÓN:	*01 de octubre de 2024*
PRORROGA:	*N/A*
SUSPENSIÓN 1:	*29 de diciembre de 2025*
TIEMPO:	*Tres (3) meses*
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de marzo de 2026*
TIEMPO:	*Tres (3) meses*
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de junio de 2026*
TIEMPO:	*Trece (13) días*
AMPLIACIÓN No 3 SUSPENSIÓN No 1:	*10 de julio de 2026*
TIEMPO:	*Diecisiete (17) días*
AMPLIACIÓN No 4 SUSPENSIÓN No 1:	*27 de julio de 2026*
TIEMPO:	*Tres (03) días*
AMPLIACIÓN No 5 SUSPENSIÓN No 1:	*30 de julio de 2026*
TIEMPO:	*Un (01) mes*
AMPLIACIÓN No 6 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de agosto de 2026*
TIEMPO:	*Seis (06) meses*

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 2023005500043	
REINICIO:	*22 de septiembre de 2026*
PRORROGA N° 1:	*22 de septiembre de 2026*
TIEMPO:	*Seis (06) meses*
FECHA DE TERMINACIÓN	*24 de marzo de 2027*
21 MESES	*0 DÍAS*

VALOR INICIAL	*$ 21.608.012.952,00*
VALOR SEGÚN MODIFICATORIA N° 1	*$ 21.608.012.952,00*
VALOR ADICIONAL BPIN SEGÚN MODIFICATORIA N° 2	*$9.069.861.563,00*
VALOR ACTUALIZADO	*$ 30.677.874.515,00*

Cronología del proyecto de obra con BPIN: 20211301010942

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 20211301010942	
FECHA DE INICIACIÓN:	*01 de octubre de 2024*
PRORROGA:	*N/A*
SUSPENSIÓN N° 1:	*26 de mayo de 2026*
TIEMPO:	*Un (01) mes y Trece (13) días*
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	*10 de julio de 2026*
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSIÓN No 1:	*24 de julio de 2026*
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	*Cinco (05) días*
AMPLIACIÓN No 3 SUSPENSIÓN No 1:	*29 de julio de 2026*
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	*Un (01) mes*
AMPLIACIÓN No 4 SUSPENSIÓN No 1:	*28 de agosto de 2026*
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	*Seis (06) mes*
REINICIO:	*01 de marzo de 2027*
FECHA DE TERMINACIÓN	*05 de marzo de 2027*
21 Meses	*29 días*

EL CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO, ***aprueba técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental;*** *El Reinicio N° 1 y Prorroga N° 3 del contrato 775 de 2023. El Reinicio N° 1, La Prorroga N° 1, modificatoria N° 2 y adicional en recursos N° 1 del proyecto BPIN 2023005500043 "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA".*

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4) Que la interventoría y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No 1, ADICIÓN No 2, MODIFICACIÓN No 7 y PRORROGA No 3 AL CONTRATO DE OBRA 775 DE 2023,** en los siguientes términos las partes:

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. REINICIAR El Contrato de obra No 775 de 2023 a partir del veintidós (22) de septiembre de 2026 con nueva fecha de terminación el veintidós (22) de septiembre de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICAR El Contrato de obra No 775 de 2023 cláusula quinta (5) denominada valor del contrato respecto al proyecto BPIN 2023005500043 dispuesto en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra de ítems no previstos la cual consta de cuatro (04) folios, la cual se anexa al presente documento y hace parte integral del mismo.

CLÁUSULA TERCERA. ADICIONAR en valor el Contrato de obra 775 de 2023, con alcance al proyecto BPIN 2023005500043 por valor de NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.069.861.563,00), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N° 215 de 2026 del 09 de septiembre de 2026 y CDP SPGR No 3826 del 10 de septiembre de 2026 por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($8.752.965.251,06), igualmente se ampara en el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N° 216 de 2026 y CDP SPGR 3926 de 09 de septiembre de 2026 por valor de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($316.896.311,94).

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el Contrato de obra No 775 de 2023 por un término de SEIS (06) MES Y DOS (02) DÍAS contados a partir del veintitrés (23) de septiembre de 2026 con nueva fecha de terminación el veinticuatro (24) de marzo de 2027.

CLÁUSULA QUINTA: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

CLÁUSULA SEXTA- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLÁUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 775 de 2023, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLÁUSULA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta del Contrato de Obra No 775 de 2023, se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLÁUSULA NOVENA - SÉPTIMA DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día veintidós (22) de septiembre del año 2026.

SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ
Gerente AIM

CONSORCIO PUENTES P&D
R.L DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ
Contratista

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIÉRREZ
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Proyectó: Duvian Ricardo Oino Pardo
Asesor jurídico de la AIM

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	775 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500043
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META".		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES P&D		
NIT:	901.784.295-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	002 DE 2024		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO		
FECHA PRESENTE ACTA			

		CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9.558,00	4.959,00	$ 47.398.122,00	1.782,61	$ 8.839.963,00		$ 0,00	11.340,61	$ 56.238.085,00
1.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	370,00	170.277,00	$ 63.002.490,00		$ 0,00		$ 0,00	370,00	$ 63.002.490,00
1.3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	83,00	364.606,00	$ 30.262.298,00	97,00	$ 35.366.782,00		$ 0,00	180,00	$ 65.629.080,00
1.4	DESCAPOTE MECÁNICO H= 0.20 M	M3	1.772,30	20.231,00	$ 35.855.338,00	1,06	$ 21.508,00		$ 0,00	1.773,36	$ 35.876.846,00
1.5	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,76	770.790,00	$ 1.356.590,00		$ 0,00		$ 0,00	1,76	$ 1.356.590,00
1.6	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0,00	325.393,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	6.030,00	1.945,00	$ 11.728.350,00	6.440,27	$ 12.526.325,00		$ 0,00	12.470,27	$ 24.254.675,00
	SUBTOTAL				$ 189.603.188,00		$ 56.754.578,00		$ 0,00		$ 246.357.766,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	369,23	$ 43.641,00	$ 16.113.566,00	7.544,37	$ 329.243.852,00		$ 0,00	7.913,60	$ 345.357.418,00
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	56,47	$ 46.887,00	$ 2.647.709,00	116,21	$ 5.448.738,00		$ 0,00	172,68	$ 8.096.447,00
2.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	155,18	$ 153.570,00	$ 23.830.993,00	1.377,98	$ 211.616.388,00		$ 0,00	1.533,16	$ 235.447.381,00
2.4	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	103,37	$ 167.080,00	$ 17.270.802,00	875,20	$ 146.228.674,00		$ 0,00	978,57	$ 163.499.476,00
2.5	CANALIZACIÓN DE RIO	HR	1920,00	$ 477.209,00	$ 916.241.280,00	830,00	$ 396.083.470,00		$ 0,00	2.750,00	$ 1.312.324.750,00
2.6	TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TMAX 3" (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	16.361,72	$ 108.679,00	$ 1.778.175.368,00	7.609,34	$ 826.975.462,00		$ 0,00	23.971,06	$ 2.605.150.830,00
2.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	60.118,36	$ 1.945,00	$ 116.930.210,00	35.973,20	$ 69.967.874,00		$ 0,00	96.091,56	$ 186.898.084,00
2.8	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 384.316,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.9 (N.P)	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 1.945,00	$ -	56.950,07	$ 110.767.886,00		$ 0,00	56.950,07	$ 110.767.886,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL				**$ 2.871.209.928,00**		**$ 2.096.332.344,00**		**$ 0,00**		**$ 4.967.542.272,00**
3	**CARPETA DE RODADURA**										
3.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	4.896,00	$ 5.732,00	$ 28.063.872,00		$ 0,00		$ 0,00	4.896,00	$ 28.063.872,00
3.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	414,72	$ 1.181.680,00	$ 490.066.330,00		$ 0,00		$ 0,00	414,72	$ 490.066.330,00
3.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1.244,16	$ 2.232,00	$ 2.776.965,00		$ 0,00		$ 0,00	1.244,16	$ 2.776.965,00
	SUBTOTAL				**$ 520.907.167,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 520.907.167,00**
4	**CONCRETOS**										
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	6,39	$ 767.409,00	$ 4.903.744,00		$ 0,00		$ 0,00	6,39	$ 4.903.744,00
4.2	CONSTRUCCION DE PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.50 M CONCRETO TREMIE 27,6 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	280,00	$ 4.125.084,00	$ 1.155.023.520,00		$ 0,00		$ 0,00	280,00	$ 1.155.023.520,00
4.3	PILAS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	70,80	$ 1.670.053,00	$ 118.239.752,00		$ 0,00		$ 0,00	70,80	$ 118.239.752,00
4.4	DADOS DE PILAS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.670.053,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	266,57	$ 1.740.580,00	$ 463.986.411,00		$ 0,00		$ 0,00	266,57	$ 463.986.411,00
4.6	RIOSTRAS TRAMO VIGAS "I" CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	34,09	$ 1.693.765,00	$ 57.740.449,00		$ 0,00		$ 0,00	34,09	$ 57.740.449,00
4.7	VIGAS "I" PREESFORZADAS CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO FLUIDO ACELERADO A 3 DÍAS AS 8" 20 CM SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.823.710,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.8	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	89,28	$ 1.806.079,00	$ 161.241.595,00	71,49	$ 129.121.726,00		$ 0,00	160,77	$ 290.363.321,00
4.9	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 4000 PSI SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17,86	$ 1.257.761,00	$ 22.463.611,00		$ 0,00		$ 0,00	17,86	$ 22.463.611,00
4.10	IZAJE Y COLOCACIÓN DE VIGAS POSTENSADAS	DIA	0,00	$ 2.151.519,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.11	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.287.267,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.12	TUBO PVC 100 MM (4") DREN. SIN FILTRO	ML	36,00	$ 64.301,00	$ 2.314.836,00		$ 0,00		$ 0,00	36,00	$ 2.314.836,00
4.13	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	41,73	$ 814.863,00	$ 34.004.233,00		$ 0,00		$ 0,00	41,73	$ 34.004.233,00
4.14 (N.P)	VIGA GERBER POSTENSADA EN CONCRETO 49 MPa (7000 PSI) NO INCLUYE CIMBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	458,4	$ 3.418.056,00	$ 1.566.836.870,00		$ 0,00		$ 0,00	458,40	$ 1.566.836.870,00
4.15 (N.P)	VIGA CAJÓN VOLADIZO GERBER EN CONCRETO 42 MPA (6000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	408,62	$ 3.104.067,00	$ 1.268.383.858,00		$ 0,00		$ 0,00	408,62	$ 1.268.383.858,00
4.16 (N.P)	FABRICACIÓN PRELOSAS ESTRUCTURALES CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	117,23	$ 1.841.966,00	$ 215.933.674,00		$ 0,00		$ 0,00	117,23	$ 215.933.674,00
4.17 (N.P)	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MONTAJE MEDIANTE VIGA LANZADORA O SIMILAR. INCLUYE TRANSPORTE	M3		$ 3.331.337,00	$ -	575,63	$ 1.917.617.517,00		$ 0,00	575,63	$ 1.917.617.517,00
4.18 (N.P)	ANDENES EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) CON GEOBLOQUES. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 2.474.959,00	$ -	68,96	$ 170.673.173,00		$ 0,00	68,96	$ 170.673.173,00
4.19 (N.P)	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CALSE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 1.459.557,00	$ -	31,91	$ 46.574.464,00		$ 0,00	31,91	$ 46.574.464,00
	SUBTOTAL				**$ 5.071.072.553,00**		**$ 2.263.986.880,00**		**$ 0,00**		**$ 7.335.059.433,00**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	ACERO DE REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN										
5.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	376.769,00	$ 10.662,00	$ 4.017.111.078,00	54.983,10	$ 586.229.812,00		$ 0,00	431.752,10	$ 4.603.340.890,00
5.2	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 60X45X6 CM DUREZA 60 INCLUYE 4 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 1.749.686,00	$ -		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO 2" (H=0.92 M)	ML	360,00	$ 552.180,00	$ 198.784.800,00		$ 0,00		$ 0,00	360,00	$ 198.784.800,00
5.4	ACERO DE PREESFUERZO. TORONES DE TENSIONAMIENTO. INCLUYE BOCIN, DUCTO, PLATINA, ANCLAJE	TON/M	181.576,59	$ 3.798,00	$ 689.627.872,00	422.438,41	$ 1.604.421.098,00		$ 0,00	604.015,00	$ 2.294.048.970,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN REF. JNA 70, MOVIMIENTO +/- 40 MM	ML	48,00	$ 1.978.868,00	$ 94.985.664,00		$ 0,00		$ 0,00	48,00	$ 94.985.664,00
5.6	ACERO DE REFUERZO ASMT A36 PARA CAMISA NO RECUPERABLE	KG	139.059,64	$ 35.225,00	$ 4.898.375.819,00	951,98	$ 33.533.496,00		$ 0,00	140.011,62	$ 4.931.909.315,00
5.7 (N.P)	APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO 60X70X30 CM DUREZA 60 INCLUYE 11 LAMINAS METÁLICAS REFUERZO 1/8", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 14.926.211,00	$ -	6,00	$ 89.557.266,00		$ 0,00	6,00	$ 89.557.266,00
5.8 (N.P)	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIMPLE 30X20X3 CM , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 270.182,00	$ -	20,00	$ 5.403.640,00		$ 0,00	20,00	$ 5.403.640,00
5.9 (N.P)	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 50X60X5 CM DUREZA 60 INCLUYE 3 LAMINAS METÁLICAS REFUERZO 1/8", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 2.338.840,00	$ -	12,00	$ 28.066.080,00		$ 0,00	12,00	$ 28.066.080,00
	SUBTOTAL				**$ 9.898.885.233,00**		**$ 2.347.211.392,00**		**$ 0,00**		**$ 12.246.096.625,00**
6	SEÑALIZACION										
6.1	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 365.335,00	$ 2.922.680,00		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 2.922.680,00
6.2	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 365.335,00	$ 2.922.680,00		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 2.922.680,00
6.3	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	3.080,00	$ 5.720,00	$ 17.617.600,00		$ 0,00		$ 0,00	3.080,00	$ 17.617.600,00
6.4	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	456,00	$ 14.956,00	$ 6.819.936,00		$ 0,00		$ 0,00	456,00	$ 6.819.936,00
6.5	DEFENSA METALICA VIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE DEFENSA, POSTE, TERMINAL Y AMORTIGUADORES	ML	1.000,00	$ 402.041,00	$ 402.041.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1.000,00	$ 402.041.000,00
	SUBTOTAL				**$ 432.323.896,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 432.323.896,00**
7	OBRAS DE PROTECCIÓN										
7.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	8.854,71	$ 43.641,00	$ 386.428.304,00		$ 0,00	58,69	$ 2.561.195,00	8.796,02	$ 383.867.109,00
7.2	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.080,00	$ 18.429,00	$ 19.903.320,00	2.600,00	$ 47.915.400,00		$ 0,00	3.680,00	$ 67.818.720,00
7.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	944,11	$ 38.848,00	$ 36.676.785,00	6.442,59	$ 250.281.737,00		$ 0,00	7.386,70	$ 286.958.522,00
7.4	TUBERIA DE 6" RELLENO DE CONCRETO	ML	48,00	$ 116.026,00	$ 5.569.248,00		$ 0,00		$ 0,00	48,00	$ 5.569.248,00
7.5	BOLSACRETO REF 1101 (1,2 M 2,4 M) CAPACIDAD 1M3 CONCRETO 13,8 MPA (2000 PSI)	M3	570,00	$ 1.064.177,00	$ 606.580.890,00		$ 0,00	378,32	$ 402.599.443,00	191,68	$ 203.981.447,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.6 (N.P)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCONTENEDOR O SIMILAR ESTRUCTURAL TEXTIL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD (GEOCONTAINER) 2X1X1	UN	396,00	$ 764.396,00	$ 302.700.816,00	984,00	$ 752.165.664,00		$ 0,00	1.380,00	$ 1.054.866.480,00
7.7(N.P)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO O SIMILAR LLENO CON MEZCLA CONCRETO DE ALTA RESISTENNICA (3500 PSI) PARA PROTECCIÓN DE GEOCONTENEDORES	M2	432,00	$ 248.059,00	$ 107.161.488,00	3.639,00	$ 902.686.701,00		$ 0,00	4.071,00	$ 1.009.848.189,00
7.8 (N.P)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCONTENEDOR O SIMILAR ESTRUCTURAL TEXTIL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD (GEOCONTAINER) 2X1X4	UN	108,00	$ 2.110.214,00	$ 227.903.112,00	179,50	$ 378.783.413,00		$ 0,00	287,50	$ 606.686.525,00
7.9 (N.P)	CANALIZACIÓN DE RIO	HR	1440	$ 477.209,00	$ 687.180.960,00	560,00	$ 267.237.040,00		$ 0,00	2.000,00	$ 954.418.000,00
7.10 (N.P)	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.945,00		18.216,00	$ 35.430.120,00			18.216,00	$ 35.430.120,00
	SUBTOTAL				**$ 2.380.104.923,00**		**$ 2.634.500.075,00**		**$ 405.160.638,00**		**$ 4.609.444.360,00**
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 16.308.478.540,00**		**$ 7.174.645.244,00**		**$ 309.282.930,00**		**$ 23.173.840.854,00**
				ADMINISTRACIÓN 26%	**$ 4.240.204.420,00**		**$ 1.865.407.764,00**		**$ 80.413.562,00**		**$ 6.025.198.622,00**
				IMPREVISTOS 1%	**$ 163.084.785,00**		**$ 71.746.453,00**		**$ 3.092.829,00**		**$ 231.738.409,00**
				UTILIDAD 4%	**$ 652.339.142,00**		**$ 286.985.809,00**		**$ 12.371.317,00**		**$ 926.953.634,00**
				VALOR COSTOS INDIRECTOS	**$ 5.055.628.347,00**		**$ 2.224.140.026,00**		**$ 95.877.708,00**		**$ 7.183.890.665,00**
				VALOR OBRA	**$ 21.364.106.888,00**		**$ 9.398.785.269,00**		**$ 405.160.638,00**		**$ 30.357.731.519,00**
				PRESUPUESTO PAGA	**$ 150.223.713,00**		**$ 48.970.730,00**		**$ -**		**$ 199.194.443,00**
				PRESUPUESTO PMT	**$ 93.682.351,00**		**$ 27.266.202,00**		**$ -**		**$ 120.948.553,00**
				VALOR TOTAL OBRA	**$ 21.608.012.952,00**		**$ 9.475.022.201,00**		**$ 405.160.638,00**		**$ 30.677.874.515,00**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$21.608.012.952,00**
MODIFICACIONES (+)	**$9.475.022.201,00**
MODIFICACIONES (-)	**$405.160.638,00**
VALOR ADICIONAL	**$9.069.861.563,00**
VALOR TOTAL	**$30.677.874.515,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: 22 SEP 2026

Firma :
Nombre: DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: NELSON ORLANDO BARRERA TORRES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma :
Nombre: LEONARDO ANDRES BORDA PUS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-134868 CND

Firma:
Nombre: JUAN PABLO BARRERA CARDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-104010 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co