INFORME DE SUPERVISIÓN
No 1

CONTRATO DE OBRA No. 00234 DE 2026

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	G&C INGENIERIA S.A.S
OBJETO:	LINEA 126 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA PRIMAVERA SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1080-2025 "; "MEJORAMIENTO DEE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESETAS EN EL SECTOR PARQUE AGATAES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1202-2025"; "MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLAS DE AQUILEO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA" DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-715-2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 409.996.788,00
PLAZO:	3 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	5 de agosto del 2026
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	**ANTICIPO DEL 30%**
SUPERVISOR:	ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIERREZ secretaria de planeacion y obras publicas

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe del plan de manejo del anticipo a los (29) días del mes de Septiembre de 2026 y revisado por el supervisor del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones especificas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

--Soporte de pago de Seguridad Social

--Plan de Manejo del Anticipo

-- Cronograma y Flujo de Caja

-- Certificacion bancaria

-- Cedula Representante Legal

-- RUT

--Cuenta de Cobro (1 Pago)

Proyectó: Yael Vanessa Real Barragan-Contratista

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el CONTRATO DE OBRA No. 00234 de 2026 suscrito entre G&C INGENIERIA S.A.S y la Alcaldía Municipal de Pacho Cundinamarca.

FALENCIAS

Como resultado de la realización de procedimiento de supervisión correspondiente, NO se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte de G&C INGENIERIA S.A.S

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Pacho Cundinamarca

CONCLUSIONES

Se procede al efectuar el **Primer** pago correspondiente al Anticipo del 30%, establecido dentro de la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO por un valor de **Ciento Veintidos millones Novecientos Noventa y nueve mil Treinta y seis Pesos M/CTE) ($ 122.999.036,00).**

La presente se expide a Treinta (30) Días del mes de Septiembre, del año Dos mil Veintiseis (2026)

ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIERREZ
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

Proyectó: Yael Vanessa Real Barragan-Contratista

Municipio de Pacho

ACTA PARCIAL

No 1

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE OBRA** No. 00234 /**2026** celebrado entre el Municipio de Pacho y **G&C INGENIERIA S.A.S**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el **CONTRATO DE OBRA** No 00234 /**2026** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **parcial** del **CONTRATO DE OBRA** No. 00234 /**2026**

4. Que el presente pago esta imputado según se relaciona a continuación

Cuenta	Nombre Cuenta	VALOR CONTRATADO	PAGOS ANTERIORES	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005- CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402042-Placa huella construida CPC: 54211-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles META: M-066-Construir10000 m de placa huellas para mejoramiento de la malla vial PROYECTO:2024255130031-31 Mejoramiento de la infraestructura red vial del territorio sembrando oportunidades 2024-2027 del municipio de Pacho FUENTE: 12330567-CONVENIO ICCU-715-2025	199.997.771	0	59.999.331	139.998.440
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005- CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402042-Placa huella construida CPC: 54211-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles META: M-066-Construir10000 m de placa huellas para mejoramiento de la malla vial PROYECTO:2024255130031-31 Mejoramiento de la infraestructura red vial del territorio sembrando oportunidades 2024-2027 del municipio de Pacho FUENTE: 12330576-CONVENIO ICCU-1202-2025	109.999.494	0	32.999.848	76.999.646
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005- CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402042-Placa huella construida CPC: 54211-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles META: M-066-Construir10000 m de placa huellas para mejoramiento de la malla vial PROYECTO:2024255130031-31 Mejoramiento de la infraestructura red vial del territorio sembrando oportunidades 2024-2027 del municipio de Pacho FUENTE: 12330574-CONVENIO ICCU-1080-2025	99.999.523	0	29.999.857	69.999.666
		409.996.788	0	122.999.036	286.997.752

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a Treinta (30) Días del mes de Septiembre, del año Dos mil Veintiseis (2026)

Cordialmente:

ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIERREZ
secretaria de planeacion y obras publicas

Proyectó: Yael Vanessa Real Barragan-Contratista

CUENTA DE COBRO No. 01 (anticipo)

Pacho, 29 de septiembre de 2026.

ALCALDIA MUNICIPIO DE PACHO
NIT 899.999.475-4

DEBE A

G&C INGENIERIA SAS
NIT: 900202250-7

CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($122.999.036,40) POR CONCEPTO DE ANTICIPO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO **No. CO-253-2026,** CUYO OBJETO ES **"CO-234-2026 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA PRIMAVERA SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1080-2025 "; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESETAS EN EL SECTOR PARQUE AGATAES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1202-2025"; "MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLAS DE AQUILEO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA" DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-715-2025".**

El pago se desembolsará al **BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 341-000010-08,** a nombre de la empresa **G&C INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900202250-7.**

Se firma el día veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

G&C INGENIERIA SAS
R.L. Diego mauricio Gomez Montaña
Nit: 900202250-7

CR 39 4 188 T 7 APTO 302 ALTOS DE YERBABUENA
gycingenieriadc@gmail.com
CEL. 3208999075 – 3144868665
Pacho / Cundinamarca

CO-234-2026 PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO

CONTRATO No CO-253-2026	CO-234-2026 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA PRIMAVERA SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1080-2025 "; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESETAS EN EL SECTOR PARQUE AGATAES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1202-2025"; "MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLAS DE AQUILEO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA" DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-715-2025
CONTRATISTA:	G&C INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO MAURICIO GOMEZ MONTAÑA
SUPERVISION:	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($409.996.788)
% DE ANTICIPO:	30%
VALOR ANTICIPO:	$122.999.036,40
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TRES 03 MESES

		CONDICIONES CONTRACTUALES				PAGO ANTICIPADO		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**% ANTICIPO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONVENIO ICCU-CTO-1080-2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA PRIMAVERA SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA								
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	8,12	$86.910	$705.709	30,00%	2,44	$211.713
2	Concretos clase D, F´C =3000 PSI (bases)	M3	30,05	$1.108.285	$33.303.964	30,00%	9,02	$9.991.189
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	12,70	$755.471	$9.594.482	30,00%	3,81	$2.878.345
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	19,00	$960.059	$18.241.121	30,00%	5,70	$5.472.336
5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	3267,47	$11.677	$38.154.247	30,00%	980,24	$11.446.274
SUB TOTAL					**$99.999.523**			**$29.999.857**
CONVENIO ICCU-CTO-1202-2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESETAS EN EL SECTOR PARQUE AGATAES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA								
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	9,00	$86.910	$782.190	30,00%	2,7	$234.657
2	Concretos clase D, F´C =3000 PSI (bases)	M3	33,54	$1.108.285	$37.171.879	30,00%	10,062	$11.151.564
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	14,24	$755.471	$10.757.907	30,00%	4,272	$3.227.372
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	21,23	$960.059	$20.382.053	30,00%	6,369	$6.114.616
5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	3503,08	$11.677	$40.905.465	30,00%	1050,924	$12.271.640
SUB TOTAL					**$109.999.494**			**$32.999.848**
CONVENIO ICCU-CTO-715-2025 MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLAS DE AQUILEO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA"								
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	16,06	$86.910	$1.395.774	30,00%	4,817997312	$418.732
2	Concretos clase D, F´C =3000 PSI (bases)	M3	61,41	$1.108.285	$68.059.782	30,00%	18,423	$20.417.935
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	26,58	$755.471	$20.080.419	30,00%	7,974	$6.024.126
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	39,07	$960.059	$37.509.505	30,00%	11,72099999	$11.252.852
5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	6247,52	$11.677	$72.952.291	30,00%	1874,256	$21.885.687
SUB TOTAL					**$199.997.771**			**$59.999.331**
TOTAL A INVERTIR POR CONCEPTO DE ANTICIPO					**$409.996.788**			**$122.999.036,40**

G&C INGENIERIA SAS
R/L YDIEGO MAURICIO GOMEZ MONTAÑA
C.C. 79.959.423 de Bogota

ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIERREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISION

CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA

CO-234-2026 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA PRIMAVERA SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1080-2025 "; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESETAS EN EL SECTOR PARQUE AGATAES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-1202-2025"; "MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLAS DE AQUILEO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA" DERIVADO DEL CONVENIO ICCU-CTO-715-2025

						MES 1				MES 2				MES 3			
Item	Nombre de tarea	Und	Vr. Unit	Cant.	Costo	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CONVENIO ICCU-CTO-1080-2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA PRIMAVERA SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA																	
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 65.346,00	8,12	$ 530.610,00	$ 176.870,00	$ 176.870,00	$ 176.870,00									
2	Concretos clase D, F´C =3000 PSI (bases)	M3	$ 833.297,00	30,05	$ 25.040.575,00					$ 4.173.429,17	$ 4.173.429,17	$ 4.173.429,17		$ 4.173.429,17	$ 4.173.429,17	$ 4.173.429,17	
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	$ 567.983,00	12,70	$ 7.213.384,00				$ 1.202.230,67	$ 1.202.230,67	$ 1.202.230,67	$ 1.202.230,67	$ 1.202.230,67	$ 1.202.230,67			
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	$ 721.849,00	19,00	$ 13.715.131,00									$ 3.428.782,75	$ 3.428.782,75	$ 3.428.782,75	$ 3.428.782,75
5	SuministroSuministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	$ 8.780,00	3.267,47	$ 28.688.387,00			$ 4.098.341,00	$ 4.098.341,00	$ 4.098.341,00	$ 4.098.341,00	$ 4.098.341,00	$ 4.098.341,00	$ 4.098.341,00			
	SUB TOTAL				$ 75.188.087,00												
CONVENIO ICCU-CTO-1202-2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESETAS EN EL SECTOR PARQUE AGATAES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA																	
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 65.346,00	9,00	$ 588.114,00	$ 196.038,00	$ 196.038,00	$ 196.038,00									
2	Concretos clase D, F´C =3000 PSI (bases)	M3	$ 833.297,00	33,54	$ 27.948.781,00					$ 4.658.130,17	$ 4.658.130,17	$ 4.658.130,17		$ 4.658.130,17	$ 4.658.130,17	$ 4.658.130,17	
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	0	$ 567.983,00	14,24	$ 8.088.078,00				$ 1.348.013,00	$ 1.348.013,00	$ 1.348.013,00	$ 1.348.013,00	$ 1.348.013,00	$ 1.348.013,00			
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	$ 721.849,00	21,23	$ 15.324.854,00									$ 3.831.213,50	$ 3.831.213,50	$ 3.831.213,50	$ 3.831.213,50
5	SuministroSuministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	$ 8.780,00	3.503,08	$ 30.757.042,00			$ 4.393.863,14	$ 4.393.863,14	$ 4.393.863,14	$ 4.393.863,14	$ 4.393.863,14	$ 4.393.863,14	$ 4.393.863,14			
	SUB TOTAL				$ 82.706.869,00												
CONVENIO ICCU-CTO-715-2025 MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLAS DE AQUILEO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA"																	
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 65.346,00	16,06	$ 1.049.457,00	$ 349.819,00	$ 349.819,00	$ 349.819,00									
2	Concretos clase D, F´C =3000 PSI (bases)	M3	$ 833.297,00	61,41	$ 51.172.769,00					$ 8.528.794,83	$ 8.528.794,83	$ 8.528.794,83	$ 8.528.794,83	$ 8.528.794,83	$ 8.528.794,83	$ 8.528.794,83	
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	$ 567.983,00	26,58	$ 15.096.988,00				$ 2.516.164,67	$ 2.516.164,67	$ 2.516.164,67	$ 2.516.164,67	$ 2.516.164,67	$ 2.516.164,67			
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	$ 721.849,00	39,07	$ 28.202.640,00									$ 7.050.660,00	$ 7.050.660,00	$ 7.050.660,00	$ 7.050.660,00
5	SuministroSuministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	$ 8.780,00	8.247,32	$ 54.851.452,00			$ 7.835.921,71	$ 7.835.921,71	$ 7.835.921,71	$ 7.835.921,71	$ 7.835.921,71	$ 7.835.921,71	$ 7.835.921,71			
	SUB TOTAL				$ 150.373.306,00												
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 308.268.262	$ 722.727,00	$ 722.727,00	$ 17.050.852,86	$ 21.394.534,19	$ 21.394.534,19	$ 38.754.888,36	$ 38.754.888,36	$ 38.754.888,36	$ 53.085.544,61	$ 31.671.010,42	$ 31.671.010,42	$ 14.310.656,25
	ADMINISTRACIÓN 25%				$ 77.067.066	$ 180.681,75	$ 180.681,75	$ 4.262.713,21	$ 5.348.633,55	$ 5.348.633,55	$ 9.688.722,09	$ 9.688.722,09	$ 9.688.722,09	$ 13.266.386,15	$ 7.917.752,60	$ 7.917.752,60	$ 3.577.664,06
	IMPREVISTO 3%				$ 9.248.048	$ 21.681,81	$ 21.681,81	$ 511.525,59	$ 641.836,03	$ 641.836,03	$ 1.162.646,65	$ 1.162.646,65	$ 1.162.646,65	$ 1.591.966,34	$ 950.130,31	$ 950.130,31	$ 429.319,69
	UTILIDAD 5%				$ 15.413.413	$ 36.136,35	$ 36.136,35	$ 852.542,64	$ 1.069.726,71	$ 1.069.726,71	$ 1.937.744,42	$ 1.937.744,42	$ 1.937.744,42	$ 2.653.277,23	$ 1.583.550,52	$ 1.583.550,52	$ 715.532,81
					$ 409.996.788	$ 961.226,91	$ 961.226,91	$ 22.677.634,30	$ 28.454.730,47	$ 28.454.730,47	$ 51.544.001,52	$ 51.544.001,52	$ 51.544.001,52	$ 70.577.174,33	$ 42.122.443,85	$ 42.122.443,85	$ 19.033.172,81
PROGRAMADO SEMANAL ($)						$ 961.226,91	$ 961.226,91	$ 22.677.634,30	$ 28.454.730,47	$ 28.454.730,47	$ 51.544.001,52	$ 51.544.001,52	$ 51.544.001,52	$ 70.577.174,33	$ 42.122.443,85	$ 42.122.443,85	$ 19.033.172,81
PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL (%)						0,23%	0,23%	5,53%	6,94%	6,94%	12,57%	12,57%	12,57%	17,21%	10,27%	10,27%	4,64%
PROGRAMADO SEMANAL ACUMULADO ($)						$ 961.226,91	$ 1.922.453,82	$ 24.600.088,12	$ 53.054.818,59	$ 81.509.549,07	$ 133.053.550,58	$ 184.597.552,10	$ 236.141.553,61	$ 306.718.727,94	$ 348.841.171,79	$ 390.963.615,65	$ 409.996.788
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL (%)						0,23%	0,47%	6,00%	12,94%	19,88%	32,45%	45,02%	57,60%	74,81%	85,08%	95,36%	100,00%

ARQ.DIEGO MAURICIO GOMEZ MONTAÑA

RL. G&C INGENIERIA SAS

Bancolombia

Pacho C/marca 18 de septiembre 2026

Señor@:
A quien Interese

Asunto: Certificación de Cuenta.

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **G&C INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900202250** a la fecha de expedición de esta certificación, se encuentra vinculado (a) así:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	ESTADO
Cuenta Ahorros	341-000010-08	2024/11/25	ACTIVA.

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA. Estamos a su disposición para confirmar la información, en nuestra sucursal pacho Cundinamarca ubicada en la Carrera 17 n 6 – 54

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Pacho - Of. 341 Pacho
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº
1013598440.

Fredy Alexander Alarcon V.
Gerencia Comercial Equipos Especializados Pymes - PAM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.423

GOMEZ MONTAÑA
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1981
PACHO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

30-JUL-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A:1519000-39137523-M-0079959423-20070116 0001307018H 01 157694144

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042158086

(415)7707212489984(8020) 000014104215808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 0 2 2 5 0	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
G&C INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Pacho 5 1 3

41. Dirección principal
CR 39 4 188 TO 7 AP 302 CONJ ALTOS DE YERBABUENA

42. Correo electrónico gycingenieriadc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 9 9 9 0 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 1 1 2 2	4 1 1 1	2 0 1 0 1 1 2 2	4 3 3 0 / 7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	4	2	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-05-22 / 09:29:40PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ MONTAÑA DIEGO MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042158086

(415)7707212489984(8020) **000014104215808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 0 2 2 5 0	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 0 8 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 2 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 7 7 7 5 4 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 2 1 8	
81. Hasta	2 0 1 8 0 2 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042158086

(415)7707212489984(8020) **000014104215808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 0 2 2 5 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 9 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	MONTAÑA	DIEGO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 3 6 0 3 8 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDENAS	ROMERO	CRISTIAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042158086

(415)7707212489984(8020) **000014104215808 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 0 2 2 5 0	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 6 0 2 9 4 2	6	1 3 5 5 5 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CUBILLOS	MERCHAN	CLAUDIA	YAMILE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN**, identificado con **C.C. 52602942 de Pacho,** y con Tarjeta Profesional No. **135550-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **G&C INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900202250-7,** debidamente inscrito, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro **exonerado** del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia se firma en Pacho Cundinamarca, a los 29 días del mes de septiembre de 2026.

Claudia Cubillos

CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN
C.C. 52602942 de Pacho.
TP. 135550-T

CR 39 4 188 T 7 APTO 302 ALTOS DE YERBABUENA
gycingenieriadc@gmail.com
CEL. 3208999075 – 3144868665
Pacho / Cundinamarca

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52602942

CUBILLOS MERCHAN
APELLIDOS

CLAUDIA YAMILE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1982
PACHO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-AGO-2000 PACHO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1519000-39091291-F-0052602942-20010609 02999 01159A 01 078276586

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

135550-T



CLAUDIA YAMILE
CUBILLOS MERCHAN
C.C. 52602942
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 03/07/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 145597

72613

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6707 2E6F 07AC 1180

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52602942 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 135550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado