Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000055842 Id: 2727592
Folios: 2 Fecha: 30-09-2026 10:27:05
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

MEMORANDO

Bogotá, 30 de septiembre de 2026

PARA: **FANNY PEREIRA GÓEZ**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)
Ordenador del gasto Contrato de obra No 24001272 H4
Ordenador del gasto Contrato interventoría No 24001301 H3 2024

DE: **MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO**
Supervisor contrato de interventoría No 24001301 H3 2024

Referencia: Contrato de obra No. **24001272** H4 2024, cuyo objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)" y contrato de interventoría No. **24001301** H3 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)".

Asunto: Solicitud de trámite Acta de Modificación N°4 con adición por inclusión de ítems No Previstos y prórroga al Contrato de obra No 24001272 H4 de 2024 y trámite Acta de Modificación N°2 con adición y prórroga al contrato de interventoría No 24001301 H3 de 2024.

Cordial saludo Ingeniera Fanny:

De manera atenta informo que, el contratista de obra, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026 (NIT 901.933.632-7), mediante oficio CR-CI-2025-594 remite a la interventoría solicitud de modificación No 4 al contrato de obra No 24001272 H4 2024.

Así mismo, la interventoría de dicho contrato, SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS (NIT. 900.834.413-2), cuyo contrato es el No 24001301 H3 de 2024, radicó la revisión y aval al modificatorio N°4 correspondiente a la solicitud de adición, inclusión de Ítems No Previstos y prórroga al contrato de obra mencionado; lo anterior, por medio del oficio SEG-AERO-062-0826 del 28 de agosto de 2026. Además, dicha interventoría,

mediante oficio SEG-AERO-064-0826 del 28 de agosto, radica "*SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 2 – Adición y Prórroga al Contrato de Interventoría No. 24001301 H3 de 2024*".

En tal sentido, se da traslado a la Ordenación del Gasto para continuar con el trámite correspondiente, aportando la siguiente documentación:

1. Oficio CR-CI-2025-594, presentado por el contratista de obra.
2. Oficio SEG-AERO-062-0826 Atención comunicación CR-CI-2025-594. SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 4 – APROBACION Y TRASLADO.
3. Oficio SEG-AERO-064-0826 Solicitud modificación contractual No 2 para la adición y prórroga al Contrato de Interventoría No. 24001350 H3 DE 2024.
4. Formatos 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO de obra e interventoría.

De acuerdo con los oficios y anexos remitidos por la interventoría SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS, respecto a la solicitud de adición de valor presupuestal y prórroga del plazo contractual, y con el fin de garantizar la supervisión, vigilancia y control de las actividades del contrato de obra No. 24001272 H4 de 2024, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses y adición presupuestal para los contratos de obra No.24001272 H4 de 2024 e interventoría No. 24001350 H3 de 2024.

Lo anterior con el fin de adelantar el trámite pertinente de modificación contractual a los contratos de obra e interventoría en asunto, para lo cual los respectivos soportes se pueden consultar en los siguientes enlaces:

BARRANQUILLA_MTTO_LTIERRA_24001272H4_OBRA

BARRANQUILLA_MTTO_LTIERRA_24001301H3_INTER

Cordialmente,

MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO
Supervisor contrato de interventoría No 24001301 H3 2024
Grupo de Infraestructura Aeroportuaria Norte- Nororiente - DIAA

Aprobó: María Consuelo Durán

Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E)