Sogamoso, 24 de agosto de 2026

Ingeniero
Camilo Castro Moreno
Supervisor contrato 20240991
Oficina de Hábitat
Municipio de Sogamoso

Asunto: Solicitud de adicional al contrato 20240991

Con relación con el estado actual del contrato de interventoría cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE COMO OBJETO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO", se encuentra en estado suspendido, hasta el día 31 de agosto de 2026.
No obstante, realizamos el balance cronológico del contrato citado, en el marco del proceso contractual

Tipo de Novedad	Plazo / Duración	Fechas de Vigencia
INICIO DEL CONTRATO	6 meses	Inició el 11 de febrero de 2025 finalizaba el 10 de agosto de 2025
Primera Prórroga	3 meses	Inicia el 11 de agosto de 2025 y finaliza el 10 de noviembre de 2025.
Suspensión y Ampliación	Ampliación por el término de 1 mes	La suspensión se registra desde el 07 de noviembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2026. La ampliación específica rige del 16 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026.
Reinicio	3 días (corresponde al tiempo de ejecución restante)	Inicia el 16 de febrero de 2026 hasta el 18 de febrero de 2026.
Segunda Prórroga	3 meses y 15 días	Inicia el 19 de febrero de 2026 y finaliza el 02 de junio de 2026.
Tercera Prórroga (Solicitud 26 de mayo de 2026)	2 meses	Iniciaría el 03 de junio de 2026 y finalizaría el 02 de agosto de 2026
Suspensión	1 mes	Iniciaría el 31 de julio de 2026 y finalizaría el 31 de agosto de 2026

Es importante acotar que el contrato suscrito, cuya acta de inicio tiene fecha del 11 de febrero de 2025, contemplaba un plazo inicial de ejecución de seis (6) meses. No obstante, a la fecha acumulamos dieciocho (18) meses de ejecución y aún faltan por entregar los ajustes correspondientes a las actividades de las fases IV y V por parte de la consultoría; ajustes que, posteriormente, deberán ser revisados nuevamente por los profesionales de la interventoría.

Esta situación ha generado un importante desequilibrio económico para nuestra interventoría, obligándonos a inyectar recursos propios y provenientes de otros proyectos. Esto se ha hecho con el fin de sostener un equipo profesional idóneo que permita dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría.

Dicho desequilibrio económico se ha puesto de presente de manera continua, tanto verbalmente como por escrito, tal como consta en la comunicación del 24 de octubre de 2025, remitida bajo el radicado n.º 202510130122652, y en diferentes mesas de trabajo.

En consecuencia, fue presentado con fecha 06 de agosto mediate oficio INT-PROMA-09-2026, el estado, en que se encuentran los productos de la FSE IV, según seguimiento y verificación por parte de la interventoría

Estudios y Diseños en fase de ingeniería de detalle contrato 20240973 **Actividades Clausula 1.1 Contrato y Plan de Trabajo Concertado**		**Res 661 de 2019, Numeral 2.4,2,1 Requisitos Técnicos (**
4.0	Topografía	**Se anexa informe**
4.01	Resumen Ejecutivo	**No se presento**
4.1	Diseños Geotécnicos	**Aprobado**
4.11	Estudios Hidrológicos	**Aprobado**
4.1	Diseños Arquitectónicos	**Aprobado**
4.1	Diseños Estructurales	**Se anexa informe**
4.2	Vías de Acceso	**Se anexa informe**
4.3	Diseños Hidráulicos/ Hidrosanitarios	**Se anexa informe**
4.4	Diseños Eléctricos	**Se anexa informe**
4.4	Diseños Mecánicos	**Se anexa informe**
4.5	Obras Complementarias	**No se presento**
4.6	Diseño Estratégico de Recolección y Transporte Selectivo. Y diseño del tren biológico (Modelo operativo)	**Se anexa informe**
4.7	Memorias de cálculo de cantidades de obra.	**Se anexa informe**
4.8	Presupuesto y Análisis de Precios unitarios.	**Se anexa informe**
4.9	Especificaciones Técnicas	**No se presento**
4.10	Cronograma y Programación del Proyecto.	**No se presento**
4.11	Estudio de Mercado.	**Se anexa informe**
4.12	Programa de Manejo Ambiental	**Se anexa informe, no se tiene información del trámite en Corpoboyacá**

Estudios y Diseños en fase de ingeniería de detalle contrato 20240973 **Actividades Clausula 1.1 Contrato y Plan de Trabajo Concertado**		**Res 661 de 2019, Numeral 2.4,2,1 Requisitos Técnicos (**
4.13	Análisis y estructuración jurídica de la prestación del servicio público de aseo en su actividad de tratamiento	**No se presento**
4.14	Componente de gestión del riesgo	**Aprobado**
4.15	Análisis económico, tarifario y cierre económico del proyecto	**No se presento**
	Planos a presentar según aplique para el proyecto	**No se presento**

FASE V: **PRSENTACION A MINISTERIO DE VIVIENDA**

Según lo establecido en la RES 661 de 2019, norma que rige los contratos citados, señala en el capítulo III, “Lista de verificación de documentos”

CAPITULO III

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

3.1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la presente resolución, una vez presentado el proyecto, se verificará el contenido del mismo de conformidad con la siguiente lista de verificación de documentos:

1. Carta de presentación con la totalidad de los campos debidamente diligenciados.
2. Formato Resumen del proyecto completamente diligenciado y firmado por los responsables.
3. Ficha EBI y MGA.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, aún existen actividades pendientes por desarrollar y evaluar por parte de esta interventoría en el marco de nuestras obligaciones contractuales.

En tal sentido, resulta necesario y pertinente solicitar una adición de recursos económicos que nos permita continuar con la ejecución de este contrato. Esto garantizará el sostenimiento del equipo profesional y administrativo requerido para consolidar el proyecto de la mejor manera, con miras a su respectiva radicación ante el Ministerio

Como hemos advertido, ya no contamos con margen de maniobra financiera para continuar con este proyecto, máxime cuando hemos sufrido un enorme desgaste empresarial debido a las diferentes circunstancias que han sobrevenido en el trámite de esto proyecto y que son de su conocimiento

Que, a la presente solicitud, el contrato se encuentra suspendido, sin embargo, para garantizar la normal ejecución luego del 02 de septiembre, presentamos de manera atenta y respetuosa, la solicitud de recursos económicos por cuarenta y un millones setecientos nueve mil pesos m/cte ($ 41.709.290) para lograr sostener el grupo profesional y administrativo que demanda el proyecto hasta su radicación ante ministerio.

COMPONENTES FALTANTES A EVALUAR		VALOR DE EVALUACION POR PROFESIONAL /EMPRESA
4.0	Topografía	$ 1.500.000
4.01	Resumen Ejecutivo	$ 1.000.000
4.1	Diseños Estructurales	$ 2.500.000
4.2	Vías de Acceso	$ 2.000.000
4.3	Diseños Hidráulicos/ Hidrosanitarios	$ 2.200.000
4.4	Diseños Eléctricos	$ 3.000.000
4.4	Diseños Mecánicos	$ 4.000.000
4.5	Obras Complementarias	$ 2.000.000
4.6	Diseño Estratégico de Recolección y Transporte Selectivo. Y diseño del tren biológico (Modelo operativo)	$ 2.500.000
4.7	Memorias de cálculo de cantidades de obra.	$ 3.100.000
4.8	Presupuesto y Análisis de Precios unitarios.	$ 2.500.000
4.9	Especificaciones Técnicas	$ 3.200.000
4.10	Cronograma y Programación del Proyecto.	$ 2.500.000
4.11	Estudio de Mercado.	$ 2.200.000
4.12	Programa de Manejo Ambiental	$ 1.000.000
4.13	Análisis y estructuración jurídica de la prestación del servicio público de aseo en su actividad de tratamiento	$ 2.500.000
4.15	Análisis económico, tarifario y cierre económico del proyecto	$ 2.500.000
4.16	Planos a presentar según aplique para el proyecto	$ 1.509.290
TOTAL		**$ 41.709.290**

Cordialmente,

Ing. Javier Acevedo Albarracín
R/l Ingeconsult J&C