Al contestar cite Radicado 2026362000056476 Id: 2730464
Folios: 3 Fecha: 02-10-2026 10:48:29
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

Bogotá, Colombia, 02 de octubre de 2026

PARA: **MARITZA GAMERO TORRES**
Directora Administrativa (E)

DE: **FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GÓEZ**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)
Ordenadora del gasto

Ref. 1: Contrato de Obra No. **23001165 H4 de 2023 – Lote 1 Valledupar**, cuyo objeto es:*"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF".*

Ref. 2: Contrato de Interventoría No. **23001272 H3 de 2023 – Lote 1 Valledupar**, cuyo objeto es:*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF"*

Asunto: Solicitud de trámite ante el Comité de Contratación de la modificación del Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 – Lote 1 Valledupar y del Contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 – Lote 1 Valledupar

Cordial saludo, doctora Maritza:

En mi calidad de Ordenadora del Gasto de los contratos de la referencia y en observancia de los lineamientos institucionales establecidos en la Circular Administrativa No. 0015 del 16 de febrero de 2026, me permito solicitar el trámite de revisión documental previa por parte del Grupo Contractual, conforme a los requisitos y procedimientos previstos para las modificaciones contractuales.

Mediante comunicación interna de esta Secretaría se solicitó la autorización previa y expresa para adelantar ante el Comité de Contratación de la Entidad el trámite de modificación del Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 – Lote 1 Valledupar y del Contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 – Lote 1 Valledupar.

Las modificaciones solicitadas comprenden las siguientes actuaciones:

• Para el Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 – Lote 1 Valledupar, se solicita una prórroga por cuarenta y seis (46) días calendario, sin adición de recursos, trasladando la fecha de terminación contractual del 02 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026.

• Para el Contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 – Lote 1 Valledupar, se solicita una prórroga por cuarenta y seis (46) días calendario y una Adición No. 2 por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($119.993.948), IVA incluido, trasladando igualmente la fecha de terminación contractual al 17 de noviembre de 2026.

Las modificaciones anteriormente descritas tienen como finalidad garantizar la culminación integral de las actividades correspondientes a la construcción de la Base SEI y obras complementarias del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, así como asegurar la continuidad del seguimiento, control y vigilancia integral por parte de la Interventoría durante el plazo adicional requerido para la ejecución de las actividades pendientes, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, recibo y cierre contractual del proyecto.

La solicitud de ampliación del plazo del Contrato de Obra se sustenta en diferentes circunstancias que incidieron sobre la programación contractual y que fueron analizadas técnica y jurídicamente dentro de la documentación soporte presentada por el contratista y avalada por la Interventoría, concluyéndose la necesidad de contar con un período adicional de cuarenta y seis (46) días calendario para culminar satisfactoriamente el objeto contractual.

Por su parte, la prórroga y adición del Contrato de Interventoría resultan necesarias para garantizar la continuidad del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y de seguridad y salud en el trabajo durante el período adicional requerido para la terminación de las obras, manteniendo la correspondencia temporal entre ambos contratos y evitando la ejecución de actividades sin el respectivo control y vigilancia contractual.

Se precisa que la modificación solicitada para el Contrato de Obra no implica adición de recursos ni modificación del objeto contractual, mientras que la modificación planteada para el Contrato de Interventoría incorpora únicamente los recursos requeridos para garantizar la permanencia del equipo profesional y operativo durante el período prorrogado, sin alterar el objeto ni el alcance esencial de las obligaciones contractuales.

En consecuencia, se remite a la Dirección Administrativa, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Contratación, la documentación soporte correspondiente, con el propósito de que se adelanten las gestiones requeridas para la presentación, consideración, estudio, evaluación y recomendación de las modificaciones contractuales anteriormente descritas.

La documentación soporte se encuentra disponible en los expedientes contractuales correspondientes y contiene, entre otros documentos, las solicitudes de modificación, sus respectivos Formatos 69, los análisis técnicos, jurídicos y económicos, la programación actualizada de obra, el presupuesto de la adición de interventoría y demás soportes que sustentan la necesidad de las modificaciones requeridas.

Agradecemos adelantar las gestiones correspondientes para la presentación de la solicitud ante el Comité de Contratación.

La documentación soporte se encuentra disponible en el siguiente enlace:

VALLEDUPAR_CONST-BASESEI_23001165H4_OBRA

VALLEDUPAR_CONST-BASESEI_23001272H3_INTER

Atentamente,



FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GÓEZ
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)
Ordenadora del Gasto

Elaboró: Alberto Alberto Duran Julio, Contratista, DIAA

Revisó: Luis Alejandro Herrera Angel, Especialista Aeronáutico II, DIAA
Alba Lucía Riapira Rodríguez - Profesional Aeronáutico II - SSA

Aprobó: María Consuelo Durán Caro, Directora de Infraestructura (E)