Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2026

Señor
DR. JHONY RAMOS
Alcaldía de Santiago de Cali
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación del plazo de ejecución – Otrosí al Contrato No. 4137.010.26.1.255-2026

En el marco de la ejecución del **Contrato No. 4137.010.26.1.255-2026**, nos permitimos solicitar formalmente una ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el **30 de octubre de 2026**, mediante la suscripción del correspondiente otro sí.

Esta solicitud se fundamenta en las situaciones imprevistas derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, que ocasionó afectaciones en varios de los centros objeto de intervención. Como consecuencia, fue necesario modificar el cronograma inicialmente establecido, reprogramar las visitas y ajustar la planeación operativa para garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las actividades.

A la fecha, el proyecto presenta los siguientes avances:

Actividad	Ejecutado	Total, programado	Avance
Levantamiento de inventarios	270	336	80 %
Elaboración de matrices de identificación de peligros	270	336	80 %
Elaboración de planes de emergencia	48	60	80 %
Elaboración de planos	46	58	79 %
Socialización y entrega de productos	0	Por definir	0 %
Instalación de planos	0	Por definir	0 %

Actualmente, nos encontramos coordinando las visitas necesarias para avanzar en las actividades pendientes, especialmente en lo relacionado con la socialización, entrega e instalación de planos.

Desde Intersalud Ocupacional hemos mantenido nuestro compromiso con el desarrollo del proyecto, realizando los ajustes requeridos para dar continuidad a las actividades y alcanzar los objetivos establecidos.

Por lo anterior, consideramos que la ampliación del plazo hasta el 30 de octubre de 2026 nos permitirá contar con un tiempo adicional para completar las actividades pendientes y alcanzar un mayor porcentaje de ejecución, de acuerdo con las condiciones operativas y el tiempo disponible.

Agradecemos su atención y consideración frente a esta solicitud, así como su apoyo en la revisión y gestión de los trámites administrativos necesarios para formalizar la modificación del plazo contractual.

Reiteramos nuestra disposición para continuar trabajando de manera articulada con la entidad, garantizando la calidad de los entregables y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente



_____

JOSE RODRIGO CIFUENTES
Director Administrativo
Intersalud ocupacional SAS

(602) 3876470

Calle 28N # 6N-45, Cali - Colombia