Calle 77ª sur N° 55 – 20
Contacto 320 676 32 64 La Estrella - Antioquia
e-mail: proyectosmad@gmail.com

Frontino, octubre de 2026.

Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA -EDUNA-
Santa Rosa de Osos, Antioquia.

RENTAN
Interventoría
L. C.

SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE FRONTINO-ANTIOQUIA
L. C

REFERENCIA: CD-017-2026-COP. Objeto: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ARENILLA LA MANDARINA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-010-2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO - ANTIOQUIA.

Asunto: Solicitud de Suspensión de Obra contrato N.° CD-017-2026-COP

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del contratista, solicitamos la suspensión del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. CD-017-2026-COP, teniendo en cuenta que, conforme a lo evidenciado en el Comité de Obra del 15 de septiembre de 2026, se identificó la necesidad de ejecutar actividades requeridas para la adecuada culminación del objeto contractual que no se encuentran contempladas en el presupuesto ORIGINAL vigente.

La ejecución de dichas actividades requiere la correspondiente adición presupuestal y formalización contractual, cuya procedencia se encuentra actualmente en estudio por parte de la entidad contratante.

Considerando que el plazo contractual se encuentra próximo a vencer, solicitamos suspender el término de ejecución a partir del 5 de octubre de 2026 y por un término de treinta (30) días calendario, con el propósito de que durante dicho periodo la entidad adopte y comunique la decisión correspondiente frente a la adición requerida.

Vencido dicho término, si no se ha formalizado la correspondiente modificación, el contratista solicita que se defina expresamente la situación contractual y que no se entienda prorrogada indefinidamente la suspensión ni la obligación del contratista de mantener recursos, personal, equipos, costos administrativos o disponibilidad para la ejecución de actividades adicionales no formalizadas.

Calle 77ª sur N° 55 – 20
Contacto 320 676 32 64 La Estrella - Antioquia
e-mail: proyectosmad@gmail.com

Así mismo, dejamos expresa constancia de que el contratista no ejecutará ni comprometerá actividades adicionales que no cuenten con el correspondiente respaldo contractual y presupuestal, sin que ello pueda ser considerado como incumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes.

La presente solicitud se formula con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, preservar la debida correspondencia entre las obligaciones contractuales y su respaldo presupuestal y dejar claramente delimitadas las responsabilidades de las partes frente a la decisión pendiente.

Atentamente,

MARIA ANGELICA DIAZ
Representante Legal
PLATAFORMA CIVIL SAS