MODIFICATORIO 3. Al CONTRATO SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MM-SA-MC-0011-2025.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ.
NIT.	891801994-6.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORES PRODING S.A.S
NIT.	901.955.295-2
REPRESENTE LEGAL	WILLIAM RUIZ SALAZAR
C.C.	7.174.976 DE TUNJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO AL ACUEDUCTO URBANO COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA FRENTE A FENÓMENOS DE DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
DURACIÓN	DOS (2) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE CONTRATO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	24 DE OCTUBRE DEL 2025
SUSPENSION No 1	14 DE NOVIEMBRE DE 2025 (20 DIAS)
AMPLIACION No 1 SUSPENSION No 1	03 DE DICIEMBRE DE 2025 (15 DIAS)
AMPLIACION No 2 SUSPENSION No 1	18 DE DICIEMBRE DEL 2025 (25 DIAS)
REINICIO No 1	13 ENERO DE 2026
SUSPENSION No 2	20 FEBRERO DE 2026 (12 DIAS)
REINICIO No 2	04 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No 1	04 DE MARZO DE 206 (TREINTA 30 DIAS)
SUSPENSION No 3	27 DE MARZO DE 2026 (TREINTA 30 DIAS)
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 3	24 ABRIL DEL 2026 (TREINTA 30 DIAS)
REINICIO No 3	27 DE MAYO DE 2026
PRORROGA No 3	03 DE JUNIO DEL 2026 (TREINTA 30 DIAS)
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($615.271.900,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No 1	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA COLOMBIANA ($ 268.385.692,00)
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($883.657.592,00) M/CTE.
FECHA CONTRATO MODIFICATORIO	8 DE JULIO DE 2026

Entre las partes CONTRATANTE: FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO, identificado con C.C. No. 7.182.343 expedida en Tunja, en su calidad de Director Administrativo de Contratación del municipio de Motavita (Boyacá), nombrado mediante Decreto No. 002 del 16 de enero de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto No. 032 del 06 de Abril de 2021 y lo señalado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del Municipio de Motavita - Boyacá, con NIT 891801994-6, quien para los efectos del presente contrato se denomina el Municipio de Motavita - Boyacá o Entidad Estatal contratante, por una parte, por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORES PRODING S.A.S NIT 901.955.295-2, representada legamente por WILLIAM RUIZ SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.174.976 de Tunja, con domicilio en VEREDA QUIRVAQUIRA SECTOR CASA BLANCA ARCABUCO BOYACÁ, Teléfono 3124820123, Correo electrónico constructoresprodingsas@gmail.com. , quien para los efectos del presente contrato se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente modificatorio No 3 al **CONTRATO SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No MM-SA-MC-011-2025,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que el municipio firmo y está vigente el CONTRATO SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MM-SA-MC-011-2025., cuyo objeto lo constituye el "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

c) Que durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. MM-SA-MC-011-2025 se realizaron verificaciones técnicas, presupuestales y de campo que permitieron identificar la necesidad de efectuar ajustes al presupuesto, a los precios unitarios y a determinadas cantidades de obra, con el propósito de garantizar la correcta terminación, funcionalidad y puesta en operación del sistema de almacenamiento de agua cruda.

d) Que, en particular, se evidenció la necesidad de ajustar el precio unitario del ítem 3.13.60 – "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 40 MILS", tomando como referencia el valor establecido para dicha actividad en la Resolución No. 033 del 27 de abril de 2026, de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas verificadas durante la ejecución del contrato.

e) Que, Asimismo, el balance técnico y financiero permitió establecer la necesidad de incorporar actividades complementarias no previstas inicialmente y ajustar determinadas cantidades de obra, derivadas de condiciones efectivamente identificadas en campo y necesarias para garantizar la estabilidad, seguridad, funcionalidad y adecuada operación de la infraestructura. Entre estas se encuentran el ajuste de las cantidades correspondientes a la excavación y acarreo del material no apto para la conformación del reservorio, así como el incremento del cerramiento requerido para completar la protección del acceso principal.

f) Que los ajustes requeridos se encuentran debidamente soportados en el balance de mayores y menores cantidades de obra, análisis de precios unitarios, memorias de cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos que integran el expediente contractual. De igual manera, el Modificatorio No. 3 fue revisado y avalado técnica, administrativa y financieramente por la interventoría del contrato, y cuenta con el aval y aprobación de la supervisión contractual, quienes, con fundamento en las verificaciones realizadas en campo, los informes técnicos y los comités de obra adelantados durante la ejecución, determinaron que las modificaciones propuestas son necesarias, pertinentes y procedentes para garantizar la correcta ejecución y culminación del objeto contractual.

g) Que, en consecuencia, resulta necesario y conveniente formalizar el Modificatorio No. 3, con el fin de ajustar el precio unitario de la geomembrana, incorporar las actividades complementarias requeridas y modificar las cantidades de obra identificadas durante la ejecución, sin alterar el objeto contractual, garantizando la adecuada terminación, funcionalidad y puesta en operación del proyecto, así como el uso eficiente de los recursos públicos.

Por lo anterior, las partes celebran el presente modificatorio al **CONTRATO SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MM-SA-MC-0011-2025**, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DE MOTAVITA – BOYACA**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1. Objeto.** El presente contrato modificatorio tiene por objeto, modificar las Actividades específicas del Contrato y la forma de pago del acuerdo contractual inicial, para el cumplimiento del **CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO AL ACUEDUCTO URBANO, COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA FRENTE A FENÓMENOS DE DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** Firmado en Motavita a los a los Veintitrés (23) de octubres de 2025. **Cláusula 2**. Modifíquese la Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato: La cual se entiende en delante de la siguiente manera:

No.	REF	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total
		SISTEMA DE ALMACENAMIENTO				
1		PRELIMINARES				
1.1		REVISION, APROBACION, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GBL	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.2	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	-	8.063,00	-
1,3	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	236,81	55.400,00	13.119.274,00
		SUBTOTAL				**23.119.274,00**
2		EXCAVACION, IMPERMEABILIZACION				
2.1	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA DE 5 KM)	M3	3.148,52	35.041,70	110.329.493,28
2.2	2.02.24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	-	34.000,00	-
2.3	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL	M3	84,66	85.000,00	7.196.185,00

		GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS				
		SUBTOTAL				**145.743.729,28**
3		**ESTRUCTURA DE PROTECCION**				
3,1	APU 3	HINCADO DE POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10CM X 10CM X 1,8M	UND	-	75.622,24	-
3,2	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA 1/4"	ML	-	22.946,64	-
3,3	APU 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA 1/2"	ML	-	28.838,73	-
3,4	APU 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA AL 80%	M2	-	20.000,00	-
3,5	3.13.07	CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI)	ML	276,58	135.000,00	37.338.300,00
3,6	APU 7	CUBO DE CRIBADO L=0.4 m. EN ANGULO 1/2"x1/8" Y MALLA EN ACERO INOX. Calibre 14	UND	-	579.124,91	-
3,7	4.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M)	ML	-	70.352,54	-
		SUBTOTAL				**37.338.300,00**
4		**ESTRUCTURA DE CAPTACION**				
4,1	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	49,54	85.000,00	4.210.900,00
4,2	2.02.24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	1,37	34.000,00	46.540,56
4,3	5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	-	1.352.968,94	-
4,4	5.03.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	-	1.664.760,67	-
4,5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y ARMADO DE ACERO DE 420 Mpa (60000 PSI)	KG	-	10.077,34	-
4,6	2.13.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6´´	ML	-	219.836,30	-
4,7	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	-	85.000,00	-
4,8	APU 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR CAL.4mm CON MARCO EN ÁNGULO DE SOBREPONER	M2	3,60	674.444,11	2.427.998,80
4,9	APU 9	REJILLA DE 0.6 x 1 M CON BARRAS CORRUGADAS DE 1/4 Y SEPARACION DE CADA BARRA DE 1,5 CM EN MARCO DE ANGULOS 1/2	UND	2,00	384.052,50	768.105,00
		SUBTOTAL				**7.453.544,36**
5		**ZANJAS DE RECOLECCION DE ESCORRENTIA**				
5,1	APU 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)	M2	-	61.500,00	-
5,2	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	94,49	85.000,00	8.031.650,00
		SUBTOTAL				**8.031.650,00**
6		**ESTRUCTURA DE SALIDA**				
6,1	2.02.05	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,2 X 1,2 X 1,2 MST (NO INCLUYE TAPA)	UND	-	1.185.262,56	-
6,2	4.04.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER D=4" (NO INLCLUYE BRIDAS)	UND	-	1.114.439,16	-
6,3	4.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M)	ML	-	70.352,54	-
6,4	APU 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR CAL.4mm CON MARCO EN ÁNGULO DE SOBREPONER	M2	2,88	769.418,00	2.215.923,84

		INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS				
6,8	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	-	85.000,00	-
		SUBTOTAL				**3.791.523,84**
7		**SEÑALIZACION**				
7,1		Señalizaciones en policarbonato Medida 50 x 70 Diferentes diseños para señalización Full color Impreso por 1 cara Plastificad Con orificios para colgarlos en las 4 esquinas	UND	-	195.000,00	-
7,2		Señalizaciones en policarbonato Estructura metálica Medida 50 x 70 Diferentes diseños para señalización Full color Impreso por 1 cara Plastificado	UND	15,00	325.000,00	4.875.000,00
7,3		Banner de 150cm x 300 cm Con ojales señalización de obra	UND	-	247.000,00	-
7,4		Estructura metálica de 150cm x 300 cm Con latas galvanizadas estructura en ángulo	UND	1,00	3.379.978,00	3.379.978,00
		SUBTOTAL				**8.254.978,00**
8		**ITEM NO PREVISTOS**				
		PRELIMINARES				
8,1 (NP)		LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS (CARTERAS Y PLANOS)	M2	3.803,66	8.063,00	30.668.910,58
		EXCAVACION, IMPERMEABILIZACION				
8,2 (NP)	8,2 (NP)	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN) SIN TRANSPORTE	M3	5.287,06	26.264,17	138.860.353,05
8,3 (NP)	3.02.01	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	3.500,00	5.608,40	19.629.382,50
8,4 (NP)	3,04,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, SIN COMPACTAR HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9%. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	M3	161,00	96.270,14	15.499.491,74
8,5 (NP)	3,03,02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	42,51	370.597,14	15.754.084,25
8,6(NP)	3,03,08 referencia	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA	ML	88,57	43.529,97	3.855.449,18
8,7(NP)	3,02,12 referencia	CONFORMACION DE TERRAPLEN	M3	2.865,26	13.583,58	38.920.497,03
		ESTRUCTURA DE CAPTACION				
8,8(NP)	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	322,41	9.977,57	3.216.818,84
8,9(NP)	5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	0,74	1.339.573,21	991.284,17
8,10(NP)	5.03.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	1,18	1.648.277,89	1.951.561,02
8,11(NP)	2.13.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6''	ML	-	217.659,70	-
		ESTRUCTURA DE SALIDA				
8,12 (NP)		EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN) SIN TRANSPORTE	M3	49,08	26.264,17	1.289.045,61
8,13 (NP)	2.02.05	CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,2 X 1,2 X 1,2 MST (NO INCLUYE TAPA)	UND	2,00	1.173.527,29	2.347.054,58
8,14(NP)	4.04.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER D=4" (NO INLCLUYE BRIDAS)	UND	1,00	1.103.405,11	1.103.405,11
8,15 (NP)	4.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M)	ML	81,81	69.655,98	5.698.555,40
8,16 (NP)	4.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 10 M)	ML	81,81	26.791,96	2.191.850,25
8,17 (NP)	4.04.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER D=2 1/2" (NO INLCLUYE BRIDAS)	UND	1,00	467.604,36	467.604,36
		ITEMS NO PREVISTOS # 2				

		PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).				
8,21 (NP)	3,13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	-	9.650,97	
8,22 (NP)	5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	-	1.339.573,21	-
8,23 (NP)	2,04,30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	-	114.975,47	-
8,24 (NP)	1,03,07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	-	50.081,60	-
8,25 (NP)	4,01,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	386,60	39.758,12	15.370.489,58
8,26 (NP)	4,01,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	183,00	35.902,53	6.570.162,81
		ZANJAS DE RECOLECCION DE ESCORRENTIA				
8,27 (NP)	3.03.14 referencia	ZANJAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) (INCLUYE REFUERZO Y SELLO DE JUNTAS)	M3	0,41	1.025.337,38	420.388,32
8.28 (NP)	3,03,02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	76,16	370.597,14	28.224.677,88
8,29 (NP)	3,03,08 referencia	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA	ML	114,50	43.529,97	4.984.181,22
8,30 (NP)	2.02.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 6" PERFORADA	ML	123,51	82.590,70	10.200.777,73
8,31 (NP)	3.13.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	571,20	13.213,95	7.547.810,52
8,32 (NP)	3.13.44	MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	0,13	489.022,55	63.572,93
		ESTRUCTURA DE PROTECCION				
8,33 (NP)	3,13,05 referencia	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M REUTILIZANDO LOS POSTES EXISTENTES	ML	64,00	44.090,75	2.821.807,87
8,34 (NP)	3,03,02	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE MATERIAL FILTRANTE (GRAVILLA 4"-1") PARA PERIMETRO DE CORONA DE RESERVORIO Y RECUBRIMIENTO DE FILTROS	M3	59,71	310.049,64	18.513.063,77
8,35 (NP)	2,02,35 referencia	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES PARA GEOMANTO	UND	750,00	2.693,05	2.019.790,50
8,36 (NP)	3,13,41 referencia	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMANTO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TALUDES PERMANENTE	M2	1.250,00	19.724,22	24.655.280,00
8,37 (NP)	2,19,06 referencia	PORTONES PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") INCLUYEN BISAGRAS	M2	6,30	477.891,22	3.010.714,68
8,38 (NP)	3,13,05	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	124,00	71.574,92	8.875.289,96
8,39 (NP)	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	1,37	1.193.929,00	1.633.294,87
8,40 (NP)	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,69	1.477.547,20	1.019.507,57
8,41 (NP)	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	153,38	9.977,57	1.530.358,92
8,42 (NP)	4,01,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 / 160 PSI. (UNIÓN	ML	56,00	191.247,39	10.709.854,06

8,45 (NP)	1,01,02	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3	4,44	589.983,21	2.619.525,46
8,46 (NP)	5,01,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	12,00	91.721,75	1.100.660,96
8,47 (NP)		SUMINISTRO DE CHALECO SALVAVIDAS REGLAMENTARIO ADULTO	UND	2,00	129.870,00	259.740,00
8,48 (NP)		SUMINISTRO DE ARO SALVAVIDAS EN POLIETILENO CON CINTAS REFLECTIVAS W + CUERDA SALVAVIDAS FLOTANTE CON PULCERA/ ANILLO DE 8 MM X	UND	2,00	204.484,00	408.968,00
8,49 (NP)		SUMINISTRO DE ESCALERA DE CUERDA MARINA DE 8 mt	UND	1,00	434.863,00	434.863,00
8,50 (NP)		SUMINISTRO DE RED DESNATADORA DE HOJAS DE PISCINA, PROFESIONAL, PESADA	UND	1,00	244.167,00	244.167,00
0		**SUBTOAL ITEM NO PREVISTOS**				**591.334.395,80**
		VALOR NO EJECUTADO				58.590.312,00
		VALOR TOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA				**883.657.592,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
	IMPREVISTO	**I=**	5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

Cláusula 3. Garantías. Las Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo, establecidas en la cláusula 17 del acuerdo contractual inicial, se modifica en los términos establecidos en la cláusula 2 del presente contrato adicional. Para lo cual el contratista se compromete ampliar las pólizas o garantías de acuerdo con el siguiente adicional en tiempo. **Cláusula 4. Vigencia De Las Estipulaciones**: todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **Cláusula 5. - Perfeccionamiento y Ejecución**: el presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia, se firma en el Municipio de Motavita Boyacá a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veinte seis (2026).

MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACA	**Contratista**
Firma	Firma
FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO	**CONSTRUCTORES PRODING S.A.S. R/L WILLIAM RUIZ SALAZAR**
C.C. No. 7.182.343 expedida en Tunja	C.C. No. 7.174.976 de Tunja