MODIFICATORIO No. 1 (SUSPENSIÓN No. 1,) AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CINT-794-2025(143356) CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CINT-794-2025(143356)
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S.
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 153.320.517 MCTE
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10/10/2026
SUSPENSIÓN No 1 (ACTUAL)	Un (01) Mes (09/10/2026 al 08/11/2026), con fecha prevista de reinicio el día 09/11/2026

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, representado legalmente DIEGO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No.1.022.344.483 de Bogotá, Alcalde Local de Usme (E), nombrado mediante Decreto No. 322 del 13 de agosto de 2026 y Acta de posesión No. 294 del 13 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1421 de 1993, artículo 9º de la Ley 489 de 1998 y los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y a la delegación conferida en el Decreto Distrital No. 642 de 2025 por medio del cual delega en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, quien en adelante se denominará **EL FONDO**, por una parte, y por la otra, el INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S., identificado con NIT 901104117, representado legalmente por JOHANNA CONSUELO LÓPEZ QUINTERO identificado (a) con cédula de ciudadanía 53041665 de Bogotá D.C , quien para los efectos del mismo se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar la presente **SUSPENSIÓN No. 1** al Contrato No **CINT-794-2025(143356)** consignado en las siguientes cláusulas previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1) Que, el Fondo de Desarrollo Local de Usme el día 31 de diciembre de 2025, suscribió el Contrato de interventoría No. CINT-794-2025(143356) con la CONSORCIO ACUA USME., cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME" con un plazo de ejecución de SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio

2) Que el día 11/03/2026 se suscribió la correspondiente Acta de Inicio, fijándose como fecha de finalización del plazo contractual hasta el día 10/10/2026.

3) Que, el valor inicial del Contrato de interventoría No. CINT-794-2025(143356) fue pactado en la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($153.320.517)

4**)** Que, a la fecha de suscripción de la presente modificación, el Contrato se encuentra vigente y dentro del plazo de ejecución contractual, razón por la cual resulta jurídicamente procedente realizar la modificación, de conformidad con las circunstancias y justificaciones técnicas, económicas y jurídicas que se exponen en los documentos que soportan el trámite.

5) Que, durante la ejecución del Contrato de interventoría No. CINT-794-2025(143356) se han presentado condiciones climáticas adversas en la zona rural de la localidad de Usme, particularmente asociadas a las precipitaciones registradas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintiséis (2026), las cuales han generado afectaciones sobre los terrenos, los accesos y las condiciones operativas de los diferentes frentes de intervención de los acueductos veredales objeto del contrato.

6) Que, de acuerdo con la información presentada por el contratista, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de dos mil veintiséis (2026) se reportó una afectación acumulada aproximada de treinta y ocho (38) días efectivos, relacionada

con las precipitaciones y sus efectos sobre las condiciones requeridas para la ejecución normal de las actividades constructivas, circunstancia que ha incidido en la programación y en los rendimientos previstos para el desarrollo de las obras.

7) Que las condiciones climáticas descritas han ocasionado saturación de los terrenos, incremento del contenido de humedad, presencia de escorrentías y encharcamientos, dificultades de acceso a los frentes de intervención y afectaciones sobre las condiciones de estabilidad de las excavaciones, situaciones que inciden directamente en el desarrollo de actividades tales como excavación, instalación de tuberías, conformación y compactación de rellenos, construcción y adecuación de estructuras hidráulicas, transporte de materiales y operación de maquinaria.

8) Que los efectos derivados de las precipitaciones no se limitan al período durante el cual se presenta la lluvia, sino que también comprenden el tiempo requerido para la recuperación de las condiciones de humedad, estabilidad y transitabilidad de los terrenos y accesos, necesarias para reanudar las actividades constructivas en condiciones técnicas y operativas adecuadas.

9) Que el Contrato de Interventoría No. CINT-794-2025 (143356) tiene por objeto realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, legal, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al Contrato de Obra No. COP-796-2025 (143205), por lo cual sus actividades se encuentran funcionalmente articuladas con el desarrollo de las obras objeto de seguimiento.

10) Que, mediante Oficio No. CTO-089-796-2025 del siete (7) de octubre de dos mil veintiséis (2026), el CONSORCIO ACUA USME, en calidad de contratista de obra, presentó solicitud formal de suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. COP-796-2025 (143205), por el término de un (1) mes, con fundamento en las condiciones climáticas adversas y en las afectaciones que las precipitaciones han generado sobre los diferentes frentes de intervención, aportando los soportes correspondientes.

11) Que, mediante Oficio HIDRO 2026-249 del ocho (8) de octubre de dos mil veintiséis (2026), la firma INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S., en su calidad de interventora del Contrato de Obra No. COP-796-2025 (143205), emitió concepto favorable respecto de la solicitud presentada por el contratista, considerando técnicamente procedente la suspensión temporal con el propósito de permitir la recuperación de las condiciones de los terrenos y accesos, preservar la calidad de las actividades ejecutadas y pendientes y evitar la realización de trabajos bajo condiciones que puedan comprometer su estabilidad y seguridad.

12) Que el concepto emitido por la interventoría establece que las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones han incidido sobre las actividades constructivas y la programación contractual, por lo cual recomienda autorizar la suspensión temporal del contrato, con el fin de permitir la recuperación de las condiciones técnicas y operativas de los frentes de intervención y verificar posteriormente las condiciones necesarias para la reanudación de las actividades.

13) Que, mediante el Formato GCO-GCI-F017 denominado "Solicitud de Modificación Contractual", el apoyo a la supervisión y la supervisión del Contrato de interventoría No. CINT-794-2025(143356) documentaron y justificaron la solicitud de suspensión temporal, con fundamento en los antecedentes contractuales, las circunstancias climáticas reportadas, los soportes aportados por el contratista y el concepto emitido por la interventoría concluyendo textualmente: "…***SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-796-2025 Y COORDINACIÓN CON LA INTERVENTORÍA*** *Mediante el Oficio CTO-089-796-2025 del 7 de octubre de 2026, el CONSORCIO ACUA USME solicitó la suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. COP-796-2025 por un (1) mes, debido a las condiciones climáticas adversas y a su incidencia sobre los frentes de intervención. La solicitud se sustenta en el consolidado de afectación por lluvias y en los registros y evidencias de obra correspondientes. Teniendo en cuenta que las actividades de Interventoría se encuentran directamente articuladas con la ejecución del contrato de obra, se solicita a la Entidad evaluar y tramitar la medida contractual que corresponda respecto del contrato de Interventoría, con el fin de mantener la concordancia de los periodos de ejecución y garantizar la cobertura del seguimiento y control cuando se retomen las obras. Para tal efecto, deberán definirse las obligaciones de vigilancia, protección y seguimiento que deban mantenerse durante la suspensión. La presente solicitud corresponde exclusivamente a una suspensión temporal por un (1) mes y no constituye una solicitud de prórroga ni de adición presupuestal. Las fechas de inicio, finalización y reinicio deberán quedar expresamente establecidas en los documentos que formalicen la medida. Durante el periodo de receso no se causarán ni reconocerán mayores costos por permanencia, imprevistos, mayores cantidades, reajustes de precios ni cobros de actas de obra. Asimismo, el CONSORCIO ACUA USME tendrá la obligación de asumir la custodia, conservación, protección y cuidado de las obras ejecutadas y de los materiales e insumos acopiados en los frentes de trabajo de los acueductos veredales durante el mes de paralización. Una vez se produzca el reinicio del contrato de obra, la Interventoría retomará las actividades de seguimiento y control de la ejecución conforme a las condiciones acordadas. Cualquier modificación posterior del plazo deberá evaluarse y tramitarse de manera independiente, garantizando la correspondiente cobertura de Interventoría.* ***SOLICITUD A LA SUPERVISIÓN*** *En virtud de las consideraciones expuestas y de la solicitud presentada mediante el Oficio CTO-089-796-2025 del 7 de octubre de 2026, el CONSORCIO ACUA USME solicita a la Supervisión evaluar y gestionar la formalización de la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. COP-796-2025 por el término de un (1) mes, previa revisión y emisión del concepto correspondiente por parte de la Interventoría. La*

solicitud se fundamenta exclusivamente en las precipitaciones recurrentes y sus efectos sobre las condiciones de los frentes de obra, los cuales han dificultado la continuidad de las actividades programadas. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, en nuestra calidad de supervisión e interventor solicitamos la suscribir de la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra Pública No. 796-2025. En consecuencia, se solicita al Fondo de Desarrollo Local de Usme adelantar las actuaciones necesarias para definir y formalizar el periodo de suspensión, establecer las condiciones de reinicio y coordinar las medidas correspondientes con la Interventoría, garantizando el adecuado seguimiento y control del contrato." (**Documentos soporte que hacen parte integra del presente modificatorio**)

14) Que, una vez revisada la documentación aportada por el contratista y el concepto emitido por la interventoría, se evidencia la necesidad de adoptar una medida temporal que permita atender las circunstancias técnicas y operativas descritas, evitando la ejecución de actividades en condiciones que puedan afectar su calidad, estabilidad y seguridad, así como facilitando la verificación de las condiciones requeridas para la continuidad de las obras

15) Que, en cumplimiento de los fines de la contratación estatal, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los *administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

16) Que a la presente actuación le es aplicable lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993*, las partes podrán introducir modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato suscrito. Artículo 14: "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numera 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado...'. - se destaca-* Así mismo el Artículo 40 de la Ley 80 señala: "*Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley…".*

17) Que la contratación entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos y necesarios para la ejecución del objeto contractual.

18) Que de conformidad con lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, artículo quinto, numeral dos, los contratistas deben colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de mejor calidad.

19) Que así mismo la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente ha señalado lo siguiente: ***"****Existe un contrato adicional cuando se hace una modificación del objeto del contrato, es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual. Cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo contrato. Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato (Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Sección Quinta del Consejo de Estado). Esta adición no puede ser superior al 50% del valor inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993). Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la*

Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010). Por último, la normativa del Sistema de Compras Públicas no establece una distinción entre los conceptos de adición y prórroga, por lo cual deben entenderse en el mismo sentido[1].

20). Que el código Civil Colombiano en el artículo 1602 señala lo siguiente*: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".*

21) Que, por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-300/12, indicó que *"la reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría autorizar su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización. El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó. Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato." Lo mismo ocurre con el precio, cuya adición, de conformidad con esta misma providencia, es además expresamente autorizada por el artículo 40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial. Respecto del objeto, existe un amplio debate jurisprudencial, como la Sala destacó al examinar su competencia para ocuparse de la demanda bajo estudio. En efecto, con fundamento en el artículo 58 del decreto ley 222 de 1983 que disponía: "En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviese vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas", la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 15 de marzo de 1990 –antes de la expedición de la ley 80- sostuvo: "De la lectura de esta norma se deduce claramente que el legislador extraordinario denominó equivocadamente contratos adicionales a las modificaciones del plazo y del valor de los contratos administrativos, pues estas son simples reformas que no implican cambio radical en el contrato. Sólo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, porque ello implica una modificación fundamental del convenio inicial. Por lo mismo, debe entenderse que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por modificación del plazo o del valor se está frente a una mera reforma del contrato. Y que se celebra un contrato adicional cuando las partes contratantes acuerdan una modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato; como por ejemplo cuando en un contrato de obras públicas se pacta la construcción de un determinado tramo de una carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse; ese cambio obviamente redunda en la modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional" (negrilla fuera de texto).*

22) Que, en sentencia del 26 de enero de 2006, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que la modificación del contrato estatal puede consistir solamente en la variación del precio o el plazo, y que cualquier reforma del objeto en realidad es un contrato adicional nuevo. En este sentido, explicó: *"Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional consideran que las nociones de contrato adicional y de adición de contrato no corresponden a la misma figura jurídica. Así, mientras que por el primero se entiende aquel contrato que implica una modificación fundamental del convenio inicial, la segunda se refiere a una mera reforma del contrato que no implica una modificación de su objeto." A continuación, aseveró: "Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, ha sido la de que cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, que opera solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado. En otras palabras, solamente habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato" (negrilla fuera del texto).".*

23) Que conforme a la Ley 80 de 1993, es deber de la entidad estatal actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

24) Que, en aplicación al principio de economía, planeación y responsabilidad, es deber de la entidad estatal buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y con ello garantizar la suficiencia de recursos que aseguren la correcta

ejecución del contrato, con el fin de evitar la paralización de las obras y cubrir los costos no previstos dentro del mismo, bajo estimativos razonados que atiendan a los fines perseguidos con la presente contratación.

25) Que conforme a lo consignado en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, es deber de la entidad estatal adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de los pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.

26) Que en Concepto 82709 de 2013, la Contraloría General de la República, resalta que la modificación del contrato no puede alterar su esencia y convertirlo en otro tipo de negocio jurídico.

27) En similar sentido, el consejo de Estado, en Sentencia 30689 de 2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle De La Hoz, señala: *De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos:* ***i)*** *que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio,* ***ii)*** *se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista,* ***iii)*** *que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes,* ***iv)*** *que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y* ***v)*** *que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad.*

28) Que adicionalmente, el Manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a lo señalado en el titulo 4, determina las funciones y atribuciones delegadas comprenden todas las actuaciones inherentes a la actividad contractual, tales como adiciones y prorrogas de los contratos.

29). Que el Fondo de Desarrollo Local de Usme teniendo en cuenta las anteriores fundamentaciones encuentra la solicitud ajustada al ordenamiento jurídico colombiano, al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, y considera que es pertinente modificar el Contrato de prestación de Interventoría No **CINT-794-2025(143356)** celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Usme y INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A., conforme la consideración expuesta en este documento se determina que el presente acto se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes disposiciones:

CLÁUSULA PRIMERA –SUSPENDER el plazo de ejecución del Contrato de interventoría No. **CINT-794-2025(143356)**, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Usme y el INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S, por un término de TREINTA (30) DÍAS, comprendidos entre el 09/10/2026 y 08/11/2026, de conformidad con las consideraciones y justificaciones expuestas en el presente documento, quedando con fecha de reinicio el día 09/11/2026

CLÁUSULA SEGUNDA – EQUILIBRIO ECONOMICO: Dadas las condiciones de la presente modificación, **EL CONTRATISTA** con su suscripción, reconoce que la misma no demanda recursos que alteren el equilibrio económico del contrato y declara que no realizará reclamaciones por este motivo.

CLÁUSULA TERCERA – GARANTIAS: - El Contratista deberá ajustar las garantías constituidas para amparar el Contrato de Interventoría No. **CINT-794-2025(143356)**, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.18 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de incorporar las modificaciones derivadas del presente modificatorio, en lo que resulte procedente. La correspondiente modificación de las garantías deberá ser presentada para aprobación de la Oficina de Contratación del Fondo de Desarrollo Local de Usme, acompañada del respectivo recibo o constancia de pago de la prima, cuando haya lugar a ello.

CLAUSULA CUARTA – PUBLICACIÓN. La presente suspensión al Contrato No **CINT-794-2025(143356)** será publicado por el FONDO, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO La presente modificación al contrato de obra No **CINT-794-2025(143356)** se perfeccionará con la publicación de esta en la plataforma SECOP II.

MODIFICATORIO No. 1 (SUSPENSIÓN No. 1,) AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CINT-794-2025(143356) CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S.

CLAUSULA SEXTA INMUTABILIDAD: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el Contrato No **CINT-794-2025(143356)**. no modificadas por este documento.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a "contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II", el presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable

Proyectó: Jeisson Armando Cubillos– Profesional – Oficina de Contratación – AGDL
Reviso y Aprobó: David Ricardo Molina - Profesional – Oficina de Contratación – AGDL