INFORME DE SUPERVISIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	SPIT-CDCVI-099-2024
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRACIÓN
VALOR DE APORTE DEPTO	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P PARA EGNERAR UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SIRVA DE INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR APORTE EPC	MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.600.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.398.137.656)
PLAZO INICAL	07 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINCIO No.1	16 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA No.1	POR UN PLAZO DE DOCE (12) MESES, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2026
PÓRROGA No. 2	POR UN PLAZO DE CUATRO (4) MESES Y CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026.
ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
ENTIDAD SUPERVISORA	SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO

Realizar los estudios técnicos técnicos de prefactibilidad para la estructuración del proyecto de Acueducto Regional Sabana, que permita establecer condiciones de viabilidad técnica, económica, ambiental y social para su futura ejecución.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

Se consolidaron avances significativos en los componentes técnico, ambiental, social, financiero, jurídico, hidrogeológico, hidrológico, geoespacial y de estructuración integral, fortaleciendo la fase de prefactibilidad y generando insumos fundamentales para la definición de alternativas y la toma de decisiones estratégicas del proyecto regional de abastecimiento de agua para los 16 municipios del área de influencia.

En el marco del **Producto 1 – Análisis de Topografía Existente a Nivel de** Prefactibilidad**,** Pruducto entrregado y validado por la supervisión el día 24 de abril de 2026.

Respecto al **Producto 2 – Diagnóstico de la Situación Actual**, producto enytregado por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca, el día 22 de julio de 2026

En el **Producto 3 – Análisis Hidrológico para la Identificación y Evaluación de Fuentes Alternas y Complementarias de Suministro**, El producto presenta un nivel de avance cercano a su culminación. Durante el periodo reportado se realizaron mesas de trabajo entre el equipo de apoyo a la supervisión y la consultoría, orientadas a revisar observaciones, aclarar aspectos técnicos y precisar el alcance de los ajustes requeridos. Como resultado de estas sesiones, la consultoría continuó con la incorporación de los ajustes derivados de la revisión técnica. Al cierre del periodo, el producto se encuentra en etapa final de ajuste y consolidación, quedando pendiente su terminación definitiva para alcanzar el 100 %

Para el **Producto 4 – Análisis Hidrogeológico y Modelo de Abastecimiento Alterno por Explotación de Aguas Subterráneas**, Durante el periodo se desarrollaron mesas técnicas entre la consultoría y el equipo de apoyo a la supervisión con el propósito de socializar los avances obtenidos en los análisis hidrogeológicos y en los resultados preliminares del componente de abastecimiento alterno mediante aguas subterráneas. En estos espacios se recibió retroalimentación respecto del contenido, el alcance y los ajustes requeridos. A partir de las observaciones formuladas, la consultoría manifestó la necesidad de disponer de mayor tiempo para procesar e incorporar los ajustes solicitados, por lo que el producto continúa en etapa de desarrollo y consolidación técnica.

Producto 5 - Base de Datos Geográfica: Se avanzó en la generación, organización y estructuración de los insumos geográficos requeridos para la conformación de la base de datos geográfica del proyecto. Durante el periodo se incorporaron insumos provenientes principalmente del Producto 3 y de los avances del Producto 4, relacionados con estaciones hidroclimatológicas, variables climáticas, caudales, cuencas, evapotranspiración, balance hídrico e información hidrológica. Estos elementos complementan el diseño lógico y conceptual de la geodatabase y se articulan con la información topográfica generada en el Producto 1 y con los resultados del diagnóstico desarrollado en el Producto 2. El producto continúa en proceso de integración y consolidación de la información espacial.

En relación con el **Producto 6 – Elaboración del Modelo Hidráulico de las Alternativas de Prestación del Servicio**, Durante el periodo la consultoría realizó la socialización del modelo hidráulico preliminar, considerando elementos asociados con la demanda proyectada y el trazado de las redes propuestas. Este avance fue presentado a los equipos estructuradores de la Subgerencia Técnica y de Operaciones para su revisión. Posteriormente, se remitió información actualizada relacionada con proyectos en desarrollo por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca, con el fin de complementar y fortalecer la modelación. Asimismo, se programaron mesas técnicas orientadas a validar el modelo hidráulico y las alternativas propuestas con base en la nueva información disponible.

Producto 7 – Evaluación del Impacto Social, El componente social presenta un avance significativo. Durante el periodo continuó la aplicación de encuestas en los 16 municipios que hacen parte del ámbito de análisis, siguiendo la muestra estratificada previamente concertada con la supervisión. Paralelamente, se desarrollaron mesas de trabajo con alcaldes y prestadores de servicios públicos, con el objetivo de articular las actividades, socializar el alcance del ejercicio y mantener informados a los actores territoriales respecto de los avances de la encuesta. Estas actividades permiten continuar con la recopilación de

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

información necesaria para la evaluación de la percepción y del impacto social asociado al proyecto.

En el marco del **Producto 8 – Modelo Financiero**, Para el desarrollo del modelo financiero se adelantó una reunión de pares entre el equipo de apoyo a la supervisión y la consultoría, enfocada en la definición de las fuentes de información y de las variables que deberán incorporarse en el análisis. Entre los aspectos abordados se encuentran subsidios, aportes, presupuesto municipal y elementos asociados con un eventual modelo de tarifa regional.

Respecto al **Producto 9 – Modelo Jurídico y Regulatorio**, Este producto presenta uno de los mayores avances entre los componentes que aún se encuentran en ejecución. Durante el periodo se plantearon mesas de trabajo con pares técnicos y jurídicos con el propósito de avanzar en la definición del marco institucional y regulatorio requerido para la estructuración del proyecto. Particularmente, se avanzó en el análisis asociado con la elaboración de un proyecto de ordenanza orientado a la posible creación de una nueva empresa regional. El desarrollo de estas actividades constituye un insumo fundamental para la consolidación de la estructura jurídica e institucional del proyecto

Producto 10 - Modelo Operativo, El desarrollo del modelo operativo presenta un avance inicial y mantiene una dependencia directa respecto de la consolidación de los Productos 6 y 8, correspondientes al modelo hidráulico y al modelo financiero. El informe señala que, una vez se disponga de mayores niveles de definición en estos componentes, será posible avanzar en la estructuración del esquema operativo bajo criterios de sostenibilidad empresarial. Por lo tanto, durante el periodo el producto se encuentra principalmente en etapa de articulación y espera de insumos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo integral..

Producto 11 - Estructuración Integral del Proyecto, Durante el periodo se avanzó en la discusión del modelo hidráulico y del modelo de financiación, así como en aspectos asociados con el proyecto de ordenanza para la creación de una posible empresa regional. Este producto depende de la consolidación progresiva de los componentes técnicos, financieros, jurídicos y operativos, razón por la cual su desarrollo se encuentra estrechamente vinculado con el avance de los productos precedentes.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 25 de agosto de 2026**,** el Convenio Interadministrativo SPIT-CDCVI-099-2024 registra un avance ponderado acumulado del 50,4 %**.** Se evidencia la culminación de los Productos 1 y 2 y un nivel de ejecución del 96 % en el Producto 3, encontrándose este último próximo a su cierre. Asimismo, se observa un mayor desarrollo en los componentes social y jurídico-regulatorio, con avances del 60 % y 70 %, respectivamente. Por su parte, continúan en proceso de consolidación los análisis hidrogeológicos, la base de datos geográfica, el modelo hidráulico y los componentes financiero, operativo y de estructuración integral.

Daniela Pérez G.

DANIELA PÉREZ GÓMEZ
Supervisor del convenio No. SPIT-CDCVI-099-2024