Sincelejo, 09 de OCTUBRE de 2026

Doctor
ISSAC COHEN RIOS
Jefe Subdirección de Gestión de la Contratación
Gobernación de Sucre

Día	Mes	Año
09	10	2026

FORMATO DE SOLICITUD PROCESO CONTRACTUAL

ADICIÓN	MODIFICACIÓN	ACLARACIÓN	TERMINACIÓN
	X		

RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE ENERGÍAS
CONTRATO No.	LP-009-2024
CONTRATISTA	PROINEC S.A.S.
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.076.940.344) – VALOR INICIAL TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($3.422.121.274) – VALOR ACTUALIZADO (MODIFICACIÓN N°1)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	Diecisiete (17) de marzo de 2025.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CDP No. 1528 de fecha 28 de octubre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	RP No. 7376 de fecha 30 de diciembre de 2024
SUSPENSION N°1	14 de noviembre de 2025
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°1	14 DE ENERO DE 2026
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°2	13 DE FEBRERO DE 2026
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°3	13 DE MARZO DE 2026
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°4	15 DE ABRIL DE 2026
REINICIO N°1	11 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA N°1	CUATRO (4) MESES (HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2026)
MODIFICACIÓN N°1	11 DE JUNIO DE 2026

RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE ENERGÍAS
CONTRATO No.	CM-010-2024
CONTRATISTA	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN MICROACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE."
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/C ($166.889.431,00) DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($250.334.146,15) – VALOR ACTUALIZADO (MODIFICACIÓN N°1)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	Diecisiete (17) de marzo de 2025.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CDP No. 172 de fecha 4 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	RP No. 472 de fecha 12 de febrero de 2025
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°1	14 DE ENERO DE 2026
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°2	13 DE FEBRERO DE 2026
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°3	13 DE MARZO DE 2026
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°4	15 DE ABRIL DE 2026
REINICIO N°1	11 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA N°1	CUATRO (4) MESES (HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2026)
MODIFICACIÓN N°1	11 DE JUNIO DE 2026

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN/MODIFICACIÓN/ACLARACIÓN/TERMINACIÓN:

Procedo a realizar la siguiente solicitud, prorrogar por dos (2) meses la ejecución de los contratos **LP-009-2024** y **CM-010-2024**, previo las siguientes consideraciones:

Que el Departamento de Sucre, a través de la Secretaría de Energías formuló el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en los corregimientos de: Bosa Navarro (sedes 1 y 2), Canta Gallo, Calle Nueva, Hato Nuevo, Las Llanadas, Palomo, Baraya, San José de Rivera, Huira Arriba, Rancho Largo, San Mateo y Canutalito.

En este sentido, el Departamento de Sucre, el día **30/12/2024**, celebró con **PROINEC S.A.S.** el contrato No. **LP-009-2024**, cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE", por un valor de **TRES MIL SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.076.940.344)** y un plazo de ejecución de ocho (8) meses, con fecha de inicio 17/03/2025 y fecha de terminación 16/11/2025.

Que el día 11 de junio de 2026 se suscribió la **Modificación No. 1** al contrato de obra LP-009-2024, mediante la cual se adicionó el valor del contrato en **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($345.180.930)**, amparados en el CDP No. 602 del 22/05/2026, quedando un valor total de **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($3.422.121.274)**, y se prorrogó el plazo de ejecución por cuatro (4) meses, hasta el 13 de octubre de 2026.

Que el contratista constituyó como garantía para la ejecución del contrato, la **Póliza de Cumplimiento No. 53-44-101036587** y la **Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 53-40-101011909**, las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante el día 06/03/2025 - 17/03/2025. Con ocasión de la Modificación No. 1, las garantías fueron ampliadas y aprobadas el día 11/06/2026.

Que el contrato estuvo suspendido desde el 14 de noviembre de 2025 (Acta de Suspensión No. 1, con ampliaciones de fechas 14/01/2026, 13/02/2026, 13/03/2026 y 15/04/2026) y fue reiniciado el 11 de junio de 2026 (Acta de Reinicio No. 1). A la fecha de la presente solicitud (09 de octubre de 2026), revisada su ejecución desde su aspecto técnico y financiero, se tiene el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($3.422.121.274)
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO	DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS

	($2.038.063.120) – Actas de obra No. 1, 2 y 3
PORCENTAJE EJECUTADO	59,56%
VALOR EJECUTADO NO PAGADO	MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.027.811.550) – Acta de obra No. 3
PORCENTAJE EJECUTADO NO PAGADO	30,03%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.384.058.154)
PORCENTAJE POR EJECUTAR	40,44%

Que el día **12/02/2025**, el Departamento de Sucre celebró con **ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON** el contrato No. **CM-010-2024**, cuyo objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN MICROACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE", por un valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/C ($166.889.431,00)** y un plazo de ejecución de ocho (8) meses, con fecha de inicio 17/03/2025 y fecha de terminación 16/11/2025.

Que el día 11 de junio de 2026 se suscribió la **Modificación No. 1** al contrato de interventoría CM-010-2024, mediante la cual se adicionó el valor en **OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($83.444.715,15)**, amparados en el CDP No. 602 del 22/05/2026, quedando un valor total de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($250.334.146,15)**, y se prorrogó el plazo de ejecución por cuatro (4) meses.

Que el contratista constituyó como garantía para la ejecución del contrato, la **Póliza de Cumplimiento No. 47-44-1010-30251**, la cual fue aprobada por la entidad contratante el día 05/03/2025.

Que el contrato estuvo suspendido desde el 14 de noviembre de 2025 (Acta de Suspensión No. 1, con ampliaciones de fechas 14/01/2026, 13/02/2026, 13/03/2026 y 15/04/2026) y fue reiniciado el 11 de junio de 2026 (Acta de Reinicio No. 1). A la fecha de la presente solicitud (09 de octubre de 2026), revisada su ejecución desde su aspecto técnico y financiero, se tiene el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($250.334.146,15)

VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($166.889.431,00)
PORCENTAJE EJECUTADO	66.70%
VALOR EJECUTADO NO PAGADO	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($166.889.431,00)
PORCENTAJE EJECUTADO NO PAGADO	66.70%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($83.444.715,15)
PORCENTAJE POR EJECUTAR	33.30%

Que es deber de la Gobernación de Sucre mejorar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en los corregimientos de: Bosa Navarro (sedes 1 y 2), Canta Gallo, Calle Nueva, Hato Nuevo, Las Llanadas, Palomo, Baraya, San José de Rivera, Huira Arriba, Rancho Largo, San Mateo y Canutalito, a través de la CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICROACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Que el día 14 de noviembre de 2025 se realizó la suspensión de los contratos de Obra No. LP-009-2024 y el contrato de Interventoría No. CM-010-2024, por el término de dos (2) meses.

Que el día 14 de enero de 2026 se realizó la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 de los contratos de Obra No. LP-009-2024 y el contrato de Interventoría No. CM-010-2024, por el término de un (1) mes.

Que el día 13 de febrero de 2026 se realizó la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 de los contratos de Obra No. LP-009-2024 y el contrato de Interventoría No. CM-010-2024, por el término de un (1) mes.

Que el día 13 de marzo de 2026 se realizó la ampliación No. 3 a la suspensión No. 1 de los contratos de Obra No. LP-009-2024 y el contrato de Interventoría No. CM-010-2024, por el término de un (1) mes.

Que el día 15 de abril de 2026 se realizó la ampliación No. 4 a la suspensión No. 1 de los contratos de Obra No. LP-009-2024 y el contrato de Interventoría No. CM-010-2024, por el término de dos (2) meses.

Que el día **11 de junio de 2026** se realizó el reinicio de los contratos de Obra No. LP-009-2024 y el contrato de Interventoría No. CM-010-2024 (Acta de Reinicio No. 1).

Que el contratista **PROINEC S.A.S.**, mediante oficio de fecha **08 de octubre de 2026**, presentó la solicitud formal de la **prórroga No. 2 por dos (2) meses** al plazo de ejecución del contrato de obra LP-009-2024, con fundamento en lo siguiente:

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA

La solicitud se fundamenta en las siguientes justificaciones técnicas y administrativas, expuestas por el contratista y verificadas por la interventoría:

Petición del contratista: se fundamenta en circunstancias externas y de carácter técnico no imputables a su organización, que han alterado la ruta crítica del proyecto y el desarrollo normal del cronograma de actividades, así:

1. Condiciones climáticas adversas: precipitaciones constantes en la zona de influencia del proyecto que han generado la saturación de los suelos y la pérdida temporal de su capacidad portante, imposibilitando la ejecución técnica y segura de las actividades en campo.

2. Inconvenientes logísticos con proveedores locales: dificultades y falta de disponibilidad con los proveedores ubicados en las zonas de influencia de cada micro acueducto, lo que obligó a adquirir y transportar los insumos desde la ciudad más cercana (Sincelejo), generando tiempos logísticos y de espera que han desplazado la secuencia constructiva.

3. Demoras en la aprobación de certificaciones RETIE: demoras sustanciales en los tiempos de revisión y aprobación de las certificaciones RETIE del componente eléctrico, trámite indispensable para la legalización y viabilidad técnica del sistema.

4. Impacto en los rendimientos y la programación de obra: como consecuencia de las eventualidades climáticas, logísticas y administrativas, los rendimientos de obra se han visto afectados, resultando imposible culminar la totalidad de las actividades pendientes dentro del plazo vigente, por lo que se hace indispensable la adición de tiempo por dos (2) meses.

Como soporte, el contratista adjuntó el documento de **Reprogramación de Obra** de las actividades faltantes por ejecutar para el período comprendido entre el 14/10/2026 y el 13/12/2026, la cual deberá ser objeto del reajuste y actualización formal que corresponda y será revisada y aprobada por la interventoría.

Que el interventor del contrato, **ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON**, mediante oficio de fecha **08 de octubre de 2026**, emitió concepto favorable y **APRUEBA Y RECOMIENDA** la prórroga de dos (2) meses del contrato de obra LP-009-2024, al verificar que las circunstancias expuestas

corresponden a situaciones externas y técnicas que han afectado la ruta crítica del proyecto y no son atribuibles a incumplimientos del contratista. Señaló que las actividades pendientes requieren un plazo adicional razonable para ejecutar las obras restantes, materializar los ajustes eléctricos y las obras civiles de protección, realizar las pruebas de funcionamiento y garantizar la correcta puesta en operación de las soluciones fotovoltaicas.

Así mismo, la interventoría solicitó la prórroga de dos (2) meses del contrato de N° CM-010-2024, en concordancia con el plazo del contrato de obra, precisando **que NO SE TENDRÁN VALORES ADICIONALES PARA EL MENCIONADO CONTRATO**: el valor adicionado en la Modificación No. 1 ($83.444.715,15, IVA incluido) se redistribuye en un plazo de seis (6) meses, ajustando los porcentajes de dedicación del personal y los gastos generales, de manera que el contrato de interventoría mantiene el valor aprobado ($250.334.146,15) y únicamente se amplía su plazo.

Que la presente prórroga constituye una decisión administrativa con el único objeto de hacer prevalecer el interés general y lograr la finalización de la obra pública contratada; no constituye una convalidación o purga de posibles incumplimientos que pudieran existir, por lo cual el Departamento se reserva la facultad de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar en caso de identificarse mora, incumplimiento parcial o cumplimiento tardío de las obligaciones a cargo del contratista.

Por lo anterior, en mi calidad de secretario de Energías teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, por ser técnica y jurídicamente viables, de manera respetuosa se solicita a la Secretaria De Contratación Departamental, se adelanten los trámites administrativos y contractuales correspondientes para la realización de:

A. **Prorrogar por el término de dos (2) meses** el plazo de los contratos de obra (**LP-009-2024** – CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE) y de interventoría (**CM-010-2024** con objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN MICROACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE), esto es, hasta el día 13 de diciembre de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Sincelejo, a los nueve (9) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

CRISTIAN ANDRÉS RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretario de Energías
Gobernación de Sucre

Sincelejo, 08 de octubre de 2026

Señores:
GOBERNACION DE SUCRE
ING. CRISTIAN RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretaría de Energías.
Supervisor

REFERENCIA: CM-010-2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

REFERENCIA: LP-009-2024 – CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ASUNTO:
- Respuesta a solicitud de prórroga N°2 en tiempo del contrato de obra LP-009-2024.
- Solicitud de prórroga del contrato de interventoría CM-010-2024 sin valor adicional.

Cordial saludo.

En nuestra calidad de Interventoría del Contrato de Obra No. LP-009-2024, y en respuesta a la solicitud emitida por el contratista de obra PROINEC S.A.S. mediante oficio del 08 de octubre de 2026, en donde manifiesta lo siguiente:

"Por medio de la presente, actuando en calidad de contratista del proyecto de la referencia, me permito presentar ante ustedes la solicitud formal de una prórroga de dos (2) meses para el plazo de ejecución del contrato en mención.

Esta petición se fundamenta en la materialización de circunstancias externas y de carácter técnico que no son imputables a nuestra organización, las cuales han alterado la ruta crítica del proyecto y han incidido directamente en el normal desarrollo del cronograma de actividades. A continuación, se detallan los factores determinantes para esta solicitud:

1. Condiciones climáticas adversas: Se han registrado precipitaciones constantes en la zona de influencia del proyecto que han generado la saturación de los suelos y la pérdida temporal de su capacidad portante, imposibilitando la ejecución técnica y segura de las actividades en campo.

2. Inconvenientes logísticos con proveedores locales: Se han presentado múltiples dificultades y falta de disponibilidad con los proveedores ubicados en las zonas de influencia de cada micro acueducto. Ante esta situación, y con el fin de no paralizar las obras, la salida más práctica ha sido adquirir y transportar los insumos desde la ciudad más cercana (Sincelejo), lo cual ha generado tiempos logísticos y de espera que han desplazado la secuencia constructiva.

3. Demoras en la aprobación de certificaciones RETIE: Para el componente eléctrico del proyecto, se han experimentado demoras sustanciales en los tiempos de revisión y aprobación de las certificaciones RETIE. Este trámite de estricto cumplimiento normativo es indispensable para la legalización y viabilidad técnica del sistema, consumiendo tiempos administrativos que paralizan el avance de este componente.

4. Impacto de factores externos en los rendimientos y la programación de obra: Como consecuencia directa de las eventualidades climáticas, logísticas y administrativas previamente expuestas, los rendimientos de obra se han visto fuertemente impactados, generando afectaciones en las secuencias constructivas inicialmente previstas y, por consiguiente, en el cumplimiento de las metas programadas. Bajo las condiciones actuales, resulta material y matemáticamente imposible culminar a satisfacción la totalidad de las actividades pendientes dentro del plazo originalmente pactado, haciendo indispensable la adición de tiempo por un término de dos (2) meses.

Como soporte integral a esta petición, y considerando los factores anteriormente expuestos, se adjunta a la presente comunicación el documento de Reprogramación de Obra, en el cual se establece la nueva ruta crítica y se proyectan los rendimientos requeridos para la ejecución de las actividades pendientes. Esta reprogramación contempla de manera particular la ejecución y materialización de los ajustes eléctricos requeridos, así como las obras civiles de protección necesarias para garantizar las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la correcta culminación del proyecto.

(…)

Todas estas circunstancias se encuentran debidamente documentadas en los reportes e informes de avance. La concesión de esta prórroga es el mecanismo técnico y legal necesario para culminar a cabalidad las actividades, asegurando que el proyecto se entregue bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y cumplimiento normativo."

Dicho lo anterior y en mi calidad de Representante Legal de la Interventoría del proyecto de la referencia, y una vez analizada la solicitud de prórroga presentada por el contratista PROINEC S.A.S., así como los soportes y la reprogramación de obra allegada, me permito emitir concepto favorable respecto de la ampliación del plazo contractual del contrato de obra LP-009-2024 por un término de dos (2) meses, toda vez que la Interventoría verificó las circunstancias expuestas por el contratista, evidenciando que las mismas corresponden a situaciones externas y técnicas que han afectado la ruta crítica del proyecto y que no son atribuibles a incumplimientos del contratista. Entre estas se destacan las precipitaciones constantes en la zona de influencia del proyecto, que han generado la saturación de los suelos y la pérdida temporal de su capacidad portante; las dificultades logísticas y la falta de disponibilidad de proveedores en las zonas de influencia de cada micro acueducto, que han obligado a adquirir y transportar los insumos desde la ciudad de Sincelejo; y las demoras en los tiempos de revisión y aprobación de las certificaciones RETIE del componente eléctrico, trámite indispensable para la legalización y viabilidad técnica de los sistemas.

Desde el punto de vista técnico, la Interventoría considera que las actividades pendientes requieren un plazo adicional razonable que permita ejecutar adecuadamente las obras restantes, materializar los ajustes eléctricos y las obras civiles de protección contempladas en la reprogramación, realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes y garantizar la correcta puesta en operación de las soluciones fotovoltaicas del proyecto. Así mismo, se deja constancia de que la reprogramación de obra presentada deberá ser objeto del reajuste y actualización formal una vez se materialice el reinicio efectivo de las actividades, la cual será revisada y aprobada por esta Interventoría.

En consecuencia, esta Interventoría **APRUEBA Y RECOMIENDA** a la entidad contratante la concesión de una prórroga de dos (2) meses al contrato de obra LP-009-2024, por encontrarse justificada técnica, administrativa y operativamente.

De igual manera, considerando que las funciones de seguimiento, control, vigilancia técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental deben mantenerse durante todo el período adicional requerido para la ejecución de las obras, esta Interventoría solicita respetuosamente que se tramite y apruebe una prórroga de **dos (2) meses al contrato de interventoría CM-010-2024**, en concordancia con la ampliación del plazo del contrato principal de obra, garantizando así la continuidad del control y supervisión integral del proyecto hasta su terminación y liquidación.

Es importante precisar a la entidad que la prórroga solicitada para el contrato de interventoría **NO GENERA VALORES ADICIONALES**. Para cubrir el nuevo plazo, la Interventoría realizará un reajuste económico sobre las condiciones aprobadas en el **Modificatorio N°1**, en el cual se reconoció una adición de cuatro (4) meses por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($83.444.715,15) IVA incluido. Dicho valor se redistribuye en un plazo de **seis (6) meses**, ajustando los porcentajes de dedicación del personal y los gastos generales, de la siguiente manera:

CONCEPTO	MODIFICATORIO N°1 (4 MESES)		REAJUSTE CON PRÓRROGA (6 MESES)	
	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor
Director de interventoría (Ingeniero Electricista)	25%	$4.891.564,00	10%	$2.934.938,40
Ingeniero Electricista Residente	100%	$14.265.152,00	63,81%	$13.653.424,41
Profesional en higiene, salud ocupacional y/o seguridad industrial	45%	$5.605.417,80	15%	$2.802.708,90
Subtotal costos de personal		**$24.762.133,80**		**$19.391.071,71**
Costos de personal x factor multiplicador (189%)		**$46.800.432,88**		**$36.649.125,53**
Oficina (incluye servicios públicos)		$3.018.561,96		$3.018.561,96
Gastos operacionales (papelería, equipos de oficina, camioneta y viáticos)		$20.302.614,71		$30.453.922,07
Total costos de personal + gastos generales		**$70.121.609,55**		**$70.121.609,55**
IVA 19%		$13.323.105,81		$13.323.105,81
VALOR TOTAL		**$83.444.715,15**		**$83.444.715,15**

Así las cosas, de aprobarse la prórroga N°2, el contrato de interventoría mantendrá el mismo valor aprobado en el **Modificatorio N°1** y únicamente se ampliará su plazo de ejecución en dos (2) meses, quedando el período adicional en **seis (6) meses**, conforme al balance económico que se adjunta a la presente comunicación.

La presente recomendación se emite con fundamento en el análisis efectuado sobre la documentación aportada por el contratista, los informes de avance, los registros de obra y las condiciones actualmente verificadas en campo.

Cordialmente,

ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
Representante Legal
INTERVENTORIA


PROGRAMACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO LP-009-2024 – CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. - REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES FALTANTES POR EJECUTAR, PRORROGA DE DOS (02) MESES: 14/10/2026 AL 13/12/2026

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SUCRE - SECRETARIA DE ENERGIA

CONTRATISTA DE OBRA: PROINEC S.A.S.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: R.L ARMANDO SOLORZANO

N°	DESCRIPCION	Unidad	R.U (UNDIDIA)	Cantidad	VR UNIT	VR. PARCIAL	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Dia calendario
CAP 1	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE BOSANAVARRO 1 MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE.								
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES								
1.2	Pintura cerramiento metálico	M2	30.00	155.00	$ 43,519.00	$ 6,745,445.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00
1.4	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	84.06	$ 20,310.00	$ 1,707,259.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00
1.5	Portón corredizo en acero galvanizado A=3 M H=2.5 M	UN	0.07	1.00	$ 7,688,405.00	$ 7,688,405.00	27/10/2026	27/10/2026	1.00
1.6	Instalación de concertina de seguridad	ML	4.00	34.00	$ 124,124.00	$ 4,220,216.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2	COMPONENTE ELÉCTRICO								
2.2.	Suministro e instalacion de paneles solares de 665w, 48Vol Monocristalino incluye accesorios suiecion	UND	3.00	20.00	$ 1,009,710.00	$ 20,194,200.00	22/10/2026	26/10/2026	4.00
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	34.00	$ 10,443.00	$ 355,062.00	14/10/2026	17/10/2026	4.00
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roja -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	34.00	$ 45,569.00	$ 1,549,346.00	22/10/2026	24/10/2026	3.00
2.5.	Tablero de proteccion DC para 2 STRING	UND	0.60	1.00	$ 8,029,915.00	$ 8,029,915.00	23/10/2026	24/10/2026	2.00
2.6.	Tablero de proteccion AC para inversor de 15 kw trifasico	UND	0.60	1.00	$ 4,868,893.00	$ 4,868,893.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.7.	Sistema de Puesta tierra	UND	0.20	1.00	$ 10,533,844.00	$ 10,533,844.00	16/10/2026	18/10/2026	2.00
2.8.	Sistema de apantallamiento incluye 3 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,273,025.00	$ 2,273,025.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.9.	Suministro e instalación de terminales MC4 macho y hembra; Conector 1500 VDC, Ampacidad 45A para cable No 6	UND	10.00	16.00	$ 48,493.00	$ 775,888.00	23/10/2026	24/10/2026	2.00
2.10.	Suministro e instalacion de Inversor on grid de 15kw trifasico entrada DC 48 a 800vol y salida ac 120-220vol minimo 2 MPPT	UND	0.30	1.00	$ 13,726,013.00	$ 13,726,013.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 3No6+1No 6 N +1No 6t cobre THWN en tubo conduit de 3/4"	ML	30.00	7.00	$ 95,485.00	$ 668,395.00	24/10/2026	26/10/2026	2.00
2.12.	Suministro e instalacion de 2 breaker de 3x50amp , DPS trifasico 275V 40KA y arrancador suave para motor de 5Hp trifasico en tablero general existente	UND	1.00	1.00	$ 3,658,294.00	$ 3,658,294.00	26/10/2026	26/10/2026	1.00
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,497,793.00	$ 6,497,793.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00
2.15.	Suministro e instalacion de centro de transformacion de 30 kva trifasico a (13.200/208/120) V	UND	0.40	1.00	$ 16,782,045.00	$ 16,782,045.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.16.	Suministro e instalacion de puentes en caliente	UND	0.50	3.00	$ 1,059,508.00	$ 3,178,524.00	27/10/2026	27/10/2026	1.00
2.17.	Descargo en caliente	UND	0.35	1.00	$ 3,846,680.00	$ 3,846,680.00	27/10/2026	27/10/2026	1.00
2.18.	Suministro e instalacion de estructura fin de linea trifasica para 13.200 V	UND	1.00	1.00	$ 1,416,425.00	$ 1,416,425.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.19.	Suministro e intalacion de estructura de protecciones trifasicas para 25 kv	UND	1.20	1.00	$ 2,979,775.00	$ 2,979,775.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.20.	Suministro e instalacion de pararrayos de 15kv a 12ka	UN	1.25	1.00	$ 1,491,718.00	$ 1,491,718.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE								
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UNID	0.07	1.00	$ 4,631,490.00	$ 4,631,490.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UNID	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	28/10/2026	29/10/2026	2.00
CAP 2	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE BOSANAVARRO 2 MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE.								
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES								
1.15.	Pintura cerramiento metálico	M2	30.00	211.20	$ 43,519.00	$ 9,191,213.00	24/10/2026	26/10/2026	2.00
1.17.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	98.40	$ 20,310.00	$ 1,998,504.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00
1.18.	Cerramiento en malla eslabonada por modulos	M2	6.00	48.75	$ 165,861.00	$ 8,085,724.00	21/10/2026	27/10/2026	6.00
1.19.	Portón corredizo en acero galvanizado A=3 M H=2.5 M	UN	0.07	1.00	$ 7,688,405.00	$ 7,688,405.00	26/10/2026	26/10/2026	1.00
1.20.	Instalación de concertina de seguridad	ML	4.00	44.00	$ 124,124.00	$ 5,461,456.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2	COMPONENTE ELÉCTRICO								
2.2.	Suministro e instalacion de paneles solares de 665w, 48Vol Monocristalino incluye accesorios suiecion	UND	3.00	20.00	$ 1,009,710.00	$ 20,194,200.00	21/10/2026	25/10/2026	4.00
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	34.00	$ 10,443.00	$ 355,062.00	14/10/2026	16/10/2026	3.00
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roja -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	34.00	$ 45,569.00	$ 1,549,346.00	21/10/2026	23/10/2026	3.00
2.5.	Tablero de proteccion DC para 2 STRING	UND	0.60	1.00	$ 8,029,915.00	$ 8,029,915.00	22/10/2026	23/10/2026	2.00
2.6.	Tablero de proteccion AC para inversor de 15 kw trifasico	UND	0.60	1.00	$ 4,868,892.00	$ 4,868,892.00	24/10/2026	25/10/2026	1.00
2.7.	Sistema de Puesta tierra	UND	0.20	1.00	$ 10,533,844.00	$ 10,533,844.00	15/10/2026	17/10/2026	3.00
2.8.	Sistema de apantallamiento incluye 3 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,273,025.00	$ 2,273,025.00	24/10/2026	25/10/2026	1.00
2.9.	Suministro e instalación de terminales MC4 macho y hembra; Conector 1500 VDC, Ampacidad 45A para cable No 6	UND	10.00	16.00	$ 48,493.00	$ 775,888.00	22/10/2026	23/10/2026	2.00
2.10.	Suministro e instalacion de Inversor on grid de 15kw trifasico entrada DC 48 a 800vol y salida ac 120-220vol minimo 2 MPPT	UND	0.30	1.00	$ 13,726,013.00	$ 13,726,013.00	24/10/2026	26/10/2026	2.00
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 3No6+1No 6 N +1No 6t cobre THWN en tubo conduit de 3/4"	ML	30.00	7.00	$ 95,485.00	$ 668,395.00	23/10/2026	25/10/2026	2.00
2.12.	Suministro e instalacion de 2 breaker de 3x50amp , DPS trifasico 275V 40KA y arrancador suave para motor de 5Hp trifasico en tablero general existente	UND	1.00	1.00	$ 3,658,294.00	$ 3,658,294.00	26/10/2026	26/10/2026	1.00
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,497,793.00	$ 6,497,793.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.15.	Suministro e instalacion de centro de transformacion de 30 kva trifasico a (13.200/208/120) V	UND	0.40	1.00	$ 16,782,045.00	$ 16,782,045.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
2.16.	Suministro e instalacion de puentes en caliente	UND	0.50	3.00	$ 1,059,508.00	$ 3,178,524.00	26/10/2026	26/10/2026	1.00
2.17.	Descargo en caliente	UND	0.35	1.00	$ 3,846,680.00	$ 3,846,680.00	26/10/2026	26/10/2026	1.00
2.18.	Suministro e instalacion de estructura de paso trifasica para 13.200 V	UND	1.00	1.00	$ 1,416,425.00	$ 1,416,425.00	24/10/2026	25/10/2026	1.00
2.19.	Suministro e intalacion de estructura de protecciones trifasicas para 25 kv	UND	1.20	1.00	$ 2,979,775.00	$ 2,979,775.00	24/10/2026	25/10/2026	1.00
2.20.	Suministro e instalacion de pararrayos de 15kv a 12ka	UN	1.25	1.00	$ 1,491,718.00	$ 1,491,718.00	24/10/2026	25/10/2026	1.00
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE								
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 4,020,080.00	$ 4,020,080.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00
CAP 3	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE PALOMO MUNICIPIO DE GALERAS								
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES								
1.1.	Localización, trazado y replanteo	M2	180.00	96.00	$ 3,960.00	$ 380,160.00	22/10/2026	23/10/2026	2.00
1.2.	Limpieza del lote, incluye retiro de arboles y poda	M2	40.00	96.00	$ 12,337.00	$ 1,184,352.00	23/10/2026	25/10/2026	2.00
1.3.	Excavacion manual en material comun	M3	5.50	12.18	$ 51,027.00	$ 621,509.00	24/10/2026	27/10/2026	3.00
1.4.	Relleno con material del sitio producto de la excavacion	M3	18.00	3.88	$ 26,187.00	$ 101,671.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00
1.6.	Retiro de material sobrante	M3	20.00	6.65	$ 28,969.00	$ 192,716.00	28/10/2026	28/10/2026	1.00
1.7.	Solado en concreto 2000 psi e=0,05m	M2	220.00	26.09	$ 26,315.00	$ 686,558.00	28/10/2026	29/10/2026	2.00



1.8.	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	7.50	2.82	$ 675,819.00	$ 1,905,810.00	29/10/2026	31/10/2026	3.00	-
1.9.	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	5.00	5.72	$ 730,123.00	$ 4,176,304.00	30/10/2026	1/11/2026	2.00	-
1.10.	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	3.00	2.21	$ 992,510.00	$ 2,193,447.00	31/10/2026	2/11/2026	2.00	-
1.11.	Concreto de 3000 psi para vigas de amarre	M3	6.50	1.25	$ 690,943.00	$ 863,679.00	2/11/2026	4/11/2026	3.00	-
1.12.	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	80.00	969.73	$ 8,691.00	$ 8,427,923.00	29/10/2026	3/11/2026	5.00	-
1.15.	Pañete impermeabilizado	M2	26.00	47.40	$ 41,409.00	$ 1,962,787.00	4/11/2026	6/11/2026	3.00	-
1.16.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	47.40	$ 20,310.00	$ 962,694.00	5/11/2026	7/11/2026	3.00	-
1.18.	Portón corredizo en acero galvanizado A=3 M H=2.5 M	UN	0.07	1.00	$ 7,688,405.00	$ 7,688,405.00	6/11/2026	6/11/2026	1.00	-
1.19.	Instalación de concertina de seguridad	ML	4.00	40.00	$ 124,124.00	$ 4,964,960.00	5/11/2026	6/11/2026	2.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.2.	Suministro e instalacion de paneles solares de 665w, 48Vol Monocristalino incluye accesorios suecion	UND	3.00	14.00	$ 1,053,536.00	$ 14,749,504.00	2/11/2026	6/11/2026	5.00	-
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	15.00	$ 10,443.00	$ 156,645.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roio -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	20.00	$ 46,735.00	$ 934,700.00	2/11/2026	4/11/2026	3.00	-
2.5.	Tablero de proteccion DC para 2 STRING	UND	0.60	1.00	$ 8,050,512.00	$ 8,050,512.00	2/11/2026	3/11/2026	2.00	-
2.6.	Tablero de proteccion AC para inversor de 10 kw trifasico	UND	0.60	1.00	$ 4,695,678.00	$ 4,695,678.00	4/11/2026	5/11/2026	2.00	-
2.7.	Sistema de Puesta tierra	UND	0.20	1.00	$ 10,630,901.00	$ 10,630,901.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00	-
2.8.	Sistema de apantallamiento incluye 3 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,280,678.00	$ 2,280,678.00	4/11/2026	5/11/2026	2.00	-
2.9.	Suministro e instalación de terminales MC4 macho y hembra; Conector 1500 VDC, Ampacidad 45A para cable No 6	UND	10.00	16.00	$ 48,493.00	$ 775,888.00	2/11/2026	3/11/2026	2.00	-
2.10.	Suministro e instalacion de Inversor on grid de 10kw trifasico entrada DC 48 a 800vol y salida ac 120-220vol mininmo 2 MPPT	UND	0.30	1.00	$ 11,208,065.00	$ 11,208,065.00	4/11/2026	6/11/2026	3.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 3No 1/0+ 1No1/0N +1No 1/0t cobre THWN en tubo conduit de 1"	ML	30.00	7.00	$ 306,106.00	$ 2,142,742.00	3/11/2026	5/11/2026	3.00	-
2.12.	Suministro e instalacion de 1 breaker de 3x40amp, 1 breaker de 3x50am , DPS trifasico 50amp 600v y arrancador suave para motor de 7.5Hp trifasico en tablero general existente	UND	1.00	1.00	$ 4,576,612.00	$ 4,576,612.00	5/11/2026	5/11/2026	1.00	-
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,217,972.00	$ 6,217,972.00	6/11/2026	7/11/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 4,360,252.00	$ 4,360,252.00	6/11/2026	7/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	7/11/2026	8/11/2026	1.00	-
CAP 4	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO LAS LLANADAS MUNICIPIO DE COROZAL									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.1.	Limpieza del lote, incluye retiro de arboles y poda	M2	40.00	213.00	$ 12,255.00	$ 2,610,315.00	22/10/2026	24/10/2026	3.00	-
1.2.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	183.80	$ 20,311.00	$ 3,733,162.00	4/11/2026	6/11/2026	3.00	-
1.6.	Instalación de puerta metálica	UN	1.00	1.00	$ 1,515,800.00	$ 1,515,800.00	5/11/2026	6/11/2026	2.00	-
1.7.	Instalación de concertina de seguridad	ML	4.00	70.00	$ 124,124.00	$ 8,688,680.00	4/11/2026	6/11/2026	3.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	38.00	$ 10,443.00	$ 396,834.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roio -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	38.00	$ 45,424.00	$ 1,726,112.00	2/11/2026	3/11/2026	2.00	-
2.8.	Sistema de apantallamiento incluye 3 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,011,491.00	$ 2,011,491.00	4/11/2026	5/11/2026	2.00	-
2.15.	Suministro e instalacion de centro de transformacion de 45 kva trifasico a (13.200/208/120) V	UND	0.40	1.00	$ 19,416,379.00	$ 19,416,379.00	5/11/2026	6/11/2026	2.00	-
2.16.	Suministro e instalacion de puentes en caliente	UND	0.50	3.00	$ 1,059,507.00	$ 3,178,521.00	6/11/2026	6/11/2026	1.00	-
2.17.	Descargo en caliente	UND	0.35	1.00	$ 3,846,681.00	$ 3,846,681.00	6/11/2026	6/11/2026	1.00	-
2.18.	Suministro e instalacion de estructura fin de linea trifasica para 13.200 V	UND	1.00	1.00	$ 1,416,426.00	$ 1,416,426.00	4/11/2026	5/11/2026	2.00	-
2.19.	Suministro e intalacion de estructura de protecciones trifasicas para 25 kv	UND	1.20	1.00	$ 2,979,776.00	$ 2,979,776.00	4/11/2026	5/11/2026	2.00	-
2.20.	Suministro e instalacion de pararrayos de 15kv a 12ka	UND	1.25	1.00	$ 1,491,717.00	$ 1,491,717.00	4/11/2026	5/11/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 6,658,355.00	$ 6,658,355.00	6/11/2026	7/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	7/11/2026	8/11/2026	1.00	-
CAP 5	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE BARAYA MUNICIPIO DE GALERAS									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.1.	Localización, trazado y replanteo	M2	180.00	4.00	$ 3,960.00	$ 15,840.00	31/10/2026	1/11/2026	1.00	-
1.2.	Limpieza del lote, incluye retiro de arboles y poda	M2	40.00	4.00	$ 12,338.00	$ 49,352.00	2/11/2026	4/11/2026	3.00	-
1.3.	Demolición y desmonte de caseta existente en mal estado	GLB	0.70	1.00	$ 643,341.00	$ 643,341.00	2/11/2026	3/11/2026	2.00	-
1.4.	Excavacion manual en material comun	M3	5.50	3.74	$ 51,027.00	$ 190,841.00	2/11/2026	5/11/2026	4.00	-
1.5.	Relleno con material del sitio producto de la excavacion	M3	18.00	0.50	$ 26,187.00	$ 13,094.00	5/11/2026	6/11/2026	2.00	-
1.6.	Retiro de material sobrante	M3	20.00	2.85	$ 28,969.00	$ 82,562.00	6/11/2026	6/11/2026	1.00	-
1.7.	Solado en concreto 2000 psi e=0,05m	M2	220.00	4.00	$ 26,314.00	$ 105,256.00	6/11/2026	7/11/2026	2.00	-
1.8.	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	7.50	0.81	$ 675,819.00	$ 547,413.00	7/11/2026	9/11/2026	2.00	-
1.9.	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	5.00	0.72	$ 730,123.00	$ 525,689.00	9/11/2026	11/11/2026	3.00	-
1.10.	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	3.00	0.63	$ 992,510.00	$ 625,281.00	9/11/2026	11/11/2026	3.00	-
1.11.	Concreto de 3000 psi para vigas de amarre	M3	6.50	0.14	$ 690,943.00	$ 96,732.00	10/11/2026	12/11/2026	3.00	-
1.12.	Concreto de 3000 psi para plantilla de contrapiso e=10cm, incluye malla electrosoldada	M2	10.00	4.00	$ 117,583.00	$ 470,332.00	7/11/2026	8/11/2026	1.00	-
1.13.	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	80.00	188.05	$ 8,691.00	$ 1,634,343.00	7/11/2026	12/11/2026	5.00	-
1.15.	Levante de mamposteria en bloque 0.15	M2	10.00	17.28	$ 75,525.00	$ 1,305,072.00	11/11/2026	14/11/2026	4.00	-
1.16.	Pañete impermeabilizado	M2	26.00	36.96	$ 41,409.00	$ 1,530,477.00	13/11/2026	15/11/2026	2.00	-
1.17.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	36.96	$ 20,310.00	$ 750,658.00	14/11/2026	16/11/2026	2.00	-
1.18.	Instalación de puerta metálica	UN	1.00	1.00	$ 1,515,800.00	$ 1,515,800.00	16/11/2026	16/11/2026	1.00	-
1.19.	Instalación de cubierta con teja arquitectónica	M2	3.00	6.25	$ 438,696.00	$ 2,741,850.00	14/11/2026	15/11/2026	1.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.1.	Estructura para soporte de 10 paneles solares en riel aluminio para cubierta. Incluye obra civil, elementos de fijación, mano de obra.	GLB	0.03	1.00	$ 6,814,538.00	$ 6,814,538.00	5/11/2026	10/11/2026	5.00	-
2.2.	Suministro e instalacion de paneles solares de 665w, 48Vol Monocristalino incluye accesorios suecion	UND	3.00	10.00	$ 1,053,536.00	$ 10,535,360.00	10/11/2026	14/11/2026	5.00	-
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	17.00	$ 10,443.00	$ 177,531.00	3/11/2026	5/11/2026	3.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roio -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	17.00	$ 46,735.00	$ 794,495.00	10/11/2026	12/11/2026	3.00	-
2.5.	Tablero de proteccion DC para 1 STRING	UND	0.60	1.00	$ 5,212,140.00	$ 5,212,140.00	11/11/2026	12/11/2026	2.00	-
2.6.	Tablero de proteccion AC para inversor de 10kw Bifasico	UND	0.60	1.00	$ 4,263,479.00	$ 4,263,479.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-

2.7.	Sistema de Puesta tierra	UND	0.20	1.00	$ 10,630,901.00	$ 10,630,901.00	4/11/2026	6/11/2026	3.00	-
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 2 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,280,678.00	$ 2,280,678.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-
2.9.	Suministro e instalación de terminales MC4 macho y hembra; Conector 1500 VDC, Ampacidad 45A para cable No 6	UND	10.00	16.00	$ 48,493.00	$ 775,888.00	11/11/2026	12/11/2026	2.00	-
2.10.	Suministro e instalacion de Inversor on grid de 10kw bifasico entrada DC 48 a 600vol y salida ac 120-220vol mínimo 2 MPPT	UND	0.30	1.00	$ 10,547,398.00	$ 10,547,398.00	13/11/2026	15/11/2026	2.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero general existente THWN 2No6+1No 6 N +1No 6t en tubo conduit de 1" EMT	ML	30.00	7.00	$ 72,570.00	$ 507,990.00	12/11/2026	14/11/2026	3.00	-
2.12.	Suministro e instalacion de 1 breaker de 2x60amp , 1 breaker de 2x80amp , DPS bifasico 275V 40KA en tablero general existente	UND	1.00	1.00	$ 1,168,092.00	$ 1,168,092.00	14/11/2026	14/11/2026	1.00	-
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,503,515.00	$ 6,503,515.00	16/11/2026	17/11/2026	2.00	-
2.14.	Suministro, transporte e hincado de poste de concreto de 12m 750kg-f, autosoportado extrareforzado	UND	1.00	1.00	$ 3,622,034.00	$ 3,622,034.00	14/11/2026	15/11/2026	1.00	-
2.15.	Suministro e instalacion de centro de transformacion de 15 kva bifasico a 13.200/220 V	UND	0.40	1.00	$ 13,466,379.00	$ 13,466,379.00	14/11/2026	15/11/2026	1.00	-
2.16.	Suministro e instalacion de puentes en caliente	UND	0.50	2.00	$ 1,059,508.00	$ 2,119,016.00	16/11/2026	16/11/2026	1.00	-
2.17.	Descargo en caliente	UND	0.35	1.00	$ 3,846,680.00	$ 3,846,680.00	16/11/2026	16/11/2026	1.00	-
2.18.	Suministro e instalacion de estructura fin de linea bifasica para 13.200 V	UND	1.00	1.00	$ 1,416,425.00	$ 1,416,425.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-
2.19.	Suministro e intalacion de estructura de protecciones bifasicas para 25 kv	UND	1.20	1.00	$ 2,258,528.00	$ 2,258,528.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-
2.20.	Suministro e instalacion de pararrayos de 15kv a 12ka	UN	1.25	1.00	$ 1,362,968.00	$ 1,362,968.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-
2.21.	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en cable de cobre No. 2F No. 2 + 1N No. 2 + 1T No.2 y ducto de 2"	ML	8.00	39.00	$ 307,126.00	$ 11,977,914.00	14/11/2026	16/11/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 2,925,534.00	$ 2,925,534.00	16/11/2026	17/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	16/11/2026	17/11/2026	2.00	-
CAP 6	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE CALLE NUEVA MUNICIPIO DE COROZAL									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.16.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	63.90	$ 20,310.00	$ 1,297,809.00	11/11/2026	13/11/2026	3.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	7.00	$ 10,443.00	$ 73,101.00	31/10/2026	31/10/2026	1.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roio -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	7.00	$ 46,735.00	$ 327,145.00	7/11/2026	7/11/2026	1.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 2No6+1No 6 N +1No 6t cobre THWN en tubo conduit de 1	ML	30.00	3.00	$ 71,852.00	$ 215,556.00	9/11/2026	9/11/2026	1.00	-
2.15.	Suministro e instalacion de centro de transformacion de 15 kva bifasico a 13.200/220 V	UND	0.40	1.00	$ 13,466,378.00	$ 13,466,378.00	11/11/2026	12/11/2026	2.00	-
2.16.	Suministro e instalacion de puentes en caliente	UND	0.50	2.00	$ 1,059,508.00	$ 2,119,016.00	12/11/2026	12/11/2026	1.00	-
2.17.	Descargo en caliente	UND	0.35	1.00	$ 3,846,680.00	$ 3,846,680.00	12/11/2026	12/11/2026	1.00	-
2.18.	Suministro e instalacion de estructura fin de linea bifasica para 13.200 V	UND	1.00	1.00	$ 1,416,425.00	$ 1,416,425.00	10/11/2026	11/11/2026	2.00	-
2.19.	Suministro e intalacion de estructura de protecciones bifasicas para 25 kv	UND	1.20	1.00	$ 2,258,528.00	$ 2,258,528.00	10/11/2026	11/11/2026	2.00	-
2.20.	Suministro e instalacion de pararrayos de 15kv a 12ka	UN	1.25	1.00	$ 1,362,968.00	$ 1,362,968.00	10/11/2026	11/11/2026	2.00	-
2.21.	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en cable de cobre No. 2F No. 2 + 1N No. 2 + 1T No.2 y ducto de 2"	ML	8.00	30.00	$ 307,126.00	$ 9,213,780.00	11/11/2026	13/11/2026	3.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 2,996,131.00	$ 2,996,131.00	12/11/2026	13/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-
CAP 7	SISTEMA ON GRID VEREDA DE HUIRA ARRIBA MUNICIPIO DE MAJAGUAL									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.1.	Localización, trazado y replanteo	M2	180.00	42.25	$ 3,960.00	$ 167,310.00	9/11/2026	10/11/2026	2.00	-
1.2.	Limpieza del lote, incluye retiro de arboles y poda	M2	40.00	42.25	$ 12,337.00	$ 521,238.00	9/11/2026	11/11/2026	3.00	-
1.3.	Excavacion manual en material comun	M3	5.50	7.57	$ 51,027.00	$ 386,274.00	10/11/2026	13/11/2026	4.00	-
1.4.	Relleno con material del sitio producto de la excavacion	M3	18.00	3.77	$ 26,187.00	$ 98,725.00	13/11/2026	14/11/2026	2.00	-
1.6.	Retiro de material sobrante	M3	20.00	2.79	$ 28,969.00	$ 78,216.00	14/11/2026	14/11/2026	1.00	-
1.7.	Solado en concreto 2000 psi e=0,05m	M2	220.00	16.52	$ 26,315.00	$ 434,724.00	14/11/2026	15/11/2026	1.00	-
1.8.	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	7.50	1.61	$ 675,819.00	$ 1,088,069.00	16/11/2026	18/11/2026	3.00	-
1.9.	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	5.00	3.72	$ 730,123.00	$ 2,716,058.00	16/11/2026	18/11/2026	3.00	-
1.10.	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	3.00	1.26	$ 992,510.00	$ 1,250,563.00	17/11/2026	19/11/2026	3.00	-
1.11.	Concreto de 3000 psi para vigas de amarre	M3	6.50	0.78	$ 690,943.00	$ 538,936.00	18/11/2026	20/11/2026	3.00	-
1.12.	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	80.00	606.26	$ 8,691.00	$ 5,269,006.00	16/11/2026	21/11/2026	6.00	-
1.14.	Levante de mamposteria en bloque 0.15	M2	10.00	16.80	$ 75,525.00	$ 1,268,820.00	19/11/2026	22/11/2026	3.00	-
1.15.	Pañete impermeabilizado	M2	26.00	50.40	$ 41,409.00	$ 2,087,014.00	21/11/2026	23/11/2026	2.00	-
1.16.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	55.20	$ 20,310.00	$ 1,121,112.00	23/11/2026	25/11/2026	3.00	-
1.17.	Cerramiento en malla eslabonada por modulos	M2	6.00	27.30	$ 165,861.00	$ 4,528,005.00	18/11/2026	24/11/2026	6.00	-
1.18.	Portón corredizo en acero galvanizado A=3 M H=2.5 M	UN	0.07	1.00	$ 7,688,405.00	$ 7,688,405.00	24/11/2026	25/11/2026	2.00	-
1.19.	Instalación de concertina de seguridad	ML	4.00	26.00	$ 124,124.00	$ 3,227,224.00	23/11/2026	24/11/2026	2.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.2.	Suministro e instalacion de paneles solares de 665w, 48Vol Monocristalino incluye accesorios suiecion	UND	3.00	10.00	$ 1,183,108.00	$ 11,831,080.00	18/11/2026	22/11/2026	4.00	-
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	17.00	$ 10,443.00	$ 177,531.00	11/11/2026	13/11/2026	3.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar roio -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	17.00	$ 50,181.00	$ 853,077.00	18/11/2026	20/11/2026	3.00	-
2.5.	Tablero de protreccion DC para 1 STRING	UND	0.60	1.00	$ 5,273,035.00	$ 5,273,035.00	19/11/2026	20/11/2026	2.00	-
2.6.	Tablero de protreccion AC para inversor de 10kw Bifasico	UND	0.60	1.00	$ 4,324,375.00	$ 4,324,375.00	21/11/2026	22/11/2026	1.00	-
2.7.	Sistema de Puesta tierra	UND	0.20	1.00	$ 10,917,855.00	$ 10,917,855.00	12/11/2026	14/11/2026	3.00	-
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 2 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,042,694.00	$ 2,042,694.00	21/11/2026	22/11/2026	1.00	-
2.9.	Suministro e instalación de terminales MC4 macho y hembra; Conector 1500 VDC, Ampacidad 45A para cable No 6	UND	10.00	16.00	$ 48,493.00	$ 775,888.00	19/11/2026	20/11/2026	2.00	-
2.10.	Suministro e instalacion de Inversor on grid de 10kw bifasico entrada DC 48 a 500vol y salida ac 120-220vol mínimo 2 MPPT	UND	0.30	1.00	$ 10,615,060.00	$ 10,615,060.00	21/11/2026	23/11/2026	2.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 2No6+1No 6 N +1No 6t cobre THWN en tubo conduit de 1	ML	30.00	7.00	$ 74,464.00	$ 521,248.00	20/11/2026	22/11/2026	2.00	-
2.12.	Suministro e instalacion de 1 breaker de 2x60amp , 1 breaker de 2x80amp , DPS bifasico 275V 40KA en tablero general existente	UND	1.00	1.00	$ 1,168,092.00	$ 1,168,092.00	23/11/2026	23/11/2026	1.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 3,209,171.00	$ 3,209,171.00	23/11/2026	24/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	24/11/2026	25/11/2026	2.00	-
CAP 8	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE CANTAGALLO MUNICIPIO DE COROZAL									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									

1.16.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	63.90	$ 20,310.00	$ 1,297,809.00	19/11/2026	21/11/2026	3.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	7.00	$ 10,443.00	$ 73,101.00	9/11/2026	9/11/2026	1.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar rojo -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	7.00	$ 45,429.00	$ 318,003.00	16/11/2026	16/11/2026	1.00	-
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 2 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,011,491.00	$ 2,011,491.00	18/11/2026	19/11/2026	2.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 2No6+1No 6 N +1No 6t cobre THWN en tubo conduit de 1	ML	30.00	3.00	$ 71,852.00	$ 215,556.00	17/11/2026	17/11/2026	1.00	-
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,497,102.00	$ 6,497,102.00	20/11/2026	21/11/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 1,983,028.00	$ 1,983,028.00	20/11/2026	21/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	21/11/2026	22/11/2026	1.00	-
CAP 9	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA MUNICIPIO DE GALERAS									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.17.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	166.92	$ 20,310.00	$ 3,390,145.00	28/11/2026	30/11/2026	2.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	7.00	$ 10,443.00	$ 73,101.00	17/11/2026	17/11/2026	1.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar rojo -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	9.00	$ 46,735.00	$ 420,615.00	24/11/2026	25/11/2026	2.00	-
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 2 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,280,678.00	$ 2,280,678.00	27/11/2026	28/11/2026	2.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 2No6+1No 6 N +1No 6t cobre THWN en tubo conduit de 1	ML	30.00	3.00	$ 72,570.00	$ 217,710.00	26/11/2026	26/11/2026	1.00	-
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,503,514.00	$ 6,503,514.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
2.14.	Suministro, transporte e hincado de poste de concreto de 12m 750kg-f, autosoportado extrareforzado	UND	1.00	1.00	$ 3,622,033.00	$ 3,622,033.00	28/11/2026	29/11/2026	1.00	-
2.15.	Suministro e instalacion de centro de transformacion de 15 kva bifasico a 13.200/220 V	UND	0.40	1.00	$ 13,466,378.00	$ 13,466,378.00	28/11/2026	29/11/2026	1.00	-
2.16.	Suministro e instalacion de puentes en caliente	UND	0.50	2.00	$ 1,059,508.00	$ 2,119,016.00	30/11/2026	30/11/2026	1.00	-
2.17.	Descargo en caliente	UND	0.35	1.00	$ 3,846,680.00	$ 3,846,680.00	30/11/2026	30/11/2026	1.00	-
2.18.	Suministro e instalacion de estructura fin de linea bifasica para 13.200 V	UND	1.00	1.00	$ 1,416,425.00	$ 1,416,425.00	27/11/2026	28/11/2026	2.00	-
2.19.	Suministro e intalacion de estructura de protecciones bifasicas para 25 kv	UND	1.20	1.00	$ 2,258,528.00	$ 2,258,528.00	27/11/2026	28/11/2026	2.00	-
2.20.	Suministro e instalacion de pararrayos de 15kv a 12ka	UN	1.25	1.00	$ 1,362,967.00	$ 1,362,967.00	27/11/2026	28/11/2026	2.00	-
2.21.	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en cable de cobre No. 2F No. 2 + 1N No. 2 + 1T No.2 y ducto de 2"	ML	8.00	30.00	$ 307,126.00	$ 9,213,780.00	28/11/2026	30/11/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 3,127,786.00	$ 3,127,786.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
CAP 10	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE CANUTALITO MUNICIPIO DE OVEJAS-SUCRE									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.3.	Demolición y desmonte de caseta existente en mal estado	GLB	0.70	1.00	$ 643,341.00	$ 643,341.00	17/11/2026	18/11/2026	2.00	-
1.19.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	151.31	$ 20,310.00	$ 3,073,106.00	30/11/2026	2/12/2026	3.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 3 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,277,628.00	$ 2,277,628.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 3,243,650.00	$ 3,243,650.00	1/12/2026	2/12/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	2/12/2026	3/12/2026	2.00	-
CAP 11	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO MUNICIPIO DE COROZAL									
1	COMPONENTE OBRAS CIVILES									
1.1.	Limpieza del lote, incluye retiro de arboles y poda	M2	40.00	124.00	$ 12,337.00	$ 1,529,788.00	25/11/2026	27/11/2026	3.00	-
1.2.	Pintura cerramiento metálico	M2	30.00	106.80	$ 43,519.00	$ 4,647,829.00	9/12/2026	11/12/2026	3.00	-
1.3.	Pintura exterior (2 manos)	M2	30.00	58.30	$ 20,310.00	$ 1,184,073.00	10/12/2026	12/12/2026	3.00	-
1.4.	Instalación de concertina de seguridad	ML	4.00	52.00	$ 124,124.00	$ 6,454,448.00	10/12/2026	11/12/2026	2.00	-
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.3.	Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho	ML	35.00	68.00	$ 10,443.00	$ 710,124.00	28/11/2026	30/11/2026	2.00	-
2.4.	Acometida DC desde paneles solares hasta Tablero de protecciones 1 STRING en 3 6 mm solar rojo -negro-verde tuberia conduit 3/4" EMT	ML	30.00	68.00	$ 45,429.00	$ 3,089,172.00	5/12/2026	7/12/2026	2.00	-
2.5.	Tablero de proteccion DC para 2 STRING	UND	0.60	1.00	$ 10,014,082.00	$ 10,014,082.00	7/12/2026	8/12/2026	2.00	-
2.6.	Tablero de proteccion AC para inversor de 20 kw trifasico	UND	0.60	1.00	$ 5,061,835.00	$ 5,061,835.00	8/12/2026	9/12/2026	2.00	-
2.7.	Sistema de Puesta tierra	UND	0.20	1.00	$ 10,522,122.00	$ 10,522,122.00	30/11/2026	2/12/2026	3.00	-
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 3 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,011,491.00	$ 2,011,491.00	8/12/2026	9/12/2026	2.00	-
2.9.	Suministro e instalación de terminales MC4 macho y hembra; Conector 1500 VDC, Ampacidad 45A para cable No 6	UND	10.00	24.00	$ 48,494.00	$ 1,163,856.00	7/12/2026	8/12/2026	2.00	-
2.10.	Suministro e instalacion de Inversor on grid de 20kw trifasico entrada DC 48 a 800vol y salida ac 120-220vol mínimo 4 MPPT	UND	0.30	1.00	$ 16,170,685.00	$ 16,170,685.00	8/12/2026	10/12/2026	3.00	-
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 3No2+1No 2 N +1No 2t cobre THWN en tubo conduit de 1-1/2"EMT	ML	30.00	9.00	$ 333,623.00	$ 3,002,607.00	7/12/2026	9/12/2026	3.00	-
2.12.	Suministro e instalacion de 1 breaker de 3x50amp , 1 breaker de 3x100amp , DPS trifasico 275V 40KA y arrancador suave para motor de 10HP trifasico en tablero general existente	UND	1.00	1.00	$ 4,895,751.00	$ 4,895,751.00	9/12/2026	10/12/2026	2.00	-
2.13.	Suministro e instalacion de equipos de medida y comunicaciones del sistema solar fotovoltaico	UND	0.80	1.00	$ 6,484,451.00	$ 6,484,451.00	10/12/2026	11/12/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 3,881,287.00	$ 3,881,287.00	10/12/2026	11/12/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	11/12/2026	12/12/2026	2.00	-
CAP 12	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE SAN MATEO MUNICIPIO DE SAN PEDRO									
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									
2.8.	sistema de apantallamiento incluye 2 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4" en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,279,366.00	$ 2,279,366.00	25/11/2026	26/11/2026	2.00	-
3	DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 5,370,611.00	$ 5,370,611.00	27/11/2026	28/11/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	28/11/2026	29/11/2026	1.00	-
CAP 13	SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE RANCHO LARGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO									
2	COMPONENTE ELÉCTRICO									

2.8.	sistema de apantallamiento incluye 2 pararrayos tipo Franklin 5 puntas rosca 3/4'' en mastil de 3/4" incluye cable desnudo No 6 para equipotencialización de los pararrayos y accesorios para la conexión al sistema de puesta a tierra	UND	0.40	1.00	$ 2,279,366.00	$ 2,279,366.00	1/12/2026	2/12/2026	2.00	-
3	**DERECHOS OPERADOR RED - CERTIFICACIÓN RETIE**									
3.1.	Certificacion RETIE sistema Fotovoltaico ON GRID	UND	0.07	1.00	$ 5,991,816.00	$ 5,991,816.00	3/12/2026	4/12/2026	2.00	-
3.2.	Trámites de legalizacion con operador de red	UND	0.07	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	4/12/2026	5/12/2026	2.00	-
14	**ITEMS NO PREVISTOS**									
CAP 14.1	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 1. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO BOSANAVARRO 1 MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE.**									
1	**COMPONENTE OBRAS CIVILES**									
1.13	Cerramiento en malla eslabonada por modulos	M2	6.00	37.05	$ 165,861.00	$ 6,145,150.00	24/10/2026	28/10/2026	4.00	-
2	**COMPONENTE ELÉCTRICO**									
2.1.	Estructura para soporte de 20 paneles solares galvanizada - tipo aereo. Incluye obra civil, elementos de fijación, mano de obra.	GLB	0.04	1.00	$ 43,414,896.00	$ 43,414,896.00	17/10/2026	22/10/2026	5.00	-
2.21	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en Cable Multiplex Cuadruplex 3x1/0 + 1/0 Neutro Aislado ACSR. (Incluye Aislador con carrete BT 11 - fin de linea)	ML	8.00	40.00	$ 84,798.00	$ 3,391,920.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00	-
2.22	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en cable de cobre 3No 1/0 (Fases) + 1No 1/0 (Neutro) + 1No1/0 (Tierra) en tuberia PVC Ø 2-1/2"	ML	8.00	12.00	$ 331,277.00	$ 3,975,324.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00	-
2.23	Suministro e instalacion de medida Nivel II (Medida indirecta) trifasica, medicion por 3 elementos. Incluye: Punto de medida indirecta 13.2kV tipo exterior (3tc's y 3tt's) sin acometida de carga. Instalacion de equipos de medida en caliente, revision del servicio en medida indirecta y configuracion y testeo de medidor electronico.	UND	0.07	1.00	$ 41,360,770.00	$ 41,360,770.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00	-
CAP 14.2	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 2. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE BOSANAVARRO 2 MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.1.	Estructura para soporte de 20 paneles solares galvanizada - tipo suelo. Incluye obra civil, elementos de fijación, mano de obra.	GLB	0.04	1.00	$ 38,662,356.00	$ 38,662,356.00	16/10/2026	21/10/2026	5.00	-
2.21	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en cable de cobre 3No 1/0 (Fases) + 1No 1/0 (Neutro) + 1No1/0 (Tierra) en tuberia PVC Ø 2-1/2"	ML	8.00	20.00	$ 331,277.00	$ 6,625,540.00	26/10/2026	28/10/2026	3.00	-
2.22	Suministro e instalacion de medida Nivel II (Medida indirecta) trifasica, medicion por 3 elementos. Incluye: Punto de medida indirecta 13.2kV tipo exterior (3tc's y 3tt's) sin acometida de carga. Instalacion de equipos de medida en caliente, revision del servicio en medida indirecta y configuracion y testeo de medidor electronico.	UND	8.00	1.00	$ 41,360,770.00	$ 41,360,770.00	26/10/2026	27/10/2026	2.00	-
CAP 14.3	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 3. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE PALOMO MUNICIPIO DE GALERAS**									
1	**COMPONENTE OBRAS CIVILES**									
1.1	Cerramiento en malla eslabonada por modulos	M2	4.00	94.11	$ 247,125.00	$ 23,256,934.00	3/11/2026	7/11/2026	5.00	-
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.1.	Estructura para soporte de 14 paneles solares galvanizada - tipo aereo. Incluye obra civil, elementos de fijación, mano de obra.	GLB	0.10	1.00	$ 23,308,878.00	$ 23,308,878.00	27/10/2026	1/11/2026	5.00	-
CAP 14.4	**ITEMS NO PREVISTOS CAP. 4 SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO LAS LLANADAS MUNICIPIO DE COROZAL**									
1	**COMPONENTE OBRAS CIVILES**									
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	180.00	214.00	$ 3,960.00	$ 847,440.00	22/10/2026	23/10/2026	2.00	-
1.2	Excavacion manual en material comun	M3	5.50	13.09	$ 51,027.00	$ 667,943.00	24/10/2026	27/10/2026	3.00	-
1.3	Relleno con material del sitio producto de la excavacion	M3	18.00	2.01	$ 26,187.00	$ 52,636.00	27/10/2026	27/10/2026	1.00	-
1.4	Retiro de material sobrante	M3	20.00	5.78	$ 28,969.00	$ 167,441.00	27/10/2026	28/10/2026	2.00	-
1.5	Solado en concreto 2000 psi e=0,05m	M2	220.00	29.54	$ 26,315.00	$ 777,345.00	28/10/2026	28/10/2026	1.00	-
1.6	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	7.50	4.01	$ 675,819.00	$ 2,710,034.00	28/10/2026	29/10/2026	2.00	-
1.7	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	5.00	5.98	$ 730,123.00	$ 4,366,136.00	29/10/2026	31/10/2026	3.00	-
1.8	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	3.00	2.69	$ 992,510.00	$ 2,669,852.00	30/10/2026	31/10/2026	2.00	-
1.10	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	80.00	1,145.94	$ 8,691.00	$ 9,959,365.00	2/11/2026	4/11/2026	3.00	-
1.13	Cerramiento en malla eslabonada por modulos	M2	6.00	79.95	$ 165,861.00	$ 13,260,587.00	3/11/2026	7/11/2026	5.00	-
1.14	Portón corredizo en acero galvanizado A=3 M H=2.5 M	UN	0.07	1.00	$ 7,688,405.00	$ 7,688,405.00	6/11/2026	6/11/2026	1.00	-
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.11.	Acometida AC desde inversor hasta tablero 3No 1/0+ 1No1/0N +1No 1/0t cobre THWN en tubo conduit de 1"	ML	30.00	7.00	$ 95,486.00	$ 668,402.00	3/11/2026	5/11/2026	3.00	-
2.21	Suministro e instalacion de acometida en baja tension en cable de cobre 3No 2/0 (Fases) + 1No 2/0 (Neutro) + 1No2/0 (Tierra) en tuberia PVC Ø 2-1/2"	ML	8.00	18.00	$ 421,504.00	$ 7,587,072.00	5/11/2026	7/11/2026	3.00	-
2.22	Suministro e instalacion de medida Nivel II (Medida indirecta) trifasica, medicion por 3 elementos. Incluye: Punto de medida indirecta 13.2kV tipo exterior (3tc's y 3tt's) sin acometida de carga. Instalacion de equipos de medida en caliente, revision del servicio en medida indirecta y configuracion y testeo de medidor electronico.	UND	8.00	1.00	$ 41,360,770.00	$ 41,360,770.00	6/11/2026	7/11/2026	2.00	-
CAP 14.5	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 5. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE BARAYA MUNICIPIO DE GALERAS**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.22	Estudio de conexion simplificado de acuerdo a CREG 174	UND	0.10	1.00	$ 6,701,500.00	$ 6,701,500.00	16/11/2026	17/11/2026	2.00	-
CAP 14.6	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 6. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE CALLE NUEVA MUNICIPIO DE COROZAL**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.22	Estudio de conexion simplificado de acuerdo a CREG 174	UND	0.10	1.00	$ 6,701,500.00	$ 6,701,500.00	12/11/2026	13/11/2026	2.00	-
CAP 14.7	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 7. SISTEMA ON GRID VEREDA DE HUIRA ARRIBA MUNICIPIO DE MAJAGUAL**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.1	Estructura para soporte de 10 paneles solares galvanizada - tipo aerea. Incluye obra civil, elementos de fijación, mano de obra.	GLB	0.07	1.00	$ 36,652,795.00	$ 36,652,795.00	13/11/2026	18/11/2026	5.00	-
CAP 14.8	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 8. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE CANTAGALLO MUNICIPIO DE COROZAL**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.22	Estudio de conexion simplificado de acuerdo a CREG 174	UND	0.07	1.00	$ 6,701,500.00	$ 6,701,500.00	20/11/2026	21/11/2026	2.00	-
CAP 14.9	**ITEMS NO PREVISTOS CAP 9. SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA MUNICIPIO DE GALERAS**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**									
2.22	Estudio de conexion simplificado de acuerdo a CREG 174	UND	0.07	1.00	$ 6,701,500.00	$ 6,701,500.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
CAP 14.11	**ITEMS NO PREVISTOS CAP. 11 SISTEMA ON GRID CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO MUNICIPIO DE COROZAL**									
1	**COMPONENTE OBRAS CIVILES**									
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	180.00	123.00	$ 3,960.00	$ 487,080.00	25/11/2026	26/11/2026	2.00	-
1.2	Excavacion manual en material comun	M3	5.50	9.25	$ 51,027.00	$ 472,000.00	27/11/2026	30/11/2026	3.00	-
1.3	Relleno con material del sitio producto de la excavacion	M3	18.00	2.03	$ 26,187.00	$ 53,160.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
1.4	Retiro de material sobrante	M3	20.00	4.57	$ 28,969.00	$ 132,388.00	30/11/2026	1/12/2026	2.00	-
1.5	Solado en concreto 2000 psi e=0,05m	M2	220.00	20.19	$ 26,315.00	$ 531,300.00	1/12/2026	1/12/2026	1.00	-
1.6	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	7.50	3.04	$ 675,819.00	$ 2,054,490.00	1/12/2026	3/12/2026	3.00	-
1.7	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	5.00	4.39	$ 730,123.00	$ 3,205,240.00	2/12/2026	4/12/2026	3.00	-
1.8	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	3.00	2.09	$ 992,510.00	$ 2,074,346.00	3/12/2026	4/12/2026	2.00	-
1.10	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	80.00	678.34	$ 8,691.00	$ 5,895,453.00	5/12/2026	6/12/2026	1.00	-

1.13	Cerramiento en malla eslabonada por modulos	M2	6.00	57.85	$ 165,861.00	$ 9,595,059.00	7/12/2026	11/12/2026	5.00	-	
1.14	Portón corredizo en acero galvanizado A=3 M H=2.5 M	UN	0.07	1.00	$ 7,688,405.00	$ 7,688,405.00	11/12/2026	12/12/2026	2.00	-	
2	COMPONENTE ELECTRICO										
2.22	Estudio de conexion simplificado de acuerdo a CREG 174	UND	0.07	1.00	$ 6,701,500.00	$ 6,701,500.00	10/12/2026	11/12/2026	2.00	-	

| | | | | | | | | | | |

Sincelejo, 08 de octubre de 2026

Señores:
ARMANDO JOSÉ SOLÓRZANO DANGÓN
Representante Legal de Interventoría.

Señores:
ING. CRISTIAN RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretaría de Energías.

REFERENCIA: LP-009-2024 – CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ASUNTO: Solicitud de prórroga de tiempo.

Respetados señores:

Por medio de la presente, actuando en calidad de contratista del proyecto de la referencia, me permito presentar ante ustedes la solicitud formal de una prórroga de dos (2) meses para el plazo de ejecución del contrato en mención.

Esta petición se fundamenta en la materialización de circunstancias externas y de carácter técnico que no son imputables a nuestra organización, las cuales han alterado la ruta crítica del proyecto y han incidido directamente en el normal desarrollo del cronograma de actividades. A continuación, se detallan los factores determinantes para esta solicitud:

1. **Condiciones climáticas adversas:** Se han registrado precipitaciones constantes en la zona de influencia del proyecto que han generado la saturación de los suelos y la pérdida temporal de su capacidad portante, imposibilitando la ejecución técnica y segura de las actividades en campo.

2. **Inconvenientes logísticos con proveedores locales:** Se han presentado múltiples dificultades y falta de disponibilidad con los proveedores ubicados en las zonas de influencia de cada micro acueducto. Ante esta situación, y con el fin de no paralizar las obras, la salida más práctica ha sido adquirir y transportar los insumos desde la ciudad más cercana (Sincelejo), lo cual ha generado tiempos logísticos y de espera que han desplazado la secuencia constructiva.

3. **Demoras en la aprobación de certificaciones RETIE:** Para el componente eléctrico del proyecto, se han experimentado demoras sustanciales en los tiempos de revisión y aprobación de las certificaciones RETIE. Este trámite de estricto cumplimiento normativo es indispensable para la legalización y viabilidad técnica del sistema, consumiendo tiempos administrativos que paralizan el avance de este componente.

4. **Impacto de factores externos en los rendimientos y la programación de obra:** Como consecuencia directa de las eventualidades climáticas, logísticas y administrativas previamente expuestas, los rendimientos de obra se han visto fuertemente impactados, generando afectaciones en las secuencias constructivas inicialmente previstas y, por consiguiente, en el cumplimiento de las metas programadas. Bajo las condiciones actuales, resulta material y matemáticamente imposible culminar a satisfacción la totalidad de las actividades pendientes dentro del plazo originalmente pactado, haciendo indispensable la adición de tiempo por un término de dos (2) meses.

Como soporte integral a esta petición, y considerando los factores anteriormente expuestos, se adjunta a la presente comunicación el documento de Reprogramación de Obra, en el cual se establece la nueva ruta crítica y se proyectan los rendimientos requeridos para la ejecución de las actividades pendientes. Esta reprogramación contempla de manera particular la ejecución y materialización de los ajustes eléctricos requeridos, así como las obras civiles de protección necesarias para garantizar las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la correcta culminación del proyecto.

El análisis de las secuencias constructivas, frentes de trabajo, rendimientos y actividades necesarias para la culminación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema permite establecer que el plazo inicialmente disponible resulta insuficiente para garantizar la terminación integral y satisfactoria de las obras. En consecuencia, la ampliación solicitada por un término de dos (2) meses se considera técnicamente necesaria para disponer del tiempo requerido para ejecutar las actividades pendientes, realizar las verificaciones correspondientes, efectuar las pruebas de funcionamiento y garantizar la adecuada puesta en marcha del sistema.

Cabe precisar que la programación presentada corresponde a una proyección técnica elaborada con base en las condiciones y restricciones actualmente conocidas. Una vez se materialice el reinicio efectivo de las actividades y se definan las condiciones reales de operación de los diferentes frentes de trabajo, la programación de obra deberá ser objeto del correspondiente reajuste y actualización formal, adaptando las fechas de inicio y terminación de las actividades a la realidad operativa del momento, sin alterar el propósito de garantizar la culminación integral y funcional del proyecto.

Todas estas circunstancias se encuentran debidamente documentadas en los reportes e informes de avance. La concesión de esta prórroga es el mecanismo técnico y legal necesario para culminar a cabalidad las actividades, asegurando que el proyecto se entregue bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y cumplimiento normativo

Reiteramos nuestro compromiso con la materialización de esta obra en beneficio de la comunidad. Quedamos a su entera disposición para las mesas de trabajo que estimen convenientes y atentos a la revisión y aprobación de la presente solicitud.

Cordialmente,

JUAN PABLO PAYARES DÍAZ
Representante Legal
PROINEC S.A.S.