UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 1 de 4	Fecha: 18/03/2024


FASES Y LÍNEAS GENERALES DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
21/05/2026 **Versión:** 01	**Versión:** 01	ARAUCA	TAME	MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA	CMGRD	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNCIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN LAS LINEAS DE INTERVENCION CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE RESPUESTA, FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN), FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN), DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N° 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PUBLICA
		NÚMERO Y FECHA:	DECRETO No. 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
		TÉRMINO:	SEIS (6) MESES
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha	

FASES DE LA EMERGENCIA	OBJETIVOS	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	ENTIDADES QUE APOYARÁN LAS ACTIVIDADES
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN)	**FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS AREAS AFECTADAS**	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (PROVEEDURIA)	**FRT1**	VEREDAS, FUENTES HIDRICAS IDENTIFICADAS Y VÍAS	INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS, CIERRE DE BOQUETES, RECUPERACION DE CAUCE, LIMPIEZA DE SEDIMENTACION, PALIZADA Y CONSTRUCCION DE JARILLONES	RECUPERACION DE LAS AREAS DAMNIFICADAS Y DISMINUCION DEL RIESGO, ESTABILIZACION DE TALUD Y REDUCCIR EL RIESGO PARA LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS, CULTIVOS Y ANIMALES.	CMGRD , SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	UNGRD
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN)	**GARANTIZAR Y MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL**	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS PARA LA REDUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO ELE, VEREDA CAÑO CLARO I DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FAR1**	RÍO ELE	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, OBRAS DE PROTECCIÓN, BARRERA DE PROTECCIÓN CON ROCAS > 1 m DE DIÁMETRO, CORRECCIÓN DE CAUCE MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ROCOSO DE RIO, ACARREO MATERIAL INTERNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLORADEROS D=2" L=50cm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUAL DE SUBBASE GRANULAR SBG-I O SBG-2 INCLUYE TRANSPORTE, CONFORMACION MANUAL DE DIQUE CON MATERIAL IMPERMEABLE (ARCILLA), - TRÁMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES E INTERVENTORIA.	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL CAUCE DEL RIO ELE Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN Y DESASTRES DE AREAS PRODUCTIVAS.	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	UNGRD
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN MEDIANTE GAVIONES Y ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN HIDRAULICA Y PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAME.	**FAR2**	RÍO TAME	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESCAPOTE EXCAVACION MECANICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES, PIEDRA PARA GAVION, COLCHON RENO, ENROCADO DE PROTECCION, TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, RECONFORMACION DE TALUDES, OBRAS DE DRENAJE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO AMBIENTAL	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAME.	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS CARIBABARE	CMGRD
		APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO AFECTADO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FAR3**	VEREDAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN	APOYO CON INSUMOS FERTILIZANTES, SEMILLAS, HERRAMIENTAS, INCLUSION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	RECUPERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL Y MIN AGRICULTURA

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:



JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Digito: Nohora Velandia Gasca- CPS 051/2025

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 2 de 4	Fecha: 18/03/2024

PLAN PRESUPUESTO DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A)	APROBO (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
21/05/2026		ARAUCA	TAME	MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA	CMGRD	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
Versión: 01	Versión: 01						

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNCIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN LAS LINEAS DE INTERVENCION CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE RESPUESTA, FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN), FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN), DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N° 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PÚBLICA
		NUMERO Y FECHA:	DECRETO No. 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
		TERMINO:	SEIS (6) MESES
		DECRETO DE MODIFICACION (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRORROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	

ASES DE LA EMERGENCI	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	SECTOR PRIVADO	COOPERACIÓN	TOTAL
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN)	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (PROVEEDURIA)	FRT1	VEREDAS, FUENTES HIDRICAS IDENTIFICADAS Y VÍAS	INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS, CIERRE DE BOQUETES, RECUPERACION DE CAUCE, LIMPIEZA DE SEDIMENTACION, PALIZADA Y CONSTRUCCION DE JARILLONES	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 0,00**
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN)	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS PARA LA REDUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO ELE, VEREDA CAÑO CLARO I DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FAR1	RÍO ELE	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, OBRAS DE PROTECCIÓN, BARRERA DE PROTECCIÓN CON ROCAS > 1 m DE DIÁMETRO, CORRECCIÓN DE CAUCE MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ROCOSO DE RIO, ACARREO MATERIAL INTERNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLORADEROS D=2" L=50cm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUAL DE SUBBASE GRANULAR SBG-I O SBG-2 INCLUYE TRANSPORTE, CONFORMACION MANUAL DE DIQUE CON MATERIAL IMPERMEABLE (ARCILLA), - TRÁMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES E INTERVENTORIA.	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, UNGRD	$ -	$ -	$ 13.521.722.323,91	$ -	$ -	**$ 13.521.722.323,91**
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN MEDIANTE GAVIONES Y ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN HIDRAULICA Y PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAME.	FAR2	RÍO TAME	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESCAPOTE EXCAVACION MECANICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES, PIEDRA PARA GAVION, COLCHON RENO, ENROCADO DE PROTECCION, TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, RECONFORMACION DE TALUDES, OBRAS DE DRENAJE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO AMBIENTAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P	$ 830.802.336,30					**$ 830.802.336,30**

	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO AFECTADO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FAR3**	VEREDAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN	APOYO CON INSUMOS FERTILIZANTES, SEMILLAS, HERRAMIENTAS, INCLUSION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL Y MIN AGRICULTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
TOTAL						**$ 830.802.336,30**	**$ -**	**$ 13.521.722.323,91**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.352.524.660,21**

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN: JOSE MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA



Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 2 de 4	Fecha: 18/03/2024

PLAN PRESUPUESTO DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A)	APROBO (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
21/05/2026		ARAUCA	TAME	MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA	CMGRD	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
Versión: 01	Versión: 01						

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNCIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN LAS LINEAS DE INTERVENCION CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE RESPUESTA, FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN), FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN), DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N° 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PÚBLICA
		NUMERO Y FECHA:	DECRETO No. 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
		TERMINO:	SEIS (6) MESES
		DECRETO DE MODIFICACION (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRORROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	

ASES DE LA EMERGENCI	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	SECTOR PRIVADO	COOPERACIÓN	TOTAL
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN)	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (PROVEEDURIA)	FRT1	VEREDAS, FUENTES HIDRICAS IDENTIFICADAS Y VÍAS	INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS, CIERRE DE BOQUETES, RECUPERACION DE CAUCE, LIMPIEZA DE SEDIMENTACION, PALIZADA Y CONSTRUCCION DE JARILLONES	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 0,00**
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN)	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS PARA LA REDUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO ELE, VEREDA CAÑO CLARO I DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FAR1	RÍO ELE	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, OBRAS DE PROTECCIÓN, BARRERA DE PROTECCIÓN CON ROCAS > 1 m DE DIÁMETRO, CORRECCIÓN DE CAUCE MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ROCOSO DE RIO, ACARREO MATERIAL INTERNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLORADEROS D=2" L=50cm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUAL DE SUBBASE GRANULAR SBG-I O SBG-2 INCLUYE TRANSPORTE, CONFORMACION MANUAL DE DIQUE CON MATERIAL IMPERMEABLE (ARCILLA), - TRÁMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES E INTERVENTORIA.	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, UNGRD	$ -	$ -	$ 13.521.722.323,91	$ -	$ -	**$ 13.521.722.323,91**
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN MEDIANTE GAVIONES Y ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN HIDRAULICA Y PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAME.	FAR2	RÍO TAME	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESCAPOTE EXCAVACION MECANICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES, PIEDRA PARA GAVION, COLCHON RENO, ENROCADO DE PROTECCION, TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, RECONFORMACION DE TALUDES, OBRAS DE DRENAJE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO AMBIENTAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P	$ 830.802.336,30					**$ 830.802.336,30**

	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO AFECTADO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FAR3**	VEREDAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN	APOYO CON INSUMOS FERTILIZANTES, SEMILLAS, HERRAMIENTAS, INCLUSION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL Y MIN AGRICULTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
TOTAL						**$ 830.802.336,30**	**$ -**	**$ 13.521.722.323,91**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.352.524.660,21**

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN: JOSE MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA



Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 3 de 4	Fecha: 18/03/2024

PLAN CRONOGRAMA DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD -	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
21/05/2026		ARAUCA	TAME	MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	JOSÉ MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA	CMGRD	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
Versión: 01	Versión: 01						

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNCIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN LAS LINEAS DE INTERVENCION CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE RESPUESTA, FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN), FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN), DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N° 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PUBLICA
		NUMERO Y FECHA:	DECRETO No. 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
		TERMINO:	SEIS (6) MESES
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	LINEA DE TIEMPO EJECUCIÓN											
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN)	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (PROVEEDURIA)	FRT1	VEREDAS, FUENTES HIDRICAS IDENTIFICADAS Y VÍAS	INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS, CIERRE DE BOQUETES, RECUPERACION DE CAUCE, LIMPIEZA DE SEDIMENTACION, PALIZADA Y CONSTRUCCION DE JARILLONES	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO											
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN)	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS PARA LA REDUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO ELE, VEREDA CAÑO CLARO I DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FAR1	RÍO ELE	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, OBRAS DE PROTECCIÓN, BARRERA DE PROTECCIÓN CON ROCAS > 1 m DE DIÁMETRO, CORRECCIÓN DE CAUCE MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ROCOSO DE RIO, ACARREO MATERIAL INTERNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLORADEROS D=2" L=50cm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUAL DE SUBBASE GRANULAR SBG-I O SBG-2 INCLUYE TRANSPORTE, CONFORMACION MANUAL DE DIQUE CON MATERIAL IMPERMEABLE (ARCILLA), - TRÁMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES E INTERVENTORIA.	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, UNGRD										
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN MEDIANTE GAVIONES Y ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN HIDRAULICA Y PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAME.	FAR2	RÍO TAME	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESCAPOTE EXCAVACION MECANICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES, PIEDRA PARA GAVION, COLCHON RENO, ENROCADO DE PROTECCION, TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, RECONFORMACION DE TALUDES, OBRAS DE DRENAJE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO AMBIENTAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P										
	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO AFECTADO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FAR3	VEREDAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN	APOYO CON INSUMOS FERTILIZANTES, SEMILLAS, HERRAMIENTAS, INCLUSION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	CMGRD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL Y MIN											

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

JOSE MANUEL HERNANDEZ
Digito: Nohora Velandia Gasca - CPS 051/2025

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 4 de 4	Fecha: 18/03/2024

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
21/05/2026		ARAUCA	TAME	MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA	CMGRD	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
Versión: 01	Versión: 01						

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNCIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN LAS LINEAS DE INTERVENCION CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE RESPUESTA, FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN), FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN), DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N° 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PÚBLICA
		NÚMERO Y FECHA:	DECRETO No. 032 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
		TÉRMINO:	SEIS (6) MESES
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	SUB-TOTAL	TOTAL COSTO POR FASES
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (REHABILITACIÓN)	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (PROVEEDURIA)	$ -	$ -
		$ -	
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR (RECONSTRUCCIÓN)	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS PARA LA REDUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO ELE, VEREDA CAÑO CLARO I DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	$ 13.521.722.323,91	$ 14.352.524.660,21
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN MEDIANTE GAVIONES Y ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN HIDRAULICA Y PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAME.	$ 830.802.336,30	
	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR AGROPECUARIO AFECTADO POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
		$ -	
TOTAL COSTO DEL PAE		$ 14.352.524.660,21	$ 14.352.524.660,21

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

JOSE MANUEL HERNANDEZ
Digito: Nohora Velandia Gasca - CPS 051/2025

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD