OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA INMACULADA Y CARLOS HOLGUIN, DEL MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	**Específico**	**Interno**	**Planeación**	**Operacional**	**Inconsistencias en días, tarifas, totales, rutas o cupos. Buenavista registra 31 días, pero su total equivale a 30.**	**Presupuesto incorrecto, ofertas no comparables y cobertura insuficiente en las seis rutas.**	**3**	**4**	**7**	**Riesgo alto**	**Municipio**	**Conciliar días × tarifa y total por ruta; verificar redondeos, cupos, recorridos y calendario con las instituciones. CDP 438: $49.000.000. No publicar hasta corregir diferencias.**	**1**	**4**	**5**	**Riesgo medio**	**Sí**	**Dependencia estructuradora; Hacienda y Presupuesto**	Durante la estructuración	Antes de publicar la invitación	Revisión del cuadro económico y anexo técnico; constancia de validación.	Antes de publicar y ante ajustes
2	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Omisión, retraso o interrupción de recorridos por falla mecánica, falta de conductor o vehículo disponible.**	**Inasistencia o llegada tardía a las instituciones La Inmaculada y Carlos Holguín; estudiantes sin retorno oportuno.**	**3**	**4**	**7**	**Riesgo alto**	**Contratista**	**Programar las seis rutas y horarios; mantenimiento preventivo, revisión diaria y vehículo de reemplazo que cumpla requisitos. Aviso inmediato; pago solo por servicio verificado.**	**2**	**3**	**5**	**Riesgo medio**	**Sí**	**Contratista; supervisor verifica**	Antes de iniciar los recorridos	Al finalizar la ejecución	Planillas de ida y regreso, horarios, novedades y verificación con las instituciones.	Diaria y ante cada novedad

Proyectó: Martha Patricia Urrego Hernández- secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Siniestro vial por fallas del vehículo, conducción insegura, sobrecupo o incumplimiento documental del transporte.**	**Lesiones o muerte de estudiantes, acompañantes o terceros; inmovilización y suspensión del servicio.**	**3**	**5**	**8**	**Riesgo extremo**	**Contratista**	**Verificar habilitación o autorización legal aplicable, SOAT, revisión técnico-mecánica, seguros exigibles, licencia y documentos de operación vigentes; cupo y cinturones. Inspección diaria, conducción segura y plan de emergencias (D.1079/2015).**	**2**	**5**	**7**	**Riesgo alto**	**Sí**	**Contratista; supervisor verifica**	Antes de autorizar el inicio	Hasta el último recorrido	Lista de chequeo, control de vencimientos, reporte de incidentes e inspección de vehículos.	Diaria; documental antes de iniciar y al vencer
4	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Falta de acompañante idóneo o pérdida de control de estudiantes al abordar, descender o terminar el recorrido.	Caídas, extravío, abandono o vulneración de la integridad de niños, niñas y adolescentes.	**3**	**5**	**8**	**Riesgo extremo**	**Municipio coordina**	Exigir acompañante adulto con formación o experiencia acreditada; lista de estudiantes, puntos seguros y entrega autorizada. Revisar que nadie quede a bordo; reportar novedades y activar protección. D.1079/2015, art.2.2.1.6.10.3.	**2**	**5**	**7**	**Riesgo alto**	**Sí**	**Contratista y acompañante; supervisor coordina con instituciones**	Antes del primer recorrido	Hasta la entrega del último estudiante	Registro de pasajeros, control del acompañante y confirmación de entrega; atención de reportes.	En cada recorrido y ante incidentes

Proyectó: Martha Patricia Urrego Hernández- secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**De la naturaleza / social**	**Lluvias, derrumbes, cierres viales o alteraciones de orden público que impidan transitar con seguridad por las rutas rurales.**	**Interrupción del transporte y exposición a peligros; afectación de la asistencia escolar.**	**3**	**4**	**7**	**Riesgo alto**	**Municipio / contratista**	**Consultar alertas y estado vial; no circular en condiciones inseguras. Plan de contingencia, comunicación con instituciones y familias; cambios de ruta o suspensión formalmente autorizados. Valorar fuerza mayor caso a caso.**	**2**	**4**	**6**	**Riesgo alto**	**Sí**	**Contratista; supervisor y autoridades competentes**	Antes del inicio y al conocer alertas	Al superar la contingencia o finalizar el servicio	Consulta de alertas, reportes de vía y actas de decisiones; verificar seguridad antes de reanudar.	Diaria y ante alertas o cierres
6	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Económico / financiero**	**Alza ordinaria de combustible, mantenimiento o costos de personal; falta de liquidez del operador.**	**Reducción de vehículos o personal, interrupción de rutas y dificultades para cumplir obligaciones.**	**3**	**3**	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	**Oferta integral con combustible, personal, acompañamiento, mantenimiento, seguros y tributos; prever capital de trabajo. Control de obligaciones laborales y soportes de pago. Hechos extraordinarios se evalúan, sin reajuste automático.**	**2**	**3**	**5**	**Riesgo medio**	**Sí**	**Contratista; supervisor verifica**	Desde la elaboración de la oferta	Al cumplir las obligaciones y cierre contractual	Seguimiento de continuidad, soportes laborales y cuentas; conciliación de recorridos efectivamente prestados.	Durante la ejecución y en cada pago

Proyectó: Martha Patricia Urrego Hernández- secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

Dado en Versalles, Valle del Cauca a los Seis (06) días del mes de Octubre del del dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.

MARTHA PATRICIA URREGO HERNÁNDEZ
Secretaria De Salud, Educación y Bienestar Social.

Proyectó: Martha Patricia Urrego Hernández- secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.