ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 001 DEL 27 DE MARZO DE 2025
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CMA - 001 DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA	N° 001 DE 2025
OBJETO	ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) EXISTENTE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACÁ** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. N° 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**FABIAN SUAREZ MARTINEZ** C.C. No. 7.164.637 de Tunja
SUPERVISORES	**ING. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRASPUBLICAS **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** JEFE UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS ($94.010.000,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA SUSCRIPCION	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 1	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO N°1	ONCE (11) DE MARZO DE 2026
PRORROGA N° 1	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA N° 2	TRES (3) MESES
ACTA DE TERMINACIÓN	QUINCE (15) DE JULIO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2026

En el Municipio de Pauna – Boyacá, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la oficina de la Secretaría de planeación y obras públicas, **FABIAN SUAREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.637 como contratista, la ingeniera **TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** Secretaria de planeación y obras públicas, como supervisora y el ingeniero **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** Jefe de unidad de servicios públicos, como supervisor; con el fin de suscribir la presente acta de RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN del Contrato de consultoría N° 001 del 27 de marzo de 2025.

CONSIDERACIONES GENERALES.

1. Que el día veintisiete (27) de marzo de 2025, se suscribió contrato de consultoría N° 001 de 2025, entre el municipio de Pauna (Boyacá) y, FABIAN SUAREZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.637 de Tunja, cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) EXISTENTE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
2. El plazo inicial de ejecución del contrato fue de cuatro (04) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación.
3. Que el valor del contrato inicial se estableció en la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS ($94.010.000,00) M/CTE.
4. Que el dia 27 de marzo de 2025, se designó la supervisión a la ingeniera TATIANA PAOLA HERNANDEZ, Secretaria de planeación y Obras Publicas, ingeniero LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos.
5. Que el día primero (01) de abril de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el contratista y los supervisores del Contrato suscribieron el acta de inicio.
6. Que el día veinticuatro (24) de julio de 2025 se firmó el Modificatorio N° 1
7. Que el día doce (12) de agosto de 2025 se firmó Acta de suspensión N° 1
8. Que el día siete (07) de noviembre de 2025 se firmó Acta de ampliación 1 a la suspensión N° 1
9. Que el día once (11) de marzo de 2026 se firmó el Acta de reinicio N° 1
10. Que el día doce (12) de marzo de 2026 se firmó el Modificatorio N° 2
11. Que el contrato se amparó con la garantía de cumplimiento N° 600-47-994000075507, emitida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

ACTAS SUSCRITAS

ACTAS GENERADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2025
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02	VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2025
ACTA DE TERMINACION	QUINCE (15) DE JULIO DE 2026
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2026

CONSTANCIAS:

1. El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, constituyó a favor del Municipio Garantía de cumplimiento, a través de la póliza No. 600-47-994000075507, emitida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 18.802.000	27/03/2025	15/01/2027
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 4.700.500	27/03/2025	15/07/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 18.802.000	27/03/2025	15/07/2031

2. Que la supervisión de la secretaría de planeación y Obras Públicas y la Unidad de servicios públicos domiciliarios, da viabilidad a la liquidación del contrato de consultoría No. 001 del 27 de marzo de 2025.
3. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por los SUPERVISORES, durante la ejecución del Contrato de obra, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos.
4. LOS SUPERVISORES dejaron constancia, que durante la ejecución del contrato verificaron el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato.

5. De conformidad con el estado presupuestal del contrato, las certificaciones emitidas por los Supervisores, el informe final, y la certificación expedida por la secretaria de Hacienda, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

Concepto	Valores
Valor Inicial del Contrato	$94.010.000,00
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$94.010.000,00
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta	$ 84.252.000,00 M/CTE
Valor a pagar a la presente Acta	$ 9.758.000,00 M/CTE
Valor Total Ejecutado	$94.010.000,00 M/CTE
Valor a Liberar	$ 00

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de consultoría N° 001 del 27 de marzo del 2025, suscrito entre el Municipio de Pauna y, **FABIAN SUAREZ MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.164.637 de tunja.

SEGUNDO: Ordenar a la Secretaria de Hacienda para realizar el pago de NUEVE MILLONES C SETENTA SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($9.758.000,00) M/CTE por concepto del Contrato de consultoría N° 001 de 2025.

TERCERO: Realizar la presente ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN de contrato de consultoria N° 001 de 2025, cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) EXISTENTE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", presentado por **FABIAN SUAREZ MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.164.637 de Tunja.

CUARTO: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato de Consultoría No.001 del 2025, y, en consecuencia,

las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

QUINTO: El contratista asume responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Pauna-Boyacá, por motivos que sean imputables al contratista, según lo establecido en el contrato de consultoría N° 001 del 27 de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la constancia es veraz.

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
C.C. No. 7.164.637
Contratista

LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ
Jefe Unidad de Servicios Públicos
Supervisor

TATIANA PAOLA HERNANDEZ G.
Secretaria de Planeación Y Obras Publicas
Supervisora

JULIO RAMIRO PEÑA RAMÍREZ
C.C. N° 6.910.422 DE PAUNA
Alcalde Municipal

Proyecto: Andrea Rodríguez/ Apoyo secretaría de Planeacion
Revisó: Tatiana Paola Hernandez / secretaria de Planeacion
Yeferson Murcia / Asesor en Contratación
Aprobó: Julio Ramiro Peña Ramírez / Alcalde