CONTRATO No.	6904 del 23 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	Consorcio Rc Deportivo Identificado Con Nit 901.889.250-9, Representado Legalmente Por Gabriel Restrepo Giraldo, Identificado Con Cedula De Ciudadanía 19.383.033 De Bogotá
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024 Identificado Con NIT 901.892.584-4 Representado Legalmente por Hoover Fernando Ortiz Montoya Identificado con cedula de ciudadanía No.18.503.652
OBJETO	Construcción Del Escenario Deportivo Coliseo Multipropósitos En La Ciudad De Pereira
VALOR DEL CONTRATO	Veintiséis Mil Ciento Once Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Trecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte ($ 26.111.451.383)
ADICIÓN 1	Mil Trece Millones Ochocientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Siete pesos M/Cte ($1.013.847.457)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Veintisiete Mil Ciento Veinticinco Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte ($27.125.298.841)
FECHA DE INICIACIÓN	27 de febrero de 2025
FECHA TERMINACIÓN	26 de enero de 2026
PRORROGA 1	2 meses calendario
FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN	26 de marzo de 2026
FECHA SUSPENSIÓN	23 de diciembre de 2025

En la ciudad de Pereira, se reunieron: Sandra Milena Grajales Ocampo Secretaria de Deporte y Recreación (ordenadora del gasto), Marco Antonio Rendón Arboleda, director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura, CONSORCIO INTER COLISEO 2024 Representado Legalmente por Hoover Fernando Ortiz Montoya , (interventor) y Consorcio Rc Deportivo representado legalmente por Gabriel Restrepo Giraldo (contratista), con el fin de suspender las actividades relacionadas con el contrato de obra No.6904 de 2024.

En la vida de los contratos estatales surgen comúnmente imprevistos, en ocasiones ínsitos en el desarrollo del contrato, que generan interrupciones o alteraciones de la relación contractual en su concepción originaria y desvían el negocio jurídico de la trayectoria inicialmente prevista. Una de las contingencias más frecuentes del contrato estatal es la suspensión de los efectos en su ejecución.

LHERNANDEZL-02461181150233-5286912-010867779-A
LHERNANDEZL-02461182092824-5286912-010871602-A
LHERNANDEZL-02461183095626-5286912-010878882-A

La suspensión del Contrato de Obra No. 6904 de 2024 obedece a la imposibilidad temporal de ejecutar las actividades de instalación de la estructura metálica, las cuales hacen parte de la ruta crítica del proyecto, debido a la no disponibilidad del servicio de grúas telescópicas necesarias para las maniobras de izaje y montaje, por mantenimientos preventivos programados por el proveedor. Esta situación, no imputable al contratista, impide la ejecución de las actividades previstas, razón por la cual, y contando con concepto favorable de la Interventoría, se acuerda la suspensión temporal del contrato durante dicho periodo.

Para constancia se firma en Pereira, el día 23 del mes de diciembre del año 2025, por los que en ella intervinieron.

Confidencial

FIRMA DIGITAL VÁLIDA PARA DOCUMENTOS ALCALDIA DE PEREIRA 2025

Sandra Milena Grajales Ospina
Secretaria de Deporte y Recreación
Delegado del Alcalde

Consorcio Inter Coliseo 2024
Hoover Fernando Ortíz
Representante legal Inteventor

Consorcio RC Deportivo
Gabriel Restrepo Giraldo
Representante legal contratista

Con firma digital de MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Fecha: 2025.12.19 [illegible]

Marco Antonio Rendón Arboleda
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura

LHERNANDEZL-02461181150233-5286912-010867779-A
LHERNANDEZL-02461182092824-5286912-010871602-A
LHERNANDEZL-02461183095626-5286912-010878882-A

CONTRATO No.	6904-2024
CONTRATISTA	Consorcio Rc Deportivo identificado con Nit 901.889.250-9, representado legalmente por Gabriel Restrepo Giraldo, identificado con cedula de ciudadanía 19.383.033 De Bogotá
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024 Identificado Con NIT 901.892.584-4 Representado Legalmente por Hoover Fernando Ortiz Montoya Identificado con cedula de ciudadanía No.18.503.652
OBJETO	Construcción Del Escenario Deportivo Coliseo Multipropósitos En La Ciudad De Pereira
VALOR DEL CONTRATO	Veintiséis mil ciento once millones cuatrocientos cincuenta y un mil trecientos ochenta y tres pesos M/Cte ($ 26.111.451.383)
ADICIÓN 1	Mil trece millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete siete pesos M/Cte ($1.013.847.457)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Veintisiete mil ciento veinticinco millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos M/Cte ($27.125.298.841)
FECHA DE INICIACIÓN	27 de febrero de 2025
FECHA TERMINACIÓN 1	26 de enero de 2026
PRORROGA 1	2 meses calendario
FECHA DE TERMINACIÓN 2	26 de marzo de 2026
FECHA SUSPENSIÓN	23 de diciembre de 2025
FECHA REINICIO	7 de enero de 2026

En la ciudad de Pereira, se reunieron: Sandra Milena Grajales Ocampo Secretaria de deportes, (Contratista) CONSORCIO RC DEPORTIVO Representado legalmente por Gabriel Restrepo Giraldo, (Interventor) CONSORCIO INTER COLISEO 2024 Representado Legalmente por Hoover Fernando Ortiz Montoya y (Supervisión) Marco Antonio Rendon Arboleda, con el fin de reiniciar las actividades relacionadas con el contrato de obra No.6904 de 2024 con base en lo siguiente:

LHERNANDEZL-02461181150233-5286912-010867779-A
LHERNANDEZL-02461182092824-5286912-010871602-A
LHERNANDEZL-02461183095626-5286912-010878882-A

Se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato de obra N°6904-2024, por lo tanto, se solicita el reinicio del mismo.

Confidencial
FIRMA DIGITAL VÁLIDA PARA DOCUMENTOS ALCALDIA DE PEREIRA 2024

SANDRA MILENA GRAJALE OCAMPO
Secretaria de Deportes y Recreación
Delegada del Alcalde

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldia de Pereira, email=disenosycontratosdeobra@pereira.gov.co, c=CO

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Supervisor

CONSORCIO INTER COLISEO 2024
Hoover Fernando Ortiz
Representante legal Interventoría

CONSORCIO RC DEPORTIVO
Gabriel Restrepo Giraldo
Representante legal Contratista

LHERNANDEZL-02461181150233-5286912-010867779-A
LHERNANDEZL-02461182092824-5286912-010871602-A
LHERNANDEZL-02461183095626-5286912-010878882-A