INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO	**4600018753**
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			04/12/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16943
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TERCER ORDEN UBICADA EN LA VEREDA QUIRAMA			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y APP
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
		NIT	890.982.616-9
VALOR [$]		INICIAL	EL VALOR DEL CONVENIO ESTA SOPORTADO EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 3500056488 DEL 05/11/2025, POR VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 635.000.000,00), Y REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO NO. 4500065837 DEL 07/11/2025, POR VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 635.000.000,00); EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASÍ COMO EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO NO. 2501 DEL 05/11/2025, POR VALOR DE SESENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($60.000.000).
		ADICIONES	**NO.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** 1 / $328.217.516 / 47.22%
		VALOR TOTAL	MIL VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($1.023.217.516.15)
PLAZO		INICIAL	UNO COMA CINCO (1,5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR LAS PARTES DE ESTE CONVENIO. ESTE PLAZO INCLUYE EL TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, UNA VEZ LAS PARTES HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS

		ESTABLECIDOS, Y SIEMPRE DENTRO DE LA VIGENCIA EN LA CUAL SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONVENIO, LA CELEBRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, SI A ELLO HAY LUGAR, Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO COFINANCIADO.		
	PRÓRROGAS	**NO.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	45 DÍAS	19/03/2026
		2	40 DÍAS	28/04/2026
		3	30 DÍAS	12/09/2026
		4	30 DÍAS	12/10/2026
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**NO.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		1	16/01/2026	29/01/2026
		2	22/04/2026	05/06/2026
AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 2			06/06/2026	05/07/2026
AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 2			06/07/2026	05/08/2026

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	NATALIA GAVIRIA AGUDELO CC 1.128.266.170
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	53047994000041787
	No. Anexo:	9
	Fecha Expedición:	05/10/2026
	Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	12	04	2027

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo debe darse por terminada la ejecución del Convenio N° 4600018753 del 2025.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No.4600018753 del 2025, como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	12/10/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento de plazo

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.

3. El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 15 OCT 2026

NATALIA GAVIRIA AGUDELO
Supervisor
Subsecretaria de Planeación, Proyectos Estratégicos y Apps
Secretaría de Infraestructura Física
Departamento de Antioquia

HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO
Alcalde
Municipio de el Carmen de Viboral

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	MAYRA ALEJANDRA ZAPA HOYOS, Profesional Universitario, Dirección de Asuntos Legales- SIF		12/10/2026
Revisó:	JUAN DAVID OLARTE ORTEGA Apoyo Jurídico SIF		12/10/2026
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		