MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Demoras en la ejecución	1	1	2	bajo	Entidad estatal	Estudios previos	1	1	2	bajo	SI	Entidad estatal	Legalización del contrato	Revisión regular de normatividad	N/A
2	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas	Demoras en la ejecución y sobre costos	3	2	5	bajo	Entidad estatal	Creación de vías de comunicación entre instituciones. Ley anti tramites	2	2	5	bajo	SI	Entidad estatal	Durante la ejecución	Reuniones Mensuales entre las partes	Mensual
3	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (para ello, el municipio considera que un ofrecimiento económico por debajo del 95% afecta gravemente la posibilidad de ejecutar el proyecto) en la propuesta del CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse).	Parálisis en la obra. Pérdidas económicas del contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión presupuesto presentado por los oferentes	3	3	6	Me	SI	Contratista	Legalización del Contrato	Comité de evaluación de la Propuesta	N/A

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en la ejecución	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir cumplimiento de Normas de Calidad	1	2	6	Medio	SI	Contratista	Liquidación de contrato	Visitas semanales por parte de Interventoría y Supervisores	Semanal
5	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra El CONTRATISTA en la visita a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en la ejecución	1	5	8	Medio	Contratista	Exigir la adquisición de material de manera anticipada	1	3	6	Medio	SI	Contratista	Liquidación de contrato	Informes mensuales	mensual
6	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Sobre costos y atrasos en el avance de obra	3	4	7	Muy alto	Entidad estatal y contratista (ver asignación en minuta del contrato)	Adquirir los insumos y materiales anticipadamente	1	2	5	Medio	SI	Entidad estatal y contratista	Liquidación de contrato	Cuando en los cómico de obra se anuncie incrementos inusitados de materias primas.	N/A

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Riesgo que asume CONTRATISTA. Al CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar esta eventualidad, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita obligatoria a la zona del proyecto.	Sobre costos y atrasos en el avance de obra	1	2	4	Bajo	Contratista	Adquirir los insumos y materiales con el pago de anticipo	1	1	3	bajo	SI	Contratista	Liquidación de contrato	Cuando en los cómico de obra se anuncie incrementos inusitados de materias primas	N/A
8	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.	Atrasos en el avance de obra	3	4	5	Medio	Contratista	Tramitar permisos en la etapa contractual	2	3	3	Medio	SI	Contratista y Entidad	Liquid	Informe permisos y licencias	Mensual
9	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por ajustes de los diseños.	Atrasos en el avance de obra y sobre costos	3	1	6	Alto	Contratista	Contar con la revisión de todos los diseños antes del Acta de Inicio Planes de Contingencia de Obra	1	2	3	Alto	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución	Comités de obra	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo no cubierto por la garantía de estabilidad de la obra a causa del cambio de Diseños y Especificaciones Técnicas por parte del Contratista durante la ejecución de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Sobre costos y atrasos en el avance de la obra	2	3	7	Muy alto	Contratista	Control y Evaluación permanente de ejecución de obra. Revisión y análisis detallado y sugerencias por parte del Contratista a los estudios y diseños entregados por el Contratante	1	2	5	Medio	SI	Contratista	Legalización del contrato	Reunión previa a la Legalización del Contrato entre Contratista y Contratante para solucionar observaciones a los Estudios y Diseños	N/A

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención	Atrasos en la ejecución de la obra	1	5	5	Medio	Contratista	Contar con base de datos de los distintos proveedores del Municipio y sus alrededores	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Informes mensuales	Mensual
12	especifico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Pérdidas económicas	4	7	7	Muy alto	Contratista	Control permanente por parte de Interventoría y Supervisión	1	3	5	Medio	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Comités de obra	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	especifico	interno	ejecución	Regulatorios y Operativos	Uso de Materiales o Procesos Constructivos con Especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños	Mala calidad y reducción de la vida útil de la obra	3	4	8	Extremo	Contratista	Control mediante Interventoría y/o Supervisión. Consulta de Normatividad Técnica	1	2	4	bajo	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Exigencia de Ensayos de Calidad de Materiales y Plan de Calidad de Obra	Semanal
14	especifico	interno	ejecución	Operativos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Parálisis en la Ejecución de Obra	1	4	5	bajo	Contratista	personal presentado en la propuesta sea el mismo que va a estar durante la ejecución del contrato	1	2	4	bajo	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Exigencia del contrato del personal presentado en la propuesta antes del acta de inicio	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	especifico	interno	ejecución	Operativos	Incumplimiento de Subcontratistas	Parálisis en la Ejecución de Obra	2	4	5	bajo	Contratista	Minimizar o Prohibir Subcontratar cualquier actividad contractual	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Verificar que la afiliación a Salud del personal este a nombre del Contratista	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	especifico	interno	ejecución	Operativos	Actos de corrupción generados por los intervinientes en el contrato	Investigaciones penales a los intervinientes las cuales ponen en riesgo la ejecución ininterrumpida del proyecto así como la pérdida de credibilidad institucional de la entidad ante la ciudadanía	1	1	2	bajo	Entidad /Contratista	Estricto cumplimiento a los manuales de supervisión e interventoría junto con las políticas de control interno de la entidad.	1	1	2	bajo	SI	Entidad	Liquidación del contrato	Intervención de entidades de control, oficina de control interno, oficina de control disciplinario	diariamente