CRONOGRAMA

	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA 2da FASE	MES	M-1				M-2				M-3				M-4				M-5				M-6				M-7				M-8				M-9				M-10				M-11				M-12				M-13				M-14				M-15				M-16				M-17				M-18				M-19	
		SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SEMANAS																																																																										
1.1	CONVENIO	74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1	Suscripción del convenio.	2	1	1																																																																								
1.1.2	Supervisión por parte del MEN	72			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	CONSTITUCION DE FIDUCIA	45			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
1.2.1	Proceso de contratación Fiducia	3	1	1	1																																																																							
1.2.2	Celebración contrato fiducia	1				1																																																																				
1.2.3	Deposito al monto equivalente al valor de la interventoria	1				1																																																																				
1.2.4	Ejecución contrato de fiducia	43					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
1.4	GERENCIA DEL PROYECTO	48				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
1.4.1	Elaboración proceso de selección para contratación de gerencia	2				1	1																																																																				
1.4.2	Apertura y desarrollo del Proceso de contratación Gerencia del Proyecto	3						1	1	1																																																																
1.4.3	Cierre del proceso de Selección de Oferente para Gerencia	1								1																																																														
1.4.4	Verificación de requisitos y perfiles de oferentes para Gerencia	2									1	1																																																										
1.4.5	Selección de perfiles para Gerencia del Proyecto	2											1	1																																																						
1.4.6	Firma Contrato Gerencia del Proyecto	1													1																																																						
1.4.7	Ejecucion Contrato de Gerencia del Proyecto	38														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
1.5	INTERVENTORIA DEL PROYECTO	44				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
1.5.1	Elaboración licitación para contratación de Interventoria	8				1	1	1	1	1	1	1	1																																																														
1.5.2	Apertura y desarrollo Proceso de Contratación Interventoria del Proyecto	3												1	1	1																																																								
1.5.3	Cierre del Proceso de selección de Oferente para Interventoria	2															1	1																																																						
1.5.4	Verificación de Requisitos y perfiles de Oferentes para Interventoria	3																	1	1	1																																																		
1.5.5	Selección de perfiles para interventoria del Proyecto	2																				1	1																																																	
1.5.6	Firma Contrato Interventoria del Proyecto	2																						1	1																																																
1.5.7	Ejecucion del Contrato de Interventoria	24																								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
1.6	PROCESO DE SELECCIÓN	12													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																						
1.6.1	Elaboración de términos de referencia para el contrato del proveedor	3													1	1	1																																																								
1.6.2	Apertura proceso de selección de proveedor	2																1	1																																																						
1.6.3	Presentación de observaciones e inquietudes a los terminos de referencia	2																1	1																																																						
1.6.4	Respuesta a observaciones	1																		1																																																					
1.6.5	Generación Adendas	1																		1																																																					
1.6.6	Cierre del proceso -Plazo maximo de presentación de oferta	1																			1																																																			
1.6.7	Evalución y publicación informe y solicitud de subsabilidad	1																				1																																																		
1.6.8	Entrega de documentos para subsanación de requisitos habilitantes	1																					1																																																
1.6.9	Presentación de observaciones e inquietudes al informe de evaluación y respuesta	1																						1																																														
1.6.10	Publicación del acta de selección del contratista o de declaratoria desierta	1																							1																																												
1.6.11	suscripción del contrato y firma de acta de inicio	1																								1																																											
1.7	EJECUCION CONTRATO MOBILIARIO ESCOLAR.	20																								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
1.7.1	Presentación especificaciones tecnicas elaboración Mobiliario	2																								1	1																																															
1.7.2	Aprobación especificaciones tecnicas mobiliario y logos impresos	1																										1																																													
1.7.3	Elaboración de Mobiliario	16																											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																	
1.7.4	Verificación de Dotación por parte de Interventoria	12																											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																				
1.7.5	Transporte y entrega de Mobiliario al Municipio	12																															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
1.7.6	Entrega de Mobiliario a cada sede educativa	12																															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
1.7.7	Visitas a Cada una de las Sedes Educativas para la Verificación por parte de la Interventoria del Proyecto	12																															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
1.7.8	Visitas de verificación Ministerio de Educación	1																																											1																															
1.8	CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	31																																											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.8.1	Elaboración de informe final de interventoría	4																																												1	1	1	1																											
1.8.2	Liquidación Contrato del proveedor	12																																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
1.8.3	Liquidación Interventoria del Proyecto	12																																															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
1.8.5	Liquidación Gerencia del Proyecto	12																																																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
1.8.6	Liquidación del contrato fiduciario	12																																															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
1.8.7	Envio Certificación Ministerio de Educación a DIAN	1																																																															1										
1.8.8	Liquidación del convenio	10																																																																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1