CE-427-2025-250 *septiembre 10 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Reiteración Solicitud de ingreso para inicio de desmontes en bodegas 1, 2, 3, 4, Zona C Fototeca y bodega 20 y continuación de des desmontes. (Contrato de Obra No. 427-2025)

Respetada interventoría

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 427-2025, cuyo objeto corresponde a las reparaciones locativas y la optimización del sistema de conservación documental del Archivo General de la Nación, el Consorcio MARLYT se dirige nuevamente a ustedes de manera respetuosa para solicitar formalmente el ingreso a los frentes de trabajo y plantear una clarificación técnica indispensable sobre el componente de iluminación.

I. SOLICITUD DE INGRESO PARA INICIO DE DESMONTES

Con el fin de avanzar de manera oportuna con la programación del proyecto y dar cumplimiento a los frentes habilitados, solicitamos la autorización y el respectivo direccionamiento operativo para el ingreso del personal y equipos con el fin de iniciar las actividades de desmontes en las siguientes áreas:

- Bodegas 1, 2, 3 ,4 y 20.
- Zona C
- Fototeca

Áreas que según el comité realizado el día 08 de septiembre del presente año se encuentran habilitadas para iniciar los desmontes necesarios, Agradecemos nos indiquen las coordinaciones de seguridad y logística necesarias con la administración del AGN para garantizar un acceso seguro y ordenado.

Adicional a lo anterior con el recorrido conjunto efectuado el día, **08 de septiembre de 2026**, nos permitimos dar cumplimiento a la entrega de la programación de desmontes de los ductos del sistema de extracción, detallando la secuencia operativa bajo la cual se desarrollarán las labores:

1. **Inicio de desmontes (Sistema E2):** Las actividades de desmonte de ductos darán inicio a través del **sistema de extracción E2**, el cual alimenta la zona norte del Archivo General, esta actividad iniciaría a partir del día viernes 11 de septiembre.
2. **Continuación de desmontes (Sistema E1):** Posteriormente a la ejecución anterior, se continuará con los trabajos en el **sistema E1**, el cual alimenta la zona sur, esta actividad iniciará posterior a los desmontes del sistema del E2, y se avisará días antes de su inicio.

Desmonte de equipos: Como fase siguiente a las actividades mencionadas, se dará inicio al desmonte de los dos (2) equipos principales, teniendo en cuenta lo anterior los sistemas de extracción quedaran deshabilitados en su totalidad, se tiene fecha tentativa de llegada de los nuevos equipos para la tercera semana de diciembre, fecha para la cual se debe tener toda la infraestructura de HVAC instalada para inicio de pruebas y puesta en funcionamiento.

Atentamente,

SAMED MUSBAH CH.
Arq. Residente De Obra
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO
Aprobó. Arq. SANDRA ROJAS