Fecha: 1 de septiembre de 2026

Referencia: Contrato N° 1733-2024 con objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)" LOTE 2.”.

Asunto: Aval y aprobación de solicitud de prórroga N°2 y adición N°1 del contrato de servicio de mantenimiento rutinario N° 1733-2024 – Dirección Territorial Guajira – Grupo GUA1

Señores

Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Yo, FREDY LEAL MENDOZA, identificado con C.C. C 93.450.678 de Chaparral - Tolima en mi condición de Representante Legal del contrato de Administración vial Grupo GUA1 de la Dirección Territorial Guajira, CONSORCIO INTERADMIVIAL con NIT 901.349.159-1, en atención a la solicitud realizada el 1 de septiembre de 2026 por parte de SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S, en el sentido del análisis sobre la solicitud de la prórroga N°2 y adición N°1 del contrato 1733-2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)" LOTE 2.”, me permito emitir concepto de aprobación y viabilidad positiva y favorable para adelantar la adición del contrato por el monto de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 96.811.467,00)**, lo que permitiría una prórroga del plazo contractual hasta **7 de diciembre de 2026**.

Una vez revisada la documentación remitida nos permitimos dar aval a dicha solicitud bajo las siguientes justificaciones:

- Justificación Técnica

La solicitud se basa en el propósito de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento rutinario en las rutas del objeto del contrato *“SERVICIO DE*

MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)" LOTE 2.”.

Dichas rutas están a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, por lo que resulta necesario preservar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura vial, evitar su deterioro prematuro, mantener adecuados niveles de transitabilidad y seguridad vial, así como asegurar la atención oportuna de emergencias y demás eventos que puedan afectar la movilidad de los usuarios.

En desarrollo de este propósito, se requiere dar continuidad al Contrato No. 1733-2024, suscrito con SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S, mediante el cual se ejecutan actividades indispensables para la conservación rutinaria del corredor, entre ellas: limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, canales, encoles, descoles, obras de drenaje, puentes, lechos de ríos y cursos de agua; limpieza de barandas, calzada, señales verticales, mojones y defensas metálicas; remoción de derrumbes; rocería y desmonte manual; poda, corte y retiro de árboles; empradización manual con semillas y/o cespedones; labores de jardinería y apoyo en el manejo del tránsito durante la atención de emergencias.

La ejecución permanente de estas actividades constituye un componente esencial para garantizar la conservación de la infraestructura vial, minimizar riesgos para los usuarios y mantener los niveles de servicio exigidos por el Instituto Nacional de Vías. Su interrupción podría generar el deterioro progresivo de los elementos de la vía, obstrucción de los sistemas de drenaje, afectaciones a la seguridad vial y un incremento en los costos futuros de conservación.

En consecuencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. 1733-2024 hasta el **7 de diciembre de 2026** y adicionar recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 96.811.467,00**), con el fin de asegurar la ejecución ininterrumpida de las actividades de conservación rutinaria durante el período adicional solicitado.

Es importante precisar que la modificación contractual propuesta no altera el objeto ni la naturaleza del contrato, sino que constituye una medida técnica y operativamente necesaria para garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones de conservación de la infraestructura vial a cargo del INVIAS.

- Justificación Jurídica

La solicitud de adición y prórroga del Contrato No. 1733-2024 se encuentra jurídicamente sustentada, toda vez que no implica modificación del objeto contractual ni desconoce los límites establecidos por la normativa vigente en materia de contratación estatal.

El artículo 16 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades estatales podrán modificar los contratos de común acuerdo con el contratista cuando ello resulte necesario para asegurar la correcta ejecución del objeto contratado, evitar la paralización del servicio o prevenir afectaciones graves en su prestación.

Así mismo, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales podrán ser modificados cuando ello resulte necesario para cumplir la finalidad contractual y garantizar la adecuada prestación del servicio, conservando el equilibrio económico del contrato. De igual forma, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 contemplan la posibilidad de realizar modificaciones contractuales cuando se presenten necesidades sobrevinientes o circunstancias técnicas que justifiquen su procedencia.

En el presente caso, la solitud obedece exclusivamente a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento rutinario en las rutas objeto del contrato *“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)" LOTE 2.”*.

En consecuencia, la adición de recursos y la prórroga del plazo se ajustan plenamente al marco jurídico vigente, respetan los principios de planeación, economía, responsabilidad, eficiencia, continuidad del servicio y prevalencia del interés general, constituyéndose en una actuación legítima para asegurar el cumplimiento de los fines estatales.

- Justificación Financiera

La adición de recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 96.811.467,00**) se justifica debido a que el presupuesto actualmente disponible en el Contrato No. 1733-2024 resulta insuficiente para garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento rutinario en las rutas objeto del contrato *“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA,*

PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)" LOTE 2.”.

Los recursos solicitados permitirán financiar la ejecución de las actividades necesarias para conservar las condiciones de seguridad, funcionalidad y transitabilidad del corredor vial, atender oportunamente emergencias, preservar los sistemas de drenaje y mantener en adecuado estado los diferentes elementos que conforman la infraestructura vial.

De acuerdo con el análisis financiero efectuado, la adición solicitada cubrirá los costos de operación correspondientes al período comprendido entre el 17 de octubre de 2026 y el 7 de diciembre de 2026, conforme a los valores establecidos en la propuesta económica y en los documentos contractuales.

- Justificación Presupuestal

Con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución del Contrato No. 1733-2024, se requiere la asignación de recursos adicionales por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 96.811.467,00**).


Como consecuencia de esta adición, el valor total del contrato pasará de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.534.705.754,00) a MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE ($ 1.631.517.221,00).

La presente modificación cuenta con respaldo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 239726 expedido por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 98.554.353,00), el cual será afectado por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 96.811.467,00), lo cual ampara la totalidad de los recursos requeridos para la adición propuesta.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y una vez revisada la documentación y soportes radicados por parte de la cooperativa, nos permitimos dar aval y aprobación a la solicitud de prórroga y adición por parte de SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S cuyo contrato es el No. 1733-2024, la cual no presenta perjuicio alguno para la entidad.

La adición y prórroga del contrato de asunto permitirá dar continuidad en la ejecución de las actividades propias del servicio de mantenimiento rutinario. La continuidad de las actividades de manteniendo rutinario son esenciales para conservar la vigilancia permanente, la transitabilidad y la funcionalidad de la infraestructura vial, asegurando las condiciones mínimas de seguridad y comodidad para los usuarios.

Atentamente,



FREDY LEAL MENDOZA

C.C. C.C 93.450.678. Chaparral - Tolima

Representante legal de CONSORCIO INTERADMIVIAL