Alcaldía Municipal de
MADRID
Cundinamarca

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

Madrid, Cundinamarca 16 de Octubre de 2026

Doctor
GUILLERMO VELASCO TOVAR
Secretario Jurídico
Alcaldía de Madrid Cundinamarca.

Referencia: Contrato de Obra Pública No. COP-981 DE 2025 – de objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

Asunto: Solicitud formalización de la Prorroga No. 2 y Adición No. 1 para el contrato No. COP-981-2025.

Cordial saludo.

La secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos se permite solicitar respetuosamente a la Secretaría Jurídica la necesidad de formalizar de la Prorroga No. 2 y Adición No. 1 para el contrato No. COP-981-2025., para lo cual se anexa los documentos soporte para la presente solicitud.

Anexos:

1. OFICIO INTERVENTORIA CI-018-2026-048. REMISIÓN Y CONCEPTO FRENTE A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL COP 981-2025.
2. OFICIO DE SOLICTUD CMM2025-017. SOLICITUD DE ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2 COP 981-2025
3. JUSTIFICACION Y PACTACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS
4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5. COTIZACIONES
6. LISTA DE MATERIALES
7. EQUIPOS
8. MANO DE OBRA
9. LISTA ACTIVIDADES ICCU
10. ACTA FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
11. ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3
12. MEMORIAS DE CANTIDADES.

5 CARPETAS – 793 FOLIOS

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
16 OCT 2026
RECIBIDO

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente,

Emilsen Rodriguez Gualteros

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos
Calle 5 No. 4 - 74
PBX: 7449745 ext 804
Elaboró: Emilsen Rodriguez G

PARTES:	**CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA** – identificado con la cédula de ciudadanía número 80.429.738 de Madrid, obrando en calidad de alcalde y Representante legal del **MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA, NIT. 899.999.325-8.**
	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 identificado con Nit. 902.002.117-0 integrado por **(INED CONSTRUCTORA SAS NIT. 901.032.783-4 CON EL 24% DE PARTICIPACION; PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES SAS CON NIT. 900.904.676-3 CON EL 66% DE PARTICIPACION Y ERNESTO PINTO SALAZAR CON NIT. 4.932.163- 6 CON EL 10% DE PARTICIPACION).** **R. Legal: CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía 1073.159.571 de Madrid.**
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.
NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO COP-981-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30 de DICIEMBRE de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	02 de MARZO de 2026
FECHA CESIÓN:	N/A
PÓLIZA:	Garantía de cumplimiento: 21-44-101489203 Anexo 0 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Responsabilidad Civil Extracontractual SA 21-40101268835 Anexo 0 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de cumplimiento: 21-44-101489203 Anexo 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Responsabilidad Civil Extracontractual SA 21-40-101268835 Anexo 3 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA CESIÓN:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	DIS-2025001808 del 06 de OCTUBRE de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	DIS-2025001809 del 06 de OCTUBRE de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) RESERVA 2026:	DIX-2026000035 del 02 de ENERO de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): RESERVA 2026:	REX-2026000034 del 02 de ENERO de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) RESERVA 2026:	DIX-2026000036 del 02 de ENERO de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): RESERVA 2026:	REX-2026000035 del 02 de ENERO de 2026
RP CESIÓN:	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.272´102.879,00) INCLUIDO A.I.U. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR ADICIÓN 001:	ACTUAL: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 451´674.782,00)
VALOR TOTAL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 1.723´777.661,00)
VALOR PAGO PARCIAL No. 1	$ 327´179.884.00
VALOR PAGO PARCIAL No. 2	$ 592.272.329,00).
VALOR POR PAGAR (del contrato inicial)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS. ($352´650.666,00) INCLUIDO A.I.U. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PRÓRROGA 001:	DOS (02) MESES
PRÓRROGA 002:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SUPERVISOR:	**EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONSIDERACIONES:	1. Que el municipio de Madrid - Cundinamarca, suscribió el CONTRATO COP-981-2025, el (30) de (DICIEMBRE) de 2025, con el CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025. 2. Que el día 02 de MARZO de 2026 las partes suscribieron acta de inicio, con fecha de terminación 01 de JULIO de 2026. 3. Que, Mediante documento oficial suscrito por la **Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos** con consecutivos alcaldía **2026-010630-I y 2026-013031-I,** solicita la modificación de la cláusula séptima **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del contrato de obra COP-981-2025. Que acorde con la solicitud se identifica que es necesario modificar el contrato incorporando la fuente de los recursos referentes a la vigencia fiscal 2026, para lo cual se aporta el certificado de disponibilidad presupuestal No. DIX-2026000035 de fecha 2 de enero de 2026, DIX-2026000036 de fecha 2 de enero de 2026 y Registro Presupuestal REX-2026000034 de fecha 2 de enero de 2026 y REX-2026000035 de fecha 2 de enero de 2026. 4. Que, con base a la solicitud anterior, realizada por la **Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos** el OCHO **(08)** de abril de 2026 las partes suscriben **OTRO SI MODIFICATORIO 001** con la finalidad de contar con la **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del contrato de obra COP-981-2025, incorporando la fuente de los recursos referentes a la vigencia fiscal 2026, bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. **DIX-2026000035** de fecha 2 de enero de 2026, **DIX-2026000036** de fecha 2 de enero de 2026 y Registro Presupuestal **REX-2026000034** de fecha 2 de enero de 2026 y **REX-2026000035** de fecha 2 de enero de 2026. 5. Que la cláusula cuarta del contrato establece que el plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CUATRO (04) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 6. Que la cláusula quinta del CONTRATO COP No. 981-2025 establece el valor inicial, el cual corresponde a la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.272´102.879,00) INCLUIDO A.I.U COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**, equivalentes a 893.64 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025. 7. Que mediante oficio CMM2025-009 del 28 de mayo de 2025 el contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** solicita modificar: 1. **CLAUSULA CUARTA** para **PRORROGAR** por un término de **DOS (02) MESES** el plazo inicialmente establecido. **2. CLAUSULA QUINTA** que dentro de la misma comunicación y mediante la presentación de **ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1 Y ACTA FIJACION DE PRECIOS No.1.** 8. Que mediante oficio CI-018-2026-016, la interventoría del proyecto, **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026**, emite concepto favorable sobre las solicitudes de prorroga y modificación de discriminación de actividades de obra. 9. Que con base a los oficios desglosados en los puntos 7 y 8 el 01 de julio de 2026 las partes suscriben el **OTRO SI MODIFICATORIO 002**, mediante el cual se modifican las condiciones del contrato mediante **ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1 Y ACTA FIJACION DE PRECIOS No.1.** y de forma subsidiaria se **PRORROGA** el plazo inicialmente establecido del contrato por un término de **DOS (02)** meses, fijando como plazo contractual actualizado por un término de **SEIS (06)**

meses con nueva fecha de finalización para el primero de septiembre de 2026.

10. Que mediante oficio CMM2025-013 del 28 de agosto de 2026 el contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** solicita realizar la suspensión del contrato por un término de 15 días y de conformidad a solicitud realizada por la comunidad, de forma específica la Junta de Acción Comunal del Barrio 1ro de mayo, mediante comunicación radicación alcaldía con consecutivo 2026-021921-E donde se solicita, entre otros aspectos, mantener y arreglar la cubierta del salón comunal, tiempo en el cual el contratista pueda definir técnica y económicamente el alcance para la intervención del de la cubierta para el salón comunal PRIMERO DE MAYO.
11. Que mediante oficio CI-018-2026-031, la interventoría del proyecto, **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026**, emite concepto favorable sobre la solicitud realizada por el contratista de obra entorno a **SUSPENSION No.1** para el CONTRATO COP-981-2025, teniendo en cuenta que se debe definir técnica y económicamente la intervención del frente del Salón Comunal de barrio primera de mayo.
12. Que con fecha 31 de agosto de 2026, mediante **ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 1**, el **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** en su calidad de interventor y el **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** en calidad de contratista de obra, suspenden la ejecución para el CONTRATO COP-981-2025, indicando como nueva fecha de reanudación y vencimiento el 16 de septiembre de 2026.
13. Que mediante oficio CMM2025-014 del 14 de septiembre de 2026 el contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** solicita prorrogar y/o AMPLIAR los términos inicialmente establecidos para la **SUSPENSION No.1** por un término de quince (15) días y de conformidad a solicitud realizada por la POLICIA NACIONAL para la edificación de carácter institucional ESTACION DE POLICIA (zona centro), mediante comunicación 2026-021769-E, mediante la cual se solicita la reparación de techos u otros, para mejorar las condiciones de bienestar de los uniformados y de las personas privadas de la libertad.
14. Que mediante oficio CI-018-2026-037, la interventoría del proyecto, **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026**, emite concepto favorable sobre la solicitud realizada por el contratista de obra entorno a prorrogar y/o ampliar la **SUSPENSION No.1** para el CONTRATO COP-981-2025, teniendo en cuenta que se debe definir técnica y económicamente la intervención del frente de la ESTACION DE POLICIA centro.
15. Que con fecha 01 de octubre de 2026, mediante **ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 1**, el **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** en su calidad de interventor y el **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** en calidad de contratista de obra, amplían el término de la suspensión número 1 en un plazo de 15 días. Identificando como nueva fecha de reiniciación y vencimiento el primero (01) de octubre de 2026.
16. Que mediante oficio CMM2025-015 del 30 de septiembre de 2026 el contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** solicita prorrogar y/o AMPLIAR por segunda vez (Numero 2), los términos inicialmente establecidos para la **SUSPENSION No.1** por un término de seis (06) días, considerando que fue necesario realizar una inspección más detallada de la red sanitaria existente y que dicha inspección requiere coordinar la logística con el centro de policial para la reubicación temporal de los reclusos.
17. Que mediante oficio CI-018-2026-042, la interventoría del proyecto, **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026**, emite concepto favorable sobre la solicitud realizada por el contratista de obra entorno a prorrogar y/o ampliar por segunda vez (Numero 2), la **SUSPENSION No.1** para el CONTRATO COP-981-2025, teniendo en cuenta que fue necesario realizar una inspección más detallada de la red sanitaria existente y que dicha inspección requiere coordinar la logística con el centro de policial para la reubicación temporal de los reclusos.
18. Que con fecha 30 de septiembre de 2026, mediante **ACTA DE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 1**, el **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** en su calidad de interventor y el **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** en calidad de contratista de obra, amplían el término de la suspensión número 1 en un plazo de 15 días. Identificando como nueva fecha de

reiniciación y vencimiento el siete (07) de octubre de 2026.

19. Que a la fecha la cláusula 5 indica:

"CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.272'102.879,00) INCLUIDO A.I.U. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,,,,,"

20. Que la **SECRETARIA DE PLANEACION** mediante comunicaciones memorandos internos 2026-040520-I y 2026-041970-I informa sobre la dirección de los inmuebles, su propietario y los usos asignados de la siguiente manera:

MEMORANDO Nº: 2026-040520-I

DENOMINACIÓN: PREDIO SAN PEDRO SALON COMUNAL SAN PABLO
NOMENCLATURA: CARRERA 1 C No. 20 - 71
MATRICULA: 50C-960685
NÚMERO PREDIAL NACIONAL: 254300102000000020072000000000
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MADRID
ZONA HOMOGÉNEA: Zona Urbana Residencial de Consolidación

DENOMINACIÓN: SALON COMUNAL ARRAYANES
NOMENCLATURA: CARRERA 13B No. 12 - 93
MATRICULA: 50C-1579563
NÚMERO PREDIAL NACIONAL: 254300102000000940107000000000
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MADRID
ZONA HOMOGÉNEA: Zona Urbana Residencial de Consolidación

DENOMINACIÓN: ESTACIÓN DE POLICÍA (zona centro)
NOMENCLATURA: CARRERA 6 No. 3 - 39
MATRICULA: 50C-2251193
NÚMERO PREDIAL NACIONAL: 254300101000000330001000000000
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MADRID
ZONA HOMOGÉNEA: Zona Urbana Institucional de Consolidación

MEMORANDO Nº: 2026-041970-I

DENOMINACIÓN: SALON COMUNAL PRIMERA DE MAYO
NOMENCLATURA: CALLE 19 No. 1 – 29 ESTE
MATRICULA: 50C-2252011
NÚMERO PREDIAL NACIONAL: 254300102000000930017000000000
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MADRID
ZONA HOMOGÉNEA: Zona Urbana Residencial de Consolidación

21. Que la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS** de conformidad a las situaciones de imperiosa necesidad de realizar obras complementarias de mantenimiento de a la edificación señalada a continuación y que se encuentran dentro del marco del objeto contractual **"MEJORAMIENTO, MANTENIMINETO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID"**, ha solicitado al contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** y la interventoría **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E. / CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** realizar la evaluación técnica detallada para la siguiente infraestructura la cual constituye obra complementaria y/o adicional al contrato inicial:

a) Actividades de obra de carácter complementario a los frentes de obra CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION, EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA y CASA LA HERRERA en predio del municipio.

b) Obras adicionales al contrato inicial relacionadas con la infraestructura comunal municipal que requieren de intervención y que corresponden a:

Infraestructura comunal:

- *SALON COMUNAL SAN PABLO.*
- *SALON COMUNAL PRIMERO DE MAYO.*
- *SALON COMUNAL ARRAYANES.*

22. En el marco de la solicitud realizada por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS** se ha solicitado al contratista la estructuración de la información técnica para su validación.
23. Que con base al requerimiento realizado por la entidad estatal el contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** radica ante la interventoría **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E. / CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** mediante oficio CMM2025-017 del trece (13) de octubre de 2026 los soportes respectivos para la Viabilizacion de la solicitud de adición: ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2, ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 2, BALANCE DE EL CONTRATO, MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO.
24. Que mediante oficio con consecutivo CI-018-2026-048 del trece (13) de octubre de 2026 la firma interventora **CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** remite a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.** el concepto favorable sobre la evaluación técnica realizada a los frentes de obra a adicionar al contrato de obra pública COP-981-2025 así como la prórroga a los términos pactados para el contrato.
25. Que mediante oficio con consecutivo EM-1087.2026 del trece (13) de octubre de 2026 la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.** remite el concepto favorable sobre la evaluación técnica realizada a los frentes de obra a adicionar al contrato de obra pública COP-981-2025 a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.**
26. Que con base a los conceptos favorables que emite la interventoría **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E. / CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026** la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS** solicita a la **SECRETARIA DE PLANEACION** mediante comunicación 2026-036533-I, información de predios de infraestructura institucional y comunal donde se identifique la dirección, titular de derecho de dominio, uso y/o destinación de los predios a intervenir.
27. Que fue posible corroborar al interior de los estudios previos realizados para el proceso de licitación pública LP-016-2025 que la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** relacionó los salones a intervenir en consideración a la descripción de la necesidad establecida a través del plan de desarrollo "**COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028"** el cual busca dar soporte a la realización de diferentes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, atendiendo edificaciones de la administración municipal que se encuentran agrupadas y tienen como principales destino actividades: **INSTITUCIONALES, COMUNALES Y SOCIALES** apuntando atender necesidades identificadas a través de metas establecidas en el plan de desarrollo en cuanto de la siguiente manera: 5.10. Mantener 20 infraestructuras dispuestas por la comunidad para que pueda desarrollar actividades culturales, sociales y de formación (Meta 136):

INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMUNAL

- **SALÓN COMUNAL BARRIO SAN FRANCISCO.**
- **SALÓN COMUNAL BARRIO SERREZUELA.**
- **SALÓN COMUNAL BARRIO ECHAVARRÍA.**
- **SALÓN COMUNAL PARQUES DE SANTA MARÍA.**
- **SALÓN COMUNAL SAN PABLO**
- **SALÓN COMUNAL PEDREGAL**
- **SALÓN COMUNAL ARRAYANES**
- **SALÓN COMUNAL BARRANQUILLITA**
- **SALÓN COMUNAL BARRIO KENNEDY**
- **SALÓN COMUNAL BARRIO LA TRINIDAD**
- **SALÓN COMUNAL BARRIO LORENA**
- **SALÓN COMUNAL BULEVAR**
- **SALÓN COMUNAL EL CORTIJO**
- **SALÓN COMUNAL EL CORZO**
- **SALÓN COMUNAL EL TRÉBOL PUENTE PIEDRA**
- **SALÓN COMUNAL EL TRIUNFO**
- **SALÓN COMUNAL LA HUERTA**
- **SALÓN COMUNAL LA ESPAÑOLA**
- **SALÓN COMUNAL LUSITANIA**
- **SALÓN COMUNAL PORVENIR**
- **SALÓN COMUNAL PRIMERA DE MAYO**
- **SALÓN COMUNAL SAN LUIS**

De la misma manera fue posible corroborar al interior de los estudios previos realizados para el proceso de licitación pública LP-016-2025 que la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS** relacionó los salones a intervenir en consideración a la descripción de la necesidad establecida a través del plan de desarrollo **"COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028"** el cual busca dar soporte a la realización de diferentes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, atendiendo edificaciones de la administración municipal que se encuentran agrupadas y tienen como principales destino actividades: **INSTITUCIONALES, COMUNALES Y SOCIALES** apuntando atender necesidades identificadas a través de metas establecidas en el plan de desarrollo en cuanto de la siguiente manera: 5.12 correspondiente a Mantener y adecuar la infraestructura de la Administración Municipal (Meta 138):

Para el mantenimiento institucional se han priorizado tres edificaciones:

- Edificio institucional ALCALDIA MUNICIPAL.
- Edificio institucional donde en la actualidad funciona SEDE FISCALIA.
- Edificio institucional centro temporal de protección.

En el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA", se considera necesario realizar obras complementarias dentro del alcance del objeto previsto para el CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION, EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA y CASA LA HERRERA.

Es de resaltar que la intervención debe analizarse a partir del alcance general del objeto contractual, las condiciones físicas de los inmuebles, su relación con las obras actualmente en ejecución y la necesidad de garantizar la estabilidad, seguridad, funcionalidad y conservación de la infraestructura institucional del municipio.

La necesidad planteada no se fundamenta exclusivamente en el mejoramiento estético o funcional de los inmuebles, sino en la obligación de adoptar medidas preventivas y correctivas que permitan evitar afectaciones técnicas, estructurales o constructivas que puedan comprometer la calidad, durabilidad y estabilidad de las obras que actualmente se ejecutan.

En consecuencia, mediante una evaluación técnica debidamente documentada se determina que el estado de conservación de la edificación señalada, sus elementos constructivos, sus cubiertas, fachadas, redes, sistemas de drenaje o demás componentes relacionados pueden generar filtraciones, humedades, deterioro progresivo, afectaciones a elementos colindantes o cualquier otra condición que comprometa las obras objeto del contrato, resultará necesario establecer las medidas de intervención pertinentes, siempre que estas guarden relación directa con el objeto contractual y se incorporen mediante los procedimientos legalmente procedentes.

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Por su parte, el artículo 209 superior dispone que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En aplicación de estos mandatos constitucionales, la Administración Municipal debe procurar que los recursos públicos destinados al mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura

institucional produzcan resultados efectivos y sostenibles, evitando que las obras ejecutadas se deterioren o pierdan su funcionalidad por la existencia de condiciones físicas que razonablemente debieron ser objeto de evaluación y tratamiento.

De esta manera, la actuación administrativa debe orientarse a prevenir daños, proteger el patrimonio público y asegurar que las intervenciones realizadas cumplan adecuadamente su finalidad. No obstante, la aplicación de estos principios debe armonizarse con las reglas de planeación, presupuesto y ejecución contractual, sin que la invocación del interés general permita desconocer los procedimientos legales aplicables.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los servidores públicos deben tener en consideración que, al celebrar contratos y durante su ejecución, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Esta disposición permite sustentar que las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal deben orientarse a obtener resultados que respondan a las necesidades públicas identificadas, procurando la conservación y funcionalidad de los bienes intervenidos.

En concordancia con lo anterior, el artículo 26 de la misma ley, relativo al principio de responsabilidad, establece que los servidores públicos deben buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan resultar afectados por la ejecución contractual.

Por consiguiente, cuando durante la ejecución de las obras se identifica una condición física que pueda comprometer su estabilidad, durabilidad o adecuada terminación, corresponde a la entidad contratante, con el apoyo de la interventoría o supervisión y de los profesionales técnicos competentes, evaluar la situación, documentar los riesgos y determinar las medidas que resulten necesarias.

Bajo este entendimiento, se justifica por cuanto existe evidencia.técnica de que la condición de dicho inmueble guarda una relación directa con la conservación, estabilidad, seguridad o correcta ejecución de las obras contratadas.

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 permite que las entidades estatales celebren los acuerdos y estipulaciones necesarios para el cumplimiento de los fines de la contratación, siempre que sean compatibles con la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la contratación estatal.

Esta disposición debe interpretarse conjuntamente con los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad, así como con las reglas que regulan las modificaciones contractuales.

De conformidad con lo anterior, es pertinente determinar que la disponibilidad de los recursos involucra actividades complementarias en CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION, EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA y CASA LA HERRERA, para el caso específico del CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION , se desglosó al área que diariamente se emplea para los usuarios detenidos en condición transitoria, pero cómo fue posible corroborar por los registros fotográficos e informes para la realización de intervenciones realizada por el contratista **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025,** en el edificio del CTP es necesario realizar intervenciones complementarias que permitan obtener reparaciones y/o adecuaciones generadas por efectos de un avanzado estado de deterioro en los componentes arquitectónicos y estructurales de la edificación, tanto en su interior como en el exterior.

El estado actual del área conexa al CENTRO TEMPORAL DE

	PROTECCION , es de avanzado deterioro, situación que es evidente en elementos de cubierta con presencia de oxido que requieren de limpieza mediante la utilización de gratas y la aplicación de anticorrosivo y pintura del tipo esmalte para su protección, esta descripción técnica tiene como fundamento por una parte como se indica el trabajo realizado por el contratista y la interventoría para el contrato objeto de estudio, realiza un inventario de afectaciones, el cual podemos resumir de la siguiente manera: • Tuberías de aguas lluvias en mal estado. • Deterioro en techos y presencia de goteras al interior de las instalaciones. • Daños y humedad en paredes y pisos. • Mal estado general de la pintura. • Fachada deteriorada. • Chapas y cerraduras dañadas. • Adecuación de baños para personal femenino y masculino. De la misma manera esta supervisión adjunta registro fotográfico de los hongos sobre superficies de acabado y pone en evidencia las afectaciones que se han generado por las deficiencias en el sistema de cubierta con registro fotográfico propio:   Como se ha descrito durante la presente consideración la ubicación de la infraestructura del CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION en cuanto a su configuración funcional (comparten actividades de reclusión), arquitectónica para las cubiertas realizada a través de los años a través de adiciones de volúmenes de construcción de manera antitecnica han derivado en humedades que afectan el confort para las condiciones de alojamiento.  Por lo anterior es necesario ampliar el alcance inicialmente establecido para que se adelanten obras complementarias en términos funcionales
JUSTIFICACIÓN:	Que con base a las consideraciones presentadas por las partes y avaladas por la interventoría, nos permitimos solicitar incorporar al contrato de obra pública 981 de 2025 el **OTRO SI NUMERO TRES (03)** el cual tiene como objetivo:

1. **ADICIONAR** el valor del contrato inicial corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 451,674,782.00)** discriminados de la siguiente manera:

   a). **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 271´134.548,00),** destinados para los salones comunales **SAN PABLO, PRIMERO DE MAYO y ARRAYANES**.
   b). CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 180´540.234,00), destinados para los edificios institucionales CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION, EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA y CASA LA HERRERA. Lo anterior de conformidad a Balance anexo.

   Modificar la **CLAUSULA QUINTA:** VALOR DEL CONTRATO. En consideración a la adición solicitada el valor actualizado del contrato corresponderá a la suma de **MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 1.723´777.661,00)**

2. Modificar el plazo que se encuentra establecido mediante la prórroga 01 por un plazo adicional de **PRORROGA 02** consistente en **DOS (02) meses,** quedando como plazo de ejecución **OCHO (08) meses** y nueva fecha de terminación el día **16 de DICIEMBRE de 2026.**

3. Que mediante oficio CI-018-2026-048, la interventoría del proyecto CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026 emite concepto favorable sobre la solicitud realizada, viabilizando la solicitud en los siguientes términos:

   (…) En particular, la incorporación de los frentes relacionados resulta necesaria para atender las condiciones actuales de las instalaciones y ejecutar las actividades requeridas de manera integral, evitando que las intervenciones se desarrollen de forma parcial o que se generen necesidades adicionales posteriores que puedan afectar la funcionalidad y adecuada conservación de los inmuebles.

   Así mismo, los ítems no previstos corresponden a actividades que, conforme a las condiciones evidenciadas durante la ejecución y a las necesidades técnicas identificadas, resultan necesarias para complementar las obras y alcanzar los resultados esperados en los frentes de intervención.

   La Interventoría verificó la relación de las actividades propuestas con el objeto contractual, su necesidad técnica y su correspondencia con las condiciones identificadas en los respectivos frentes.
   A continuación, se relaciona el cuadro de los ítems No Previstos necesarios para la ejecución de las actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD
NP - 36	DESMONTE DE EQUIPOS DE PRESION EXISTENTES	UN	252.990,00	3,00
NP - 37	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE INCLUYE, 2 BOMBAS 2HP PEAR, TANQUE 300L, TABLERO, KIT DE CONTROL, MANOMETRO, VALVULAS Y TUBERIA, PURGUE DE TUBERIA Y ADAPTACION A RED DE PRESION, CONEXIÓN DE RED ELECTRICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	14.166.550,00	1,00
NP - 38	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS EN PRFV TRÁFICO PESADO 0.60 X 0.60 X 50 MM SEGUN MEDIDA EN SITIO, INCLUYE RETIRO DE TAPA DETERIORADA EXISTENTE	UN	649.380,00	2,00
NP - 39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE, INCLUYE INSPECCIÓN, LIMPIEZA, REVISIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA Y REINSTALACIÓN SEGUN PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO	UN	354.187,00	1,00
NP - 40	SUMINSTRO E INSTALACION ESCALERA EN ACERO 1.80 M ANCLAJES Y FIJACION, INCLUYE DESMONTE DE ESCALERA EN MAL ESTADO Y CINTA ANTIDESLIZANTE CON SEÑALIZACION DE PELIGRO	UN	1.984.940,00	1,00
NP - 41	LIMPIEZA DE SUPERFICIE (TANQUE Y CUARTO DE BOMBAS) E IMPERMEABILIZACION CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 3 MANOS, INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS	M2	144.182,00	39,20

NP - 42	MODERNIZACION DE CONTROL DE MANIOBRA, INCLUYE DESMONTE DE EQUIPOS OBSOLETOS O DESACTUALIZADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA 4015-220V CON, TARJETA DE COMUNICACIÓN CCB-A CAJA DE INSPECCIÓN CON TARJETA CTB-A Y CABLE VGA DE CONEXIÓN A BOTONERA DE CABINA, RESISTENCIAS, INDUCTOR TIPO CIGARRO CERRADOS, BORNERAS Y PIN DE CONEXIÓN, PLANOS ELÉCTRICOS FRENO 110 VDC Y PROGRAMADOR CON CABLE, INCLUYE ADAPTACION, INCLUYE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICO MECANICA SEGUN NORMA NTC 5926	UN	16.080.000,00	1,00
NP - 43	DESMONTE BOTONERA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTONERA DE HALL DE SOBREPONER CON DISPLAY LCD 1 BOTON SUBIR Y/O BAJAR	UN	1.583.962,00	2,00
NP - 44	DESMONTE DE BOTONERA INTERNA HORIZONTAL, AJUSTE SUMINISTRO E INSTALACION BOTONERA DE CABINA 2 PARADAS, INCLUYE ABRIR, CERRAR, ALARMA Y CITÓFONO CON DISPLAY	UN	3.146.737,00	1,00
NP - 45	SUMINISTRO E INSTALACION ENCONDER INCREMENTAL DE 4 HILOS, INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO	UN	1.834.868,00	1,00
NP - 46	SUSTITUCION DE CABLE VIAJERO DE CABINA TVVB 24*0.75 - 24 LINEAS PARA MODERNIZACIÓN DE SISTEMA	ML	134.069,00	16,00
NP - 47	IMPLEMENTACION DE KIT DE EMERGENCIA 12 V (2 TELEFONO, LUZ, ALARMA Y BATERÍA INTERCOMUNICADOR). INCLUYE RETIRO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ANTIGUO SISTEMA DE SEGURIDAD	UN	1.824.164,00	1,00
NP - 48	SUMINISTRO E INSTALACION GONG 3 TONOS DE CABINA	UN	393.355,00	1,00
NP - 49	DESMONTE DE FINES DE CARRERA DESGASTADOS, SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA NUEVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	UN	444.421,00	6,00
NP - 50	SUSTITUCION DE STOP DE FOSO Y/O CUARTO DE MAQUINAS	UN	342.943,00	2,00
NP - 51	SUSTITUCION DE GUAYAS, ROLLETES Y/O ZAPATAS DE PUERTAS PARA MECANISMOS Y OPERADOR	UN	1.949.443,00	3,00
NP - 52	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA ESPESOR 8 CM	M2	161.471,00	9,06
NP - 53	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA ESPESOR 8 CM (LINEAL)	ML	65.146,00	4,54
NP - 54	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	363.454,00	3,64
NP - 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL EN ANGULO DE 1" X 3/16 D:50-60 CM, INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FIJACION.	UN	51.875,00	16,00
NP - 56	CANAL EN LAMINA CAL. 20, DS:60-70 CM; INCLUYE: TAPAS LATERALES, SOSCOS DE BAJANTES	ML	119.584,00	31,05
NP - 57	IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE CANAL Y LATERALES, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE TIPO SINTÉTICO A TRES MANOS, DS=50-60CM	ML	37.883,00	47,13
NP - 58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS MECANICOS DEL ASCENSOR, OPERADOR, REGULADOR,MECANISMOS DE PUERTA, MOTOR, DESLIZADERAS DE CABINA Y CONTRAPESO, PARACAIDAS O FRENO DE SEGURIDAD, LIMITADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE LUBRICACIÓN, LIMPIEZA Y SEGÚN INFORME DE DIAGNÓSTICO PARA PUESTA EN MARCHA	UN	3.507.504,00	1,00
NP - 59	FLANCHE EN LAMINA CAL. 20, DS:60-70 CM. PINTURA ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE UNA CARA	ML	129.844,00	26,93
NP - 60	DESMONTE DE CANAL	ML	12.366,00	31,05

4. Modificar la discriminación de cantidades de obra para el contrato **981 de 2025** de conformidad a **ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NUMERO DOS (02)** del 13 de OCTUBRE de 2026 y **ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 3** del 13 de OCTUBRE de 2026 **de** la siguiente manera:

ITEM DE DE PAGO	CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI 003					
	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR
I.		**INFRAESTRUCTURA COMUNAL**				
1		**SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA**				
1		**PRELIMINARES**				
1.01	1.80	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	126.45	31,113.00	$ 3,934,239.00
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**				
2.01	1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	-	12,104.00	$ -
2.02	APU	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	-	46,187.00	$ -
2.03	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00	35,079.00	$ 140,316.00
2.04	APU	ASEO	M2	94.06	14,066.00	$ 1,323,048.00
3		**PISOS - ENCHAPES**				
3.01	14.10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	24.08	84,895.00	$ 2,044,272.00
3.02	14.20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	11.82	52,791.00	$ 623,990.00
4		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
4.01	APU	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	0.50	14,601.00	$ 7,301.00

5		**CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA**					
5 01	APU	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	-	11,917.00	$	-
6		**PINTURA Y ACABADOS**					
6 01	5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	109.72	9,591.00	$	1,052,325.00
6 02	18 10	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	85.38	13,402 00	$	1,144,263 00
6 03	18 80	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	111 94	4,753 00	$	532,051.00
6 04	APU	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	14 37	49,657 00	$	713,571.00
6 05	APU	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	102 04	21,991.00	$	2,243,962.00
7		**CUBIERTA**					
7 01	APU	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	-	25,628.00	$	-
7 02	APU	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	4 80	17,603.00	$	84,494 00
7 03	APU	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	110 60	36,083.00	$	3,990,780.00
7.04	APU	ENCOROZADO CUBIERTAS	ML	-	24,017.00	$	-
8		**VIDRIOS Y CARPINTERÍAS**					
8 01	APU	MANTENIMIENTO DE MODULO DE CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ELEMENTOS OXIDADOS, REPARACION DE ORNAMENTACION AVERIADA, REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	206.00	116,705 00	$	24,041,230.00
9		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**					
9 01	APU	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4".	ML	-	20,999.00	$	-
9 02	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	-	181,355 00	$	-
10		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS**					
10.01	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	-	37,614.00	$	-
10.02	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	-	103,158 00	$	-
10.03	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	13,050.00	$	-
10.04	11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	-	879,935.00	$	-
10 05	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-	420,984 00	$	-
10.06	17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1.00	209,648 00	$	209,648 00
10.07	APU	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	-	99,123 00	$	-
10 08	APU	KIT DE INSTALACIÓN DESAGÜE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	1.00	184,271.00	$	184,271 00
11		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
11.01	CPT - 2.05	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1.00	21,536 00	$	21,536 00
11 02	ALCALDIA - 9 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16 INTERIOR Y CAL 18 EXTERIOR CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	1 74	724,937 00	$	1,261,390 00
11.03	SAN FRANCISCO - 10 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W	UND	11 00	56,672.00	$	623,392.00
11 04	CERREZUELA - 6 05	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	111 94	4,366 00	$	488,730.00

11.05	SAN FRANCISCO - 6.03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	9.27	11,782.00	$	109,219.00
11.06	SAN FRANCISCO - 2.01	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	11.00	22,895.00	$	251,845.00
11.07	SAN FRANCISCO - 5.09	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	9.27	14,774.00	$	136,955.00
11.08	SAN PEDRO - 2.01	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	27.17	15,876.00	$	431,351.00
11.09	SAN PEDRO - 4.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	20.09	33,515.00	$	673,316.00
11.10	SAN PEDRO - 4.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	11.82	20,920.00	$	247,274.00
12		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
12.01	NP - 01 ICCU - 18.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	27.04	17,817.00	$	481,772.00
12.02	NP - 02 ICCU - 18.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	156.40	10,886.00	$	1,702,570.00
12.03	NP - 20	REPLANTEO MANUAL	M2	4.12	4,926.00	$	20,295.00
12.04	NP - 21 ICCU - 7.13 C	CANAL PVC AMAZONAS INC ACCESORIOS	ML	14.00	117,559.00	$	1,645,826.00
12.05	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	120.84	21,540.00	$	2,602,894.00
12.06	NP - 17	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	3.00	46,257.00	$	138,771.00
					SUBTOTAL	**$**	**53,106,897.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA COMUNAL**					
2		**SALON COMUNAL SAN FRANCISCO**					
1		**PRELIMINARES**					
1.01	1.80	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	24.32	31,113.00	$	756,668.00
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**					
2.01	MD124	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	1.00	22,895.00	$	22,895.00
2.02	1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04	M2	142.21	15,876.00	$	2,257,726.00
2.03	APU	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	44.05	10,377.00	$	457,107.00
2.04	1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	19.35	22,777.00	$	440,735.00
2.05	1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	4.00	21,536.00	$	86,144.00
2.06	1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	40.09	12,104.00	$	485,249.00
2.07	APU	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	22.56	12,418.00	$	280,150.00
2.08	APU	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	4.52	60,189.00	$	272,054.00
2.09	APU	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	2.00	46,187.00	$	92,374.00
2.10	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	7.00	35,079.00	$	245,553.00
2.11	APU	REMOCION DE PINTURA	M2	40.93	9,117.00	$	373,159.00
2.12	APU	ASEO	M2	142.20	14,066.00	$	2,000,185.00
3		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
3.01	APU	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	55.99	2,657.00	$	148,765.00
4		**ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO**					
4.01	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	23.14	7,906.00	$	182,945.00
4.02	5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	12.00	23,781.00	$	285,372.00
4.03	APU	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	10.18	122,994.00	$	1,252,079.00
5		**PISOS - ENCHAPES**					

5 01	13.20	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0 04	M2	6 82	54,952 00	$	374,773 00
5.04	14 17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	52 97	16,356 00	$	866,377 00
5 06	14 41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	138.96	123,346 00	$	17,140,160 00
5 07	14.10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	37 49	84,895 00	$	3,182,714 00
5.08	14.20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	47 16	52,791 00	$	2,489,624 00
5.09	14 35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	31 56	14,774 00	$	466,267 00
6		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**					
6.01	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0 10 M	M2	9 49	56,327 00	$	534,543 00
6 02	APU	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	-	14,601 00	$	-
6 03	6 30	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	39.66	11,782 00	$	467,274 00
7		**CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA**					
7 01	APU	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	-	63,234 00	$	-
7 02	APU	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	-	11,917 00	$	-
8		**PINTURA Y ACABADOS**					
8.01	5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	-	9,591 00	$	-
8 02	APU	ESTUCO ACRÍLICO	M2	-	23,367 00	$	-
8.03	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-	19,414 00	$	-
8 04	APU	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	6.82	21,991 00	$	149,979 00
9		**CUBIERTA**					
9 01	APU	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	25 90	25,628 00	$	663,765 00
9 02	APU	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	-	17,603 00	$	-
9 03	APU	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	141.78	36,083 00	$	5,115,848 00
10		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**					
10.01	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA HERMETICA 36 W	UND	-	127,399 00	$	-
10 02	APU	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.	UND	-	56,672 00	$	-
10.03	APU	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4"	ML	-	20,999 00	$	-
10 04	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	UND	-	181,355 00	$	-
11		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS**					
11.01	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	5 00	107,938 00	$	539,690 00
11.02	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	5 00	103,158 00	$	515,790 00
11 03	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	13,050 00	$	-
11.04	17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1 00	351,180 00	$	351,180 00

11.05	APU	KIT DE INSTALACIÓN DESAGUE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	4 00	184,271 00	$	737,084 00
12		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
12 01	CPT - 5.02	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0 10 M (LINEAL)	ML	3 96	35,411 00	$	140,228 00
12 02	SANTA MARIA - 10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3 00	209,648 00	$	628,944 00
12 03	SAN PEDRO - 4 03	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0 1M (INC REFUERZO)	M2	2 54	142,541 00	$	362,054 00
12 04	SERREZUELA - 8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	1 00	139,248 00	$	139,248 00
12 05	SAN PEDRO - 4 01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1 3, E=1.5 CM	M2	78 62	33,515 00	$	2,634,949 00
12 06	SANTA MARIA - 10 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	4 00	420,984 00	$	1,683,936 00
12 07	FISCALIA - 2 20	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0 15 M	M2	3 22	72,498 00	$	233,444 00
12 08	ALCALDIA - 1 02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1 5 CM (LINEAL)	ML	27 21	20,920 00	$	569,233 00
13		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
13.01	NP - 01 ICCU - 18.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	174 45	17,817 00	$	3,108,176 00
13.02	NP - 02 ICCU - 18 24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	219 77	10,886 00	$	2,392,416 00
13 03	NP - 19 ICCU - 10.15 C	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	10 66	1,120,237 00	$	11,941,726 00
13 04	NP - 20	REPLANTEO MANUAL	M2	141.32	4,926 00	$	696,142.00
					SUBTOTAL	$	**67,764,724.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA COMUNAL**					
3		**SALON COMUNAL SERREZUELA**					
1		**PRELIMINARES**					
1.01	1.80	CERCA EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML	47 69	31,113 00	$	1,483,779 00
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**					
2.01	1 14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	96 40	15,562 00	$	1,500,177 00
2 02	MD124	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	10 00	22,895 00	$	228,950 00
2 03	APU	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	-	60,189 00	$	-
2.04	APU	REMOCION DE PINTURA	M2	41 91	9,117.00	$	382,093 00
2.05	APU	RETIRO DE FLANCHE	ML	-	10,495 00	$	-
2.06	APU	ASEO	M2	304.67	14,066 00	$	4,285,488 00
3		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
3.01	APU	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	21 69	2,657 00	$	57,630 00
4		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**					
4.01	6 30	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	-	11,782 00	$	-
5		**CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA**					
5 01	15,10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	96 40	83,276 00	$	8,027,806 00
5 02	APU	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	6 00	63,234 00	$	379,404 00
5 03	APU	ESQUINERO TIPO CORNISA PARA CIELO RASO	ML	43 82	19,439 00	$	851,817 00
5 04	APU	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	-	11,917 00	$	-
6		**PINTURA Y ACABADOS**					
6.01	18 60	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	-	89,412 00	$	-
6.02	APU	ESTUCO ACRÍLICO	M2	15.22	23,367 00	$	355,646 00

6.03	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	38.79	27,691.00	$	1,074,134.00
6.04	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	69.46	19,414.00	$	1,348,496.00
6.05	18.80	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	293.97	4,366.00	$	1,283,473.00
6.06	APU	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	10.16	49,657.00	$	504,515.00
7		**CUBIERTA**					
7.01	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	46.69	37,766.00	$	1,763,388.00
7.02	APU	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	24.63	25,628.00	$	631,218.00
7.03	APU	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	2.50	17,603.00	$	44,008.00
7.04	APU	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE REPARACION O SUSTITUCION DE PERFILES AVERIADOS, LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	109.47	104,518.00	$	11,441,585.00
7.05	APU	TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	109.47	132,300.00	$	14,482,881.00
7.06	APU	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	141.83	36,083.00	$	5,117,652.00
8		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**					
8.01	APU	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W	UND	10.00	56,672.00	$	566,720.00
8.02	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	6.00	139,248.00	$	835,488.00
8.03	APU	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4"	ML	-	20,999.00	$	-
8.04	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJÁ OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	7.00	181,355.00	$	1,269,485.00
9		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
9.01	SAN PEDRO - 4.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	86.11	20,920.00	$	1,801,336.00
9.02	SANTA MARIA - 8.01	MANTENIMIENTO DE MODULO DE CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ELEMENTOS OXIDADOS, REPARACION DE ORNAMENTACION AVERIADA, REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	40.74	116,705.00	$	4,754,562.00
9.03	SAN FRANCISCO - 5.06	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	33.83	123,346.00	$	4,172,795.00
9.04	SANTA MARIA - 6.03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	23.26	4,753.00	$	110,555.00
9.05	SAN PEDRO - 2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	114.59	16,326.00	$	1,870,796.00
9.06	FISCALIA - 2.20	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	0.62	72,498.00	$	44,949.00
9.07	SANTA MARIA - 10.01	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	1.50	37,614.00	$	56,421.00

9.08	SAN FRANCISCO - 11.01	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1.00	107,938.00	$	107,938.00
9.09	SANTA MARIA - 10.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1.00	103,158.00	$	103,158.00
9.10	SANTA MARIA - 10.03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	-	13,050.00	$	-
9.11	SAN FRANCISCO - 11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	-	351,180.00	$	-
9.12	SANTA MARIA - 4.01	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	2.60	14,601.00	$	37,963.00
9.13	FISCALIA - 9.13	ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16	M2	109.47	195,776.00	$	21,431,599.00
9.14	SAN FRANCISCO - 2.07	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	5.20	12,418.00	$	64,574.00
9.15	SANTA MARIA - 2.03	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	35,079.00	$	35,079.00
9.16	SANTA MARIA - 2.02	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	1.00	46,187.00	$	46,187.00
9.17	SAN FRANCISCO - 2.04	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0.38	22,777.00	$	8,655.00
9.18	SANTA MARIA - 3.02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2.60	52,791.00	$	137,257.00
9.19	SAN PEDRO - 4.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	57.73	33,515.00	$	1,934,821.00
9.20	SAN FRANCISCO - 5.04	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	15.70	16,356.00	$	256,789.00
9.21	SANTA MARIA - 2.01	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	33.83	12,104.00	$	409,478.00
9.22	ALCALDIA - 10.05	APARATO ELÉCTRICO	UND	5.00	31,648.00	$	158,240.00
10		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
10.01	NP - 01 ICCU - 16.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	107.69	17,817.00	$	1,918,713.00
10.02	NP - 02 ICCU - 16.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	161.00	10,886.00	$	1,752,646.00
10.03	NP - 03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	104.97	35,461.00	$	3,722,341.00
10.04	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	223.53	21,540.00	$	4,814,836.00
10.05	NP - 05	DESMONTE CABALLETE	ML	13.35	9,975.00	$	133,166.00
10.06	NP - 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	14.82	175,335.00	$	2,598,465.00
10.07	NP - 18	RETIRO DE CABLE Y/O TUBERIA EN DETERIORO (POR FRENTE)	UN	1.00	346,829.00	$	346,829.00
10.08	NP - 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA UPVC	ML	13.35	98,294.00	$	1,312,225.00
10.09	NP - 20	REPLANTEO MANUAL	M2	109.47	4,926.00	$	539,249.00
10.10	NP - 17	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	1.00	46,257.00	$	46,257.00
					SUBTOTAL	$	**112,643,714.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA COMUNAL**					
4		**SALON COMUNAL SAN PEDRO**					
1		**PRELIMINARES**					

1.01	1.80	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	20.20	31,113.00	$	628,483.00
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**					
2.01	1.11	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	228.55	15,876.00	$	3,628,460.00
2.02	1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	34.60	16,326.00	$	564,880.00
2.03	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14.00	35,079.00	$	491,106.00
2.04	1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	-	12,900.00	$	-
2.05	1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	128.83	12,104.00	$	1,559,358.00
2.06	APU	REMOCION DE PINTURA	M2	57.22	9,117.00	$	521,675.00
2.07	APU	ASEO	M2	252.83	14,066.00	$	3,556,307.00
3		**PISOS - ENCHAPES**					
3.01	13.20	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	19.74	54,952.00	$	1,084,752.00
3.02	14.10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	111.53	84,895.00	$	9,468,338.00
3.03	14.20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	69.43	52,791.00	$	3,665,279.00
4		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**					
4.01	6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	166.15	33,515.00	$	5,568,517.00
4.02	6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	339.02	20,920.00	$	7,092,298.00
4.03	5.80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	-	142,541.00	$	-
4.04	14.80	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	-	247,369.00	$	-
5		**PINTURA Y ACABADOS**					
5.01	18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	-	21,126.00	$	-
5.02	18.14	ESTUCO	M2	-	11,987.00	$	-
5.03	APU	ESTUCO ACRÍLICO	M2	-	23,367.00	$	-
5.04	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-	27,691.00	$	-
5.05	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-	19,414.00	$	-
6		**CUBIERTA**					
6.01	13.50	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	208.27	114,760.00	$	23,901,065.00
6.02	APU	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	232.71	282,879.00	$	65,828,772.00
6.03	APU	PERFILERIA DE REFUERZO 76X38 CAL. 18, INCLUYE SOLDADURA, SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	36.16	42,672.00	$	1,543,020.00
7		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS**					
7.01	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-	420,984.00	$	-
7.02	17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-	209,648.00	$	-
7.03	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-	550,173.00	$	-
8		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
8.01	SERREZUELA - 2.01	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	147.52	15,562.00	$	2,295,706.00
8.02	SAN FRANCISCO - 2.01	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	23.00	22,895.00	$	526,585.00
8.03	ALCALDIA - 10.05	APARATO ELÈCTRICO	UND	5.00	31,648.00	$	158,240.00
8.04	SANTA MARIA - 6.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	62.97	21,991.00	$	1,384,773.00
8.05	SERREZUELA - 5.01	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	142.01	83,276.00	$	11,826,025.00

8.06	SANTA MARIA - 7.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	30.69	36,083.00	$	1,107,387.00
8.07	CPT - 5.02	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)	ML	26.80	35,411.00	$	949,015.00
8.08	CPT - 2.05	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	8.00	21,536.00	$	172,288.00
8.09	ALCALDÍA - 8.04	RETIRO DE MANTO ASFALTICO	M2	208.27	15,337.00	$	3,194,237.00
8.10	ALCALDÍA - 8.10	TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	11.03	145,123.00	$	1,600,707.00
8.11	SAN FRANCISCO - 11.01	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1.00	107,938.00	$	107,938.00
8.12	SANTA MARIA - 10.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1.00	103,158.00	$	103,158.00
8.13	SANTA MARIA - 9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS. CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	12.00	181,355.00	$	2,176,260.00
8.14	SERREZUELA - 8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	12.00	139,248.00	$	1,670,976.00
8.15	SAN FRANCISCO - 7.01	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	12.00	63,234.00	$	758,808.00
8.16	SAN FRANCISCO - 10.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.	UND	11.00	56,672.00	$	623,392.00
8.17	SAN FRANCISCO - 5.06	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	19.74	123,346.00	$	2,434,850.00
8.18	SAN FRANCISCO - 5.09	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	80.44	14,774.00	$	1,188,421.00
8.19	CPT - 9.02	RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERÍA AVERIADA	M2	9.02	117,345.00	$	1,058,452.00
8.20	SANTA MARIA - 6.04	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	43.43	49,657.00	$	2,156,604.00
8.21	CPT - 11.02	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	3.47	69,389.00	$	240,780.00
8.22	SAN FRANCISCO - 4.03	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	98.05	122,994.00	$	12,059,562.00
8.23	SAN FRANCISCO - 4.01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	175.53	7,906.00	$	1,387,740.00
8.24	SAN FRANCISCO - 4.02	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	72.00	23,781.00	$	1,712,232.00
8.25	SAN FRANCISCO - 6.03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	257.94	11,782.00	$	3,039,049.00
8.26	SANTA MARIA - 10.08	KIT DE INSTALACIÓN DESAGUE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	8.00	184,271.00	$	1,474,168.00
8.27	SANTA MARIA - 10.07	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	1.00	99,123.00	$	99,123.00
8.28	SANTA MARIA - 7.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	8.70	17,603.00	$	153,146.00
8.29	CPT - 11.01	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	1.00	137,337.00	$	137,337.00

8.30	SAN FRANCISCO - 3.01	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	370.01	2,657.00	$	983,117.00
8.31	NP - 17	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	3.00	46,257.00	$	138,771.00
9		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
9.01	NP - 01 ICCU - 16.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	201.50	17,817.00	$	3,590,126.00
9.02	NP - 02 ICCU - 16.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	142.04	10,886.00	$	1,546,247.00
9.03	NP - 03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	78.85	35,461.00	$	2,796,100.00
9.04	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	6.32	21,540.00	$	136,133.00
9.05	NP - 05	DESMONTE CABALLETE	ML	5.30	9,975.00	$	52,868.00
9.06	NP - 06	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	34.60	45,635.00	$	1,578,971.00
9.07	NP - 07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	100.47	20,245.00	$	2,034,015.00
9.08	NP - 08	DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA	ML	89.97	13,162.00	$	1,184,185.00
9.09	NP - 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO CUPULA 5X3	UN	4.00	34,344.00	$	137,376.00
9.10	NP - 17	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	12.00	46,257.00	$	555,084.00
9.11	NP - 18	RETIRO DE CABLE Y/O TUBERIA EN DETERIORO (POR FRENTE)	UN	1.00	346,829.00	$	346,829.00
9.12	NP - 21 ICCU - 7.13 C	CANAL PVC AMAZONAS INC ACCESORIOS	ML	8.10	117,559.00	$	952,228.00
9.13	NP - 20	REPLANTEO MANUAL	M2	230.14	4,926.00	$	1,133,670.00
					SUBTOTAL	$	202,064,990.00
I.		**INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL**					
1		**EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL**					
1		**PRELIMINARES**					
1.01	1.60	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	9.35	31,113.00	$	290,907.00
1.02	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	-	13,486.00	$	-
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**					
2.01	1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	7.32	15,562.00	$	113,914.00
2.02	1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	367.37	17,556.00	$	6,449,548.00
2.03	APU	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	21.00	22,895.00	$	480,795.00
2.04	1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	30.30	26,919.00	$	815,646.00
2.05	APU	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	-	10,377.00	$	-
2.06	APU	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	0.76	60,189.00	$	45,744.00
2.07	APU	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO PLASTICO O EN ASBESTO, HASTA 1000 LT	UND	-	356,437.00	$	-
2.08	APU	RETIRO DE FLANCHE	ML	126.82	10,495.00	$	1,330,976.00
2.09	APU	ASEO	M2	-	14,066.00	$	-
3		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
3.01	APU	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	-	2,657.00	$	-
4		**ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO**					
4.01	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	-	7,906.00	$	-
4.02	5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	-	23,781.00	$	-
5		**PISOS - ENCHAPES**					
5.01	13.20	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	-	54,952.00	$	-

5.02	APU	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	106 18	282,879 00	$	30,036,092 00
5 03	APU	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO	M2	-	97,266 00	$	-
5 04	APU	DESTRONQUE, PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N 5, INCLUYE SELLADO	M2	-	31,840 00	$	-
6		**CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA**					
6 01	5 13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0 10 M	M2	-	155,032 00	$	-
6 02	5 14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	10 10	94,501 00	$	954,460 00
6 03	APU	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	18.00	63,234 00	$	1,138,212.00
6 04	APU	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	-	11,917.00	$	-
7		**PINTURA Y ACABADOS**					
7 01	18.10	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	215 86	13,402.00	$	2,892,958 00
7 02	APU	ESTUCO ACRÍLICO	M2	2 86	23,367 00	$	66,830 00
7 03	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	14.28	27,691.00	$	395,427 00
7 04	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-	19,414.00	$	-
7.05	APU	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	-	49,657.00	$	-
7.06	APU	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	80.29	21,991.00	$	1,765,657 00
8		**CUBIERTA**					
8.01	7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	167.77	631,490 00	$	105,945,077.00
8 02	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	198.76	37,768 00	$	7,506,768 00
8 03	APU	MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	-	94,785 00	$	-
8 04	7 10	RETIRO DE MANTO ASFALTICO	M2	64 46	15,337.00	$	988,623.00
8 05	13.50	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0 08	M2	-	114,760 00	$	-
8 06	APU	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	13 90	25,628 00	$	356,229 00
8 07	APU	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	52.22	17,603 00	$	919,229 00
8 08	APU	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE REPARACION O SUSTITUCION DE PERFILES AVERIADOS, LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	-	104,518 00	$	-
8.09	APU	TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERIA Y FIJACION	M2	396.82	132,300 00	$	52,499,286.00
8 10	APU	TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	-	145,123.00	$	-
8.11	APU	PERFILERÍA DE REFUERZO 76X38 CAL. 18, INCLUYE SOLDADURA, SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	-	42,672 00	$	-
9		**CARPINTERÍAS**					
9 01	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16 INTERIOR Y CAL 18 EXTERIOR CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	-	724,937.00	$	-
9 02	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	-	55,977.00	$	-
9 03	APU	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE CERRRADURAS METALICAS MANIJA TIPO AUSTIN O SIMILAR	UND	-	137,960 00	$	-
10		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**					

10.01	APU	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W	UND	-	56,672.00	$	-
10.02	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	18.00	139,248.00	$	2,506,464.00
10.03	APU	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4".	ML	-	20,999.00	$	-
10.04	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	-	181,355.00	$	-
10.05	APU	APARATO ELÉCTRICO	UND	-	31,648.00	$	-
10.06	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE No 12	ML	-	7,816.00	$	-
10.07	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE No 10	ML	-	9,475.00	$	-
11		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS**					
11.01	APU	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	-	99,123.00	$	-
12		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
12.01	FISCALIA - 9.13	ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16	M2	396.82	195,776.00	$	77,687,832.00
12.02	SAN PEDRO - 2.01	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	-	15,876.00	$	-
12.03	SAN FRANCISCO - 2.11	REMOCION DE PINTURA	M2	43.09	9,117.00	$	392,852.00
12.04	SAN PEDRO - 2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	195.05	16,326.00	$	3,184,386.00
12.05	SAN FRANCISCO - 2.04	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	-	22,777.00	$	-
12.06	FISCALIA - 10.07	BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS , INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	-	647,795.00	$	-
12.07	SANTA MARIA - 6.01	LAVADA DE FACHADA	M2	226.64	9,591.00	$	2,173,704.00
13		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
13.01	NP - 25 ICCU - 15.5 C	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	32.51	78,011.00	$	2,536,138.00
13.02	NP - 27	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PLACA EN LAMINA SUPERBOARD 2CM. EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y ARRIOSTRADO PERLIN 100 X 40 CAL 16, ANCLAJES CON EPOXICO A ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MURO	M2	-	438,431.00	$	-
13.03	NP - 28 ICCU - 5.43 C	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	-	114,232.00	$	-
13.04	NP - 24	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA. INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABDO ANONIZADO	M2	7.74	1,230,000.00	$	9,520,200.00
13.05	NP - 35 ICCU - 10.19 C	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	-	409,853.00	$	-
13.06	NP - 30	DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINA TRASLUCIDAS	M2	12.98	18,216.00	$	236,470.00

13.07	NP - 31	ESCALERA DE GATO EN ALUMINIO USO PROFESIONAL CAL 1 4 MM, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE CON PERNO Y EPOXICO	ML	-	372,286 00	$	-
13.08	NP - 29 ICCU - 5.44 C	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	-	69,097.00	$	-
13.09	NP - 32 ICCU - 1.39 C	DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO	M2	-	18,338 00	$	-
13.10	NP - 03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	234.64	35,461.00	$	8,320,569 00
13.11	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	47.92	21,540 00	$	1,032,197 00
13.12	NP - 07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	-	20,245 00	$	-
13.13	NP - 06	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	-	45,635 00	$	-
13.14	NP - 54	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	3 64	363.454 00	$	1,322,973 00
13.15	NP - 58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS MECANICOS DEL ASCENSOR, OPERADOR, REGULADOR,MECANISMOS DE PUERTA, MOTOR, DESLIZADERAS DE CABINA Y CONTRAPESO, PARACAIDAS O FRENO DE SEGURIDAD, LIMITADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE LUBRICACIÓN, LIMPIEZA Y SEGÚN INFORME DE DIAGNÓSTICO PARA PUESTA EN MARCHA	UN	1 00	3,507,504 00	$	3,507,504.00
13.16	NP - 36	DESMONTE DE EQUIPOS DE PRESION EXISTENTES	UN	3 00	252,990 00	$	758,970.00
13.17	NP - 37	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE INCLUYE, 2 BOMBAS 2HP PEAR, TANQUE 300L, TABLERO, KIT DE CONTROL, MANOMETRO, VALVULAS Y TUBERIA, PURGUE DE TUBERIA Y ADAPTACION A RED DE PRESION, CONEXIÓN DE RED ELECTRICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	14,166,550 00	$	14,166,550.00
13.18	NP - 38	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS EN PRFV TRÁFICO PESADO 0 80 X 0 80 X 50 MM SEGÚN MEDIDA EN SITIO, INCLUYE RETIRO DE TAPA DETERIORADA EXISTENTE	UN	2 00	649,380 00	$	1,298,760.00
13.19	NP - 39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE, INCLUYE INSPECCIÓN, LIMPIEZA, REVISIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA Y REINSTALACIÓN SEGUN PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO.	UN	1.00	354,187.00	$	354,187.00
13.20	NP - 40	SUMINSTRO E INSTALACION ESCALERA EN ACERO 1.80 M ANCLAJES Y FIJACION, INCLUYE DESMONTE DE ESCALERA EN MAL ESTADO Y CINTA ANTIDESLIZANTE CON SEÑALIZACION DE PELIGRO	UN	1.00	1,984,940 00	$	1,984,940 00
13.21	NP - 41	LIMPIEZA DE SUPERFICIE (TANQUE Y CUARTO DE BOMBAS) E IMPERMEABILIZACION CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 3 MANOS, INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS	M2	39 20	144,182 00	$	5,651,934 00

13.22	NP - 42	MODERNIZACION DE CONTROL DE MANIOBRA, INCLUYE DESMONTE DE EQUIPOS OBSOLETOS O DESACTUALIZADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA 4015-220V CON. TARJETA DE COMUNICACIÓN CCB-A CAJA DE INSPECCIÓN CON TARJETA CTB-A Y CABLE VGA DE CONEXIÓN A BOTONERA DE CABINA, RESISTENCIAS, INDUCTOR TIPO CIGARRO CERRADOS, BORNERAS Y PIN DE CONEXIÓN, PLANOS ELÉCTRICOS FRENO 110 VDC Y PROGRAMADOR CON CABLE, INCLUYE ADAPTACION, INCLUYE CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICO MECANICA SEGUN NORMA NTC 5926	UN	1 00	16,080,000 00	$	16,080,000.00
13.23	NP - 43	DESMONTE BOTONERA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTONERA DE HALL DE SOBREPONER CON DISPLAY LCD 1 BOTON SUBIR Y/O BAJAR	UN	2.00	1,583,962 00	$	3,167,924.00
13.24	NP - 44	DESMONTE DE BOTONERA INTERNA HORIZONTAL, AJUSTE SUMINISTRO E INSTALACION BOTONERA DE CABINA 2 PARADAS, INCLUYE ABRIR, CERRAR, ALARMA Y CITÓFONO CON DISPLAY	UN	1.00	3,146,737.00	$	3,146,737 00
13.25	NP - 45	SUMINISTRO E INSTALACION ENCONDER INCREMENTAL DE 4 HILOS, INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO	UN	1.00	1,834,868 00	$	1,834,868.00
13.26	NP - 46	SUSTITUCION DE CABLE VIAJERO DE CABINA TVVB 24*0.75 - 24 LINEAS PARA MODERNIZACIÓN DE SISTEMA	ML	16 00	134,069.00	$	2,145,104 00
13.27	NP - 47	IMPLEMENTACION DE KIT DE EMERGENCIA 12 V (2 TELEFONO, LUZ, ALARMA Y BATERÍA INTERCOMUNICADOR) INCLUYE RETIRO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ANTIGUO SISTEMA DE SEGURIDAD	UN	1 00	1,824,164 00	$	1,824,164 00
13.28	NP - 48	SUMINISTRO E INSTALACION GONG 3 TONOS DE CABINA	UN	1.00	393,355 00	$	393,355 00
13.29	NP - 49	DESMONTE DE FINES DE CARRERA DESGASTADOS, SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA NUEVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	UN	6 00	444,421 00	$	2,666,526.00
13.30	NP - 50	SUSTITUCION DE STOP DE FOSO Y/O CUARTO DE MAQUINAS	UN	2.00	342,943 00	$	685,886.00
13.31	NP - 51	SUSTITUCION DE GUAYAS, ROLLETES Y/O ZAPATAS DE PUERTAS PARA MECANISMOS Y OPERADOR	UN	3 00	1,949,443 00	$	5,848,329 00
					SUBTOTAL	**$**	**389,421,899.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL**					
2		**CENTRO PROTECCION TEMPORAL**					
1		**PRELIMINARES**					
1.01	1.60	CERCA EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML	7 72	31,113 00	$	240,192 00

1 02	1 41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	-	13,486 00	$ -
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**				
2.01	APU	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	24 00	22,895 00	$ 549,480 00
2 02	1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0 04	M2	5 56	15,876 00	$ 88,271.00
2.03	APU	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	6 30	10,377 00	$ 65,375 00
2 04	1 16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0 15 M	M2	2.20	22,777.00	$ 50,109 00
2 05	1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1 60	21,536.00	$ 34,458 00
2.06	1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	16.24	12,900.00	$ 209,496 00
2.07	1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	6 01	12,104.00	$ 72,745 00
2 08	APU	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	1 17	60,189 00	$ 70,421.00
2.09	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	5 00	35,079 00	$ 175,395.00
2 10	APU	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO PLASTICO O EN ASBESTO, HASTA 1000 LT	UND	-	356,437 00	$ -
2.11	APU	ASEO	M2	132 83	14,066 00	$ 1,868,387 00
3		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
3 01	APU	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	-	2,657.00	$ -
4		**PISOS - ENCHAPES**				
4.01	14 41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	5 67	123,346 00	$ 699,372.00
4.02	14.10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	41.35	84,895 00	$ 3,510,408 00
4.03	14.20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	50.40	52,791.00	$ 2,660,666.00
4 04	14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	68.19	14,774 00	$ 977,891.00
5		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5 01	5 25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0 10 M	M2	15.27	56,327.00	$ 860,113 00
5 02	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0 10 M (LINEAL)	ML	6 48	35,411.00	$ 229,463 00
5 03	6 15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1 3, E=1 5 CM	M2	46 39	33,515 00	$ 1,554,761.00
5.04	6 16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	61 45	20,920.00	$ 1,285,534 00
5.05	APU	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	8 47	14,601.00	$ 123,670 00
5 06	6.30	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	85 79	11,782.00	$ 1,010,778.00
6		**CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA**				
6.01	15,10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	33 81	83,276 00	$ 2,815,562 00
6 02	APU	ESQUINERO TIPO CORNISA PARA CIELO RASO	ML	-	19,439 00	$ -
7		**PINTURA Y ACABADOS**				
7 01	APU	ESTUCO ACRÍLICO (LINEAL)	ML	-	16,365 00	$ -
7 02	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	218 50	27,691 00	$ 6,050,484 00
7 03	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	106.25	19,414 00	$ 2,062,738 00
7 04	18 80	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	-	4,753.00	$ -
7 05	18 80	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	-	4,366 00	$ -
8		**CUBIERTA**				
8 01	APU	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	410 59	36,083 00	$ 14,815,319 00
9		**CARPINTERÍAS**				

9.01	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA EN LAMINA PERFORADA CAL 16 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	10.42	544,445.00	$ 5,673,117.00
9.02	APU	RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERÍA AVERIADA	M2	27.84	117,345.00	$ 3,266,885.00
10		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**				
10.01	APU	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W	UND	8.00	56,672.00	$ 453,376.00
11		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS**				
11.01	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	2.00	137,337.00	$ 274,674.00
11.02	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	4.34	69,389.00	$ 301,148.00
11.03	11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	-	129,561.00	$ -
11.04	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	-	107,938.00	$ -
11.05	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	6.00	103,158.00	$ 618,948.00
11.06	14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UND	4.00	22,651.00	$ 90,604.00
11.07	11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	-	879,935.00	$ -
11.08	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	4.00	420,984.00	$ 1,683,936.00
11.09	17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-	209,648.00	$ -
11.10	APU	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	2.00	99,123.00	$ 198,246.00
11.11	APU	KIT DE INSTALACIÓN DESAGUE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	2.00	184,271.00	$ 368,542.00
12		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
12.01	SAN FRANCISCO - 4.03	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	48.12	122,994.00	$ 5,918,471.00
12.02	SAN FRANCISCO - 4.02	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	53.00	23,781.00	$ 1,260,393.00
12.03	SANTA MARIA - 7.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	56.97	25,628.00	$ 1,460,027.00
12.04	SAN FRANCISCO - 2.07	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	23.09	12,416.00	$ 286,732.00
12.05	SAN FRANCISCO - 4.01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	89.31	7,906.00	$ 706,085.00
12.06	SANTA MARIA - 7.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	46.00	17,603.00	$ 809,738.00
12.07	SERREZUELA - 2.01	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	53.67	15,562.00	$ 835,213.00
12.08	FISCALIA - 9.13	ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16	M2	146.77	195,776.00	$ 28,734,044.00
12.09	6.01 ALCALDIA	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	4.80	155,032.00	$ 744,154.00
12.10	6.02 ALCALDIA	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	33.36	94,501.00	$ 3,152,553.00
12.11	ALCALDIA - 2.04	DESMONTE MUROS SECOS	M2	24.82	26,919.00	$ 668,130.00
12.12	SAN PEDRO - 2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	195.81	16,326.00	$ 3,196,794.00
12.13	SAN PEDRO - 6.02	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	50.32	282,879.00	$ 14,234,471.00

12.14	SERREZUELA - 2.05	RETIRO DE FLANCHE	ML	45.22	10,495.00	$	474,584.00
12.15	SERREZUELA - 7.01	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	45.22	37,768.00	$	1,707,869.00
12.16	ALCALDÍA - 8.10	TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	12.96	145,123.00	$	1,880,794.00
12.17	SAN PEDRO - 6.01	ALISTADO TERRAZAS 1.3, E= 0.05	M2	50.32	114,760.00	$	5,774,723.00
12.18	SERREZUELA - 7.05	TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	146.77	132,300.00	$	19,417,671.00
12.19	ALCALDÍA - 9.03	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE CERRRADURAS METALICAS MANIJA TIPO AUSTIN O SIMILAR	UND	4.00	137,960.00	$	551,840.00
12.20	SAN PEDRO - 3.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	10.20	54,952.00	$	560,510.00
12.21	SAN FCO - 7.01	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	16.00	63,234.00	$	1,011,744.00
12.22	SERREZUELA - 8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	16.00	139,248.00	$	2,227,968.00
12.23	SAN FRANCISCO - 2.11	REMOCION DE PINTURA	M2	115.47	9,117.00	$	1,052,740.00
12.24	SAN PEDRO - 6.03	PERFILERÍA DE REFUERZO 76X38 CAL. 18, INCLUYE SOLDADURA, SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	9.45	42,672.00	$	403,250.00
13		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
13.01	NP - 01 ICCU - 18.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	224.43	17,817.00	$	3,998,669.00
13.02	NP - 02 ICCU - 18.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	125.99	10,886.00	$	1,371,527.00
13.03	NP - 10	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES DE BAÑO	M2	44.66	17,694.00	$	790,214.00
13.04	NP - 22	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTES, BISAGRAS Y ACCESORIOS.	UN	16.00	125,194.00	$	2,003,104.00
13.05	NP - 08	DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA	ML	2.16	13,162.00	$	28,430.00
13.06	NP - 26	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN PERLIN DE 150 X 60 X 2MM EMPACHADO H=2.15MT. INCLUYE PLATINA BASE 3/16" DE 15 X 15CM, U SOBRE MURO EN PLATINA 1/8" HR DE 10 X 10 X 15CM, ANCLAJE EN VARILLA A LAS REJAS DE LA CELDAS Y ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UN	1.00	2,350,000.00	$	2,350,000.00
13.07	NP - 17	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	7.00	46,257.00	$	323,799.00
13.08	NP - 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	12.95	175,335.00	$	2,270,586.00
13.09	NP - 07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	38.66	20,245.00	$	783,077.00
13.10	NP - 25 ICCU - 15.5 C	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	22.12	78,011.00	$	1,725,603.00
13.11	ICCU - 7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	-	121,009.00	$	-
13.12	ICCU - 11.32	RED SANITARIA PVC-S 3" INC ACCESORIOS	ML	7.00	55,589.00	$	389,123.00
13.13	NP - 03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	124.24	35,461.00	$	4,405,675.00
13.14	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	296.90	21,540.00	$	6,395,226.00

13 15	NP - 59	FLANCHE EN LAMINA CAL. 20, DS 60-70 CM; PINTURA ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE UNA CARA	ML	26 93	129,844 00	$	3,496,699 00
13 16	NP - 19 ICCU - 10.15 C	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	5 12	1,120,237 00	$	5,735,613 00
13.17	NP - 60	DESMONTE DE CANAL	ML	31 05	12,366 00	$	383,964 00
13 18	NP - 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL EN ANGULO DE 1" X 3/16 D.50-60 CM, INCLUYE EQUIPO DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FIJACION	UN	16 00	51,875.00	$	830,000 00
13 19	NP - 56	CANAL EN LAMINA CAL. 20, DS 60-70 CM; INCLUYE TAPAS LATERALES, SOSCOS DE BAJANTES	ML	31 05	119,584.00	$	3,713,083 00
13.20	NP - 57	IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE CANAL Y LATERALES, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE TIPO SINTÉTICO A TRES MANOS, DS=50-60CM	ML	47.13	37,883 00	$	1,785,426 00
					SUBTOTAL	**$**	**194,860,882.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL**					
3		**EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA**					
1		PRELIMINARES					
1 01	1.80	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	36 12	31,113 00	$	1,123,802.00
1 02	1 41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	20 19	13,486 00	$	272,262.00
2		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**					
2.03	APU	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	-	22,895 00	$	-
2 05	1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0 04	M2	168 73	15,876.00	$	2,678,757 00
2.10	1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	-	12,900 00	$	-
2.12	1.90	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	-	142,295.00	$	-
2.13	APU	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	39 34	12,416 00	$	488,524.00
2.14	APU	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	18 63	60,189 00	$	1,121,249.00
2.19	APU	REMOCION DE PINTURA	M2	61.12	9,117 00	$	557,231.00
2.20	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	4 65	72,498 00	$	337,116 00
2 22	APU	DESMONTE CUBIERTA CANALETA EN ASBESTO	M2	-	52,116 00	$	-
2.23	APU	ASEO	M2	229.93	14,066 00	$	3,234,195 00
3		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
3.01	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.18	74,288 00	$	161,948.00
3 03	APU	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	121 36	2,657 00	$	322,454.00
4		**ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO**					
4 01	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	118 19	7,906.00	$	934,410 00
4 03	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	10,391.00	$	-
4 04	APU	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	27.21	122,994.00	$	3,346,667.00
4 05	4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	-	1,010,302 00	$	-
4 06	2 80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1 00	833,417 00	$	833,417 00
4.07	15 12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0 84	166,062.00	$	139,492 00

4.08	APU	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 2500 PSI PARA ANDÉN PEATONAL, GUALEADO Y ESCOBILLADO (ESPESOR ENTRE 0,10 M A 0,15 M)	M2	-	134,419.00	$	-
5		**PISOS - ENCHAPES**					
5.01	13.20	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	-	54,952.00	$	-
5.02	APU	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	-	282,879.00	$	-
5.04	14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	-	16,356.00	$	-
5.06	14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	-	123,346.00	$	-
6		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**					
6.04	6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	-	20,920.00	$	-
6.06	6.30	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	15.48	11,782.00	$	182,385.00
7		**PINTURA Y ACABADOS**					
7	APU	REPARACION DE FILOS O DILATACIONES, INCLUYE RESANE, ARREGLO DE JUNTA, LIJADO Y PINTURA DE ACABADO	ML	-	47,299.00	$	-
8		**PINTURA Y ACABADOS**					
8.05	APU	ESTUCO ACRÍLICO (LINEAL)	ML	-	16,365.00	$	-
8.06	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-	27,691.00	$	-
8.07	APU	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-	19,414.00	$	-
9		**CUBIERTA**					
9.01	7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	58.79	631,490.00	$	37,125,297.00
9.02	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	14.00	37,768.00	$	528,752.00
9.03	APU	MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	143.71	94,785.00	$	13,621,552.00
9.04	7.10	RETIRO DE MANTO ASFALTICO	M2	129.04	15,337.00	$	1,979,086.00
9.05	13.50	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	-	114,760.00	$	-
9.06	APU	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	-	25,628.00	$	-
9.07	APU	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	34.98	17,603.00	$	615,753.00
9.13	APU	ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16	M2	-	195,776.00	$	-
9.14	APU	ENCOROZADO CUBIERTAS	ML	46.80	24,017.00	$	1,123,996.00
10		**CARPINTERÍAS**					
10.02	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	-	55,977.00	$	-
10.07	APU	BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS , INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	31.11	647,795.00	$	20,152,902.00
11		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**					
11.05	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	-	181,355.00	$	-
12		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS**					
12.09	14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UND	-	22,651.00	$	-

13		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
13.01	SANTA MARIA - 7.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	394.54	36,083.00	$ 14,236,187.00
13.02	SANTA MARIA - 2.02	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	8.00	46,187.00	$ 369,496.00
13.03	SAN PEDRO - 4.02	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)	ML	58.83	20,920.00	$ 1,230,724.00
13.04	CPT - 11.03	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	3.00	129,561.00	$ 388,683.00
13.05	SAN FRANCISCO - 6.01	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	4.84	56,327.00	$ 272,623.00
13.06	SAN FRANCISCO - 2.03	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	46.88	10,377.00	$ 486,474.00
13.07	SAN PEDRO - 2.01	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	10.93	15,876.00	$ 173,525.00
13.08	SAN PEDRO - 4.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	54.09	33,515.00	$ 1,812,659.00
13.09	NP - 07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	48.51	20,245.00	$ 982,085.00
14		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
14.01	NP - 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO CUPULA 5X3	UND	11.00	34,344.00	$ 377,784.00
14.02	NP - 20	REPLANTEO MANUAL	M2	166.89	4,926.00	$ 831,957.00
14.03	NP - 12	RETIRO TUBERÍA PVC DE 2" A 4"	ML	-	11,135.00	$ -
14.04	NP - 13	TRATAMIENTO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE CORTE CON DISCO ADIAMANTADO, SELLO EN POLIURETANO, POLIETILENO EXPANDIDO Y LAMINA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PISO	ML	5.49	116,436.00	$ 639,245.00
14.05	NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PARA CUBIERTA, INCLUYE DOBLECES DE REFUERZO, TRASLAPOS Y SOLDADURA. L=6.35 ML X ANCHO=1.65M	UN	1.00	615,142.00	$ 615,142.00
14.06	NP - 15	PASE PARA PUNTO SANITARIO Ø ENTRE 3" Y 4" ESPESOR DE LA PLACA HASTA 12 CM	UN	8.00	59,627.00	$ 477,016.00
14.07	NP - 23	PLATAFORMA EN LAMINA ALFAJOR PARA RAMPA PMR, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO, PLATINAS, ANCLAJES, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SEGÚN DISEÑO	M2	14.89	806,893.00	$ 12,014,637.00
14.08	NP - 34	CARCAMO EMBEBIDO EN PLACA INCLUYE REJILLA METALICA Y MARCO EN ANGULO, CORTES CON DISCO MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	5.49	246,452.00	$ 1,353,021.00
14.09	NP - 33	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3 INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA CON SIKADUR 32 O SIMILAR. ACABADO GUALEADO Y ESCOBILLADO	M2	162.01	188,081.00	$ 30,471,003.00
14.10	NP - 03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	132.14	35,461.00	$ 4,685,817.00
14.11	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	117.05	21,540.00	$ 2,521,257.00

					SUBTOTAL	$ 164,820,602.00
I.		INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL				
4		CASA LA HERRERA				
1		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
1.01	6.01 ALCALDIA	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	-	155,032.00	$ -
1.02	6.02 ALCALDIA	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	-	94,501.00	$ -
1.03	SAN FRANCISCO - 5.04	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	9.74	16,356.00	$ 159,307.00
2		ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
2.01	NP - 24	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA, INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO ANONIZADO	M2	6.67	1,230,000.00	$ 8,204,100.00
2.02	NP - 01 ICCU - 18.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	18.44	17,817.00	$ 328,545.00
2.03	NP - 02 ICCU - 18.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	11.35	10,886.00	$ 123,556.00
2.04	NP - 25 ICCU - 15.5 C	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	2.20	78,011.00	$ 171,624.00
2.05	NP - 35 ICCU - 10.19 C	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	2.13	409,853.00	$ 872,987.00
2.06	NP - 39	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA ESPESOR 8 CM	M2	9.06	161,471.00	$ 1,462,927.00
2.07	NP - 40	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA ESPESOR 8 CM (LINEAL)	ML	4.54	65,146.00	$ 295,763.00
					SUBTOTAL	$ 11,618,809.00
I.		INFRAESTRUCTURA COMUNAL				
5		SALON COMUNAL SAN PABLO				
1		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
1.01	SANTA MARIA - 7.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	107.18	36,083.00	$ 3,867,376.00
1.02	SANTA MARIA - 7.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	24.64	25,626.00	$ 631,474.00
1.03	SANTA MARIA - 7.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	24.00	17,603.00	$ 422,472.00
1.04	SAN PEDRO - 2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	19.66	16,326.00	$ 320,969.00
1.05	SANTA MARIA - 6.01	LAVADA DE FACHADA	M2	86.17	9,591.00	$ 826,456.00
1.06	SANTA MARIA - 6.02	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	65.98	13,402.00	$ 884,264.00
1.07	SANTA MARIA - 5.01	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	44.92	11,917.00	$ 535,312.00
1.08	SANTA MARIA - 6.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	59.49	21,991.00	$ 1,308,245.00
1.09	ALCALDIA - 2.04	DESMONTE MUROS SECOS	M2	4.88	26,919.00	$ 131,365.00
1.10	ALCALDÍA - 6.01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	3.76	155,032.00	$ 582,920.00
1.11	STA MARIA 2.03	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	35,079.00	$ 35,079.00

1 12	STA MARIA 10 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1.00	420,984 00	$	420,984.00
1.13	STA MARIA 7.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	27 36	17,603 00	$	481,618 00
2		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
2 01	NP - 01 ICCU - 18.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	111 79	17,817 00	$	1,991,762.00
2 02	NP - 02 ICCU - 18.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	191 39	10,866 00	$	2,083,472 00
2 03	NP - 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	19 66	202,617 00	$	3,983,450.00
2 04	NP - 04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	16 32	29,393 00	$	479,694.00
					SUBTOTAL	$	**18,986,912.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA COMUNAL**					
7		**SALON COMUNAL ARRAYANES**					
1		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
1 01	SANTA MARIA - 7.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	46.95	36,083 00	$	1,694,097.00
1 02	SANTA MARIA - 7 01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	12.84	25,628.00	$	329,064.00
1.03	SANTA MARIA - 7 02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	24 00	17,603 00	$	422,472 00
1.04	SAN PEDRO - 6.02	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	15 41	282,879 00	$	4,359,165 00
1.05	SAN FRANCISCO - 8 02	ESTUCO ACRÍLICO	M2	58 81	23,367.00	$	1,374,213.00
1.06	SANTA MARIA - 6.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	58 81	21,991.00	$	1,293,291.00
1.07	SERREZUELA - 2.05	RETIRO DE FLANCHE	ML	20 00	10,495 00	$	209,900.00
1.08	SERREZUELA - 7 01	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	20 00	37,768 00	$	755,360 00
1.09	SAN PEDRO - 2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	20 00	16,326 00	$	326,520.00
2		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
2 01	NP - 01 ICCU - 18.23 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	3 36	17,817 00	$	59,865.00
2.02	NP - 02 ICCU - 18.24 C	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	4.80	10,866.00	$	52,253 00
2.03	NP - 07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	38.52	20,245 00	$	779,837.00
2.04	NP - 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	17.25	175,335.00	$	3,024,529 00
					SUBTOTAL	$	**14,680,566.00**
I.		**INFRAESTRUCTURA COMUNAL**					
7		**SALON COMUNAL PRIMERA DE MAYO**					
1		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
1 01	SAN PEDRO - 2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	13 47	16,326 00	$	219,911.00

1.02	SANTA MARIA - 10.07	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	3.00	99,123.00	$	297,369.00
1.03	SANTA MARIA - 7.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	13.28	17,603.00	$	233,768.00
1.04	SANTA MARIA - 10.08	KIT DE INSTALACIÓN DESAGUE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	3.00	184,271.00	$	552,813.00
1.05	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00	35,079.00	$	140,316.00
1.06	APU	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	33.50	122,994.00	$	4,120,299.00
1.07	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	59.97	7,906.00	$	474,123.00
1.08	5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	38.00	23,781.00	$	903,678.00
1.09	13.50	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	111.63	114,760.00	$	12,810,659.00
1.10	APU	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	118.17	282,879.00	$	33,427,811.00
1.11	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2.00	420,984.00	$	841,968.00
1.12	17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1.00	209,648.00	$	209,648.00
1.13	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1.00	550,173.00	$	550,173.00
1.14	14.10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0.72	84,895.00	$	61,124.00
1.15	14.20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	1.20	52,791.00	$	63,349.00
1.16	SAN FRANCISCO - 5.06	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	0.72	123,346.00	$	88,809.00
1.17	SANTA MARIA - 7.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	210.14	36,083.00	$	7,582,482.00
1.18	CPT - 2.05	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1.00	21,536.00	$	21,536.00
1.19	SAN FRANCISCO - 11.01	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	2.00	107,938.00	$	215,876.00
1.20	SANTA MARIA - 10.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	2.00	103,158.00	$	206,316.00
1.21	SANTA MARIA - 8.01	MANTENIMIENTO DE MODULO DE CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ELEMENTOS OXIDADOS, REPARACION DE ORNAMENTACION AVERIADA, REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	24.24	116,705.00	$	2,828,929.00
2		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
2.01	NP - 05	DESMONTE CABALLETE	ML	29.80	9,975.00	$	297,255.00
2.02	APU	DESMONTE DE CANAL	ML	22.92	12,792.00	$	293,193.00
2.03	NP - 17	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	1.00	46,257.00	$	46,257.00
2.04	NP - 21 ICCU - 7.13 C	CANAL PVC AMAZONAS INC ACCESORIOS	ML	31.84	117,559.00	$	3,743,079.00
2.05	NP - ICCU - 7.6 C	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	14.40	122,554.00	$	1,764,778.00
2.06	NP - ICCU - 7.7 C	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	15.48	98,125.00	$	1,518,975.00
2.07	NP - ICCU - 7.23 C	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	m2	13.47	53,384.00	$	719,082.00

2 08	SERREZUELA - 2 05	RETIRO DE FLANCHE	ML	13.20	10,495 00	$ 138,534 00
2 09	NP - 08	DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA	ML	5 00	13,162.00	$ 65,810 00
2 10	NP - 07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	43 60	20,245 00	$ 882,682 00
2 11	NP - 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO CUPULA 5X3	UN	3 00	34,344 00	$ 103,032 00
2 12	SERREZUELA - 7.01	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=30	ML	13.20	37,768 00	$ 498,538.00
					SUBTOTAL	$ 75,922,172.00

VALOR BASICO			$ 1,305,892,167 00
ADMINISTRACION	27 00%	27.00%	$ 352,590,885 00
IMPREVISTOS	1.00%	1.00%	$ 13,058,922 00
UTILIDAD	4 00%	4 00%	$ 52,235,687 00
VALOR TOTAL PROYECTO DE OBRA			$ 1,723,777,661.00
AJUSTE AL PESO			0
VALOR TOTAL PROYECTO DE OBRA AJUSTADO AL PESO			$ 1,723,777,661.00

5. Respaldar financieramente la ejecución de las actividades anteriormente desglosadas y los frentes de obras a incluir mediante las disponibilidades presupuestales: **DIS-2026001759** emitida el martes 06 de octubre de 2026 por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 271´141.392,71),** destinados para los salones comunales **SAN PABLO, PRIMERO DE MAYO y ARRAYANES** y **DIS-2026001758** emitida el martes 06 de octubre de 2026 por valor de **CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO ($ 180´545.925,71),** destinados para obras complementarias del CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION, EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA y CASA LA HERRERA

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ING. EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos.

Elaboró: Arq Diego F López Montero CPSP 236 de 2026
Reviso: Dr. Daniel Alejandro Paredes CPSP 042 de 2026
Reviso: Emilsen Rodríguez Gualteros - Secretaria De Infraestructura Y Servicios Públicos
Aprobó: Ing. Emilsen Rodríguez Gualteros - Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos