ACTA No 3 (6) **FECHA: 16** de octubre de 2026

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 349-2026 Supervisor: SOP

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ALTAMAR EN EL SECTOR TRES QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No 1544 DE 2025

1. OBJETIVO

COMITÉ DE OBRA

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

_____
_____
_____

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
ACTAS DE VECINDAD	CONTRATISTA	12/10/2026
INFORME SEMANAL 2	CONTRATISTA	12/10/2026
DOCUMENTOS ADICIÓN	CONTRATISTA	7/10/2026
---	---	---

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se revisa cumplimiento de los compromisos pactados en el anterior, se evidencia que los mismos fueron cumplidos en las fechas establecidas.

Las actas de vecindad no cuentan con el formato de la entidad por lo que se procederá a remitir el mismo para que sean enviadas nuevamente.

Se revisa el % de avance del contrato a la fecha el contrato cuenta con un % de avance programado del 68.92% y ejecutado del 68.62%

Se indica que el 9 de octubre de 2026 se remitió la documentación para la modificación del contrato a la unidad de contratación, la cual se encuentra en trámite.

Se rechazó la póliza de cumplimiento por parte de la entidad por lo que se solicita al contratista realizar los ajustes pertinentes.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
ACTAS DE VECINDAD	CONTRATISTA	19/10/2026
INFORME SEMANAL 3	CONTRATISTA	19/10/2026
---	---	---

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2026.

Programación próxima reunión: 22 de octubre de 2026

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: David Julián Vega
Cargo: Representante Legal Diamondi SAS

Firma: _____
Nombre: Miller Rodrigo Avellaneda
Cargo: Secretario de Obras Públicas

Firma: María Paula Gonzalez
Nombre: María Paula González
Cargo: Contratista SOP