SIINCO SAS
Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción

Fecha: 25-febrero
No. de Folios:
No. de Radicado: 1380
Recibido por: Catherine

Para	CONSORCIO INGECIVILES INTERVENTORIA CONTRATO Ing. Elber Ramiro Aguirre Transversal 19ª No. 98-28 of 502
Fecha	25 de Febrero de 2021
Referencia	Contrato de Obra No 428-2019
Asunto	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN - CONTRATO 428 DE 2019
Comunicación	COM-053 -FDLSUBA-2020

Cordial saludo:

Por medio de la presente solicitamos a ustedes una suspensión al contrato de la referencia teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:

1. Tiempos extensos para la fabricación de divisiones (46.7 m2) por parte del proveedor debido a seguimientos de protocolos de bioseguridad del personal a cargo de la fabricación ya que no cuenta con la totalidad del personal para desarrollar la actividad en los tiempos normales de entrega de este insumo, superando la fecha de terminación del contrato.
2. Materiales sin existencia pendientes de entrega por parte del proveedor para su instalación según soportes proveedor que demuestran no tener el stock y su entrega supera la fecha de finalización del contrato.
3. Se requiere de un mayor tiempo de ejecución para actividades de pintura debido a humedades que se presentan en algunos de los muros intervenidos en la sede de la alcaldía y casa de la participación, por lo cual se requiere para la correcta ejecución de la actividad dar unos tiempos de secado a los mismos antes de concluir la actividad para garantizar su estabilidad.

Para esto, solicitamos la suspensión del contrato por 31 días, tiempo necesario para contar con materiales y fabricaciones pendientes.

Agradezco la atención prestada y en espera de sus comentarios.

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO
Identificación No. 52.787.631 de Bogotá
Representante Legal

Dirección: Calle 79 A No 69T-36 - Tel: 3003826 - siincolic@gmail.com

Escaneado con CamScanner