ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **Nº RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026** CELEBRADO ENTRE **RED SALUD CASANARE E.S.E** Y **MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**

CONTRATANTE: RED SALUD CASANARE E.S.E
CONTRATISTA: MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA EN EL MARCO DE LOS 60 PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (CAPS) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE ADELANTADOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E..
VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($265.000.000,00) Moneda Legal Colombiana
PLAZO: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 22 DE JULIO DE 2026
PERIODO DE PRORROGA N°1: UN (01) MES
PERIODO DE PRORROGA N°2: UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERIODO DE SUSPENSION N°1: UN **(01)** MES
FECHA PREVISTA DE REINICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO FALTANTE DE EJECUCION: 2 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE OCTUBRE DE 2026

Entre los suscritos a saber por una parte **ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO** en calidad de Supervisor, y **FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS** identificada con Número de cédula **No. 1.051.954.325** de Arcabuco en representación legal de **MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.** con número de Identificación Tributaria **NIT 901.332.766-6** en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la SUSPENSIÓN N° 01 del Contrato de Prestación de Servicios profesionales de apoyo a la supervisión **Nº RSC-CD-799-2026,** a partir del día 21 de Septiembre de 2026, por un periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, por las siguientes consideración. PRIMERO: Que de acuerdo con el informe de seguimiento con corte al 31 de agosto de 2026, el programa de intervenciones, comprende quince (15) lotes, de los cuales diez (10) se reportan como terminados, uno en ejecución y cuatro (4) como suspendidos como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES CON CORTE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026						
Monterrey	$ 580.145.930,00	$ 40.610.575,00	Terminado	100,00%	0,00%	Proyecto terminado el 24 de julio del año en curso con suscripción de acta de terminación del 27 de Julio de 2026.

Hato Corozal	$ 1.809.354.335,00	$ 123.025.158,00	Terminado	100,00%	0,00%	Proyecto de Adecuación de los PAPS del municipio de Hato Corozal, especificamente los PAPS de las Veredas Chire, San Nicolas, San José, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito, y las Tapias terminados en su totalidad con firma de acta de terminación del 24 de Julio de 2026.
Sacama Caps	$ 505.790.780,00	$ 23.471.560,00	Terminado	100,00%	0,00%	El proyecto de adecuación del Caps de Sacama se encuentra ejecutado en su totalidad. Se suscribió acta de terminación del 3 de julio del año en curso. Durante la ejecución del proyecto se realizaron dos procesos de pago de acta parcial.
Sácama Paps	$ 727.553.356,00	$ 49.331.254,00	Terminado	100,00%	0,00%	El proyecto de adecuación de los PAPS de Sacama especificamente, Sinaí, Casirva y Sabanalarga. Se firmó acta de terminación del proyecto el 27 de julio de 2026.
Chameza	$ 362.719.531,00	$ 18.373.600,00	Terminado	100,00%	0,00%	A la fecha la adecuación del CAPS de Chameza se encuentra terminada, con acta de terminación suscrita del 3 de julio de 2026.
Recetor	$ 679.583.703,00	$ 47.571.293,00	Terminado	100,00%	0,00%	Las adecuaciones de los PAPS de Recetor se encuentran terminados con fecha del 24 de agosto de 2026.
Pore	$ 889.347.703,00	$ 60.498.928,00	Terminado	100,00%	0,00%	Las adecuaciones del PAPS de Pore se encuentran terminados.
Sabanalarga.	$ 336.602.408,00	$ 22.960.110,00	Terminado	100,00%	0,00%	La adecuación del PAPS de Agua Clara se encuentra terminado, con fecha de acta de terminación del 24/8/26
San Luis de Palenque	$ 2.090.313.261,00	$ 19.923.949,00	Terminado	100,00%	0,00%	El proyecto de adecución de los PAPS de San Luis de Palenque se encuentra terminado, con fecha de acta de terminación del 18/8/26
Támara	$ 526.070.463,00	$ 35.728.274,00	Terminado	100,00%	0,00%	El proyecto de adecución de los PAPS de Tamara; Tablón y Teislandia se encuentra en ejecución con un porcentaje de eejecución del 68,62%, se contempla fecha de terminación de las actividades para el 26 de agosto del año en curso
Trinidad	$ 1.119.953.947,00	$ 76.304.383,00	Ejecución	72,88%	27,12%	Trinidad se encuentra en ejecución, tiene fecha de Reinicio del 1 de septiembre de 2026

Maní	$ 1.405.507.818,00	$ 95.579.147,00	Suspendido	83,34%	16,66%	A la fecha del proyecto de adecución de los PAPS de Maní se encuentran en ejecución con un porcentaje de avance general de 83,34%. Actualmente 4 de los 5 PAPS correspondientes a Santa Helena del Cusiva, San Joaquín, Chavinave y Gaviotas presentan avances por encima del 98%, siendo Guafal Pintado el único con avance del 6,09% debido al inconveniente de inundación que se presenta en el PAPS en epoca de invierno. A la fecha se realizan gestiones técnicas y financieras para dar solución.
Paz de Ariporo	$ 2.397.457.685,00	$ 162.548.211,00	Suspendido	72,88%	27,12%	Las adecuaciones a los PAPS de Paz de Ariporo se encuentran suspendidos por afectaciones debido a la temporada invernal, a la fecha se presenta un porcentaje general del frente de 40,16% siendo uno de los frentes que menor avance presenta. Se proyecta reinicio de actividades para el 20 de agosto y finalización de las actividades para el 30 de septiembre de 2026.
Nunchía	$ 1.894.909.627,00	$ 128.582.322,00	Suspendido	69,23%	30,77%	Proyecto de adecuación de los PAPS del municipio de Nunchía, especificamente La Capilla, Corea, Yopalosa, Barbacoas, Santa Cruz, Macuco y Pedregal en suspensión, con un porcentaje de obras ejecutadas del 69,23% a nivel general, algunos frentes rondan el 82% de ejecución y otros mas bajos cerca del 63% de ejecución, siendo el más bajo de todos El caucho con un porcentaje de ejecución del 25% debido a inconvenientes presentados inicialmente con la disponibilidad del servicio de energía eléctrico y abastecimiento de agua Potable. Posteriormente el ingreso al PAPS que tuvo que independizarse del Colegio, trámite que tomó tiempo sin poder desarrollar obra civil. Actualmente se encuentra en suspensión.
Chameza PAPS	$ 481.358.266,00	$ 32.286.861,00	Suspendido	69,75%	30,25%	El proyecto de adecaución de los PAPS de Chameza se encuentra actualmente en ejecución y presenta un porcentaje de ejecución general del 66,55%, siendo Barriales y Jordan Bajo los Paps con mayor avance rondando el 90% de ejecución, sin embargo, Guruvito presenta un porcentaje de avance de solo 12,61% lo que reduce la media al 66%. En cuanto a las actividades de Guruvito, el avance se ha visto afectado a causa de las precipitaciones ya que los deslizamientos sobre la vía han impedido el ingreso al PAPS desde el pasado mes de Abril.

Si bien algunas de las obras objeto de seguimiento han culminado sus actividades constructivas, persisten proyectos que aún se encuentran en ejecución o suspendidos, así como actividades pendientes relacionadas con la terminación de las obras, el recibo a satisfacción, la revisión y consolidación de la documentación contractual y el trámite de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

De igual manera, algunos de los proyectos presentan situaciones de carácter técnico, administrativo y contractual que han impedido su normal desarrollo y que requieren la adopción de medidas y soluciones previas para garantizar su adecuada culminación. En consecuencia, se hace necesario realizar el seguimiento a las condiciones que dieron lugar a las suspensiones, así como a las actuaciones requeridas para lograr el reinicio y posterior terminación de las actividades pendientes.

En este contexto, teniendo en cuenta que las actividades objeto del contrato de apoyo a la supervisión se encuentran directamente relacionadas con el desarrollo, seguimiento, cierre y liquidación de los proyectos intervenidos, las circunstancias actualmente presentadas afectan temporalmente la continuidad y oportunidad en la ejecución de las obligaciones contractuales.

Por lo anterior, se considera necesario suspender temporalmente el contrato, mientras se surten las actuaciones técnicas, administrativas y contractuales encaminadas a solucionar las situaciones que actualmente afectan la ejecución de los proyectos

En constancia firman en Yopal Casanare por los que en ella intervinieron a los 21 días del mes de septiembre de 2026.

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación Mercadeo y Sistemas
RED SALUD CASANARE E.S. E
Supervisor de Contrato

MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
NIT 901.332.766-6
R/L FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS
C.C No. 1.051.954.325