ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE Secretaría de Obras Publicas y Transporte	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: SOPT 130.74.02	Maní TIERRA DE LA BARCOLA
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA: NOV 27 DE 2018	
	MUNICIPIO DE MANI	VERSION: 02	
	Secretaria de Obras Publicas y Transporte	HOJA 1 de 2	

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	0387 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2026
		19	10	2026	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ACTA No. 2 - PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnostico para mantenimiento cualquier otro tipo de contrato de consultoria)

CONTRATO No.: 0387 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2026

VIGENCIA: DOS (02) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

SELECCIÓN ABREVIADA ☑: MM-CAS-SAMC-013-2026
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO: AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE MANÍ
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DOS (02) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para efectuar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 13 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR: $ 304,956,727.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ANTICIPO: $ 91,487,018.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVENTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: FONAND INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor contratado)

SUPERVISOR: ING. EFRAIN NOSSA PARRA
(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCION	VALOR	%
1	INSUMOS DE CONSTRUCCION	$ 73,189,614.40	80%
2	PAGO DE PERSONAL - NOMINA - SEGURIDAD	$ 16,467,663.24	18%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 1,829,740.36	2%
	TOTAL	**$ 91,487,018.00**	**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y respuestos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) dias del mes de Octubre del año dos Mil veintiseis (2026).

Firma

FONAND INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
R.L CARLOS ANDRES FONSECA
CONTRATISTA

Firma

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas y Transportes
Supervisor

Firma

LESLYE FERNANDO WALTEROS FLOREZ
Profesional de apoyo SOPT

Firma

ANGELA PATRICIA CASTRO JIMENEZ
Componente Juridico SOPT

Original: Oficina Juridica
1era copia contratista

Bancolombia

Yopal, 09 de Octubre de 2026

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA QUE:

FONAND INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, identificado con **NIT: 900452356** a la fecha de expedición de este documento, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura aaaa/mm/dd	Estado
CUENTA AHORROS FONAND ING CONT 0387	629-000080-81	2026/10/09	ACTIVA

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Yopal - Of. 629 Unicentro Yopal
Asesor de servicios Nº 157
Cédula Nº

CARLOS ALBERTO TRUJILLO LEON
Supernumerario Integral
Sucursal 629 Unicentro Yopal

JV Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta infomación, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

FONAND
INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Maní, 19 de octubre de 2026

Ingeniero
EFRAÍN NOSSA PARRA
Supervisor del Contrato
Municipio de Maní Casanare
E. S. D.

Asunto: Presentación del Plan de Inversión del Anticipo – Contrato de Obra Pública No. 0387 del 06 de octubre de 2026.

Respetado Ingeniero:

De manera atenta, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, **FONAND INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.**, en calidad de contratista del Contrato de Obra Pública No. 0387 del 06 de octubre de 2026, derivado del proceso de Selección Abreviada MM-CAS-SAMC-013-2026, cuyo objeto es la **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, se permite presentar para su revisión y aprobación el plan de inversión del anticipo.

El valor del anticipo asciende a **NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE ($91.487.018,00)**, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato ($304.956.727,00). Estos recursos se destinarán exclusivamente a la ejecución del objeto contractual, dentro del plazo de dos (2) meses comprendidos entre el 14 de octubre y el 13 de diciembre de 2026, así:

1. **Insumos de construcción – $73.189.614,40 (80%).** Adquisición de los materiales requeridos para las actividades de adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos, tales como cemento, agregados pétreos, acero de refuerzo, materiales para cubiertas, pinturas, elementos de cerramiento, materiales eléctricos e hidrosanitarios y demás insumos contemplados en el presupuesto de obra, garantizando el suministro oportuno en los frentes de trabajo del área urbana y rural.

2. **Pago de personal, nómina y seguridad social – $16.467.663,24 (18%).** Pago de salarios del personal profesional, técnico y operativo vinculado a la obra, así como

los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) y parafiscales, conforme a la normatividad laboral vigente.

3. **Alquiler de equipos – $1.829.740,36 (2%).** Alquiler de maquinaria, herramienta menor y equipos necesarios para la ejecución de las actividades, como mezcladoras, vibradores, andamios, formaletas, equipos de compactación y transporte de materiales.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	Insumos de construcción	$ 73.189.614,40	80%
2	Pago de personal – nómina – seguridad social	$ 16.467.663,24	18%
3	Alquiler de equipos	$ 1.829.740,36	2%
	TOTAL	**$ 91.487.018,00**	**100%**


Los porcentajes se calculan sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones. La correcta inversión de los recursos se soportará mediante facturas, comprobantes de pago, planillas de nómina y de seguridad social, y los informes de inversión y buen manejo del anticipo, que serán presentados periódicamente a su despacho.

El anticipo será amortizado en las actas parciales de obra en el porcentaje establecido contractualmente.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.
Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS FONSECA
C.C. No. 1.116.612.936 de Maní
Representante Legal
FONAND INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT: 900.452.356-0

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE**	**mié 14/10/26**	**vie 11/12/26**
2		**INICIO**	mié 14/10/26	mié 14/10/26
3		Socialización, tramites administrativos, contrataciones personal y/o bienes y servicio	mié 14/10/26	vie 16/10/26
4		**100. ADECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL 5 Y FUTBOL 11**	**lun 19/10/26**	**mié 21/10/26**
5		Suministro e instalación de Reflector Led 400W Jeta Pro IP 65	lun 19/10/26	mié 21/10/26
6		**200. ADECUACION CANCHA DE FUTBOL**	**lun 19/10/26**	**vie 13/11/26**
7		Suministro e instalación de reflector LED SYLFLOOD 400W CM 45° IP 66, P27763-36-1	jue 22/10/26	lun 26/10/26
8		Suministro e Instalación Tablero de Distribución (0.8mx0.8x0.4m) incluye: Barraje 50A, Terminales, Interruptores termomagnéticos.	mar 27/10/26	mié 28/10/26
9		Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m con base. Suministro e instalacion	jue 29/10/26	vie 30/10/26
10		Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre desnudo AWG N° 2/0. Suministro e instalacion.	lun 02/11/26	lun 02/11/26
11		Acometida en conductor de aluminio S8000 4x2/0 AWG THW 600 V 75° +1x6T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion	mar 03/11/26	vie 13/11/26
12		Suministro e Instalación de Tablero de Control, Incluye totalizador 150A, 220V-25kA, Barraje 200A, Contactores 40A AC-3, Bobina 220V (o 24V AC/DC), Terminales 2/0, Gabinete en lámina galvanizada pintura electrostática, IP 66, IK10 Uso exterior, cerradura	mar 03/11/26	mié 04/11/26
13		Reparacion de cajas de inspeccion CS 275	lun 19/10/26	vie 23/10/26
14		Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	lun 26/10/26	vie 06/11/26
15		**300. ADECUACION CAMPO DEPORTIVO SANTA ELENA**	**lun 26/10/26**	**mié 18/11/26**
16		Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	lun 26/10/26	mar 03/11/26
17		Lineas de demarcacion cancha multifuncional	mié 04/11/26	vie 06/11/26
18		Esmalte sobre lamina lineal	lun 09/11/26	lun 16/11/26
19		Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	mar 17/11/26	mié 18/11/26




Proyecto: Cronograma de activ
Fecha: mar 13/10/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

CARLOS ANDRES FONSECA
R/L FONAND INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 900.452.356-0

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
20		**400. ADECUACION CAMPO DEPORTIVO ONESIMO ADAN**	**jue 19/11/26**	**mié 02/12/2**
21		Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	jue 19/11/26	lun 23/11/26
22		Lineas de demarcacion cancha multifuncional	mar 24/11/2	jue 26/11/26
23		Esmalte sobre lamina lineal	vie 27/11/26	mié 02/12/2
24		**500. MEJORAMIENTO CERCA Y CONSTRUCCION PORTONES DE INGRESO A LA VILLA OLIMPICA**	**vie 30/10/26**	**vie 11/12/26**
25		Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".	vie 30/10/26	jue 12/11/26
26		Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	vie 13/11/26	lun 16/11/26
27		Columna en concreto de resistencia 3000 psi	mar 17/11/2	mié 18/11/2
28		Acero de Refuerzo Grado 37	jue 19/11/26	jue 19/11/26
29		Acero de Refuerzo Grado 60	vie 20/11/26	vie 20/11/26
30		Mantenimiento correctivo cerca poste en concreto, alambre de pua	lun 23/11/26	mié 09/12/26
31		Desmonte de espaldar metalico en bancas Banca M-30 tipo IDU en concreto	jue 10/12/26	vie 11/12/26
32		**ENTREGA OBRA**	vie 11/12/26	vie 11/12/26



Proyecto: Cronograma de activ
Fecha: mar 13/10/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CARLOS ANDRES FONSECA
R/L FONAND INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 900.452.356-0