ACTA No. 001 DE 2026
AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0227-09-2026

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA CORREGIMIENTO DE LLORENTE DE SAN ANDRÉS DE TUMACO".

En san andres de tumaco siendo las 11:00 a.m. mediante la plataforma virtual microsoft teams y a través del enlace de acceso indicado en el apartado de datos de conexión, se da inicio a la audiencia de asignación de riesgos previsibles correspondiente al proceso de Convocatoria Pública No. 0227-09-2026, cuyo objeto se identifica en el encabezado de la presente acta.

La audiencia se desarrolla en el marco de las reglas y documentos del proceso, el Acuerdo No. 001 del 10 de junio de 2025 – Estatuto de Contratación de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, la Resolución No. 1733 del 11 de junio de 2025 – Nuevo Manual de Contratación, y las disposiciones legales aplicables en materia de riesgos previsibles, en particular el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en lo que corresponda.

1. ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la audiencia.
2. Registro y verificación de asistencia.
3. Presentación del objeto y de los documentos relevantes del proceso.
4. Presentación y explicación de la matriz de riesgos previsibles publicada por la Entidad.
5. Intervención de los interesados y formulación de observaciones a la matriz de riesgos.
6. Respuestas de la Entidad a las observaciones formuladas.
7. Determinación de la asignación definitiva de riesgos y constancia sobre eventuales ajustes.
8. Conclusiones y cierre de la audiencia.

2. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA

La audiencia es instalada por **JACOB ARMERO DAJOJOME**, en calidad de Asesor de Calidad y Contratació de la E.S.E. CENTO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO, quien da la bienvenida a los asistentes y explica que su finalidad es revisar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso de selección y la ejecución del contrato, permitir la

presentación de observaciones por parte de los interesados y dejar constancia de las decisiones adoptadas por la Entidad.

3. REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Se verifica la asistencia virtual de los servidores públicos de la entidad, así como la no asistencias de contratistas interesados y/o representantes de posibles oferentes, mediante el registro de conexión y/o el listado de asistencia que se habilite para la sesión.

Modalidad de la audiencia: VIRTUAL.

Plataforma: microsoft teams
Fecha y hora de la audiencia: 21 / 10 / 2026, a las 11: 00 a. m..
Enlace de acceso a la audiencia: https://meet.google.com/skq-wwmb-xdk

Se deja constancia que a la audiencia asististieron el personal técnico y jurídico de la entidad representados por:
JACOB ARMERO MDAJOME: Asesor de Calidad y Contración
JOH ALEXIS ARAUJO: Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica
FRANCINE GONZALEZ: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
MARÍA ALEJANDRA DELGADO: Profesional Oficina de Planeación

4. PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

En atenció a que no hubo asistencia de potenciales oferentes, no fue necesario presentar la matriz de riesgos incorporada a los documentos del proceso, donde se identifican, entre otros aspectos, la clase, fuente, etapa, tipo y descripción del riesgo, sus consecuencias, probabilidad e impacto, valoración y categoría, parte a la que se asigna, tratamientos o controles, riesgo residual, responsable de implementar el tratamiento, y mecanismos y periodicidad de monitoreo.

La matriz suministrada para este proceso contempla riesgos asociados a la coherencia de los documentos de selección, participación de oferentes, acceso y logística hacia el corregimiento de Llorente, costos y precios de insumos, manejo del anticipo, suministro de materiales, equipos y personal, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, condiciones climáticas, situaciones sociales o de orden público, calidad constructiva, diseños e información técnica, cronograma, trámite de pagos, daños a terceros y estabilidad de la obra. La matriz detallada forma parte de los documentos del proceso y se adjunta o identifica como anexo de esta acta.

5. INTERVENCIONES Y OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

Se concede el uso de la palabra a los asistentes, esto es, a los integrantes del equipo ténico- juríco de la entidad relacionados anteriormente, quienes se presentaron anunciando sus respectivos nombres y el rol que cumplen dentro de la empresa.


7. ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE LOS RIESGOS

No se discutió ninguno de los riesgos establecidos en la matriz. En consecuencia se mantienen los riesgos planteados en el documento

8. CONCLUSIONES Y CIERRE

Teniendo encuenta las circunstancias referidas anteriormente, se da por termida la audiencia siendo las 11: 16 a. m. del día 21 de octubre de 2026. La presente acta se elabora para dejar constancia de lo ocurrido.

FIRMAN,

 _____ Nombre: **JACOB ARMERO D**. Cargo: Asesor de Calidad y Contratación	 _____ Nombre: **FRANCINE GONZALEZ** Cargo: Jefe Oficina de Planeación
Preside la audiencia	Secretari@ / quien elabora el acta