	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MEPI-MN1-IN-13-FR-1 1

10/20/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1051 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL SRN
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventoría para la atención de vías regionales en el departamento del Huila con obras de mejoramiento en el marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0.

CONTRATO DE OBRA No. 1584 DE 2022 Y 998 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: EXPLANAN S.A.S. - CONSORCIO MONTEBELLO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31/12/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/10/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1-Jan-25	31-Dec-25
2	25-Sep-26	25-Oct-26

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACION
			DESDE	HASTA	
1		16-Dec-25	16-Dec-25	9-Jan-26	10-Jan-26
	1	9-Jan-26	10-Jan-26	9-Feb-26	10-Feb-26
	2	10-Feb-26	10-Feb-26	9-Mar-26	10-Mar-26
	3	10-Mar-26	10-Mar-26	9-Apr-26	10-Apr-26
	4	7-Apr-26	10-Apr-26	9-Jun-26	10-Jun-26
	5	5-Jun-26	10-Jun-26	9-Jul-26	10-Jul-26
	6	10-Jul-26	10-Jul-26	9-Aug-26	10-Aug-26
2		25-Aug-26	25-Aug-26	24-Sep-26	25-Sep-26

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25-Oct-26
(Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.499.641.403,00 **50% EN SMMLV:** $ 2.249,82
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	30-Dec-24	$ 2.121.155.114	1631,66
2	7-Oct-25	$ 260.000.000	182,65

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 6.880.796.517,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 que iniciará partir del 25 de octubre de 2026, y como fecha cierta de terminación de la presente solicitud de prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026.

La solicitud de Adición No. 3 al Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 492.082.752,00), se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, vigilancia y control integral de los contratos de obra asociados al proyecto, en atención a las condiciones técnicas, contractuales y presupuestales definidas durante el período de suspensión y a la continuidad prevista de su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Los dos proyectos bajo la supervisión de la interventoría corresponden al proyecto de mejoramiento de la vía Candelaria – Laberinto, el cual se ejecuta mediante el Contrato de Obra No. 1584 de 2022. De manera paralela, el Proyecto No. 02, que comprende la pavimentación del circuito turístico del sur del Huila, se lleva a cabo bajo el Contrato de Obra No. 998 de 2023. Ambos contratos requieren ampliaciones de plazo por causas técnicas imprevistas, lo que hace indispensable extender las funciones del contrato de interventoría realizada mediante le contrato No 1051 de 2022. Dado que este contrato vence el próximo 25 de octubre de 2026, se justifica su prórroga y una adición presupuestal para garantizar la supervisión técnica durante la culminación de estas obras.

1. Situación del Contrato de Obra No. 998 de 2023 ("Pavimentación del circuito turístico del Sur"):
Este contrato, suscrito con el Consorcio Montebello, requirió una ampliación de tiempo adicional para su culminación, que se fundamenta en:
•Condiciones climáticas adversas que han afectado el rendimiento.
•Ejecución de obras adicionales no previstas, como muros de gaviones, muros de concreto reforzado y reposición de material por derrumbes.
•Necesidad crítica de construir un sistema de alcantarillado en el tramo PR13+448 al PR14+712, obra indispensable para la estabilidad del pavimento y no contemplada inicialmente.
Teniendo en cuenta las actividades enunciadas, el contratista de obra, requiere la continuidad de la Interventoría, con el fin de mantener y finalizar la ejecución de las actividades constructivas, de tal suerte que la prórroga de la Interventoría hasta el 31 de diciembre de 2026, es absolutamente necesaria.

2. Situación del Contrato de Obra No. 1584 de 2022 ("Mejoramiento Candelaria – Laberinto"):
El contratista de esta obra solicita una ampliación de dos (2) meses para ejecutar las ampliaciones de los puentes El Perico (PR31+820) y Alto Retiro (PR35+650). Estas intervenciones, esenciales para mitigar riesgos de accidentalidad por cambio abrupto en el ancho de la calzada, no estaban previstas inicialmente, de tal forma que va a requerir la continuidad de la Interventoría para la ejecución de las actividades.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 10 Fecha: 16/09/2025	valor Solicitado	Valor actualizado presente Solicitud
Descripción	Valor inicial			
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 3.029.886.000,00	$ 5.120.750.986,00	$ 413.514.918,00	$ 5.534.265.904,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 575.988.000,00	$ 661.430.961,00	$ -	$ 661.430.961,00
PROVISIÓN AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL	$ 175.337.263,00	$ -		
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS	$ 3.781.211.263,00	$ 5.782.181.947,00	$ 413.514.918,00	$ 6.195.696.865,00
IVA	$ 718.430.140,00	$ 1.098.614.570,00	$ 78.567.834,00	$ 1.177.182.404,00
VALOR TOTAL	$ 4.499.641.403,00	$ 6.880.796.517,00	$ 492.082.752,00	$ 7.372.879.269,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 1.500.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ 1.500.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)
$ 77.422.971,60 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) 35 (mes anterior a la presente solicitud) diciembre de 2025 (año) $ 6.779.869.671,68
Dec-25 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 100.926.845,32 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta las razones expuestas, la supervisión del contrato considera válido otorgar una prórroga de dos (2) meses y cinco (5) días calendario, hasta el 31 de diciembre de 2026, y una adición presupuestal por valor de $492.082.752,00 (IVA incluido), con el fin de garantizar el acompañamiento de la interventoría para que esta lleve a cabo las actividades de supervisión, vigilancia y control de calidad de las obras por ejecutar para la culminación de las obras de Mantenimiento y Mejoramiento de la Carretera Laberinto - La Plata, Ruta 2402, sector Candelaria - La Plata, objeto del contrato N°1584 de 2022, y las obras del Anillo Turístico del Sur en las rutas Isnos - Obando, Isnos - Bordones y Bordones - La Laguna, bajo el contrato de obra N°998 de 2023.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, Acta de Modificación de Costos No. 11 (MEPI-MN1-IN-9-FR-1), Reprogramación al Plan de Cargas No. 11 (MEPI-MN1-IN-9-FR-2), Presupuesto Oficial Prórroga No. 3 y Adición No. 3.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C. 1.098.784.230

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-65504 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial (E)

Vo.Bo.Firma
Nombre: FLORANGELA PARRA CHANCHI
Gestor Técnico de Proyecto
MP: 702021-29701 TLM

Vo.Bo.Firma
Nombre: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERÓN
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

SANDOVAL CUMBE FAIBER Firmado digitalmente por SANDOVAL CUMBE FAIBER
Firma
Nombre: FAIBER SANDOVAL CUMBE
Jefe Unidad Ejecutora
MP N° 70202-203111 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Isnos, Huila, 20 de octubre de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Dirección Territorial Huila
Supervisor del Contrato
Calle 25G # 73B-90 (Complejo Empresarial Point)
Bogotá D.C.

Referencia 1: **Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022**
Interventoría para la atención de vías regionales en el departamento del Huila conobras de mejoramiento en el marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0.

Referencia 2: **Contrato de Obra No. 998 de 2023**
"Mantenimiento y Pavimentación del circuito turístico del sur en las vías 20HL02 - Obando - Isnos y 20HL03 Isnos-Bordones-La Laguna, Departamento del Huila.".

Referencia 3: **Contrato de Obra No. 1584 de 2022**
"Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Candelaria – Laberinto Ruta 2402 Sector La Candelaria – La Plata del PR 28+000 al PR 38+500. Departamento del Huila

Asunto: **Actualización de la Solicitud de Adición N°3 y Prórroga al Contrato de Interventoría N°1051 de 2022. Alcance al comunicado C. VIAL-INV-1051-CTCS-998-640-2025 del 3 de diciembre de 2025.**

Cordial Saludo

Respetado Ingeniero Rincón.

En concordancia con lo manifestado en el comunicado referido en el asunto, C.VIAL-INV-1051-CTCS-998-640-2025, enviado a usted el 3 de diciembre de 2025, al cual le estamos dando alcance en este escrito, donde reiteramos la solicitud para que el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, considere el estudio y aprobación para otorgar al Consorcio Vial SRN una tercera adición presupuestal y la consabida prórroga al plazo de ejecución vigente del Contrato N°1051 de 2022, cuyo objeto se describe en la referencia 1.

Esta petición se realiza tomando en consideración que, como resultado de la coordinación entre entidad contratante, contratistas e interventoría, se oficializaron los ajustes modificatorios de los dos contratos de obra y estos fueron reiniciados el 25 de septiembre de 2026, de manera sincronizada con el Contrato de Interventoría. En consecuencia, resulta absolutamente necesario que, simultáneamente con la ejecución de las obras, se cuente con el personal adscrito al Consorcio Vial SRN para ejercer las funciones de control y vigilancia, esto es, mediante la asignación de recursos adicionales y con la aprobación de la prórroga solicitada para el contrato de interventoría.

A continuación se describen los sucesos pertinentes a los trámites administrativos y contractuales que han tenido ocurrencia de la fecha en que se formuló la solicitud de adición hasta la actualidad, que tuvieron como objetivo lograr los ajustes modificatorios a los dos contratos de obra a los que se les hace interventoría con fundamento jurídico en el contrato suscrito por Consorcio vial SRN con INVIAS, para lograr la total culminación de las obras y su debida entrega a las comunidades beneficiarias:

SUSPENSION DE CONTRATOS

- **Contrato de Obra N°998 de 2023**: Se toma la decisión de suspenderlo el once (11) de diciembre de 2025 teniendo en cuenta que durante el desarrollo de las obras y con base en el análisis técnico realizado en campo, así como en las revisiones realizadas en conjunto con Interventoría, se identifica la necesidad de realizar ajustes técnicos al proyecto para garantizar su adecuada funcionalidad, durabilidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a las obras. El Contratista presentará una propuesta técnica de ajuste, la cual debe ser aprobada por interventoría y entidad contratante y para ello se requiere el tiempo suficiente para desarrollarla. Por ende y ante la proximidad de la fecha de vencimiento del contrato, se aprueba una suspensión, inicialmente de un mes, mientras se realiza el análisis y evaluación necesario en cuanto a la inclusión de ítems no previstos y plazos adicionales de ejecución.
- **Contrato de Obra N°1584 de 2022**: El contrato se suspende el doce (12) de diciembre de 2025 debido a que se requiere tiempo suficiente para estructurar un ajuste modificatorio, con inclusión de actividades no previstas, adición de nuevos recursos, balance de cantidades y prórroga al plazo vigente que permitan subsanar los mayores tiempos y recursos invertidos durante la intervención en el sector rocoso del Suspiro, los mayores requerimientos en la construcción de estructuras de contención en concreto reforzado de mayor resistencia, de acuerdo a los conceptos de especialista de contratista e interventoría, el otorgamiento tardío de permiso de intervención de predios aledaños a las obras, las incidencias climatológicas adversas y la profusión de deslizamientos en taludes de corte, entre otras causales . Considerando el próximo vencimiento del plazo contractual se aprueba la suspensión de actividades de este contrato, inicialmente por un mes, esperando que sea suficiente para llevar a cabo los trámites administrativos para oficializar el ajuste y de esta manera darles terminación satisfactoria a las obras objeto del contrato.
- **Contrato de Interventoría N°1051 de 2022**: Con base en los argumentos expresados para la suspensión N° 2 del contrato de obra N° 1584 DE 2022 y N°1 del contrato 998 DE 2023, el Contrato de Interventoría debió también ser suspendido, siendo avalada la suspensión N° 1, a partir del 16 de diciembre de 2025, por la carencia de objeto, el Supervisor del Contrato de Interventoría N° 1051 de 2022, por parte de la Territorial Huila del Instituto Nacional de Vías, da

el aval para proceder a la Suspensión N° 1 del Contrato de Interventoría No. 1051-2022 desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026.

AMPLIACIONES DE LAS SUSPENSIONES

Durante el tiempo transcurrido entre las fechas de suspensión de cada uno de los contratos, tanto de obra como de interventoría, y su reinicio, se realizaron reuniones, mesas técnicas y proyecciones, se exploraron soluciones técnicas, se presentaron avances parciales a las entidades, se consultó con funcionarios de otras dependencias, se aportaron conceptos técnicos de especialistas y se atendieron y subsanaron las observaciones de los supervisores. Como producto de todo lo actuado, las actividades constructivas se reanudaron el 25 de septiembre de 2026. Se describe enseguida el estado contractual de acuerdo con las ampliaciones (prórrogas) de las respectivas suspensiones de cada uno de los contratos en mención:

- **Contrato de Obra N°998 de 2023**: A partir de la fecha de suspensión se inició una labor conjunta entre contratista e interventoría para darle forma al proceso de ajuste del proyecto, a través de mediciones en campo, consulta de información existente en otras entidades, cálculos preliminares, gestión de cotizaciones, presentación de nuevos precios unitarios, elaboración de presupuestos preliminares, mesas de trabajo. Durante todo este tiempo se ha venido ampliando la suspensión del contrato de obra hasta el presente. En efecto desde la suspensión inicial el 11 de diciembre de 2025 se han suscrito varias actas de ampliación de la suspensión que ya se encuentran incluidas en la plataforma Secop avaladas por todas las firmas de contratista, interventoría y entidad hasta el 25 de septiembre de 2026. Se suscribió Acta de Reinicio con fecha 25 de septiembre de 2026.
- **Contrato de Obra N°1584 de 2022:** El mes de la segunda suspensión del contrato de obra que se solicitó inicialmente ha resultado insuficiente para acometer el análisis y evaluación de los aspectos que deben tenerse en cuenta para la presentación a la entidad de la versión final del Ajuste Modificatorio N°4, que incluye adición de recursos y prorroga al plazo vigente. Para mantener la vida jurídica del contrato se han suscrito hasta la fecha varias actas de Ampliación de la Suspensión N°2; que ya se encuentran incluidas en la plataforma Secop avaladas por todas las firmas de contratista, interventoría y entidad hasta el 25 de septiembre de 2026. Se suscribió Acta de Reinicio con fecha 25 de septiembre de 2026
- **Contrato de Interventoría N°1051 de 2022**: Las suspensiones de los contratos de obra obligan a que en el de interventoría se verifique la misma situación, debido a la carencia temporal de objeto contractual. Entre El Consorcio Vial SRN e Invias se han suscrito seis (6) actas de ampliación de la suspensión N°1, la última de las cuales se encuentra vigente, refrendada en plataforma Secop 2 y lleva la Suspensión del contrato hasta el 9 de agosto de 2026. Posteriormente el contrato de interventoría se ha vuelto a suspender hasta el 25 de septiembre atendiendo las indicaciones de la Circular Interna N°20261000000236 del 10 de agosto de 2026 emanada de Ministerio de Transporte, por un tiempo de un mes a partir del 25 de agosto y por un periodo de un mes. A partir del 25 de septiembre se otorgó la prórroga N°2 sin adición de recursos para facilitar la aprobación de la Adición N°3 y de la Prórroga N°3, quedando como fecha de vencimiento del plazo vigente el 25 de octubre de 2026.

ESTADO DE AVANCE DE LOS AJUSTES MODIFICATORIOS

- **Contrato de Obra N°998 de 2023:** en las siguientes líneas se resume la trazabilidad del avance del Ajuste Modificatorio N°1 para el Proyecto del Circuito Turístico del Sur.

    - Luego de un periodo de trabajo invertido en la estructuración del ajuste modificatorio, de la depuración en reuniones y mesas de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Vías e Infraestructura del departamento del Huila, finalmente el Consorcio Montebello radica el comunicado CONS-MBELLO-1041 fechado el 13 de abril de 2026 con asunto. ***"Gestión contractual: Radicación del acta de Modificación N°1"*** adjuntando toda la documentación pertinente para revisión, evaluación y aval de interventoría, la cual formula las últimas observaciones, dando lugar a que el 23 de abril de 2026 se remita el comunicado CONS-MBELLO-1047 con asunto: ***"Gestión contractual: Radicación del acta de Modificación N°1 con observaciones subsanadas"***
    - Mediante oficio remisorio C.VIAL-INV-1051-CTCS-998-660-2026 calendado el 27 de abril de 2026 y con asunto "Radicado de documentación para legalización del Modificatorio N°1" la interventoría remite la documentación completa avalada con la firma de su Representante Legal a la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila para que se prosiga con el trámite de oficialización del Modificatorio y se eleve al documento contractual correspondiente. La remisión incluye la inclusión de ítems no previstos tales como: Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con Asfalto Modificado T3, Defensas en concreto tipo C New Jersey, Concreto Ciclópeo de 17 Mpa y todas las actividades encaminadas a garantizar la durabilidad del pavimento instalado a través de los trabajos requeridos para reemplazar la estructura obsoleta de un sistema de recolección de aguas servidas que interfieren con la meta física objeto del contrato. Todo sustentado con los respectivos estudios técnicos examinados y aprobados por especialistas del consorcio contratista, la interventoría y la entidad contratante. Al valor inicial del contrato de $51.04.037.891,76 se solicita adicionar $6.224.123.691,23para un valor total actualizado de $57.265.161.582,99. La ejecución de las obras complementarias propuestas requiere una prórroga en tiempo al plazo adicional de seis (6) meses a partir del vencimiento vigente para el contrato.
    - Posteriormente y como complemento exigido por la entidad contratante, la interventoría procede a certificar su aprobación del balance de cantidades de obra del acta de mayores y menores cantidades, ítems no previstos y ampliación del contrato de obra 998 de 2023, resultante, capitulo por capitulo, del ajuste modificatorio presentado. Esta certificación la expide el Consorcio Vial SRN mediante comunicado C.VIAL-INV-1051-CTCS-998-664-2026 del 4 de junio de 2026, enviado a la Secretaría de vías e Infraestructura del departamento del Huila.
    - La Gobernación del Huila, a través de sus entidades especializadas, procede al estudio técnico, administrativo y presupuestal, revisión, análisis integral de la propuesta llegando a la conclusión de que resulta conveniente prorrogar el plazo y adiciona recursos al contrato de obra N°998 d 2023 con base en toda la argumentación expuesta en los documentos anexos. En consecuencia, se suscribe el Otrosí N°1 cuyas clausulas modifican el plazo, otorgando seis meses al plazo inicial, el cual queda en 32 meses y

adicionando recursos por valor de $6.224.123.691,23 para un valor actualizado del contrato de $57.265.161.582,99. El documento fue suscrito el 14 de julio de 2026 y publicado en la plataforma Secop el 23 de julio de 2026.

- **Contrato de Obra N°1584 de 2022:** Para este contrato se trata de presentar el Ajuste Modificatorio N°4, cuyo avance se resume de la siguiente manera:

  - A partir de la suspensión N°2 del Contrato de Obra comenzó la elaboración de la propuesta para ajustar el contrato, solicitar la adición de recursos balanceando las cantidades de los ítems del contrato, incluyendo nuevas actividades y la respectiva prorroga. Después de varias mesas de trabajo, reuniones virtuales y presenciales finalmente la empresa contratista presenta la primera versión del Modificatorio N°4 a consideración de Interventoría a través del comunicado CRS-1508 del 17de febrero de 2026

  - La interventoría procede a la revisión y evaluación para, mediante comunicado C.VIAL-INV-1051-CGE-1085-2026 de abril 28 de 2026 dirigido a la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila exponer la trazabilidad y avalar el ajuste modificatorio 4 del contrato de obra N°1584 de 2022 con el propósito de que la entidad contratante tome una decisión definitiva respecto a la continuidad de las obras objeto del proyecto.

  - La firma contratista, Explanan S.A.S, mediante comunicación CRS-0001510 del 06 de mayo de 2026 presento a la gobernación con radicado 24243 los documentos correspondientes al ajuste requerido al proyecto de inversión del Contrato de Obra No. 1584 de 2022, para revisión y aprobación por parte de la Dirección Técnica de la entidad contratante.

  - La Secretaría de Vías e Infraestructura de la gobernación del Huila como entidad contratante, manifiesta observaciones al ajuste presentado por Explanan S.A.S y avalado por el Consorcio Vial SRN. Mediante comunicación CRS-0001512 del 26 de mayo de 2026 presenta nuevamente a la interventoría los documentos correspondientes al ajuste con las respectivas correcciones según lo solicitado por la entidad contratante.

  - Se lleva a cabo un comité técnico el día 09 de junio de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Vías e Infraestructura, con participación de funcionarios de la gobernación, Invias, Interventoría y contratista, en el cual la entidad contratante realizó observaciones adicionales al ajuste presentado por el contratista. Específicamente se acuerda que la carpeta se construirá en espesor de 12 cms como estaba inicialmente planteado en los documentos del proyecto, se plantean modificaciones al presupuesto PAGA y la ejecución de cunetas.

  - Explanan S.A.S, contratista de obra, mediante comunicación CRS-0001516 del 10 de junio de 2026 presentó a la interventoría los documentos correspondientes al ajuste con las respectivas correcciones según lo solicitado en comité técnico del 09 de junio de 2026.

  - Se realizó reunión técnica con participación de contratista y entidad contratante el día 24 de junio de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Vías e Infraestructura, con el

equipo técnico de la Secretaría de Vías e Infraestructura, en la cual la entidad contratante realiza nuevas observaciones al ajuste presentado por el contratista.

- El contratista Explanan S.A.S mediante comunicación CRS-0001516 del 06 de julio de 2026 presentó a la interventoría los documentos correspondientes al ajuste con las respectivas correcciones según lo solicitado en la reunión técnica del 09 de junio de 2026.

- El día 21 de julio de 2026 se cita al contratista a las Instalaciones de la Secretaría de vías e Infraestructura del departamento del Huila a una Mesa Técnica para impartir las ultimas instrucciones formales en cuanto a los documentos que deben ser revisados y avalados por interventoría, definición de aspectos finales para la presentación del ajuste Modificatorio N°4 con la totalidad de las observaciones y sugerencias incluidas para darle tramite a la reiniciación del contrato de obra.

- Explanan SAS, contratista de obra, mediante comunicado CRS–0001530 remitido a Interventoría con fecha 22 de julio de 2026 anexa el enlace digital de la carpeta que incluye la totalidad de los documentos y solicita el aval de interventoría a la suscripción del Otrosí N°6 entre La Gobernación del Huila y la firma contratista, que oficializará el Ajuste Modificatorio N°4, Adición N°1 y Prorroga al Contrato de Obra N°1584 de 2022.

- El Consorcio Vial SRN, en calidad de interventor del contrato de obra N°1584 de 2022 suscrito entre la Gobernación del Huila y Explanan SAS, mediante comunicado C.VIAL-INV-1051-CGE-1099-2026 emitido y radicado a la entidad ejecutora el 23 de julio de 2026 manifiesta que se encuentra viabilizada la modificación y considera pertinente una adición presupuestal de $2.960.188.134,00 (Dos mil novecientos sesenta millones ciento ochenta y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos m/c) requerida para el cumplimiento total del objeto contractual y debidamente soportada en el balance de mayores y menores cantidades de obra el cual hace parte integral de la presente acta de modificación. Teniendo en cuenta la trazabilidad, justificación y motivación que son las pertinentes y necesarias para dar aval al Ajuste modificatorio N°4, descrita anteriormente, se anexan los documentos referentes al ajuste modificatorio de obra N°4 y adición del contrato de obra N°1584 de 2022 que son: Certificación Técnica De Interventoría, Acta De Justificación N°6, Acta De Modificación N°4, Apu No Previsto, Memorias, Certificaciones Explanan La Plata Y Memorias De Calculo.

- En consecuencia, una vez analizados y revisados los documentos, solicitando y verificando el cumplimiento de los respectivos ajustes, Interventoría emite Concepto Favorable y otorga el aval para que se eleve la petición ante la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila y se materialice el ajuste modificatorio N°4 del Contrato de Obra N°1584 de 2022, incluida la adición solicitada de acuerdo a los argumentos de orden técnico, jurídico, y financiero, que se detallan en la Certificación Técnica de Interventoría.

- El ajuste presentado arroja un valor requerido que debe ser adicionado de $2.960.188.134,00 para lograr la culminación total de las obras de mejoramiento; con esta adición el valor del contrato de obra asciende a $41.099.999.985,00. Adicionalmente se avala la necesidad de solicitar una prórroga al plazo contractual de

dos meses a partir del vencimiento del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obras de mejoramiento para dar al servicio de las entidades y la comunidad la carretera Candelaria Laberinto, sector Candelaria La Plata, ruta 2402 del PR 28+000 al PR 38+500. Departamento del Huila.

- La Gobernación del Huila, a través de sus entidades especializadas, procede al estudio técnico, administrativo y presupuestal, revisión, análisis integral de la propuesta llegando a la conclusión de que resulta conveniente prorrogar el plazo y adiciona recursos al contrato de obra N°1584 de 2022 con base en toda la argumentación expuesta en los documentos anexos. En consecuencia, se suscribe el Otrosí N°6 cuyas clausulas modifican el plazo, otorgando dos meses al plazo inicial, el cual queda en 35 meses y adicionando recursos por valor de $2.960.188.134,00 para un valor actualizado del contrato de $41.099.999.985,00. El documento fue suscrito el 5 de agosto de 2026 y publicado en la plataforma Secop el 18 de agosto de 2026.

De la lectura de los estados de avance de los procesos de materialización de los Ajustes Modificatorios de los dos contratos de obra descritos en líneas anteriores, los cuales son objeto del cumplimiento de las funciones de supervisión, vigilancia y seguimiento por parte de esta interventoría, se concluye que dichos ajustes se encuentran formalizados mediante el Otrosí No. 1 al Contrato de Obra No. 998 de 2023 y el Otrosí No. 6 al Contrato de Obra No. 1584 de 2022, y que ambos frentes de obra se encuentran en ejecución desde el 25 de septiembre de 2026. En concordancia con este escenario, el Consorcio Vial SRN, que ha suscrito el Contrato de Interventoría N°1051 de 2022, gestiona ante el Instituto Nacional de Vías la aprobación de su respectiva adición y prórroga, con el fin de disponer del equipo humano necesario para ejercer la vigilancia de las obras durante su ejecución, tal como lo dispone la normatividad vigente, dado que es un imposible jurídico la ejecución de obras públicas sin el acompañamiento de interventoría.

El estado contractual vigente de interventoría indica que el vencimiento está establecido para el 25 de octubre de 2026. El valor actual del contrato es de **$6.880.796.517,00** después de dos adiciones presupuestales.

Precisión sobre el plazo de la prórroga solicitada

La prórroga solicitada al Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 tiene como fecha cierta de inicio el 26 de octubre de 2026 (fecha del día siguiente al del vencimiento del contrato según la Cláusula Primera del Acta de Prórroga N°2, aprobada el 25 de septiembre de 2026) y como fecha cierta de terminación el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el plazo de la prórroga es de dos (2) meses y cinco (5) días calendario. Este plazo atiende la indicación impartida por el Instituto Nacional de Vías en el sentido de que la prórroga y la adición no pueden superar la presente vigencia fiscal 2026, en observancia del principio de anualidad presupuestal consagrado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), según el cual después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha; y coincide, además, con el término de vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

A la fecha, la Secretaría de Vías e Infraestructura del departamento del Huila, entidad contratante de la ejecución mantiene los Contratos de Obra No. 998 de 2023 y No. 1584 de 2022 en estado de EJECUCIÓN. Su reinicio efectivo se verificó, de manera sincronizada con el del Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022, para el 25 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual corren, para cada uno de ellos, el plazo que les restaba al momento de su suspensión en diciembre de 2025, sumado al plazo adicional otorgado mediante sus respectivos Otrosíes. Sobre esta base se construye la siguiente trazabilidad:

Trazabilidad y correspondencia de la fecha propuesta.

- Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 (INVIAS – Gobernación del Huila): es el instrumento marco que ampara jurídica y presupuestalmente los dos contratos de obra vigilados y el contrato de interventoría. Su vigencia actual, tras la Modificación No. 3, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Necesariamente el Convenio debe ampliarse hasta una fecha igual o posterior al vencimiento de los contratos de obra N°998 de 2023 y de Interventoría N°1051 de 2022 como condición esencial previa. Ningún compromiso de interventoría puede extenderse más allá de esta fecha sin una ampliación previa del Convenio.
- Contrato de Obra No. 998 de 2023 (Consorcio Montebello): al momento de su suspensión (11 de diciembre de 2025) le restaban cinco (5) días de plazo, frente a su vencimiento entonces programado para el 16 de diciembre de 2025. Mediante Otrosí No. 1, suscrito el 14 de julio de 2026 y publicado en el SECOP el 23 de julio de 2026, se le otorgó adicionalmente una prórroga de seis (6) meses (plazo total: 32 meses). Contando ese remanente (5 días) más la prórroga (6 meses) a partir del reinicio sincronizado del 25 de septiembre de 2026, la ejecución de este contrato de obra se proyectaría hasta finales de marzo de 2027, es decir, hasta después del límite de vigencia del Convenio.
- Contrato de Obra No. 1584 de 2022 (Explanan S.A.S.): al momento de su suspensión (12 de diciembre de 2025) le restaban siete (7) días de plazo, frente a su vencimiento entonces programado para el 18 de diciembre de 2025. Mediante Otrosí No. 6, suscrito el 5 de agosto de 2026 y publicado en el SECOP II el 18 de agosto de 2026, se formalizó una adición de $2.960.188.134,00 (valor total del contrato: $41.099.999.985,00) y una prórroga de dos (2) meses al plazo de ejecución (plazo total: 35 meses contados desde el Acta de Inicio del 9 de febrero de 2023, sin contar los períodos de suspensión). Contando ese remanente (7 días) más la prórroga (2 meses) a partir del reinicio sincronizado del 25 de septiembre de 2026, la ejecución de este contrato de obra se proyecta hasta aproximadamente el 2 de diciembre de 2026, es decir, dentro del presente año y dentro del límite de vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021.

Precisión sobre el estado y Plazo para los Contratos de Obra

Contrato de Obra N°1584 de 2022:

- Estado Actual. ACTIVO; Fecha de Suspensión: 12 de diciembre de 2025; Fecha de Reinicio efectiva: 25 de septiembre de 2026.

- Plazo Vigente y Fecha de Terminación: 35 meses y terminación prevista para el 2 de diciembre de 2026
- Prórroga otorgada: según Otrosí N°6 se prorroga por dos meses a partir de la finalización vigente
- Fecha Proyectada de Terminación: dos (2) de diciembre de 2026
- Valor contractual actualizado: $41.099.999.985,00
- Avance Físico: 95.20% ($35.174.615.078,00); Avance Financiero: 82.60% ($31.503.743.348,00)
- Saldo Por ejecutar: $5.925.384.907,00

Contrato de Obra N°998 de 2023:

- Estado Actual. ACTIVO; Fecha de Suspensión: 11 de diciembre de 2025; Fecha de Reinicio efectiva: 25 de septiembre de 2026.
- Plazo Vigente y Fecha de Terminación: 32 meses y terminación prevista para el 31 de marzo de 2027
- Prórroga otorgada: según Otrosí N°1 se prorroga por seis meses a partir de la finalización vigente
- Fecha Proyectada de Terminación: 31 de marzo de 2027
- Valor contractual actualizado: $57.265.161.582,99
- Avance Físico: 61.11% ($31.191.178.255,65); Avance Financiero: 54.78% ($27.958.871.067,74)
- Saldo Por ejecutar: $ 26.073.983.327,34

Actualización y consolidación del estado contractual y financiero

El Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 permaneció suspendido desde el 16 de diciembre de 2025 (Suspensión No. 1 y sus ampliaciones), seguidas de la Suspensión No. 2 desde el 25 de agosto de 2026, reiniciado el 25 de septiembre de 2026 por lo que no se han generado actas de costos posteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En consecuencia, la información contractual y financiera que se consolida a continuación corresponde al corte cierto y verificable más reciente disponible: el Acta de Costos No. 35 (diciembre de 2025), última acta radicada y tramitada, la cual es igualmente la vigente a la fecha de presentación de la solicitud de adición y prórroga:

Valor inicial del contrato	$4.499.641.403,00
Adición No. 1 (30-dic-2024)	$2.121.155.114,00
Adición No. 2 (07-oct-2025)	$260.000.000,00
Valor actualizado (acumulado) vigente	**$6.880.796.517,00**
Valor ejecutado acumulado (corte Acta No. 35, dic-2025)	**$6.779.869.671,68 (98,53%)**
Valor pagado	$6.779.869.671,68
Saldo contractual por ejecutar (RP 732925 del 07/10/2025)	$100.926.845,32 (1,47%)
Porcentaje de ejecución financiera	98,53%

Anticipo otorgado	$1.500.000.000,00
Anticipo amortizado	$1.500.000.000,00 (100%)
Saldo de anticipo pendiente de amortizar	$0,00
Adición No. 3 solicitada (en estudio por INVIAS)	**$492.082.752,00**
Valor total proyectado con la Adición No. 3	**$7.372.879.269,00**

Soporte Técnico del plazo adicional requerido para culminar las obras – CRONOGRAMAS

Se adjuntan los programas de Inversiones respectivos para las prórrogas concedidas por la gobernación del Huila a los contratos de obra N°1584 de 2022 y N°998 de 2023

Necesidad y suficiencia de la adición de $492.082.752

Análisis de necesidad, razonabilidad y suficiencia.

La necesidad de la adición se deriva directamente de la legislación existente que restringe totalmente la ejecución de obras públicas que no cuenten con el acompañamiento simultáneo de interventoría (artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y normas concordantes). Con los respectivos ajustes modificatorios ya formalizados respecto de los contratos de obra objeto de control y vigilancia de la presente interventoría, Otrosí No. 1 al Contrato de Obra No. 998 de 2023 y Otrosí No. 6 al Contrato de Obra No. 1584 de 2022, y ante el reinicio sincronizado de ambos contratos de obra y del Contrato de Interventoría cumplidos el 25 de septiembre de 2026, es indispensable que el Consorcio Vial SRN cuente con los recursos para mantener desplegado el equipo de profesionales, técnicos y personal administrativo requerido para el seguimiento, control y vigilancia de ambos frentes de obra durante el período de prórroga.

La razonabilidad y suficiencia del valor se acredita porque este no fue estimado de manera global ni discrecional, sino calculado mediante la Reprogramación al Plan de Cargas No. 11 y el Acta de Modificación de Costos No. 11, instrumentos que discriminan uno a uno los cargos, dedicaciones y costos directos necesarios para cubrir el período de la prórroga (26 de octubre a 31 de diciembre de 2026), sin incorporar personal adicional al ya aprobado para el contrato ni márgenes superiores a los estrictamente requeridos. El resultado de ese ejercicio de costeo técnico es de $492.082.752,00 (IVA incluido), valor que se encuentra dentro del monto certificado y comprometido presupuestalmente por la Gobernación del Huila para este fin ($1.200.000.000,00), por lo que cuenta con respaldo presupuestal suficiente. El detalle del cálculo se presenta en el Presupuesto Oficial de la Prórroga No. 3 y Adición No. 3 que se adjunta.

Implementación de los recursos.

Los recursos de la adición se implementarán mediante la continuidad de la nómina de personal profesional, técnico, administrativo, SST y ambiental actualmente vinculado al proyecto y aprobado en el Plan de Cargas No. 11, así como mediante los costos directos asociados a la operación logística del seguimiento de obra (transporte, equipos, ensayos de laboratorio y demás recursos técnicos), de manera que se garantice una interventoría continua, durante todo el período de prórroga.

a) Respaldo presupuestal (CDP y RP).

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Código SHA-P-705-F-01 de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Huila el 2 de diciembre de 2025, por valor de $1.200.000.000,00, con destino a la "Modificación No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021".
- Registro Presupuestal (RP) al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 – Compromiso No. 9.077 de 2025, expedido el 30 de diciembre de 2025, por el mismo valor de $1.200.000.000,00, con beneficiario INVIAS y fundamentado en el CDP Código SHA-P-705-F-01 de 2025 antes referido.
- Proyecto presupuestal asociado: 202500000040091 – "Mejoramiento y Pavimentación del Circuito Turístico del Sur en las vías 20HL02-Obando-Isnos y 20HL03 Isnos-Bordones-La Laguna", Dependencia 208 – Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila.

b) Fuente de financiación.

Los recursos provienen de rentas propias del Departamento del Huila (Recurso 10), discriminadas en el CDP Código SHA-P-705-F-01 de 2025 entre impuesto de registro, impuesto al consumo de cervezas, derechos de monopolio por introducción de licores destilados (producción nacional y extranjera), participación por consumo de licores, sobretasa a la gasolina, rendimientos financieros, excedentes de establecimientos públicos, recursos de servicios a la comunidad y dividendos de empresas de economía mixta, para un valor total exacto de $1.200.000.000,00.

c) Discriminación del valor solicitado.

Costos directos de personal	$351.107.679,00
Otros costos directos	$62.407.239,00
IVA	$78.567.834,00
VALOR TOTAL ADICIÓN No. 3	**$492.082.752,00**

*** Nota:** la discriminación completa y detallada de los costos anteriormente citados se encuentra en la Reprogramación al Plan de Cargas No. 11, en el Acta de Modificación de Costos No. 11 y en el Presupuesto Oficial de la Prórroga No. 3 y Adición No. 3, adjuntos al presente comunicado.

d) Período exacto cubierto.

Los recursos adicionados cubren las dedicaciones de personal y los otros costos directos establecidos en el Acta de Modificación de Costos No. 11 y en la Reprogramación al Plan de Cargas No. 11 para la prórroga solicitada, comprendida entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 (dos meses y cinco días calendario). Ningún valor de esta adición cubre períodos posteriores al 31 de diciembre de 2026.

e) Correspondencia con el Modificatorio No. 3 del Convenio Interadministrativo.

El valor, la fuente y el período de la presente adición se encuentran amparados por la Modificación No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021, respaldada en el CDP Código SHA-P-705-F-01 de 2025 y en el RP – Compromiso No. 9.077 de 2025, ambos por $1.200.000.000,00, con el mismo objeto de "aunar esfuerzos para la atención de vías regionales en el departamento del Huila". La adición solicitada, por $492.082.752,00, es inferior al valor comprometido en dicho Modificatorio, por lo que no existe ningún recurso adicionado por fuera de lo allí previsto, y el período cubierto (hasta el 31 de diciembre de 2026) no excede la vigencia del Convenio ni la vigencia fiscal 2026. El valor corresponde al costeo técnico de la Reprogramación al Plan de Cargas No. 11 y es el mínimo necesario para cubrir la nómina y los costos directos requeridos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Trazabilidad contractual, técnica y administrativa consolidada

Precisión del período exacto cubierto.

Se precisa de manera inequívoca que el período que será cubierto por los $492.082.752,00 de la Adición No. 3 corresponde a la prórroga solicitada, del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2026 (dos meses y cinco días calendario).

Se presenta a continuación el cuadro de trazabilidad consolidada que correlaciona los ajustes modificatorios de los contratos de obra vigilados, la prórroga del Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 y la adición presupuestal solicitada, frente al período exacto de vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021:

Instrumento	Modificación	Plazo	Valor adicionado
Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021	Instrumento marco INVIAS – Gobernación del Huila. Modificación No. 3 (CDP 8.006 y RP 9.077 de 2025)	Vigente hasta 31-dic-2026	$1.200.000.000,00
Contrato de Obra No. 998 de 2023 (Consorcio Montebello)	Otrosí No. 1, suscrito 14-jul-2026, publicado SECOP 23-jul-2026. Reiniciado el 25-sep-2026 (reinicio sincronizado)	+ 6 meses (plazo total: 32 meses)	$6.224.123.691,23
Contrato de Obra No. 1584 de 2022 (Explanan S.A.S.)	Otrosí No. 6, suscrito 5-ago-2026, publicado SECOP II 18-ago-2026. Reiniciado el 25-sep-2026 (reinicio sincronizado)	+ 2 meses (plazo total: 35 meses)	$2.960.188.134,00
Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 (Consorcio Vial SRN)	Adición No. 3 y prórroga, objeto de la presente solicitud	26-oct-2026 a 31-dic-2026	$492.082.752,00

De la lectura conjunta del cuadro anterior se concluye que, si bien el Otrosí No. 1 del Contrato de Obra No. 998 de 2023 proyecta su plazo hasta el 31 de marzo de 2027, el período cubierto por la Adición No. 3 y la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 se limita al 31 de diciembre de 2026, por ser este el término de la vigencia fiscal en curso, que no es posible superar, y el de la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 que ampara presupuestalmente la interventoría. Esta correspondencia garantiza la congruencia contractual y presupuestal entre el instrumento marco, los contratos de obra derivados y el contrato de interventoría, y evita comprometer recursos de interventoría por un período no cubierto por el Convenio ni por la vigencia presupuestal. El acompañamiento de interventoría al plazo restante del Contrato de Obra No. 998 de 2023 (1 de enero a 31 de marzo de 2027) deberá gestionarse con cargo a la ampliación del Convenio y a los recursos de la vigencia 2027.

.

En consecuencia, con lo hasta aquí descrito, solicitamos respetuosamente a INVIAS estudiar el otorgamiento de una prórroga al plazo vigente del Contrato de Interventoría No. 1051 de 2022 por dos (2) meses y cinco (5) días calendario, contados a partir del 26 de octubre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, término que no supera la presente vigencia fiscal ni la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 suscrito entre INVIAS y la Gobernación del Huila; así como la aprobación de una adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($492.082.752,00), IVA incluido, para garantizar el acompañamiento de interventoría a la ejecución de las obras durante el plazo solicitado, de acuerdo con la Reprogramación al Plan de Cargas No. 11, el Acta de Modificación de Costos No. 11 y el Presupuesto Oficial que se adjuntan a la presente comunicación.

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1 Solicitud adición y Prórroga Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación
Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas
Presupuesto Oficial Prórroga No. 3 y Adición No. 3
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento a las Garantías del contrato

Cordialmente,

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante Legal
CONSORCIO VIAL SRN
srnhuila@coninterpro.com.co

Elaboró:
Revisó. L.P.S.V.

Anexo: Comunicado CONS-MBELLO-1041, Consorcio Montebello
Comunicado CRS0001530 Explanan SAS

Comunicado C. VIAL-INV-1051-CTCS-998-660-2026 y C. VIAL-INV-1051-CTCS-998-664-2026 Consorcio vial SRN
Comunicado C.VIAL-INV-1051-CGE-1099-2026 Consorcio Vial SRN
Otrosí N°1 al Contrato N°998 de 2023
Otrosí N°6 al Contrato N°1584 de 2022
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento a las Garantías del contrato
MEPI-MN1-IN-15-FR-1 Solicitud adición y Prórroga Interventoría
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas
Presupuesto Oficial Prórroga No. 3 y Adición No. 3
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código SHA-P-705-F-01 de 2025
Registro Presupuestal – Compromiso No. 9.077 de 2025; Acta de Costos No. 35
Programa de Inversiones Contrato N°998 de 2023
Programa de Inversiones Contrato de Obra N°1584 de 2022

Copia: Ingeniero Javier Suarez Sarmiento – Subdirección Vías Regionales INVIAS Planta Central:
Ingeniero Andrés Camilo Cabrera – Supervisor secretaria de vías e infraestructura gobernación del Huila;
Ingeniero Martin Londoño – Profesional Universitario secretaria de vías e infraestructura Gobernación del Huila;

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GR5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1051 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL SRN

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" LOTE 2

FECHA DE INICIO: 10/02/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/08/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.499.641.403,00

VALOR ACUMULADO: $ 6.880.796.517,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JESÚS EDUARDO RINCÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 449.964.140,00	15	7	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ 0,00	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 899.928.281,00	15	7	2022	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 1.349.892.421,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3016092

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 3/02/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 662.079.652,00	30	6	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23%	$ 1.600.246.518,00	30	6	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.324.159.303,00	31	12	2027	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 1.986.238.955,00	31	12	2029	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3016092

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/07/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VIERA
Representante Legal Interventoría
C.C. 1.098.784.230

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma

Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920265504 - CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Fecha: 2026-10-21 17:18:47
Radicado: 2026I-VBOG-090186
Destino: Jose Fernando Morales Acuña
Anexos: 0

Faiber Sandoval Cumbe, Subdirector de Vias Regional
2026-10-21T17:18:50-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

MEMORANDO INDIVIDUAL
N° Radicado: 2026I-VBOG-090186
Fecha: 2026-10-21 17:18:47

PARA: JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: FAIBER SANDOVAL CUMBE
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

Asunto: Contrato de Interventoría No. 1015 de 2022 Interventoría Anillo Turístico del Sur del Huila y Gallego - La Plata / Consorcio Vial SRN - Solicitud aprobación Póliza de cumplimiento No. 3016092 Anexo 15 Seguros PREVISORA.

Respetado doctor Jóse,

De manera atenta esta Subdirección remite a su despacho la póliza de cumplimiento No. 3016092, anexo 15, expedida por la Compañía de Seguros PREVISORA S.A., que reconoce la Prórroga 2 del contrato No. 1051 de 2022, suscrito con la firma CONSORCIO VIAL SRN, cuyo objeto es el INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 LOTE 2.”

Finamente, me permito informar que las Garantías se encuentran debidamente cargados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II.

Remito Link de consulta de la documentación:

CONTRATO 1051-2022-POLIZA PRORROGA No. 2

Cordialmente,

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Subdirector de Vias Regionales

Proyectado por: Florangela Parra Chanchi
Revisado por: Felipe Andres Vaca Cortes
Aprobado por:

Copia Interna a: FLORANGELA PARRA CHANCHI ()

Faiber Sandoval Cumbe, Subdirector de Vias Regionales
2026-10-21T17:18:50-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

SANDOVAL CUMBE FAIBER - 7723526

21/10/2026 17:19:20 COT -05

WBTD-7OAG-OF1O-TL1E-F179-2621-1599-02

Fecha: 2026-10-21T17:18:50-05:00
Faiber Sandoval Cumbe
7723526
Subdirector de Vias Regionales
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vias

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19-oct-26 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1051 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL SRN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA

RESOLUCIÓN No.: 4684 DE 5-dic-22 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 1584 de 2022, 998 de 2023 CONTRATISTA: EXPLANAN S.A.S. CONSORCIO MONTEBELLO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DIC. DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 37,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 10-feb-23 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-oct-26 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25-ago-26 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 25-sep-26 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.499.641.403,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.381.155.114,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 6.880.796.517,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 de fecha 16-sep.-2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 35 de fecha dic. de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		18,00	$ 126.000.000,00			8,640	$ 60.480.000,00				8,64	$ 60.480.000,00	8,64	$ 60.480.000,00
1A	1	Director de Interventoría					$ 8.820.000,00		11,020	$ 97.196.400,00				11,02	$ 97.196.400,00	11,02	$ 97.196.400,00
1B	1	Director de Interventoría					$ 9.261.000,00		9,500	$ 87.979.500,00				9,50	$ 87.979.500,00	9,50	$ 87.979.500,00
1C	1	Director de Interventoría					**$ 9.724.000,00**		**0,800**	$ 7.779.200,00	+	**2,40**	**$ 23.337.600,00**			**3,20**	**$ 31.116.800,00**
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00	$ 300.000,00	36,00	$ 190.800.000,00			10,000	$ 53.000.000,00				10,00	$ 53.000.000,00	10,00	$ 53.000.000,00
2A	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.300.000,00	$ 378.000,00	9,930	$ 66.312.540,00				9,93	$ 66.312.540,00	9,93	$ 66.312.540,00
2B	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.615.000,00	$ 397.000,00	8,830	$ 61.915.960,00				8,83	$ 61.915.960,00	8,83	$ 61.915.960,00
2C	1	Ingeniero Residente de Interventoría					**$ 6.946.000,00**	**$ 417.000,00**	**0,500**	$ 3.681.500,00	+	**0,50**	**$ 3.681.500,00**			**1,00**	**$ 7.363.000,00**
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	32,00	$ 112.000.000,00			7,220	$ 25.270.000,00				7,22	$ 25.270.000,00	7,22	$ 25.270.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	5,500	$ 24.255.000,00				5,50	$ 24.255.000,00	5,50	$ 24.255.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**
3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**		$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**				
4		**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)**				$ 100.000.000,00				$ 127.917.000,00			**$ 13.336.000,00**	0,00			**$ 141.253.000,00**
5		Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00							$ 0,00				3,70	$ 22.200.000,00		$ 0,00
5A		Especialista Ambiental					$ 7.560.000,00			$ 0,00				0,30	$ 2.268.000,00		
5B		Especialista Ambiental					$ 7.938.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
5C		Especialista Ambiental					**$ 8.335.000,00**										
6		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.000.000,00							$ 0,00				2,00	$ 12.000.000,00		$ 0,00
6A		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7.560.000,00			$ 0,00				2,75	$ 20.790.000,00		
6B		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7.938.000,00			$ 0,00				1,20	$ 9.525.600,00		
6C		Especialista en Geología y/o Geotecnia					**$ 8.335.000,00**										
7		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.000.000,00							$ 0,00				0,30	$ 1.800.000,00		$ 0,00
7A		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 7.560.000,00			$ 0,00				1,80	$ 13.608.000,00		
7B		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 7.938.000,00			$ 0,00				0,30	$ 2.381.400,00		
7C		Especialista en Pavimentos y/o Vías					**$ 8.335.000,00**										
8		Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00							$ 0,00				0,90	$ 5.400.000,00		$ 0,00
8A		Especialista en Estructuras					$ 7.560.000,00			$ 0,00				1,20	$ 9.072.000,00		
8B		Especialista en Estructuras					$ 7.938.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
8C		Especialista en Estructuras					**$ 8.335.000,00**										
9		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000,00							$ 0,00				0,30	$ 1.800.000,00		$ 0,00
9A		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7.560.000,00			$ 0,00				0,30	$ 2.268.000,00		
9B		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7.938.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
9C		Especialista en Hidráulica e Hidrología					**$ 8.335.000,00**										
10		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00							$ 0,00				3,00	$ 18.000.000,00		$ 0,00
10A		Especialista en Diseño Geométrico					$ 7.560.000,00			$ 0,00				0,90	$ 6.804.000,00		
10B		Especialista en Diseño Geométrico					$ 7.938.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
10C		Especialista en Diseño Geométrico					**$ 8.335.000,00**										
11		Especialista en Tránsito	$ 6.000.000,00							$ 0,00				0,00	$ 0,00		$ 0,00
11A		Especialista en Tránsito					$ 7.560.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
11B		Especialista en Tránsito					$ 7.938.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
11C		Especialista en Tránsito					**$ 8.335.000,00**										
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 5.000.000,00							$ 0,00				0,00	$ 0,00		$ 0,00
12A		Especialista en Sostenibilidad					$ 6.300.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
12B		Especialista en Sostenibilidad					$ 6.615.000,00			$ 0,00				0,00	$ 0,00		
12C		Especialista en Sostenibilidad					**$ 6.946.000,00**										
13	1	Gerente de Interventoría	$ 5.500.000,00		20,00	$ 110.000.000,00			4,000	$ 22.000.000,00				4,00	$ 22.000.000,00	4,00	$ 22.000.000,00
13A	1	Gerente de Interventoría					$ 6.930.000,00		12,000	$ 83.160.000,00				12,00	$ 83.160.000,00	12,00	$ 83.160.000,00
13B	1	Gerente de Interventoría					$ 7.277.000,00		5,360	$ 39.004.720,00				5,36	$ 39.004.720,00	5,36	$ 39.004.720,00
13C	1	Gerente de Interventoría					**$ 7.641.000,00**		**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
14	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		22,00	$ 77.000.000,00			11,930	$ 41.755.000,00				11,93	$ 41.755.000,00	11,93	$ 41.755.000,00
14A	1	Profesional Social					$ 4.410.000,00		10,360	$ 45.687.600,00				10,36	$ 45.687.600,00	10,36	$ 45.687.600,00
14B	1	Profesional Social					$ 4.631.000,00		8,830	$ 40.891.730,00				8,83	$ 40.891.730,00	8,83	$ 40.891.730,00
14C	1	Profesional Social					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**2,00**	**$ 9.726.000,00**			**2,00**	**$ 9.726.000,00**
15	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		22,00	$ 77.000.000,00			10,750	$ 37.625.000,00				10,75	$ 37.625.000,00	10,75	$ 37.625.000,00
15A	1	Profesional Ambiental					$ 4.410.000,00		10,360	$ 45.687.600,00				10,36	$ 45.687.600,00	10,36	$ 45.687.600,00
15B	1	Profesional Ambiental					$ 4.631.000,00		8,830	$ 40.891.730,00				8,83	$ 40.891.730,00	**8,83**	**$ 40.891.730,00**
15C	1	Profesional Ambiental					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**2,00**	**$ 9.726.000,00**			**2,00**	**$ 9.726.000,00**
16	1	Profesional Técnico Predial	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16A	1	Profesional Técnico Predial					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16B	1	Profesional Técnico Predial					$ 4.631.000,00		0,500	$ 2.315.500,00				0,50	$ 2.315.500,00	0,50	$ 2.315.500,00
16C	1	Profesional Técnico Predial					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
17	1	Profesional Valuatorio	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17A	1	Profesional Valuatorio					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17B	1	Profesional Valuatorio					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17C	1	Profesional Valuatorio					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
18	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18C	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
19	1	Auditor de calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19A	1	Auditor de calidad					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19B	1	Auditor de calidad					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19C	1	Auditor de calidad					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
20	1	Abogado	$ 5.000.000,00		2,00	$ 10.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20A	1	Abogado					$ 6.300.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20B	1	Abogado					$ 6.615.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20C	1	Abogado					**$ 6.946.000,00**		**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
		PERSONAL TÉCNICO															

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19-oct-26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | ACTA No: 11

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
21	1	Inspector	$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	35,00	$ 77.000.000,00			11,130	$ 24.486.000,00				11,13	$ 24.486.000,00	11,13	$ 24.486.000,00
21A	1	Inspector					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	11,160	$ 30.935.520,00				11,16	$ 30.935.520,00	11,16	$ 30.935.520,00
21B	1	Inspector					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	6,000	$ 17.466.000,00				6,00	$ 17.466.000,00	6,00	$ 17.466.000,00
21C	1	Inspector					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
22	1	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	35,00	$ 84.000.000,00			11,930	$ 28.632.000,00				11,93	$ 28.632.000,00	11,93	$ 28.632.000,00
22A	1	Topógrafo Inspector					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	10,360	$ 31.328.640,00				10,36	$ 31.328.640,00	10,36	$ 31.328.640,00
22B	1	Topógrafo Inspector					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	8,100	$ 25.725.600,00				8,10	$ 25.725.600,00	8,10	$ 25.725.600,00
22C	1	Topógrafo Inspector					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**	**0,300**	$ 1.000.500,00	+	**1,70**	**$ 5.669.500,00**			**2,00**	**$ 6.670.000,00**
23	1	Laboratorista Inspector	$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	35,00	$ 84.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23A	1	Laboratorista Inspector					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23B	1	Laboratorista Inspector					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23C	1	Laboratorista Inspector					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**	**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
24	1	Cadenero	$ 1.200.000,00		35,00	$ 42.000.000,00			9,430	$ 11.316.000,00				9,43	$ 11.316.000,00	9,43	$ 11.316.000,00
24A	1	Cadenero					$ 1.512.000,00		10,360	$ 15.664.320,00				10,36	$ 15.664.320,00	10,36	$ 15.664.320,00
24B	1	Cadenero					$ 1.588.000,00		8,100	$ 12.862.800,00				8,10	$ 12.862.800,00	8,10	$ 12.862.800,00
24C	1	Cadenero					**$ 1.667.000,00**		**0,300**	$ 500.100,00	+	**1,70**	**$ 2.833.900,00**			**2,00**	**$ 3.334.000,00**
25	1	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.200.000,00		35,00	$ 42.000.000,00			0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25A	1	Auxiliar de Laboratorio					$ 1.512.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25B	1	Auxiliar de Laboratorio					$ 1.588.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25C	1	Auxiliar de Laboratorio					**$ 1.667.000,00**		**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
26	1	Secretaria	$ 1.150.000,00		35,00	$ 40.250.000,00			10,200	$ 11.730.000,00				10,20	$ 11.730.000,00	10,20	$ 11.730.000,00
26A	1	Secretaria					$ 1.449.000,00		12,000	$ 17.388.000,00				12,00	$ 17.388.000,00	12,00	$ 17.388.000,00
26B	1	Secretaria					$ 1.521.000,00		8,870	$ 13.491.270,00				8,87	$ 13.491.270,00	8,87	$ 13.491.270,00
26C	1	Secretaria					**$ 1.597.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
27	1	Conductor	$ 1.200.000,00		39,00	$ 46.800.000,00			6,090	$ 7.308.000,00				6,09	$ 7.308.000,00	6,09	$ 7.308.000,00
27A	1	Conductor					$ 1.512.000,00		9,430	$ 14.258.160,00				9,43	$ 14.258.160,00	9,43	$ 14.258.160,00
27B	1	Conductor					$ 1.588.000,00		8,170	$ 12.973.960,00				8,17	$ 12.973.960,00	8,17	$ 12.973.960,00
27C	1	Conductor					**$ 1.667.000,00**		**0,500**	$ 833.500,00	+	**1,50**	**$ 2.500.500,00**			**2,00**	**$ 3.334.000,00**
		NUEVOS COSTOS DE PERSONAL															
N1	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 5.000.000,00	$ 300.000,00	4,460	$ 23.638.000,00				4,46	$ 23.638.000,00	4,46	$ 23.638.000,00
N1A	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 6.300.000,00	$ 378.000,00	12,000	$ 80.136.000,00				12,00	$ 80.136.000,00	12,00	$ 80.136.000,00
N1B	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 6.615.000,00	$ 397.000,00	9,500	$ 66.614.000,00				9,50	$ 66.614.000,00	9,50	$ 66.614.000,00
N1C	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**$ 417.000,00**	**1,030**	$ 7.583.890,00	+	**2,17**	**$ 15.977.710,00**			**3,20**	**$ 23.561.600,00**
N2	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	0,000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
N3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	3,460	$ 12.110.000,00				3,46	$ 12.110.000,00	3,46	$ 12.110.000,00
N3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	9,630	$ 42.468.300,00				9,63	$ 42.468.300,00	9,63	$ 42.468.300,00
N3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	9,500	$ 43.994.500,00				9,50	$ 43.994.500,00	9,50	$ 43.994.500,00
N3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	**0,000**	$ 0,00	+	**2,00**	**$ 9.726.000,00**			**2,00**	**$ 9.726.000,00**
N4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	3,460	$ 12.110.000,00				3,46	$ 12.110.000,00	3,46	$ 12.110.000,00
N4A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	12,000	$ 52.920.000,00				12,00	$ 52.920.000,00	12,00	$ 52.920.000,00
N4B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	9,500	$ 43.994.500,00				9,50	$ 43.994.500,00	9,50	$ 43.994.500,00
N4C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	**0,000**	$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
N5	1	Profesional Social (Isnos)					$ 3.500.000,00		4,000	$ 14.000.000,00				4,00	$ 14.000.000,00	4,00	$ 14.000.000,00
N5A	1	Profesional Social (Isnos)					$ 4.410.000,00		10,230	$ 45.114.300,00				10,23	$ 45.114.300,00	10,23	$ 45.114.300,00
N5B	1	Profesional Social (Isnos)					$ 4.631.000,00		7,600	$ 35.195.600,00				7,60	$ 35.195.600,00	7,60	$ 35.195.600,00
N5C	1	Profesional Social (Isnos)					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**2,00**	**$ 9.726.000,00**			**2,00**	**$ 9.726.000,00**
N6	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 3.500.000,00		4,000	$ 14.000.000,00				4,00	$ 14.000.000,00	4,00	$ 14.000.000,00
N6A	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 4.410.000,00		11,130	$ 49.083.300,00				11,13	$ 49.083.300,00	11,13	$ 49.083.300,00
N6B	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 4.631.000,00		6,700	$ 31.027.700,00				6,70	$ 31.027.700,00	6,70	$ 31.027.700,00
N6C	1	Profesional Ambiental (Isnos)					**$ 4.863.000,00**		**0,000**	$ 0,00	+	**2,00**	**$ 9.726.000,00**			**2,00**	**$ 9.726.000,00**
N7	1	Inspector (La Plata)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,460	$ 7.612.000,00				3,46	$ 7.612.000,00	3,46	$ 7.612.000,00
N7A	1	Inspector (La Plata)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	8,260	$ 22.896.720,00				8,26	$ 22.896.720,00	8,26	$ 22.896.720,00
N7B	1	Inspector (La Plata)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N7C	1	Inspector (La Plata)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
N8	1	Inspector (Isnos)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,460	$ 7.612.000,00				3,46	$ 7.612.000,00	3,46	$ 7.612.000,00
N8A	1	Inspector (Isnos)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	12,000	$ 33.264.000,00				12,00	$ 33.264.000,00	12,00	$ 33.264.000,00
N8B	1	Inspector (Isnos)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	9,500	$ 27.654.500,00				9,50	$ 27.654.500,00	9,50	$ 27.654.500,00
N8C	1	Inspector (Isnos)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	**0,000**	$ 0,00	+	**3,00**	**$ 9.168.000,00**			**3,00**	**$ 9.168.000,00**
N9	1	Inspector (Isnos)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,730	$ 8.206.000,00				3,73	$ 8.206.000,00	3,73	$ 8.206.000,00
N9A	1	Inspector (Isnos)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	6,660	$ 18.461.520,00				6,66	$ 18.461.520,00	6,66	$ 18.461.520,00
N9B	1	Inspector (Isnos)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	8,830	$ 25.704.130,00				8,83	$ 25.704.130,00	8,83	$ 25.704.130,00
N9C	1	Inspector (Isnos)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	**0,000**	$ 0,00	+	**3,00**	**$ 9.168.000,00**			**3,00**	**$ 9.168.000,00**
N10	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	2,900	$ 6.960.000,00				2,90	$ 6.960.000,00	2,90	$ 6.960.000,00
N10A	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	12,000	$ 36.288.000,00				12,00	$ 36.288.000,00	12,00	$ 36.288.000,00
N10B	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	9,500	$ 30.172.000,00				9,50	$ 30.172.000,00	9,50	$ 30.172.000,00
N10C	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**	**1,030**	$ 3.435.050,00	+	**2,17**	**$ 7.236.950,00**			**3,20**	**$ 10.672.000,00**
N11	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.200.000,00		2,830	$ 3.396.000,00				2,83	$ 3.396.000,00	2,83	$ 3.396.000,00
N11A	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.512.000,00		12,000	$ 18.144.000,00				12,00	$ 18.144.000,00	12,00	$ 18.144.000,00
N11B	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.588.000,00		8,300	$ 13.180.400,00				8,30	$ 13.180.400,00	8,30	$ 13.180.400,00
N11C	1	Cadenero (Isnos)					**$ 1.667.000,00**		**1,030**	$ 1.717.010,00	+	**2,17**	**$ 3.617.390,00**			**3,20**	**$ 5.334.400,00**
N12	1	Conductor (Isnos)					$ 1.200.000,00		3,730	$ 4.476.000,00				3,73	$ 4.476.000,00	3,73	$ 4.476.000,00
N12A	1	Conductor (Isnos)					$ 1.512.000,00		11,330	$ 17.130.960,00				11,33	$ 17.130.960,00	11,33	$ 17.130.960,00
N12B	1	Conductor (Isnos)					$ 1.588.000,00		9,500	$ 15.086.000,00				9,50	$ 15.086.000,00	9,50	$ 15.086.000,00
N12C	1	Conductor (Isnos)					**$ 1.667.000,00**		**1,030**	$ 1.717.010,00	+	**2,17**	**$ 3.617.390,00**			**3,20**	**$ 5.334.400,00**
N13	1	Conductor (Isnos)					$ 1.200.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N13A	1	Conductor (Isnos)					$ 1.512.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N13B	1	Conductor (Isnos)					$ 1.588.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**
N13C	1	Conductor (Isnos)					**$ 1.667.000,00**		**0,000**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS DE PERSONAL															
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24															
28	1	Provisión Jornadas 7X24				$ 30.000.000,00			0,000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28A	1	Provisión Jornadas 7X24					$ 37.800.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28B	1	Provisión Jornadas 7X24					$ 39.690.000,00		0,000	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28C	1	Provisión Jornadas 7X24					**$ 41.675.000,00**			**$ 0,00**	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
					SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 1.283.850.000,00**				**$ 2.169.809.740,00**			**$ 148.774.440,00**		**$ 2.141.561.980,00**		**$ 2.318.584.180,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,36				2,36			**2,36**		2,36		2,36
					TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 3.029.886.000,00**				**$ 5.120.750.986,00**			**$ 351.107.679,00**		**$ 5.054.086.272,00**		**$ 5.471.858.665,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
29	GL	Director y/o Especialistas	200.000,00	Dia	250,00	$ 50.000.000,00			20,37	$ 4.074.000,00				20,37	$ 4.074.000,00	20,37	$ 4.074.000,00
29A	GL	Director y/o Especialistas					$ 252.000,00	Dia	26,00	$ 6.552.000,00				26,00	$ 6.552.000,00	26,00	$ 6.552.000,00
29B		Director y/o Especialistas					$ 265.000,00	Dia	16,00	$ 4.240.000,00				16,00	$ 4.240.000,00	16,00	$ 4.240.000,00
29C	GL	Director y/o Especialistas					**$ 278.000,00**	**Dia**	**0,00**	$ 0,00	+	**10,00**	**$ 2.780.000,00**			**10,00**	**$ 2.780.000,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19-oct-26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | ACTA No: 11

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	5.000.000,00	Mes	29,00	$ 145.000.000,00			12,41	$ 62.050.000,00				12,41	$ 62.050.000,00	12,41	$ 62.050.000,00
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.300.000,00	Mes	8,50	$ 53.550.000,00				8,50	$ 53.550.000,00	8,50	$ 53.550.000,00
30B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.615.000,00	Mes	8,63	$ 57.087.450,00				8,63	$ 57.087.450,00	8,63	$ 57.087.450,00
30C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					**$ 6.946.000,00**	**Mes**	**0,50**	$ 3.473.000,00	+	**1,50**	**$ 10.419.000,00**			**2,00**	**$ 13.892.000,00**
31	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	5.500.000,00	Mes	10,00	$ 55.000.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31A	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.930.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31B	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.277.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31C	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					**$ 7.641.000,00**	**Mes**	**0,00**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
32	1	Equipo completo de topografia	2.500.000,00	Según comprobante por mes	35,00	$ 87.500.000,00			11,93	$ 29.825.000,00				11,93	$ 29.825.000,00	11,93	$ 29.825.000,00
32A	1	Equipo completo de topografia					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	10,40	$ 32.760.000,00				10,40	$ 32.760.000,00	10,40	$ 32.760.000,00
32B	1	Equipo completo de topografia					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	8,10	$ 26.794.800,00				8,10	$ 26.794.800,00	8,10	$ 26.794.800,00
32C	1	Equipo completo de topografia					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,30**	$ 1.041.900,00	+	**1,70**	**$ 5.904.100,00**			**2,00**	**$ 6.946.000,00**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2.500.000,00	Según comprobante por mes	35,00	$ 87.500.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
33B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	0,21	$ 694.680,00				0,21	$ 694.680,00	0,21	$ 694.680,00
33C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,00**	$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1.300.000,00	Según comprobante por mes	36,00	$ 46.800.000,00			12,00	$ 15.600.000,00				12,00	$ 15.600.000,00	12,00	$ 15.600.000,00
34A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes	10,53	$ 17.248.140,00				10,53	$ 17.248.140,00	10,53	$ 17.248.140,00
34B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.720.000,00	Según comprobante por mes	8,83	$ 15.187.600,00				8,83	$ 15.187.600,00	8,83	$ 15.187.600,00
34C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					**$ 1.806.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,50**	$ 903.000,00	+	**1,50**	**$ 2.709.000,00**			**2,00**	**$ 3.612.000,00**
		OTROS COSTOS															
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	1.900.000,00	Según comprobante por mes	15,00	$ 28.500.000,00			1,19	$ 2.261.000,00				1,19	$ 2.261.000,00	1,19	$ 2.261.000,00
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 2.394.000,00	Según comprobante por mes	2,71	$ 6.487.740,00				2,71	$ 6.487.740,00	2,71	$ 6.487.740,00
35B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 2.514.000,00	Según comprobante por mes	2,07	$ 5.203.980,00				2,07	$ 5.203.980,00	2,07	$ 5.203.980,00
35C	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					**$ 2.640.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,00**	$ 0,00	+	**3,00**	**$ 7.920.000,00**			**3,00**	**$ 7.920.000,00**
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	508.000,00	Según comprobante por mes	36,00	$ 18.288.000,00			1,61	$ 817.880,00				1,61	$ 817.880,00	1,61	$ 817.880,00
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 640.000,00	Según comprobante por mes	1,69	$ 1.081.600,00				1,69	$ 1.081.600,00	1,69	$ 1.081.600,00
36B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 672.000,00	Según comprobante por mes	0,64	$ 430.080,00				0,64	$ 430.080,00	0,64	$ 430.080,00
36C	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					**$ 706.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,19**	$ 134.140,00	+	**2,81**	**$ 1.983.860,00**			**3,00**	**$ 2.118.000,00**
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	1.000.000,00	Según comprobante por mes	36,00	$ 36.000.000,00			6,61	$ 6.610.000,00				6,61	$ 6.610.000,00	6,61	$ 6.610.000,00
37A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.260.000,00	Según comprobante por mes	7,18	$ 9.046.800,00				7,18	$ 9.046.800,00	7,18	$ 9.046.800,00
37B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.323.000,00	Según comprobante por mes	4,65	$ 6.151.950,00				4,65	$ 6.151.950,00	4,65	$ 6.151.950,00
37C	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					**$ 1.389.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,00**	$ 0,00	+	**3,00**	**$ 4.167.000,00**			**3,00**	**$ 4.167.000,00**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	1.200.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 14.400.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.512.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.588.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					**$ 1.667.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,00**	$ 0,00		**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria	200.000,00	Según comprobante por mes	35,00	$ 7.000.000,00			0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria					$ 252.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39B	1	Veeduría Técnica Comunitaria					$ 265.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39C	1	Veeduría Técnica Comunitaria					**$ 278.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,00**	$ 0,00	+	**0,00**	**$ 0,00**			**0,00**	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS NUEVOS															
N14	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 5.000.000,00	Mes	4,00	$ 20.000.000,00				4,00	$ 20.000.000,00	4,00	$ 20.000.000,00
N14A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.300.000,00	Mes	12,00	$ 75.600.000,00				12,00	$ 75.600.000,00	12,00	$ 75.600.000,00
N14B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.615.000,00	Mes	9,50	$ 62.842.500,00				9,50	$ 62.842.500,00	9,50	$ 62.842.500,00
N14C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**Mes**	**1,03**	$ 7.154.380,00	+	**2,17**	**$ 15.072.820,00**			**3,20**	**$ 22.227.200,00**
N15	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 5.000.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 11

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

N15A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.300.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N15B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.615.000,00	Mes	0,00	$ 0,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N15C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**Mes**	**0,00**	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**				**0,00**	**$ 0,00**
N16	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 7.500.000,00				3,00	$ 7.500.000,00	3,00	$ 7.500.000,00
N16A	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 37.800.000,00				12,00	$ 37.800.000,00	12,00	$ 37.800.000,00
N16B	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	9,50	$ 31.426.000,00				9,50	$ 31.426.000,00	9,50	$ 31.426.000,00
N16C	1	Equipo completo de topografia (Isnos)					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	**1,03**	$ 3.577.190,00	+ **2,17**	**$ 7.536.410,00**				**3,20**	**$ 11.113.600,00**
N17	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	0,66	$ 1.650.000,00				0,66	$ 1.650.000,00	0,66	$ 1.650.000,00
N17A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	0,02	$ 63.000,00				0,02	$ 63.000,00	0,02	$ 63.000,00
N17B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	0,25	$ 827.000,00				0,25	$ 827.000,00	0,25	$ 827.000,00
N17C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	**0,00**	$ 0,00	+ **0,00**	**$ 0,00**				**0,00**	**$ 0,00**
N18	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	4,48	$ 5.824.000,00				4,48	$ 5.824.000,00	4,48	$ 5.824.000,00
N18A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 19.656.000,00				12,00	$ 19.656.000,00	12,00	$ 19.656.000,00
N18B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.720.000,00	Según comprobante por mes	9,50	$ 16.340.000,00				9,50	$ 16.340.000,00	9,50	$ 16.340.000,00
N18C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					**$ 1.806.000,00**	**Según comprobante por mes**	**1,03**	$ 1.860.180,00	+ **2,17**	**$ 3.919.020,00**				**3,20**	**$ 5.779.200,00**
		Ajuste por Acta de Modificación								$ 3.971,00		**-$ 3.971,00**					$ 0,00
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 575.988.000,00**			**TOTAL**	**$ 661.430.961,00**	**TOTAL**	**$ 62.407.239,00**	**TOTAL**	**$ 643.283.200,00**	**TOTAL**	**$ 723.838.200,00**
						SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 3.605.874.000,00**				**$ 5.782.181.947,00**		**$ 413.514.918,00**		**$ 5.697.369.472,00**		**$ 6.195.696.865,00**
						PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)	**$ 175.337.263,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
						SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	**$ 3.781.211.263,00**				**$ 5.782.181.947,00**		**$ 413.514.918,00**		**$ 5.697.369.472,00**		**$ 6.195.696.865,00**
						IVA = 19% * (E) = (F)	$ 718.430.140,00				$ 1.098.614.570,00		$ 78.567.834,00		$ 1.082.500.199,68		$ 1.177.182.404,00
						COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 4.499.641.403,00**				**$ 6.880.796.517,00**		**$ 492.082.752,00**		**$ 6.779.869.671,68**		**$ 7.372.879.269,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 5.782.181.947,00**	**$ 1.098.614.570,00**	**$ 6.880.796.517,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) **dic. 2025**:	**$ 5.697.369.472,00**	**$ 1.082.500.199,68**	**$ 6.779.869.671,68**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICION):	**$ 413.514.918,00**	**$ 78.567.834,00**	**$ 492.082.752,00**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 498.327.393,00**	**$ 94.682.204,32**	**$ 593.009.597,32**

PLAZO EN (MESES)	
INICIAL	22,70
ADICIONAL	15,17
ACUMULADO	37,87
FALTANTE	2,17

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente solicitud de prórroga se justifica en atención a la adición y prorroga otorgada al contrato de obra No. 998 de 2023 Consorcio Montebello para el Mejoramiento y Mantenimiento del Anillo Turístico del Sur cuya fecha de terminación será el 31 de marzo de 2027, con el fin de realizar la construcción de obras adicionales no previstas como la construcción de muros en gaviones para la contención y estabilización de taludes, la construcción de muros en concreto reforzado para recuperación de banca garantizando el implante del ancho de diseño, la reposición de material por arrastre y el cargue y remoción de derrumbes. Adicionalmente se verificó la existencia de un tramo dentro del alcance del contrato de obra a ser pavimentado en el cual se tiene proyectada la ejecución de un sistema de alcantarillado, específicamente entre las abscisas PR13+448 y PR14+712.

1 Igualmente para la atención y terminación del contrato de obra No. 1584 de 2022 Mejoramiento sector Candelaria – La Plata, el cual también fue adicionado y prorrogado hasta el 1 de diciembre de 2026.

Por lo expuesto se solicita una prórroga para el contrato de interventoría No. 1051 de 2022 de 2 meses y 5 días contados a partir del 26 de octubre de 2026 (la prórroga se limita al 31 de diciembre de 2026 por cuanto no es posible comprometer recursos más allá de la presente vigencia fiscal ni de la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021) y adición presupuestal de $492.082.752, destinada a cubrir las dedicaciones de personal y los costos directos requeridos durante el período de la prórroga.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **DIEGO ENRIQUE GOMEZ VEGA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 1.098.7[illegible]230

Firma
Nombre: **JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-65504 CAU

Firma
Nombre :
Titular Gerencia
Matrícula No. :

Firma
Nombre: **FAIBER SANDOVAL CUMBE**
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula No. 70202-203111 TLM

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA** — Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **FLORANGELA PARRA** — Matrícula Profesional No.: 70202 129701 TLM
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	**19-oct-26** (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **HUILA** **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** **11**

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1051 DE 2022**

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

INTERVENTOR: **CONSORCIO VIAL SRN**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA**

RESOLUCIÓN No.: **4684** DE **5-dic-22** (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: **1584 de 2022** **998 de 2023** CONTRATISTA: **EXPLANAN S.A.S.** **CONSORCIO MONTEBELLO**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE DIC. DE 2024** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **10-feb-23** (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **25-ago-26** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 4.499.641.403,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C= $ 6.880.796.517,00**

PLAZO ACUMULADO: **37,87** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **25-oct-26** (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **25-sep-26** (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 2.381.155.114,00**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 de fecha 16-sep.-2025		AÑO 2025		2026										2027						TOTAL	
											Acumulado acta 35 dic. 2025		MES 36-agosto		MES 37-septiembre		MES 38-octubre		MES 39-noviembre		MES 40-diciembre		MES 41-enero		MES 42-febrero		MES 43-marzo			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
1	1	Director de Interventoría	$ 7.000.000		18,00	$ 126.000.000			8,640	$ 60.480.000,00	8,64	$ 60.480.000																	8,640	$ 60.480.000
1A	1	Director de Interventoría					$ 8.820.000,00		11,020	$ 97.196.400,00	11,02	$ 97.196.400																	11,020	$ 97.196.400
1B	1	Director de Interventoría					$ 9.261.000,00		9,500	$ 87.979.500,00	9,50	$ 87.979.500																	9,500	$ 87.979.500
1C	1	Director de Interventoría					**$ 9.724.000,00**		0,800	$ 7.779.200,00				$ 0	0,20	$ 1.944.800	1,00	$ 9.724.000	1,00	$ 9.724.000	1,00	$ 9.724.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$ 31.116.800**
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000	$ 300.000	36,00	$ 190.800.000			10,000	$ 53.000.000,00	10,00	$ 53.000.000																	10,000	$ 53.000.000
2A	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.300.000,00	$ 378.000,00	9,930	$ 66.312.540,00	9,93	$ 66.312.540																	9,930	$ 66.312.540
2B	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6.615.000,00	$ 397.000,00	8,830	$ 61.915.960,00	8,83	$ 61.915.960																	8,830	$ 61.915.960
2C	1	Ingeniero Residente de Interventoría					**$ 6.946.000,00**	**$ 417.000,00**	0,500	$ 3.681.500,00				$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 7.363.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**1,000**	**$ 7.363.000**
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.200.000	$ 300.000	32,00	$ 112.000.000			7,220	$ 25.270.000,00	7,22	$ 25.270.000																	7,220	$ 25.270.000
3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	5,500	$ 24.255.000,00	5,50	$ 24.255.000																	5,500	$ 24.255.000
3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ 0
3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
4		**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)**				$ 100.000.000				$ 127.917.000,00	0,00	$ 127.917.000																		**$ 141.253.000**
5	1	Especialista Ambiental	$ 6.000.000								3,70	$ 22.200.000																	3,700	$ 22.200.000
5A	1	Especialista Ambiental					$ 7.560.000,00				0,30	$ 2.268.000																	0,300	$ 2.268.000
5B	1	Especialista Ambiental					$ 7.938.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
5C	1	Especialista Ambiental					**$ 8.335.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
6	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.000.000								2,00	$ 12.000.000																	2,000	$ 12.000.000
6A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7.560.000,00				2,75	$ 20.790.000																	2,750	$ 20.790.000
6B	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7.938.000,00				1,20	$ 9.525.600																	1,200	$ 9.525.600
6C	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia					**$ 8.335.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6.000.000								0,30	$ 1.800.000																	0,300	$ 1.800.000
7A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias					$ 7.560.000,00				1,80	$ 13.608.000																	1,800	$ 13.608.000
7B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias					$ 7.938.000,00				0,30	$ 2.381.400																	0,300	$ 2.381.400
7C	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias					**$ 8.335.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0	0,40	$ 3.334.000	0,40	$ 3.334.000		$ 0		$ 0		$ 0	**0,800**	**$ 6.668.000**
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6.000.000								0,90	$ 5.400.000																	0,900	$ 5.400.000
8A	1	Especialista en Estructuras					$ 7.560.000,00				1,20	$ 9.072.000																	1,200	$ 9.072.000
8B	1	Especialista en Estructuras					$ 7.938.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
8C	1	Especialista en Estructuras					**$ 8.335.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000								0,30	$ 1.800.000																	0,300	$ 1.800.000
9A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7.560.000,00				0,30	$ 2.268.000																	0,300	$ 2.268.000
9B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7.938.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
9C	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología					**$ 8.335.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000								3,00	$ 18.000.000																	3,000	$ 18.000.000
10A	1	Especialista en Diseño Geométrico					$ 7.560.000,00				0,90	$ 6.804.000																	0,900	$ 6.804.000
10B	1	Especialista en Diseño Geométrico					$ 7.938.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
10C	1	Especialista en Diseño Geométrico					**$ 8.335.000,00**							$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,40	$ 3.334.000	0,40	$ 3.334.000		$ 0		$ 0		$ 0	**0,800**	**$ 6.668.000**
11	1	Especialista en Tránsito	$ 6.000.000								0,00	$ 0																	0,000	$ 0
11A	1	Especialista en Tránsito					$ 7.560.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
11B	1	Especialista en Tránsito					$ 7.938.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
11C	1	Especialista en Tránsito					**$ 8.335.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
12	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 5.000.000								0,00	$ 0																	0,000	$ 0
12A	1	Especialista en Sostenibilidad					$ 6.300.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
12B	1	Especialista en Sostenibilidad					$ 6.615.000,00				0,00	$ 0																	0,000	$ 0
12C	1	Especialista en Sostenibilidad					**$ 6.946.000,00**							$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
13	1	Gerente de Interventoría	$ 5.500.000		20,00	$ 110.000.000			4,000	$ 22.000.000,00	4,00	$ 22.000.000																	4,000	$ 22.000.000
13A	1	Gerente de Interventoría					$ 6.930.000,00		12,000	$ 83.160.000,00	12,00	$ 83.160.000																	12,000	$ 83.160.000
13B	1	Gerente de Interventoría					$ 7.277.000,00		5,360	$ 39.004.720,00	5,36	$ 39.004.720																	5,360	$ 39.004.720
13C	1	Gerente de Interventoría					**$ 7.641.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
14	1	Profesional Social	$ 3.500.000		22,00	$ 77.000.000			11,930	$ 41.755.000,00	11,93	$ 41.755.000																	11,930	$ 41.755.000
14A	1	Profesional Social					$ 4.410.000,00		10,360	$ 45.687.600,00	10,36	$ 45.687.600																	10,360	$ 45.687.600
14B	1	Profesional Social					$ 4.631.000,00		8,830	$ 40.891.730,00	8,83	$ 40.891.730																	8,830	$ 40.891.730
14C	1	Profesional Social					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0	1,00	$ 4.863.000	1,00	$ 4.863.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**2,000**	**$ 9.726.000**
15	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000		22,00	$ 77.000.000			10,750	$ 37.625.000,00	10,75	$ 37.625.000																	10,750	$ 37.625.000
15A	1	Profesional Ambiental					$ 4.410.000,00		10,360	$ 45.687.600,00	10,36	$ 45.687.600																	10,360	$ 45.687.600
15B	1	Profesional Ambiental					$ 4.631.000,00		8,830	$ 40.891.730,00	8,83	$ 40.891.730																	8,830	$ 40.891.730
15C	1	Profesional Ambiental					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 4.863.000	1,00	$ 4.863.000	0,00	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**2,000**	**$ 9.726.000**

16	1	Profesional Técnico Predial	$ 3.500.000		3,00	$ 10.500.000			0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
16A	1	Profesional Técnico Predial					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
16B	1	Profesional Técnico Predial					$ 4.631.000,00		0,500	$ 2.315.500,00	0,50	$ 2.315.500																0,500	$ 2.315.500
16C	1	Profesional Técnico Predial					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
17	1	Profesional Valuatorio	$ 3.500.000		3,00	$ 10.500.000			0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
17A	1	Profesional Valuatorio					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
17B	1	Profesional Valuatorio					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
17C	1	Profesional Valuatorio					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
18	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000		2,00	$ 7.000.000			0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
18A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
18B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
18C	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
19	1	Auditor de calidad	$ 3.500.000		2,00	$ 7.000.000			0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
19A	1	Auditor de calidad					$ 4.410.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
19B	1	Auditor de calidad					$ 4.631.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
19C	1	Auditor de calidad					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
20	1	Abogado	$ 5.000.000		2,00	$ 10.000.000			0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
20A	1	Abogado					$ 6.300.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
20B	1	Abogado					$ 6.615.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
20C	1	Abogado					**$ 6.946.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
		PERSONAL TÉCNICO							0,000																						
21	1	Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	35,00	$ 77.000.000			11,130	$ 24.486.000,00	11,13	$ 24.486.000																11,130	$ 24.486.000
21A	1	Inspector					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	11,160	$ 30.935.520,00	11,16	$ 30.935.520																11,160	$ 30.935.520
21B	1	Inspector					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	6,000	$ 17.466.000,00	6,00	$ 17.466.000																6,000	$ 17.466.000
21C	1	Inspector					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
22	1	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000	$ 200.000	35,00	$ 84.000.000			11,930	$ 28.632.000,00	11,93	$ 28.632.000																11,930	$ 28.632.000
22A	1	Topógrafo Inspector					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	10,360	$ 31.328.640,00	10,36	$ 31.328.640																10,360	$ 31.328.640
22B	1	Topógrafo Inspector					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	8,100	$ 25.725.600,00	8,10	$ 25.725.600																8,100	$ 25.725.600
22C	1	Topógrafo Inspector					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**	0,300	$ 1.000.500,00				$ 0		$ 0	1,00	$ 3.335.000	1,00	$ 3.335.000		$ 0		$ 0		$ 0		**2,000**	**$ 6.670.000**
23	1	Laboratorista Inspector	$ 2.200.000	$ 200.000	35,00	$ 84.000.000			0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
23A	1	Laboratorista Inspector					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
23B	1	Laboratorista Inspector					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
23C	1	Laboratorista Inspector					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							0,000																						
24	1	Cadenero	$ 1.200.000		35,00	$ 42.000.000			9,430	$ 11.316.000,00	9,43	$ 11.316.000																9,430	$ 11.316.000
24A	1	Cadenero					$ 1.512.000,00		10,360	$ 15.664.320,00	10,36	$ 15.664.320																10,360	$ 15.664.320
24B	1	Cadenero					$ 1.588.000,00		8,100	$ 12.862.800,00	8,10	$ 12.862.800																8,100	$ 12.862.800
24C	1	Cadenero					**$ 1.667.000,00**		0,300	$ 500.100,00				$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.667.000	1,00	$ 1.667.000	0,00	$ 0		$ 0		$ 0		**2,000**	**$ 3.334.000**
25	1	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.200.000		35,00	$ 42.000.000			0,000	$ 0,00	0,00																	0,000	$ 0
25A	1	Auxiliar de Laboratorio					$ 1.512.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
25B	1	Auxiliar de Laboratorio					$ 1.588.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
25C	1	Auxiliar de Laboratorio					**$ 1.667.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO							0,000																						
26	1	Secretaria	$ 1.150.000		35,00	$ 40.250.000			10,200	$ 11.730.000,00	10,20	$ 11.730.000																10,200	$ 11.730.000
26A	1	Secretaria					$ 1.449.000,00		12,000	$ 17.388.000,00	12,00	$ 17.388.000																12,000	$ 17.388.000
26B	1	Secretaria					$ 1.521.000,00		8,870	$ 13.491.270,00	8,87	$ 13.491.270																8,870	$ 13.491.270
26C	1	Secretaria					**$ 1.597.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
27	1	Conductor	$ 1.200.000		39,00	$ 46.800.000			6,090	$ 7.308.000,00	6,09	$ 7.308.000																6,090	$ 7.308.000
27A	1	Conductor					$ 1.512.000,00		9,430	$ 14.258.160,00	9,43	$ 14.258.160																9,430	$ 14.258.160
27B	1	Conductor					$ 1.588.000,00		8,170	$ 12.973.960,00	8,17	$ 12.973.960																8,170	$ 12.973.960
27C	1	Conductor					**$ 1.667.000,00**		0,500	$ 833.500,00				$ 0		$ 0	1,00	$ 1.667.000	1,00	$ 1.667.000		$ 0		$ 0		$ 0		**2,000**	**$ 3.334.000**
		NUEVOS COSTOS DE PERSONAL																													
N1	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 5.000.000,00	$ 300.000,00	4,460	$ 23.638.000,00	4,46	$ 23.638.000																4,460	$ 23.638.000
N1A	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 6.300.000,00	$ 378.000,00	12,000	$ 80.136.000,00	12,00	$ 80.136.000																12,000	$ 80.136.000
N1B	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					$ 6.615.000,00	$ 397.000,00	9,500	$ 66.614.000,00	9,50	$ 66.614.000																9,500	$ 66.614.000
N1C	1	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**$ 417.000,00**	1,030	$ 7.583.890,00				$ 0	0,20	$ 1.472.600	1,00	$ 7.363.000	1,00	$ 7.363.000	1,00	$ 7.363.000		$ 0		$ 0		**3,200**	**$ 23.661.600**
N2	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	0,000	$ 0,00	0,00																	0,000	$ 0
N2A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
N2B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	0,000		0,00	$ 0																0,000	$ 0
N2C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
N3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	3,460	$ 12.110.000,00	3,46	$ 12.110.000																3,460	$ 12.110.000
N3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	9,630	$ 42.468.300,00	9,63	$ 42.468.300																9,630	$ 42.468.300
N3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	9,500	$ 43.994.500,00	9,50	$ 43.994.500																9,500	$ 43.994.500
N3C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 4.863.000	1,00	$ 4.863.000		$ 0		$ 0		**2,000**	**$ 9.726.000**
N4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	3,460	$ 12.110.000,00	3,46	$ 12.110.000																3,460	$ 12.110.000
N4A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.032.000,00	$ 378.000,00	12,000	$ 52.920.000,00	12,00	$ 52.920.000																12,000	$ 52.920.000
N4B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					$ 4.234.000,00	$ 397.000,00	9,500	$ 43.994.500,00	9,50	$ 43.994.500																9,500	$ 43.994.500
N4C	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)					**$ 4.446.000,00**	**$ 417.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
N5	1	Profesional Social (Isnos)					$ 3.500.000,00		4,000	$ 14.000.000,00	4,00	$ 14.000.000																4,000	$ 14.000.000
N5A	1	Profesional Social (Isnos)					$ 4.410.000,00		10,230	$ 45.114.300,00	10,23	$ 45.114.300																10,230	$ 45.114.300
N5B	1	Profesional Social (Isnos)					$ 4.631.000,00		7,600	$ 35.195.600,00	7,60	$ 35.195.600																7,600	$ 35.195.600
N5C	1	Profesional Social (Isnos)					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0	1,00	$ 4.863.000	1,00	$ 4.863.000		$ 0		$ 0		**2,000**	**$ 9.726.000**
N6	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 3.500.000,00		4,000	$ 14.000.000,00	4,00	$ 14.000.000																4,000	$ 14.000.000
N6A	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 4.410.000,00		11,130	$ 49.083.300,00	11,13	$ 49.083.300																11,130	$ 49.083.300
N6B	1	Profesional Ambiental (Isnos)					$ 4.631.000,00		6,700	$ 31.027.700,00	6,70	$ 31.027.700																6,700	$ 31.027.700
N6C	1	Profesional Ambiental (Isnos)					**$ 4.863.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 4.863.000	1,00	$ 4.863.000		$ 0		$ 0		**2,000**	**$ 9.726.000**
N7	1	Inspector (La Plata)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,460	$ 7.612.000,00	3,46	$ 7.612.000																3,460	$ 7.612.000
N7A	1	Inspector (La Plata)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	8,260	$ 22.896.720,00	8,26	$ 22.896.720																8,260	$ 22.896.720
N7B	1	Inspector (La Plata)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																0,000	$ 0
N7C	1	Inspector (La Plata)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**0,000**	**$ 0**
N8	1	Inspector (Isnos)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,460	$ 7.612.000,00	3,46	$ 7.612.000																3,460	$ 7.612.000
N8A	1	Inspector (Isnos)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	12,000	$ 33.264.000,00	12,00	$ 33.264.000																12,000	$ 33.264.000
N8B	1	Inspector (Isnos)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	9,500	$ 27.654.500,00	9,50	$ 27.654.500																9,500	$ 27.654.500
N8C	1	Inspector (Isnos)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0	1,00	$ 3.056.000	1,00	$ 3.056.000	1,00	$ 3.056.000		$ 0		$ 0		**3,000**	**$ 9.168.000**
N9	1	Inspector (Isnos)					$ 2.000.000,00	$ 200.000,00	3,730	$ 8.206.000,00	3,73	$ 8.206.000																3,730	$ 8.206.000
N9A	1	Inspector (Isnos)					$ 2.520.000,00	$ 252.000,00	6,660	$ 18.461.520,00	6,66	$ 18.461.520																6,660	$ 18.461.520

N9B	1	Inspector (Isnos)					$ 2.646.000,00	$ 265.000,00	8,830	$ 25.704.130,00	8,83	$ 25.704.130																	8,830	$ 25.704.130
N9C	1	Inspector (Isnos)					**$ 2.778.000,00**	**$ 278.000,00**	0,000	$ 0,00				$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.056.000	1,00	$ 3.056.000	1,00	$ 3.056.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,000**	**$ 9.168.000**
N10	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.200.000,00	$ 200.000,00	2,900	$ 6.960.000,00	2,90	$ 6.960.000																	2,900	$ 6.960.000
N10A	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.772.000,00	$ 252.000,00	12,000	$ 36.288.000,00	12,00	$ 36.288.000																	12,000	$ 36.288.000
N10B	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					$ 2.911.000,00	$ 265.000,00	9,500	$ 30.172.000,00	9,50	$ 30.172.000																	9,500	$ 30.172.000
N10C	1	Topógrafo Inspector (Isnos)					**$ 3.057.000,00**	**$ 278.000,00**	1,030	$ 3.435.050,00				$ 0	0,20	$ 667.000	1,00	$ 3.335.000	1,00	$ 3.335.000	1,00	$ 3.335.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$ 10.672.000**
N11	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.200.000,00		2,830	$ 3.396.000,00	2,83	$ 3.396.000																	2,830	$ 3.396.000
N11A	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.512.000,00		12,000	$ 18.144.000,00	12,00	$ 18.144.000																	12,000	$ 18.144.000
N11B	1	Cadenero (Isnos)					$ 1.588.000,00		8,300	$ 13.180.400,00	8,30	$ 13.180.400																	8,300	$ 13.180.400
N11C	1	Cadenero (Isnos)					**$ 1.667.000,00**		1,030	$ 1.717.010,00				$ 0	0,20	$ 333.400	1,00	$ 1.667.000	1,00	$ 1.667.000	1,00	$ 1.667.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$ 5.334.400**
N12	1	Conductor (Isnos)					$ 1.200.000,00		3,730	$ 4.476.000,00	3,73	$ 4.476.000																	3,730	$ 4.476.000
N12A	1	Conductor (Isnos)					$ 1.512.000,00		11,330	$ 17.130.960,00	11,33	$ 17.130.960																	11,330	$ 17.130.960
N12B	1	Conductor (Isnos)					$ 1.588.000,00		9,500	$ 15.086.000,00	9,50	$ 15.086.000																	9,500	$ 15.086.000
N12C	1	Conductor (Isnos)					**$ 1.667.000,00**		1,030	$ 1.717.010,00				$ 0	0,20	$ 333.400	1,00	$ 1.667.000	1,00	$ 1.667.000	1,00	$ 1.667.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$ 5.334.400**
N13	1	Conductor (Isnos)					$ 1.200.000,00		0,000	$ 0,00	0,00																		0,000	$ 0
N13A	1	Conductor (Isnos)					$ 1.512.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ 0
N13B	1	Conductor (Isnos)					$ 1.588.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ 0
N13C	1	Conductor (Isnos)					**$ 1.667.000,00**		0,000	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
		OTROS COSTOS DE PERSONAL																												
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24																												
28	1	Provisión Jornadas 7X24				$ 30.000.000			0,000	$ 0,00	0,00																		0,000	$ 0
28A	1	Provisión Jornadas 7X24					$ 37.800.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ 0
28B	1	Provisión Jornadas 7X24					$ 39.690.000,00		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ 0
28C	1	Provisión Jornadas 7X24					**$ 41.675.000,00**		0,000	$ 0,00	0,00	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ 0**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 1.283.850.000,00**				**$ 2.169.809.740,00**		**$ 2.141.561.980,00**		**$ 0,00**		**$ 4.751.200,00**		**$ 46.263.000,00**		**$ 74.883.000,00**		**$ 51.125.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.318.584.180,00**	
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 3.029.886.000,00**				**$ 5.120.750.986,00**		**$ 5.054.086.272,00**		**$ 0,00**		**$ 11.212.832,00**		**$ 109.180.680,00**		**$ 176.723.880,00**		**$ 120.655.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.471.858.665,00**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad		Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2025		2026												2027				TOTAL	
											Acumulado acta 35 dic. 2025		MES 36-agosto		MES 37-septiembre		MES 38-octubre		MES 39-noviembre		MES 40-diciembre		MES 41-enero		MES 42-febrero		MES 43-marzo			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
29	GL	Director y/o Especialistas	$ 200.000	Dia	250,00	$ 50.000.000			20,37	$ 4.074.000,00	20,37	$ 4.074.000																	20,370	$ 4.074.000
29A	GL	Director y/o Especialistas					$ 252.000,00	Dia	26,00	$ 6.552.000,00	26,00	$ 6.552.000																	26,000	$ 6.552.000
29B	GL	Director y/o Especialistas					$ 265.000,00	Dia	16,00	$ 4.240.000,00	16,00	$ 4.240.000																	16,000	$ 4.240.000
29C	GL	Director y/o Especialistas					**$ 278.000,00**	**Dia**	0,00	$ 0,00				$ 0		$ 0	2,00	$ 556.000	4,00	$ 1.112.000	4,00	$ 1.112.000		$ 0		$ 0		$ 0	**10,000**	**$ 2.780.000**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	29,00	$ 145.000.000			12,41	$ 62.050.000,00	12,41	$ 62.050.000																	12,410	$ 62.050.000
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.300.000,00	Mes	8,50	$ 53.550.000,00	8,50	$ 53.550.000																	8,500	$ 53.550.000
30B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.615.000,00	Mes	8,63	$ 57.087.450,00	8,63	$ 57.087.450																	8,630	$ 57.087.450
30C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					**$ 6.946.000,00**	**Mes**	0,50	$ 3.473.000,00			0,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 6.946.000	1,00	$ 6.946.000	0,00	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**2,000**	**$ 13.892.000**
31	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.500.000	Mes	10,00	$ 55.000.000			0,00	$ 0,00	0,00																		0,000	$ -
31A	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.930.000,00	Mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ -
31B	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.277.000,00	Mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ -
31C	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					**$ 7.641.000,00**	**Mes**	0,00	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ -**
32	1	Equipo completo de topografia	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	35,00	$ 87.500.000			11,93	$ 29.825.000,00	11,93	$ 29.825.000																	11,930	$ 29.825.000
32A	1	Equipo completo de topografia					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	10,40	$ 32.760.000,00	10,40	$ 32.760.000																	10,400	$ 32.760.000
32B	1	Equipo completo de topografia					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	8,10	$ 26.794.800,00	8,10	$ 26.794.800																	8,100	$ 26.794.800
32C	1	Equipo completo de topografia					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,30	$ 1.041.900,00				$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.473.000	1,00	$ 3.473.000	0,00	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**2,000**	**$ 6.946.000**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	35,00	$ 87.500.000			0,00	$ 0,00	0,00																		0,000	$ -
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																	0,000	$ -
33B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	0,21	$ 694.680,00	0,21	$ 694.680																	0,210	$ 694.680
33C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,00	$ 0,00				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$ -**
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000	Según comprobante por mes	36,00	$ 46.800.000			12,00	$ 15.600.000,00	12,00	$ 15.600.000																	12,000	$ 15.600.000
34A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes	10,53	$ 17.248.140,00	10,53	$ 17.248.140																	10,530	$ 17.248.140
34B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.720.000,00	Según comprobante por mes	8,83	$ 15.187.600,00	8,83	$ 15.187.600																	8,830	$ 15.187.600
34C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					**$ 1.806.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,50	$ 903.000,00				$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.806.000	1,00	$ 1.806.000	0,00	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**2,000**	**$ 3.612.000**
		OTROS COSTOS																												
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.900.000	Según comprobante por mes	15,00	$ 28.500.000			1,19	$ 2.261.000,00	1,19	$ 2.261.000																	1,190	$ 2.261.000
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 2.394.000,00	Según comprobante por mes	2,71	$ 6.487.740,00	2,71	$ 6.487.740																	2,710	$ 6.487.740
35B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 2.514.000,00	Según comprobante por mes	2,07	$ 5.203.980,00	2,07	$ 5.203.980																	2,070	$ 5.203.980
35C	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					**$ 2.640.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,00	$ 0,00				$ 0		$ 0	1,00	$ 2.640.000	1,00	$ 2.640.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**3,000**	**$ 7.920.000**
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 508.000	Según comprobante por mes	36,00	$ 18.288.000			1,61	$ 817.880,00	1,61	$ 817.880																	1,610	$ 817.880
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 640.000,00	Según comprobante por mes	1,69	$ 1.081.600,00	1,69	$ 1.081.600																	1,690	$ 1.081.600
36B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 672.000,00	Según comprobante por mes	0,64	$ 430.080,00	0,64	$ 430.080																	0,640	$ 430.080
36C	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					**$ 706.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,19	$ 134.140,00				$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 706.000	1,00	$ 706.000	1,00	$ 706.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,000**	**$ 2.118.000**
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	36,00	$ 36.000.000			6,61	$ 6.610.000,00	6,61	$ 6.610.000																	6,610	$ 6.610.000
37A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.260.000,00	Según comprobante por mes	7,18	$ 9.046.800,00	7,18	$ 9.046.800																	7,180	$ 9.046.800
37B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.323.000,00	Según comprobante por mes	4,65	$ 6.151.950,00	4,65	$ 6.151.950																	4,650	$ 6.151.950

37C	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					**$ 1.389.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,00	$ 0,00					$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.389.000	1,00	$ 1.389.000	1,00	$ 1.389.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,000**	**$**	**4.167.000**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.200.000	Según comprobante por mes	12,00	$ 14.400.000			0,00	$ 0,00	0,00																			0,000	$	-
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.512.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																		0,000	$	-
38B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.588.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																		0,000	$	-
38C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					**$ 1.667.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,00	$ 0,00					$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$**	-
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	35,00	$ 7.000.000			0,00	$ 0,00	0,00																			0,000	$	-
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria					$ 252.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																		0,000	$	-
39B	1	Veeduría Técnica Comunitaria					$ 265.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																		0,000	$	-
39C	1	Veeduría Técnica Comunitaria					**$ 278.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,00	$ 0,00					$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$**	-
		OTROS COSTOS DIRECTOS NUEVOS																															
N14	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 5.000.000,00	Mes	4,00	$ 20.000.000,00	4,00	$ 20.000.000																		4,000	$	20.000.000
N14A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.300.000,00	Mes	12,00	$ 75.600.000,00	12,00	$ 75.600.000																		12,000	$	75.600.000
N14B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.615.000,00	Mes	9,50	$ 62.842.500,00	9,50	$ 62.842.500																		9,500	$	62.842.500
N14C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**Mes**	1,03	$ 7.154.380,00					$ 0	0,20	$ 1.389.200	1,00	$ 6.946.000	1,00	$ 6.946.000	1,00	$ 6.946.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$**	**22.227.200**
N15	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 5.000.000,00	Mes	0,00	$ 0,00	0,00																			0,000	$	-
N15A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.300.000,00	Mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																		0,000	$	-
N15B	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					$ 6.615.000,00	Mes	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0																		0,000	$	-
N15C	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (Isnos)					**$ 6.946.000,00**	**Mes**	0,00	$ 0,00					$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$**	-
N16	1	Equipo completo de topografía (Isnos)					$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 7.500.000,00	3,00	$ 7.500.000																		3,000	$	7.500.000
N16A	1	Equipo completo de topografía (Isnos)					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 37.800.000,00	12,00	$ 37.800.000																		12,000	$	37.800.000
N16B	1	Equipo completo de topografía (Isnos)					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	9,50	$ 31.426.000,00	9,50	$ 31.426.000																		9,500	$	31.426.000
N16C	1	Equipo completo de topografía (Isnos)					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	1,03	$ 3.577.190,00					$ 0	0,20	$ 694.600	1,00	$ 3.473.000	1,00	$ 3.473.000	1,00	$ 3.473.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$**	**11.113.600**
N17	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	0,66	$ 1.650.000,00	0,66	$ 1.650.000																		0,660	$	1.650.000
N17A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 3.150.000,00	Según comprobante por mes	0,02	$ 63.000,00	0,02	$ 63.000																		0,020	$	63.000
N17B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					$ 3.308.000,00	Según comprobante por mes	0,25	$ 827.000,00	0,25	$ 827.000																		0,250	$	827.000
N17C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)					**$ 3.473.000,00**	**Según comprobante por mes**	0,00	$ 0,00					$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	**0,000**	**$**	-
N18	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	4,48	$ 5.824.000,00	4,48	$ 5.824.000																		4,480	$	5.824.000
N18A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 19.656.000,00	12,00	$ 19.656.000																		12,000	$	19.656.000
N18B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					$ 1.720.000,00	Según comprobante por mes	9,50	$ 16.340.000,00	9,50	$ 16.340.000																		9,500	$	16.340.000
N18C	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)					**$ 1.806.000,00**	**Según comprobante por mes**	1,03	$ 1.860.180,00					$ 0	0,20	$ 361.200	1,00	$ 1.806.000	1,00	$ 1.806.000	1,00	$ 1.806.000		$ 0		$ 0		$ 0	**3,200**	**$**	**5.779.200**
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 3.971,00																							
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)		**$ 575.988.000,00**			**$ 661.430.961,00**	**$ 643.283.200,00**		**$ 0,00**		**$ 2.445.000,00**		**$ 29.741.000,00**		**$ 30.297.000,00**		**$ 18.072.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 723.838.200,00**
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)		**$ 3.605.874.000,00**			**$ 5.782.181.947,00**	**$ 5.697.369.472,00**		**$ 0,00**		**$ 13.657.832,00**		**$ 138.921.680,00**		**$ 207.020.880,00**		**$ 138.727.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.195.696.865,00**
					PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)		**$ 175.337.263,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)		**$ 3.781.211.263,00**			**$ 5.782.181.947,00**	**$ 5.697.369.472,00**		**$ 0,00**		**$ 13.657.832,00**		**$ 138.921.680,00**		**$ 207.020.880,00**		**$ 138.727.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.195.696.865,00**
					IVA = 19% * (E) = (F)		$ 718.430.140,00			$ 1.098.614.570,00	$ 1.082.500.199,68		$ 0,00		$ 2.594.988,08		$ 26.395.119,20		$ 39.333.967,20		$ 26.358.130,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.177.182.404,00
					COSTO TOTAL = (E) + (F)		**$ 4.499.641.403,00**			**$ 6.880.796.517,00**	**$ 6.779.869.671,68**		**$ 0,00**		**$ 16.252.820,08**		**$ 165.316.799,20**		**$ 246.354.847,20**		**$ 165.085.130,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 7.372.879.269,00**

		CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS																															

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

1

La presente solicitud de prórroga se justifica en atención a la adición y prorroga otorgada al contrato de obra No. 998 de 2023 Consorcio Montebello para el Mejoramiento y Mantenimiento del Anillo Turístico del Sur cuya fecha de terminación será el 31 de marzo de 2027, con el fin de realizar la construcción de obras adicionales no previstas como la construcción de muros en gaviones para la contención y estabilización de taludes, la construcción de muros en concreto reforzado para recuperación de banca garantizando el implante del ancho de diseño, la reposición de material por arrastre y el cargue y remoción de derrumbes. Adicionalmente se verificó la existencia de un tramo dentro del alcance del contrato de obra a ser pavimentado en el cual se tiene proyectada la ejecución de un sistema de alcantarillado, especificamente entre las abscisas PR13+448 y PR14+712.

Igualmente para la atención y terminación del contrato de obra No. 1584 de 2022 Mejoramiento sector Candelaria – La Plata, el cual también fue adicionado y prorrogado hasta el 1 de diciembre de 2026.

Por lo expuesto se solicita una prórroga para el contrato de interventoría No. 1051 de 2022 de 2 meses y 5 días contados a partir del 26 de octubre de 2026 (la prórroga se limita al 31 de diciembre de 2026 por cuanto no es posible comprometer recursos más allá de la presente vigencia fiscal ni de la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021) y adición presupuestal de $492.082.752, destinada a cubrir las dedicaciones de personal y los costos directos requeridos durante el período de la prórroga.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: **DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 1.098.784.200

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma

Nombre: **JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-65504 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL 5 - DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1051 DE 2022

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" - LOTE No. 2

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL SRN - NIT 901.577.911-1	**SUPERVISOR:**	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
CONTRATOS DE OBRA:	1584 de 2022 - EXPLANAN S.A.S. / 998 de 2023 - CONSORCIO MONTEBELLO	**VALOR ACTUAL (IVA incl.):**	$6.880.796.517
PERIODO:	**PRÓRROGA No. 3: DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (2 MESES Y 5 DÍAS)**	**FECHA:**	OCTUBRE DE 2026
TARIFAS:	Costos y tarifas vigencia 2026 (ítems con sufijo "C")	**SOPORTE:**	Acta de Modificación de Costos No. 11 y Reprogramación al Plan de Cargas No. 11

PRESUPUESTO OFICIAL - PRÓRROGA No. 3 Y ADICIÓN No. 3

No.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL ($/mes)	PRIMA REGIONAL ($/mes)	PARTICIPACIÓN ADICIONAL (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
		(1)	(2)	(3)	((1)+(2)) x (3) = (4)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1C	Director de Interventoría	9.724.000		2,40	23.337.600
2C	Ingeniero Residente de Interventoría	6.946.000	417.000	0,50	3.681.500
3C	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	4.446.000	417.000	-	-
4	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas resaltados en amarillo)**				**13.336.000**
5C	Especialista Ambiental	8.335.000		-	-
6C	Especialista en Geología y/o Geotecnia	8.335.000		-	-
7C	Especialista en Pavimentos y/o Vías	8.335.000		0,80	6.668.000
8C	Especialista en Estructuras	8.335.000		-	-
9C	Especialista en Hidráulica e Hidrología	8.335.000		-	-
10C	Especialista en Diseño Geométrico	8.335.000		0,80	6.668.000
11C	Especialista en Tránsito	8.335.000		-	-
12C	Especialista en Sostenibilidad	6.946.000		-	-
13C	Gerente de Interventoría	7.641.000		-	-
14C	Profesional Social	4.863.000		2,00	9.726.000
15C	Profesional Ambiental	4.863.000		2,00	9.726.000
16C	Profesional Técnico Predial	4.863.000		-	-
17C	Profesional Valuatorio	4.863.000		-	-
18C	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	4.863.000		-	-
19C	Auditor de calidad	4.863.000		-	-
20C	Abogado	6.946.000		-	-
PERSONAL TÉCNICO					
21C	Inspector	2.778.000	278.000	-	-
22C	Topógrafo Inspector	3.057.000	278.000	1,70	5.669.500
23C	Laboratorista Inspector	3.057.000	278.000	-	-
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
24C	Cadenero	1.667.000		1,70	2.833.900
25C	Auxiliar de Laboratorio	1.667.000		-	-
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
26C	Secretaria	1.597.000		-	-
27C	Conductor	1.667.000		1,50	2.500.500
NUEVOS ÍTEMS DE PERSONAL (incorporados por modificación contractual - Frentes Isnos y La Plata)					
N1C	Ingeniero Residente de Interventoría (Isnos)	6.946.000	417.000	2,17	15.977.710
N2C	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (La Plata)	4.446.000	417.000	-	-
N3C	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)	4.446.000	417.000	2,00	9.726.000
N4C	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Isnos)	4.446.000	417.000	-	-
N5C	Profesional Social (Isnos)	4.863.000		2,00	9.726.000
N6C	Profesional Ambiental (Isnos)	4.863.000		2,00	9.726.000
N7C	Inspector (La Plata)	2.778.000	278.000	-	-
N8C	Inspector (Isnos)	2.778.000	278.000	3,00	9.168.000
N9C	Inspector (Isnos)	2.778.000	278.000	3,00	9.168.000
N10C	Topógrafo Inspector (Isnos)	3.057.000	278.000	2,17	7.236.950
N11C	Cadenero (Isnos)	1.667.000		2,17	3.617.390
N12C	Conductor (Isnos)	1.667.000		2,17	3.617.390
N13C	Conductor (Isnos)	1.667.000		-	-
OTROS COSTOS DE PERSONAL					
28C	Provisión Jornadas 7X24	41.675.000		-	-
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) (especialistas incluidos en el Monto Agotable)					**148.774.440**
FACTOR MULTIPLICADOR (6)					**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) x (6) = (A)					**351.107.679**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN ADICIONAL	VALOR PARCIAL ($)
			(7)	(8)	(7) x (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS					

29C	Viáticos Director y/o Especialistas	Día	278.000	10,00	2.780.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
30C	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. 4x4 (incluye peajes y combustible), modelo 2015 o superior	Mes	6.946.000	1,50	10.419.000
31C	Van de pasajeros (8 a 10 personas) (incluye peajes y combustible), modelo 2015 o superior	Mes	7.641.000	-	-
32C	Equipo completo de topografía	Según comprobante por mes	3.473.000	1,70	5.904.100
33C	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Según comprobante por mes	3.473.000	-	-
34C	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	1.806.000	1,50	2.709.000
OTROS COSTOS					
35C	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	2.640.000	3,00	7.920.000
36C	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	706.000	2,81	1.983.860
37C	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, correo, internet, etc.)	Según comprobante por mes	1.389.000	3,00	4.167.000
38C	Elementos e insumos implementación protocolo de bioseguridad COVID-19	Según comprobante por mes	1.667.000	-	-
39C	Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	278.000	-	-
NUEVOS ÍTEMS DE OTROS COSTOS DIRECTOS (incorporados por modificación contractual - Frente Isnos)					
N14C	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. 4x4 (incluye peajes y combustible), modelo 2015 o superior (Isnos)	Mes	6.946.000	2,17	15.072.820
N15C	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. 4x4 (incluye peajes y combustible), modelo 2015 o superior (Isnos)	Mes	6.946.000	-	-
N16C	Equipo completo de topografía (Isnos)	Según comprobante por mes	3.473.000	2,17	7.536.410
N17C	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (Isnos)	Según comprobante por mes	3.473.000	-	-
N18C	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (Isnos)	Según comprobante por mes	1.806.000	2,17	3.919.020
-	Ajuste por Acta de Modificación (según AM No. 11)	Global			(3.971)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**62.407.239**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)					**413.514.918**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)					**-**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = (E)					**413.514.918**
IVA = 19% x (E) = (F)					**78.567.834**
COSTO TOTAL DEL PERIODO = (E) + (F) = (G)					**492.082.752**

VALOR DE LA ADICIÓN No. 3			
CONCEPTO	**VALOR BÁSICO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
Prórroga No. 3: 26 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (2 meses y 5 días), según AM No. 11 y Reprogramación al Plan de Cargas No. 11 = (E), (F) y (G) de este presupuesto	**413.514.918**	**78.567.834**	**492.082.752**
VALOR DE LA ADICIÓN No. 3 SOLICITADA (IVA incluido)	**413.514.918**	**78.567.834**	**492.082.752**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato (IVA incluido)	$4.499.641.403
Adición No. 1 (27-dic-2024)	$2.121.155.114
Adición No. 2 (07-oct-2025)	$260.000.000
Adición No. 3 (en trámite)	$492.082.752
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 3	**$7.372.879.269**

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal - CONSORCIO VIAL SRN
C.C. 1.098.784.230

NOMBRE:
Director de Interventoría - CONSORCIO VIAL SRN
M.P.

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Modificacion No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 Cuyo Objeto es "aunar Esfuerzos para la Atención de Vías Regionales en el Departamento del Huila con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0"

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-4-02-04 - Entidades del gobierno general

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 202500000040091 - Mejoramiento y Pavimentacion del Circuito Turistico del Sur en las Vias 20hl02-obando-isnos y 20hl03 Isnos Bordones.la Laguna, Departamneto del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-103 - Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $303,232,143.00

FUENTE: 1-10401 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $258,907,416.00

FUENTE: 1-11001 - Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - Libre Destino

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $13,993,200.00

FUENTE: 1-11101 - Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - Libre Destino

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $9,150,412.00

FUENTE: 1-11201 - Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS] - Libre Destino

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $162,932,213.32

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Modificacion No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 Cuyo Objeto es "aunar Esfuerzos para la Atención de Vías Regionales en el Departamento del Huila con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0"

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-4-02-04 - Entidades del gobierno general

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 202500000040091 - Mejoramiento y Pavimentacion del Circuito Turistico del Sur en las Vias 20hl02-obando-isnos y 20hl03 Isnos Bordones.la Laguna, Departamneto del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-11301 - Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional - Libre Destino

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $69,523,908.00

FUENTE: 1-116 - Sobretasa a la gasolina

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $106,145,745.00

FUENTE: 1-40711 - R.b. Rendimientos Dividendos Alcanos

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $367,162.43

FUENTE: 1-41123 - R.b. Excedentes Establecimientos Públicos

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $127,510,472.11

FUENTE: 1-41147 - R.b. Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $45,189,361.00

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Modificacion No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 Cuyo Objeto es "aunar Esfuerzos para la Atención de Vías Regionales en el Departamento del Huila con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0"

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-4-02-04 - Entidades del gobierno general

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 202500000040091 - Mejoramiento y Pavimentacion del Circuito Turistico del Sur en las Vias 20hl02-obando-isnos y 20hl03 Isnos Bordones.la Laguna, Departamneto del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-41150 - R.b. Dividendos Empresas de Economia Mixta

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $103,047,967.14

Que el valor total de la Disponibilidad es de $1,200,000,000.00, la cual esta identificada con el número 8,006 y que tiene una vigencia de 29 días calendario a partir del 2 de diciembre de 2025.

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, INT, 2025INT00039067, OFICIO 3318 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2025..

Neiva, Martes, 2 de Diciembre de 2025

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ.
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO.
SECRETARIA DE HACIENDA.

Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO.

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 9,077 DE 2025

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: INVIAS

NIT: 800,215,807-2

OBJETO: Modificacion No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 Cuyo Objeto es "aunar Esfuerzos para la Atención de Vías Regionales en el Departamento del Huila con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0"

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-4-02-04 - Entidades del gobierno general

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO 202500000040091 - Mejoramiento y Pavimentacion del Circuito Turistico del Sur en las Vias 20hl02-obando-isnos y 20hl03 Isnos Bordones.la Laguna, Departamneto del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-103 - Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $303,232,143.00

FUENTE: 1-10401 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $258,907,416.00

FUENTE: 1-11001 - Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacic

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $13,993,200.00

FUENTE: 1-11101 - Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extra

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $9,150,412.00

FUENTE: 1-11201 - Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE AN

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $162,932,213.32

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 9,077 DE 2025

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: INVIAS

NIT: 800,215,807-2

OBJETO: Modificacion No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 Cuyo Objeto es "aunar Esfuerzos para la Atención de Vías Regionales en el Departamento del Huila con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0"

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-4-02-04 - Entidades del gobierno general

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO 202500000040091 - Mejoramiento y Pavimentacion del Circuito Turistico del Sur en las Vias 20hl02-obando-isnos y 20hl03 Isnos Bordones.la Laguna, Departamneto del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-11301 - Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacior

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $69,523,908.00

FUENTE: 1-116 - Sobretasa a la gasolina

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $106,145,745.00

FUENTE: 1-40711 - R.b. Rendimientos Dividendos Alcanos

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $367,162.43

FUENTE: 1-41123 - R.b. Excedentes Establecimientos Públicos

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $127,510,472.11

FUENTE: 1-41147 - R.b. Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $45,189,361.00

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 9,077 DE 2025

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: INVIAS

NIT: 800,215,807-2

OBJETO: Modificacion No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021 Cuyo Objeto es "aunar Esfuerzos para la Atención de Vías Regionales en el Departamento del Huila con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0"

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-4-02-04 - Entidades del gobierno general

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO 202500000040091 - Mejoramiento y Pavimentacion del Circuito Turistico del Sur en las Vias 20hl02-obando-isnos y 20hl03 Isnos Bordones.la Laguna, Departamneto del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-41150 - R.b. Dividendos Empresas de Economia Mixta

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada

VALOR: $103,047,967.14

Que el valor total del Compromiso es de $1,200,000,000.00, el cual esta identificado con el número 9,077, vigente a partir del 30 de diciembre de 2025, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8,006 de 2025.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, INT, 2025INT00039067, OFICIO 3318 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2025..

Neiva, Martes, 30 de Diciembre de 2025

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO.

Neiva, Octubre 20 de 2026

Ingeniero:
FAIBER SANDOVAL CUMBE
Subdirector de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVÍAS
Bogotá / Bogotá D.C

Asunto: Estado del Registro Presupuestal No. 9.077 de 2025 – Código SHA-P-705-F-02

Respetados ingenieros:

En atención a las actuaciones que se vienen adelantando de manera articulada entre el Departamento del Huila y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, orientadas a garantizar la continuidad y culminación de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021, y particularmente frente a la necesidad de acreditar el respaldo presupuestal de los recursos aportados por el Gobierno Departamental para la interventoría, nos permitimos informar:

El Departamento del Huila dispuso recursos por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000) destinados a atender las obligaciones asociadas a la interventoría en el marco del citado convenio.

Dichos recursos cuentan con respaldo mediante el Registro Presupuestal – RP No. 9.077 de 2025, identificado con el código SHA-P-705-F-02, expedido el 30 de diciembre de 2025, por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000).

El referido compromiso presupuestal fue constituido como reserva presupuestal para la vigencia fiscal 2026, de conformidad con los respectivos soportes presupuestales. Asimismo, dicha reserva fue objeto de revisión y refrendación por parte de la Contraloría Departamental del Huila, mediante oficio radicado No. 2026-0001666-1 del 26 de marzo de 2026.

En consecuencia, para la vigencia fiscal 2026, los recursos anteriormente señalados cuentan con respaldo presupuestal para atender las obligaciones que dieron origen al compromiso y a la correspondiente reserva presupuestal, dentro de su destinación y con observancia de las disposiciones presupuestales, contractuales y financieras aplicables.

Continuidad de las obligaciones en la vigencia 2027

Teniendo en cuenta los plazos requeridos para la culminación de las obligaciones contractuales asociadas al convenio, resulta necesario igualmente precisar el tratamiento presupuestal aplicable en el evento en que parte de las obligaciones respaldadas con estos recursos deba ser atendida durante la vigencia fiscal 2027.

En tal sentido, si al cierre de la vigencia fiscal 2026 subsisten obligaciones pendientes de pago, legalmente contraídas y asociadas al compromiso presupuestal antes identificado, el Departamento del Huila adelantará las actuaciones administrativas, presupuestales y financieras que resulten legalmente procedentes para garantizar su atención durante la vigencia fiscal 2027.

Dentro de dichas actuaciones podrá adelantarse, cuando corresponda y previo cumplimiento de los requisitos presupuestales y jurídicos aplicables, el trámite para el reconocimiento y pago de pasivos exigibles – vigencias expiradas, de conformidad con el régimen presupuestal aplicable al Departamento del Huila.

Por lo anterior, debe precisarse que la eventual atención durante 2027 no corresponde a la manifestación de una nueva apropiación presupuestal para dicha vigencia, sino al tratamiento que legalmente corresponda a las obligaciones previamente contraída y respaldada presupuestalmente, en caso de que estas no alcancen a ser atendidas dentro de la vigencia fiscal 2026.

El Departamento del Huila manifiesta así su disposición institucional para adelantar oportunamente las actuaciones que correspondan, dentro del marco legal y presupuestal vigente, procurando garantizar la continuidad en la atención de las obligaciones asociadas a estos recursos y evitando que el cambio de vigencia fiscal afecte la culminación de las actividades contractuales correspondientes.

Los recursos objeto del presente respaldo presupuestal están destinados a la interventoría en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021, como parte

de las actuaciones requeridas para garantizar el adecuado acompañamiento, seguimiento y culminación de las obras asociadas al proyecto. Esta destinación es la que actualmente aparece expresamente consignada en el documento de soporte.

El presente oficio se expide con el propósito de brindar al Instituto Nacional de Vías – INVIAS el respaldo institucional y presupuestal requerido respecto de los $1.200.000.000 aportados por el Departamento del Huila, así como informar la ruta prevista para la atención de las obligaciones correspondientes en caso de que su ejecución se extienda a la vigencia fiscal 2027.

Reiteramos la disposición del Gobierno Departamental para continuar trabajando articuladamente con INVIAS en las actuaciones administrativas, técnicas, contractuales y presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de la interventoría y avanzar hacia la culminación satisfactoria del proyecto.

Cordialmente,

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
Secretaria de Hacienda Departamental

Revisó: Adrian Daniel Pinto Vera

Proyectó: Martín Hernando Londoño Chávarro

Neiva, Octubre 20 de 2026

Ingeniero**:**
LUIS JAIME DIAZ
Subdirector de Gestión vial Integral
Instituto Nacional de Vías – INVÍAS
Bogotá / Bogotá D.C

Asunto: Estado del Registro Presupuestal No. 9.077 de 2025 – Código SHA-P-705-F-02

Respetados ingenieros:

En atención a las actuaciones que se vienen adelantando de manera articulada entre el Departamento del Huila y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, orientadas a garantizar la continuidad y culminación de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021, y particularmente frente a la necesidad de acreditar el respaldo presupuestal de los recursos aportados por el Gobierno Departamental para la interventoría, nos permitimos informar:

El Departamento del Huila dispuso recursos por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000) destinados a atender las obligaciones asociadas a la interventoría en el marco del citado convenio.

Dichos recursos cuentan con respaldo mediante el Registro Presupuestal – RP No. 9.077 de 2025, identificado con el código SHA-P-705-F-02, expedido el 30 de diciembre de 2025, por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000).

El referido compromiso presupuestal fue constituido como reserva presupuestal para la vigencia fiscal 2026, de conformidad con los respectivos soportes presupuestales. Asimismo, dicha reserva fue objeto de revisión y refrendación por parte de la Contraloría Departamental del Huila, mediante oficio radicado No. 2026-0001666-1 del 26 de marzo de 2026.

En consecuencia, para la vigencia fiscal 2026, los recursos anteriormente señalados cuentan con respaldo presupuestal para atender las obligaciones que dieron origen al compromiso y a la correspondiente reserva presupuestal, dentro de su destinación y con observancia de las disposiciones presupuestales, contractuales y financieras aplicables.

Continuidad de las obligaciones en la vigencia 2027

Teniendo en cuenta los plazos requeridos para la culminación de las obligaciones contractuales asociadas al convenio, resulta necesario igualmente precisar el tratamiento presupuestal aplicable en el evento en que parte de las obligaciones respaldadas con estos recursos deba ser atendida durante la vigencia fiscal 2027.

En tal sentido, si al cierre de la vigencia fiscal 2026 subsisten obligaciones pendientes de pago, legalmente contraídas y asociadas al compromiso presupuestal antes identificado, el Departamento del Huila adelantará las actuaciones administrativas, presupuestales y financieras que resulten legalmente procedentes para garantizar su atención durante la vigencia fiscal 2027.

Dentro de dichas actuaciones podrá adelantarse, cuando corresponda y previo cumplimiento de los requisitos presupuestales y jurídicos aplicables, el trámite para el reconocimiento y pago de pasivos exigibles – vigencias expiradas, de conformidad con el régimen presupuestal aplicable al Departamento del Huila.

Por lo anterior, debe precisarse que la eventual atención durante 2027 no corresponde a la manifestación de una nueva apropiación presupuestal para dicha vigencia, sino al tratamiento que legalmente corresponda a las obligaciones previamente contraída y respaldada presupuestalmente, en caso de que estas no alcancen a ser atendidas dentro de la vigencia fiscal 2026.

El Departamento del Huila manifiesta así su disposición institucional para adelantar oportunamente las actuaciones que correspondan, dentro del marco legal y presupuestal vigente, procurando garantizar la continuidad en la atención de las obligaciones asociadas a estos recursos y evitando que el cambio de vigencia fiscal afecte la culminación de las actividades contractuales correspondientes.

Los recursos objeto del presente respaldo presupuestal están destinados a la interventoría en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2019 de 2021, como parte

de las actuaciones requeridas para garantizar el adecuado acompañamiento, seguimiento y culminación de las obras asociadas al proyecto. Esta destinación es la que actualmente aparece expresamente consignada en el documento de soporte.

El presente oficio se expide con el propósito de brindar al Instituto Nacional de Vías – INVIAS el respaldo institucional y presupuestal requerido respecto de los $1.200.000.000 aportados por el Departamento del Huila, así como informar la ruta prevista para la atención de las obligaciones correspondientes en caso de que su ejecución se extienda a la vigencia fiscal 2027.

Reiteramos la disposición del Gobierno Departamental para continuar trabajando articuladamente con INVIAS en las actuaciones administrativas, técnicas, contractuales y presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de la interventoría y avanzar hacia la culminación satisfactoria del proyecto.

Cordialmente,

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
Secretaria de Hacienda Departamental

Revisó: Adrian Daniel Pinto Vera

Proyectó: Martín Hernando Londoño Chávarro